



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SÉPTIMA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXX

Morelia, Mich., Viernes 5 de Agosto de 2022

NÚM. 92

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 48 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 31.00 del día

\$ 40.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

INFORMES DEFINITIVO 2021 Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES, FONDO METROPOLITANO Y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA
2021	5	MIC2.10301953454	Proyecto de inversión	3700000	{ffl: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 'Proyectos de Inversión', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 3700000.0, modificado: 369563.67}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES OJO DE AGUA Y CALLE DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN MUNICIPIO DE CHILCHOTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 90484	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	90484	5
2021	5	MIC2.10301957039	Proyecto de inversión	7280014.95	{ffl: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 'Proyectos de Inversión', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 7280014.95, modificado: 7269062.42}}	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E C HUETAMO CHURUMUCO SANTIAGO CONGURIPO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CONGURIPO MUNICIPIO DE HUETAMO ESTADO DE MICHOACÁN - 126699	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	126699	5
2021	5	MIC2.10301955806	Proyecto de inversión	10510000	{ffl: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 'Proyectos de Inversión', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 10510000.0, modificado: 105012433.87}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MADERO ENTRE LAS CALLES VASCO DE QUIROGA Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZA DEL LUMÓN MUNICIPIO DE IXTLÁN ESTADO DE MICHOACÁN - 110188	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	110188	5
2021	5	MIC2.10301956947	Proyecto de inversión	17000000	{ffl: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 'Proyectos de Inversión', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: 17000000.0, modificado: 1692012584.7}}	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE HUETAMO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE TZIRITZICUARO Y ANGANICO EN EL MUNICIPIO DE HUETAMO ESTADO DE MICHOACÁN - 124022	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	124022	5

2021	5	MIC2.10301952925	Proyecto de Inversión	10000000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999530.24}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES BRASIL Y CALLE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 87369	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	87369	S
2021	5	MIC2.10301957211	Proyecto de Inversión	2882730.34	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882730.34, modificado:2881659.19}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIERRA GORDA PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO COLONIA VALLE DE QUENICIO TENENCIA DE SAN JUAN ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 132972	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	132972	S
2021	5	MIC2.10301956868	Proyecto de Inversión	37489016.4	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.748901648E7, modificado:3.7488683957E7}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA PIEDAD LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS MUNICIPIO DE LA PIEDAD ESTADO DE MICHOACÁN - 121590	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	121590	S
2021	5	MIC2.10301958032	Proyecto de Inversión	7000000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6998324.89}}	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE CONCRETO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE PARA LAS CALLES EL SABINO LOCALIDAD DE LA MONTAÑA PRESA SAN ANTONIO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO COLONIA VALLE DE QUENICIO TENENCIA DE SAN JUAN ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 156395	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	156395	S

150	100	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA CIUDAD, CAMELINAS 61192, CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE LA MORA, CALLE NUEVE FRENTE AL ACCESO DEL PANTEÓN DE DOLORES IR AL ESTE SOBRE AV. JUÁREZ EN 300 M GIRAR A LA DER, lon:-100.53862088, lat:19.88513622}}	05-04-2021 31-07-2021 9999530.24	9999530.24 9999086.35	9999086.35 9999086.35	9999086.35 9999086.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0]}	En Ejecucion	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
117	78	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA GORDA PRIMER ETAPA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HEROICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO, SIN NOMBRE ASIGNADO, SIN NOMBRE ASIGNADO, SIN NOMBRE ASIGNADO, lon:-100.33257576, lat:19.45627598}}	05-04-2021 31-07-2021 2881659.19	2881659.19 2881659.19	2881659.19 2881659.19	2881659.19 2881659.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.64, meta_modificada:1104.64]}	En Ejecucion	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
120	80	1	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALE CARRILLO PUERTO COLONIA CENTRO, 59500 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ CALLE 5 DE FEBRERO DE LA ESQUINA SUR PONIENTE DEL PALACIO MUNICIPAL IR S, lon:-102.02515196, lat:20.34219019}}	05-04-2021 31-07-2021 37486839.4	37486839.37 37486839.2	37486839.2 37486839.2	37486839.2 37486839.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:965.52, meta_modificada:965.52]}	En Ejecucion	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
137	91	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINAL PASO DE LA MONTAÑA, PRESA SAN ANTONIO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HEROICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE V. EL INICIO DEL TRAMO POZO 6 ES SOBRE LA CALLE SIERRA DE CHINCUA EN EL CEN, lon:-100.32960184, lat:19.43050679}}	05-04-2021 31-07-2021 6998324.89	6998324.89 5664525.59	5664525.59 5664525.59	5664525.59 5664525.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.6, meta_modificada:1166.6]}	En Ejecucion	En revisión de cancelación	(obs1: (observación:OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN, trimestre:5 O, usuario:maria/lobatos, fecha:2022-07-13))	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC2.10301956911	Proyecto de inversión	2410000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410000.0, modificado:408518.08}}	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CICLOVÍA MORELIA PATZCUARO TRAMO DEL KM CERO MÁS TRES CEROS AL KM NUEVE MÁS OCHO CIENTOS CUARENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 123063	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	123063	S
2021	5	MIC2.10301957279	Proyecto de inversión	4285000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285000.0, modificado:4278839.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO CÁRDINAS EN LA LOCALIDAD DE CUANAHO MUNICIPIO DE PATZCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 134402	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	134402	S
2021	5	MIC2.10301960113	Proyecto de inversión	1500000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497789.29}}	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA COLONIA LA MESA DE LA CAMPAÑA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 216114	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	216114	S
2021	5	MIC2.10402011287	Acción	405999.99	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405999.99, modificado:402856.42}}	63905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317324	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	317324	N
2021	5	MIC2.10301955590	Acción	1102311.8	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102311.8, modificado:856202.89}}	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 174276	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174276	N

2021	5	MIC2.10301956683	Proyecto de inversión	2900000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2899042.33}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL MEZA PRIMERA ETAPA ENTRE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CUARTIENCO EN LA LOCALIDAD DE PENAMILLO DE DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE PENAMILLO ESTADO DE MICHOACÁN - 118803	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	118803	\$
2021	5	MIC2.10301956738	Proyecto de inversión	2212757.96	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212737.96, modificado:2208653.63}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA RINCÓNADA LA PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE LAS TORCAZAS MUNICIPIO DE ECUANAHUARE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 98513	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	98513	\$
2021	5	MIC2.10301960062	Proyecto de inversión	970000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:968459.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO CON LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CON ACOMETIDAS DOMICILIARIAS BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANK MORENO ENTRE CALLE PANAMA Y GUSTO DÍAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS MUNICIPIO DE SAHUAYO ESTADO DE MICHOACÁN - 212685	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	212685	\$
2021	5	MIC2.10301956545	Proyecto de inversión	15897000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15897000.0, modificado:158892743277}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VIALIDADES ESTACIONAMIENTO CASITAS DE VIGILANCIA Y JARDINERÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL DR MIGUEL SILVA Y EL HOSPITAL INFANTIL UBICADOS EN CIUDAD SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA MUNICIPIO DE CHARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 115485	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	115485	\$

2021	5	MIC210301956878	Proyecto de inversión	2665000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665000.0, modificado:2662392.66}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A LA CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO A LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 122005	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	122005	S
2021	5	MIC210301956878	Acción	500000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:401388.86}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 174263	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174263	N	
2021	5	MIC210301960128	Proyecto de inversión	3861284.05	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3861284.05, modificado:3860439.63}}	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALUMBRADO PUBLICO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ RAYÓN EN LA CALLE PRIMA DE LOS HERÓES EN LA LOCALIDAD DE SINGUO MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 216941	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	216941	S
2021	5	MIC210301960099	Proyecto de inversión	780572.33	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780572.33, modificado:778496.12}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE ENSEÑANZA NORTE E LOCALIDAD DE HEROICA ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 215040	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	215040	S
2021	5	MIC210301955719	Proyecto de inversión	4500000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4497350.38}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERÓES Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PLATANAL MUNICIPIO DE JACONA ESTADO DE MICHOACÁN - 109251	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	109251	S
2021	5	MIC210301955689	Acción	1054408.22	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054408.22, modificado:576819.21}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACOSTRES Y FLUVIALES - 174269	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174269	N	

2021	5	MIC2.10301960090	Proyecto de inversión	2723993.34	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723993.34, modificado:271729.49}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTÍCULO TERCERO EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN - 214377	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	214377	\$
2021	5	MIC2.10301957081	Proyecto de inversión	5735000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735000.0, modificado:5733000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 129216	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	129216	\$
2021	5	MIC2.10301960072	Proyecto de inversión	2225000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225000.0, modificado:2223456.12}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO COLONIA VALLE DE QUENIO TENENCIA DE SAN JUAN ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 213001	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	213001	\$
2021	5	MIC2.10301956666	Proyecto de inversión	18789016.4	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18789016.4967, modificado:1876220767}}	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ENCUENTRO DE CHARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SONORA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA Y CALLE COAHUILA ENTRE CALLE SONORA Y AV FRANCISCO I MADRERO DE LA COLONIA ISAAC ARIAGA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 118425	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	118425	\$

86	58	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1225.0, meta_modificada: 1225.0)]	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: CALLE ARTÍCULO TERCERO COLONIA APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN CENTRO, 69690 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN DE MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE SOTERO DE CASTAÑEDA Y AVENIDA CONSTITUCIÓN DE 1814, CALLE ALBERTO T. BEN, lon:-102.35502107, lat:19.08026147}}	05-04-2021 31-12-2021	2721729.49 2721729.28 2721729.28 2721729.28	2721729.28 2721729.28 2721729.28 2721729.28	2721729.28 2721729.28 2721729.28 2721729.28	2721729.28 2721729.28 2721729.28 2721729.28	2721729.28 2721729.28 2721729.28 2721729.28	2721729.28 2721729.28 2721729.28 2721729.28	2721729.28 2721729.28 2721729.28 2721729.28	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1225.0)]	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
240	160	[meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 2880.0, meta_modificada: 2880.0)]	1	{geo1: {cve_municipio: 37, localidad: 9, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JESUS MARIA, 58399 JESUS MARIA, HUANIQUEO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO Y CALLE CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN, lon:-101.47758467, lat:19.87075858}}	05-04-2021 31-07-2021	5733000 5732999.98 5732999.98 5732999.98	5733000 5732999.98 5732999.98 5732999.98	5733000 5732999.98 5732999.98 5732999.98	5733000 5732999.98 5732999.98 5732999.98	5733000 5732999.98 5732999.98 5732999.98	5733000 5732999.98 5732999.98 5732999.98	5733000 5732999.98 5732999.98 5732999.98	[meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 2880.0)]	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
55	37	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 100.6, meta_modificada: 100.6)]	1	{geo1: {cve_municipio: 112, localidad: 1, direccion: CALLE LAGO DE PATZCUARO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HEROICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN PRECISAR NOMBRE Y CALLE LAGO DE PATZCUARO, CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE DE LA INTERSECCIÓN DEL LIBRA, lon:-100.3336727, lat:19.49260677}}	05-04-2021 31-07-2021	2223456.12 2223456.12 2223456.12 2223456.12	2223456.12 2223456.12 2223456.12 2223456.12	2223456.12 2223456.12 2223456.12 2223456.12	2223456.12 2223456.12 2223456.12 2223456.12	2223456.12 2223456.12 2223456.12 2223456.12	2223456.12 2223456.12 2223456.12 2223456.12	2223456.12 2223456.12 2223456.12 2223456.12	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 100.6)]	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
627	418	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 10500.55, meta_modificada: 10500.55)]	1	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: CALLE ENCUENTRO DE CHARO / COAHUILA COLONIA ISAAC BARRAGA, 58210 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUYENTES DE 1917 FRENTE A LA GASOLINERA CAMINO REAL DE, lon:-101.16966101, lat:19.70861253}}	05-04-2021 31-07-2021	18762207.6 18762207.6 18762207.6 18762207.6	18762207.6 18762207.6 18762207.6 18762207.6	18762207.6 18762207.6 18762207.6 18762207.6	18762207.6 18762207.6 18762207.6 18762207.6	18762207.6 18762207.6 18762207.6 18762207.6	18762207.6 18762207.6 18762207.6 18762207.6	18762207.6 18762207.6 18762207.6 18762207.6	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 10500.55)]	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC2.10301954543	Proyecto de inversión	3335000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335000.0, modificado:3333489.2}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE ENTRE LAS CALLES AV REVOLUCIÓN PONIENTE MORELIA COPÁNDARO DE GALEANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 97238	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	97238	\$
2021	5	MIC2.10301957297	Proyecto de inversión	1500000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498753.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ERANDI EN LA LOCALIDAD DE CUAMAÑO MUNICIPIO DE PATZCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 134747	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	134747	\$
2021	5	MIC2.10301960104	Proyecto de inversión	1500000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497852.1}}	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN NÚMERO VEINTICUATRO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE LAGUNILLAS ESTADO DE MICHOACÁN - 215765	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	215765	\$
2021	5	MIC2.10301955584	Acción	2999999.98	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.98, modificado:3000000.0}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 174258	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174258	N
2021	5	MIC2.10402011288	Acción	390000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:385375.2}}	5213 ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 317344	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	317344	N

2021	5	MIC2.0301951900	Proyecto de Inversión	1000000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramos33_modalidad: Prog_pres.3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998997.34}}	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	78541	S
2021	5	MIC2.0301960074	Proyecto de Inversión	7600000	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramos33_modalidad: Prog_pres.3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7598148.29}}	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	213105	S

Ejercicio del Gasto Informe Definitivo 2021															
ENTIDAD	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RENDIMIENTO FINANCIERO	RENTREGO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PAGADO SHCP	ESTATUS
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	007	Sin Especificar	107573.9	3537434	Total del Programa Presupuestario	225429478.8	225429478.8	220961128.1	411734131	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	007	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	187380504	187380504	187380504	411734131	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	007	Escuelas al Cien			612 - Edificación no habitacional	187380504	187380504	187380504	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	007				529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	225429478.8	21076039.73	21075881.94	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	007				612 - Edificación no habitacional	202866530.9	204353439.1	199885246.2	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	149254860	149254860	149254860	328481857	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008	Sin Especificar	0	8079880	Total del Programa Presupuestario	179562128.3	179562128.5	171147119.1	328481857	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008	0028/21_0029/21_0313/21_600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			612 - Edificación no habitacional	161605915.5	92489127.77	92230300.98	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008	Escuelas al Cien			612 - Edificación no habitacional	149254860	149254860	149254860	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	008	0028/21_0029/21_0313/21_600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	179562128.3	87073000.76	78914088.15	N/A	Validado

Destino del Gasto Informe Definitivo 2021											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	CLASIFICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PAGADO	AVANCES FISICOS	UNIDAD DE MEDIDA	FLUJO
2021	5	MIC210101884771	144083.6	MOBILIARIO PARA EL J/N DR. IGNACIO CHÁVEZ SANCHEZ	Educación	04-03-2021	30-04-2021	143925.84	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201938911	1833099.08	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1821084.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939128	1972338.87	CONSTRUCCION DE DOS AULAS U2C PLANTA ALTA, CUBO DE ESCALERAS Y REHABILITACION DE PLANTEL EN LA ESC. PRIM. FEDERICO HERNANDEZ TAPIA	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1962326.63	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939130	646381.93	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL J/N LUIS MOCTEZUMA	Educación	19-04-2021	17-06-2021	644443.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939184	1402707.25	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1393169.51	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939662	729027.75	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE VASCONCELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	729020.97	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939679	488431.19	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO Y ANDADORES EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	488380.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939814	764179.84	REHABILITACIÓN DE PATIO CIVICO EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	763797.55	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000250	378869.25	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	Educación	19-04-2021	17-06-2021	377350.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000289	1636267.61	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM LABORAL)	Educación	07-07-2021	04-10-2021	1629009	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000371	869837.63	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS	Educación	28-06-2021	26-08-2021	869828.16	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000377	2399313.6	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2383981.4	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000423	2060773.81	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL GRAL LAZARO CARDENAS	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2050830.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000458	2897494.28	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y REDES EXTERIORES EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	16-08-2021	13-11-2021	2878402.46	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000472	3390310.9	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN EL PLANTEL J GUADALUPE SALTO	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3376620.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000482	760331.94	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL GIL BIRRUETE VILLAFUERTE	Educación	05-08-2021	03-10-2021	760263.26	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000678	480875.09	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL PROFR. OTILIO MONTEÑO SANCHEZ	Educación	05-08-2021	03-10-2021	480863.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000684	1200000	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA,PORTICO, BARDA PERIMETRAL Y ANDADORES EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO CECYTE CEMSA NUM. 12	Educación	26-07-2021	23-10-2021	1198058.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000695	2355000	TERMINACIÓN DE LABORATORIOS PARA EL POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA (EDIFICIO J) EN EL PLANTEL FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	Educación	13-09-2021	11-12-2021	2353229.76	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000831	1528582.73	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Educación	13-09-2021	11-12-2021	1521355.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210402055754	5000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	Educación	14-12-2021	27-01-2022	4991221.47	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210502100054	300000	OBRA EXTERIOR PARA LA INCLUSIÓN, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL PLANTEL JUSTO SIERRA	Educación	13-01-2022	12-02-2022	299411.91	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210502100087	238400	MOBILIARIO PARA 4 AULAS EN EL PLANTEL DR. J. JESUS DIAZ BARRIGA	Educación	15-07-2022	15-07-2022	237892.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210502100101	400000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PLANTEL CECYTE EMSAD 54 LA LUZ	Educación	25-01-2022	25-03-2022	308614.44	50	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939214	518649.44	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y ANDADORES EN EL PLANTEL LAGO DE PATZCUARO	Educación	26-04-2021	24-06-2021	518648.01	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939390	1645587.52	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL MARTIRES DE URUPAN	Educación	24-05-2021	21-08-2021	1635525.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939426	2899998.89	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, PATIO CIVICO, PÓRICO DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL Y PLATAFORMA EN EL PLANTEL FRANCISCO J. CAJICA	Educación	31-03-2021	26-06-2021	2881494.83	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939431	2367215.5	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	2353391.4	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939651	708949.45	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL PDTE LAZARO CARDENAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	708947.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939832	10653733.17	P-1 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO 3RA ETAPA EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	10600476.8	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000245	2811372.94	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	Educación	10-05-2021	07-08-2021	2799386.3	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000253	579199.29	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC	Educación	19-04-2021	17-06-2021	253386.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000260	2899899.68	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	07-07-2021	04-10-2021	2886613.66	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000434	869991.97	SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL IGNACIO M ALTAMIRANO	Educación	28-06-2021	26-08-2021	869927.93	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000485	796504.2	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL GUILLERMO MARCONI	Educación	05-08-2021	03-10-2021	796503.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000487	1041970.71	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL MARIA DEL CARMEN SERDAN	Educación	13-09-2021	11-11-2021	1037159.02	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000703	1397822.86	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 181	Educación	13-09-2021	11-12-2021	1391681.09	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000722	4033620.31	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL FRANCISCO VILLA	Educación	20-09-2021	12-12-2021	4010194.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000978	805947.7	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL TOMAS ALBA EDISON	Educación	23-08-2021	21-10-2021	805945.14	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210402055774	10000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	Educación	31-12-2021	02-05-2022	9999999.98	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210502100036	2298650.84	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2289026.14	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210502100091	119200	MOBILIARIO EN EL PLANTEL REVOLUCION	Educación	28-01-2022	22-02-2022	119125.04	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201938904	1173597.64	CONSTRUCCION DE 120 M DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N FEDERICO FROEBEL	Educación	17-05-2021	14-08-2021	1119968.85	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939114	1886905.52	REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1875389.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939117	761017.15	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EXISTENTES EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	Educación	19-04-2021	16-06-2021	760930.26	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939134	1387265.51	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (REJA-ACERO) EN LA ESC. PRIM. INDIGENA	Educación	17-05-2021	14-08-2021	1382474.39	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939193	471350.03	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL PLANTEL JOSE MA.MORELOS Y PAVON	Educación	26-04-2021	24-07-2021	452496.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939659	2300034.86	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	2297685.51	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000277	2060991.81	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL LICJUAN ORTIZ MURILLO	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2047146.95	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000300	2551679.11	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE RENTERIA LUVIANO	Educación	07-07-2021	04-10-2021	2551112.97	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000302	2741033.94	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	16-08-2021	13-11-2021	2724897.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000389	2533716.85	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2517414.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2021	5	MIC210302000393	377765.1	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL ROSAURA ZAPATA	Educación	28-06-2021	28-08-2021	377715.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000404	869969.86	REHABILITACIÓN DE PINTURA EN AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	28-06-2021	26-08-2021	867995.76	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000407	2899973.05	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2881138.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000437	2898963.23	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL SEE NÚM. 21	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2885025.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000440	2899742.1	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL HEROINA MARIA LUISA MARTINEZ	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2883251.29	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000460	2898489.13	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL 18 DE MARZO	Educación	16-08-2021	13-11-2021	2879066.68	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000478	3390310.9	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.145	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3375939.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000686	2899999.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LA PIEDAD	Educación	30-08-2021	27-11-2021	2890177.82	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000704	3375236.13	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO	Educación	30-08-2021	27-11-2021	3346504.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000706	3390310.9	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3372258.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000981	2890087.13	CONSTRUCCION DE AULA COCINA, AULA DE MEDIOS , DIRECCION Y BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO, MURETE DE ACOMETIDA, CERCO PERIMETRAL Y ANDADORES EN EL PLANTEL ROSAURA ZAPATA	Educación	24-09-2021	22-12-2021	2886251.56	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000992	2899785.54	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y UN TALLER DE OFIMÁTICA EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS	Educación	24-09-2021	22-11-2021	2892875.23	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201938917	631109.6	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. ISAAC ARRIAGA	Educación	19-04-2021	17-06-2021	631085.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939178	882201.78	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. FED. ASTRÓNOMO LUIS FELIPE RODRÍGUEZ JORGE (ED)	Educación	19-04-2021	17-06-2021	882198.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939428	869538.48	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL PLANTEL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	869535.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939496	405248.43	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	405248.42	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939670	581822.86	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 735	Educación	31-03-2021	26-05-2021	581811	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000242	1845221.86	PINTURA EN AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. SIMÓN BOLIVAR	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1836803.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000254	2899899.68	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL PROFR. MOISES SAENZ	Educación	07-07-2021	04-10-2021	2880706.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000281	205773.43	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ANDANAC NISSAN NUM.15	Educación	26-07-2021	23-09-2021	205767.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000347	801171.34	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL NACIONES UNIDAS	Educación	28-06-2021	26-08-2021	801170.1	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000402	862097.98	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL LIC. GABRIEL CHAVEZ TEJEDA	Educación	28-06-2021	26-08-2021	862095.56	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000418	2436519.81	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL GRAL LAZARO CARDENAS	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2007487.16	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000679	1535602.06	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE POST- PRIMARIA Y CUBO DE TINACOS EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	30-08-2021	27-11-2021	1534532.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000685	1200000	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD CARACUAURO	Educación	30-08-2021	27-11-2021	1196697.31	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000717	2040757.77	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA	Educación	20-09-2021	18-12-2021	2028915.91	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000772	9474032	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	9460241.56	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000835	1407191.89	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1397750.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000868	384040.62	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	06-09-2021	04-11-2021	383502.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000979	746162.77	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PLANTEL SOLIDARIDAD	Educación	23-08-2021	10-10-2021	746157.56	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000996	869655	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL VICENTE GUERRERO	Educación	06-09-2021	04-11-2021	869650.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210402055656	6152907.94	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL FRANCISCO J. MUGICA	Educación	03-05-2021	31-07-2021	4860772.91	15	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210402055769	5000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS	Educación	14-12-2021	27-01-2022	4960572.84	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210402055783	10000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS	Educación	31-12-2021	02-05-2022	6085506.66	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210402060316	672449.64	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL HERMANOS SERDAN	Educación	22-12-2021	31-12-2021	672449.61	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210502100047	2500000	SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS, RED ELÉCTRICA, PINTURA EN AULAS EN EL PLANTEL AÑO DE JUAREZ	Educación	12-04-2022	10-07-2022	397957.45	45	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210502100076	600000	REHABILITACION DE LOSAS EN EL PLANTEL CAMPO DEL GALLO	Educación	29-01-2022	28-03-2022	179236.82	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210502100080	1300000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL PLANTEL JAIME TORRES BODET	Educación	12-04-2022	10-07-2022	341693.56	20	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210101885734	400950.63	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142	Educación	29-03-2021	26-05-2021	400950.62	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939109	6409337.15	TERCERA ETAPA DE REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. IEP 18 ESPAÑA MEXICO	Educación	03-05-2021	31-07-2021	6375881.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939176	485610.31	REHABILITACIÓN DE LOSA DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y RED ELÉCTRICA EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS	Educación	19-04-2021	17-06-2021	484347.66	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939194	707714.98	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DONATO ARENAS LOPEZ	Educación	26-04-2021	24-06-2021	705778.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939632	763848.83	REPARACIÓN DE LOSA DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	762847.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939822	2674672.31	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL URUJAPAN	Educación	31-03-2021	26-05-2021	2662193.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939836	16382560	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	16313626.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000251	275036.49	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MIGUEL SILVA Y ACEVES	Educación	19-04-2021	17-06-2021	275034.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000296	1160656.63	REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, PISOS EN TALLERES Y BORDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL HERMANOS FLORES MAGON	Educación	07-07-2021	04-10-2021	1156297.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000392	186434.34	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS	Educación	28-06-2021	26-08-2021	186428.67	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000410	873023.81	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL TOMAS MANN	Educación	28-06-2021	26-08-2021	873022	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000585	719923.41	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	05-08-2021	03-09-2021	719921.02	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000680	3407317.04	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL IGNACIO CHAVEZ	Educación	20-09-2021	18-12-2021	3390440.68	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2021	5	MIC210302000699	1059281.29	EDIFICIO DE BIBLIOTECA UNIDAD ACADÉMICA CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO UMSNH	Educación	13-09-2021	11-12-2021	1058653.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000833	869316.4	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Educación	23-08-2021	06-10-2021	869243.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000838	1033057.04	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JESUS ROMERO FLORES	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1028317.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000864	1123382.65	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL CONFUCIO	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1117396.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001006	2655614.41	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y RED ELÉCTRICA EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 3	Educación	24-09-2021	22-11-2021	2639966.31	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210402055763	5000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACAN	Educación	14-12-2021	27-01-2022	4993684.13	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210402055790	9615735.07	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	Educación	31-12-2021	02-05-2022	8068890.18	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210502100096	8127943.66	OBRA EXTERIOR PARA LA INCLUSIÓN, ESTACIONAMIENTO, REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EXISTENTE, BARDAS PERIMETRALES, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL PLANTEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE MICH. UNIDAD MORELIA	Educación	11-02-2022	11-04-2022	4214578.71	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201938883	1726742.13	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. ANA MARIA GALLAGA	Educación	19-04-2021	17-07-2021	1717833.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201938908	2792101.03	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2773358.21	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939208	2895754.82	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ADOLFO LOPEZ MATEOS	Educación	24-05-2021	21-08-2021	2877194.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939219	884305.56	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL FRANCISCO VILLA	Educación	26-04-2021	24-06-2021	884115.25	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939629	692320.72	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	692314.73	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939643	1996354.72	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL SECUNDARIA TÉCNICA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	1986827.65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939674	529767.94	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	529761.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000295	2779800.3	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	07-07-2021	04-10-2021	2764522.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000355	2817957.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2800329.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000364	1550873.6	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL MADERO Y PINO SUAREZ	Educación	19-07-2021	16-10-2021	1542301.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000420	737651.53	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN EL PLANTEL PROF. JESUS ALVAREZ CONSTANTINO	Educación	28-06-2021	26-08-2021	737648.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000430	2868089.19	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 5	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2837051.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000454	869978.55	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL INGENIERO PASCUAL ORTIZ RUBIO	Educación	26-07-2021	23-09-2021	869970.64	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000464	1881721.79	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	16-08-2021	13-11-2021	1872418.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000470	2732233.04	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL GILDARDO MAGAÑA	Educación	13-09-2021	11-12-2021	814033.99	23	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000479	3390310.9	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL HEROES DE CHAPULTEPEC	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3376704.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000492	932539.51	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS Y CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PLANTEL JOSE SIXTO VERDUZCO	Educación	13-09-2021	11-12-2021	926699.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000587	564703.85	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL RAFAEL CARRILLO	Educación	05-08-2021	03-10-2021	551846.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000688	257425.18	TRABAJO DE INTERVENCIÓN AL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA, ACCESO AL COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO DE LA UMSNH EN EL PLANTEL COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	Educación	30-08-2021	28-10-2021	256199.97	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000711	2574662.23	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN	Educación	30-08-2021	27-11-2021	2563129.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000787	4712390	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA EN MODALIDAD MIXTA E INGENIERÍA FORESTAL EN MODALIDAD PRESENCIAL EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA	Educación	28-06-2021	09-09-2021	4702325.76	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000861	562889.58	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA "ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO" (PREPARATORIA 2) DE LA UMSNH EN EL PLANTEL ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO UMSNH	Educación	30-08-2021	28-10-2021	562878.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201938902	993086.14	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL I/JN FRANCISCO JAVIER MINA	Educación	10-05-2021	07-08-2021	988777.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939100	335078.18	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL I/JN RUBEN DARIO	Educación	19-04-2021	17-06-2021	335077.12	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939149	560307.63	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL I/JN HOMERO	Educación	19-04-2021	17-06-2021	559444.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939162	1254437.1	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1247545.49	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939201	469799.9	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL MEYERBEER	Educación	26-04-2021	24-06-2021	469795.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939223	6965524.29	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO POR SUSTITUCIÓN EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	30-05-2021	31-07-2021	6932057.23	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939645	467221.91	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL TZITZIKI	Educación	31-03-2021	26-05-2021	467214.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939683	1177675.71	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	1171811.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000304	1436550.57	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CISTERNA Y MURO REJA EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 734	Educación	19-07-2021	16-10-2021	1428226.68	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000360	2898800.3	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 6	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2749763.51	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000451	2867156.41	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	16-08-2021	03-11-2021	2853253.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000467	869714.13	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA	Educación	26-07-2021	23-09-2021	869698.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000483	1334353.23	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL IGNACIO LOPEZ RAYON	Educación	13-11-2021	11-12-2021	1327611.76	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000683	2899999	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD CAPULA	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2886668.7	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000713	3927884.41	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE EN EL PLANTEL UNIDAD U P N NUM. 164	Educación	30-08-2021	27-11-2021	3905200.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000784	3111990	PRIMERA ETAPA DEL EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN	Educación	28-08-2021	09-09-2021	3110539.99	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001338	14783046	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	Educación	28-06-2021	09-09-2021	14783046	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210402055781	10000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACAN	Educación	31-12-2021	02-05-2022	7382251.91	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939098	2899899.68	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2886523.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939121	1173649.57	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	17-05-2021	14-08-2021	1148719.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939140	2154314.56	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2141398.66	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2021	5	MIC210201939158	662953.24	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN TALLERES EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 35	Educación	19-04-2021	17-06-2021	662504.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939190	820737.27	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL VASCO DE QUIROGA	Educación	26-04-2021	24-06-2021	820734.8	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939230	454985.74	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL LA CORREGIDORA	Educación	03-05-2021	01-07-2021	454984.67	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939410	869593.75	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y DIRECCIÓN EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	869593.42	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939638	4178102.51	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", Y "E" Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES, PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL Y RAMPAS DE ACCESO. EN EL PLANTEL NICOLÁS DE REGULES	Educación	31-03-2021	26-05-2021	4054873.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939654	708949.45	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL JUSTO SIERRA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	708947.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939782	860025.38	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	860019.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939810	368811.9	TERMINACIÓN DEL TALLER Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ALFREDO ZALCE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	368811.17	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000283	504788.27	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ANDANAC NISSAN NUM.15 REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	26-07-2021	23-09-2021	504781.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000292	2858495.71	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	Educación	30-06-2021	27-09-2021	2842767.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000351	1009524.12	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL GUADALUPE VICTORIA	Educación	16-08-2021	13-11-2021	1005314.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000426	830372.8	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN EL PLANTEL ALVARO OBREGON	Educación	28-06-2021	26-08-2021	830372.73	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000450	862281.16	REHABILITACIÓN DE AULAS Y TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	28-06-2021	26-08-2021	862263.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000473	3390310.9	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 138	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3372853.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000718	1140189.55	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON CUBÍCULOS PARA DOCENTES EN EL PLANTEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO EN MICHOACAN	Educación	24-09-2021	12-11-2021	1134993.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001002	348000	TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL VICENTE GUERRERO	Educación	06-09-2021	04-11-2021	347540.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210502100105	38920	MOBILIARIO EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 161	Educación	28-01-2022	22-02-2022	38846.08	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884783	104980	MOBILIARIO EN EL J/N DR. JOSE SANCHEZ VILASENOR	Educación	29-03-2021	26-05-2021	104980	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884833	17678.4	MOBILIARIO EN EL J/N RICARDO FLORES MAGON	Educación	29-03-2021	26-05-2021	17678.4	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884835	46968.4	MOBILIARIO EN EL J/N DIEGO RIVERA	Educación	29-03-2021	26-05-2021	46968.4	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884839	37584	MOBILIARIO PARA EL J/N MARÍA MONTESORI	Educación	01-03-2021	27-04-2021	37584	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884842	17678.4	MOBILIARIO EN EL J/N NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Educación	29-03-2021	26-05-2021	17678.4	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884846	41992	MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884849	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	Educación	02-03-2021	03-03-2021	77952	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885087	77714.92	MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77714.92	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885091	15735.4	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	15735.4	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885151	33535.6	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	33535.6	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885158	86043	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO ROMERO	Educación	23-03-2021	19-05-2021	86043	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885473	49271	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	03-03-2021	29-04-2021	49271	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885499	313965.66	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	03-03-2021	29-04-2021	313965.66	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885505	57362	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	57362	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885530	216224	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINES	Educación	25-03-2021	24-05-2021	216224	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885573	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	Educación	24-03-2021	20-05-2021	41180	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885725	120988	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 064	Educación	04-03-2021	30-04-2021	120988	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885897	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	Educación	23-03-2021	19-05-2021	41180	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885899	53342.6	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 340	Educación	29-03-2021	26-05-2021	53342.6	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885912	405629.89	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE NURIO	Educación	24-03-2021	20-05-2021	405629.89	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201938893	366961.49	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	19-04-2021	17-06-2021	362828.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939400	18971.8	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JUSTO SIERRA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	18971.8	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939435	84372.6	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	84372.6	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939445	83027	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ARTICULO 3. CONSTITUCIONAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	83027	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939452	66874	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ANTON MAKARENKO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	66874	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939575	110316	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 18 DE MARZO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	110316	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939618	120988	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MINEROS DE ANGANGUEO	Educación	31-03-2021	26-06-2021	120988	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939691	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS Y PAVON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001017	86043	MOBILIARIO EN EL PLANTEL CAMPO DEL GALLO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	86043	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001033	50286	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JESUS F CONTRERAS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	50286	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001070	121617.59	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Educación	01-03-2021	27-04-2021	121617.59	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001088	35370.02	MOBILIARIO EN EL PLANTEL PRIMARIA GENERAL	Educación	01-03-2021	24-04-2021	35370.02	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884741	87974.4	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	87974.4	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884743	103502.16	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	103502.16	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884814	87870	MOBILIARIO PARA EL J/N JUAN ÁLVAREZ	Educación	02-03-2021	28-04-2021	87870	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884831	41992	MOBILIARIO EN EL J/N WOLFGANG AMADEUS MOZART	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	Mobiluario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884837	12702	MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS	Educación	29-03-2021	26-05-2021	12702	100	Mobiluario y equipo	Validado avances

2021	5	MIC210101885137	102225	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	Educación	24-03-2021	20-05-2021	102225	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885155	110316	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROFR. AGUSTIN BELMONTE BELMONTE	Educación	23-03-2021	19-05-2021	110316	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885163	98542	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN DE 1857	Educación	23-03-2021	19-05-2021	98542	100	Estudio de preinversión	Validado avances
2021	5	MIC210101885167	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIBERTAD DE CARDENAS	Educación	25-03-2021	24-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885178	183860	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	Educación	23-03-2021	19-05-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885281	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE	Educación	02-03-2021	28-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885493	110316	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	Educación	24-03-2021	20-05-2021	110316	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885501	183860	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MELESIO MORENO RAMOS	Educación	31-03-2021	25-05-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885549	86043	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MTRQ. JUSTO SIERRA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	86043	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885556	98542	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROF. JOSÉ PALOMARES QUIROZ	Educación	01-03-2021	27-04-2021	98542	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885706	49271	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EXPERIMENTAL VICENTE GUERRERO	Educación	02-03-2021	28-04-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885716	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMINA MADERA LAUTERIO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885720	31917.4	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	Educación	23-03-2021	19-05-2021	31917.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885740	72592.8	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 118	Educación	08-03-2021	29-04-2021	72592.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939404	77952	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939411	183860	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939423	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939433	39529.32	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	39529.32	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939592	49271	MOBILIARIO EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939614	28681	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	25-05-2021	28681	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939780	112707.92	MOBILIARIO EN EL PLANTEL RAFAEL CARRILLO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	112707.92	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939785	147813	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EUSEO CALDERON MORALES	Educación	31-03-2021	26-05-2021	147813	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939788	20590	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 18 DE MARZO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	20590	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939827	375807.69	MOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD CARACUAO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	375807.69	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000999	807613.16	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PRIMERA ETAPA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Educación	06-09-2021	04-11-2021	807589.12	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001005	597657.72	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARRA PERIMETRAL EN EL PLANTEL DR. MELCHOR DIAZ RUBIO	Educación	06-09-2021	04-11-2021	597648.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001041	41992	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GENERAL FRANCISCO VILLA	Educación	06-10-2021	06-10-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001045	57362	MOBILIARIO EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	01-03-2021	27-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001072	66874	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ALFREDO URUCHURTU	Educación	01-03-2021	27-04-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001083	50286	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JEAN PIAGET	Educación	01-03-2021	27-04-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001233	28721.6	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL PLANTEL FEDERICO FROEBEL	Educación	07-10-2021	07-10-2021	28721.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001240	65006.4	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GRAL EMILIANO ZAPATA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	65006.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001243	154732.4	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSEFA O DE DOMINGUEZ	Educación	01-03-2021	27-04-2021	154732.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884723	170462	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. GENERACION LIBERAL DE 1857	Educación	29-03-2021	26-05-2021	170462	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884850	110316	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REDENCIÓN	Educación	24-03-2021	20-05-2021	110316	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885082	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM NIÑOS HÉROES	Educación	01-03-2021	27-04-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885110	15735.4	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	15735.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885116	33535.6	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	03-03-2021	29-04-2021	33535.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885122	14117.2	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	14117.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885173	183860	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO J MUJICA	Educación	29-03-2021	26-05-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885241	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	Educación	03-03-2021	29-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885476	12499	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	12499	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885487	41180	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885503	20590	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON	Educación	29-03-2021	26-05-2021	20590	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885544	147088	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Educación	23-03-2021	19-05-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885561	33089	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE	Educación	23-03-2021	19-05-2021	33089	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201938888	2686567.66	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON	Educación	19-04-2021	17-07-2021	2672642.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939439	57362	MOBILIARIO EN EL PLANTEL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	Educación	31-03-2021	26-06-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939453	142860.96	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE VASCONCELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	142860.96	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939572	96164	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	96164	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939625	179452	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO I. MADERO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	179452	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939704	199851.93	MOBILIARIO EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	199851.93	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939741	42798.2	MOBILIARIO EN EL PLANTEL SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	42798.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939763	405248.43	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	405248.43	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939767	36772	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GRAL IGNACIO ZARAGOZA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	36772	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939772	143405	MOBILIARIO EN EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	143405	100	Mobiliario y equipo	Validado avances

2021	5	MIC210302000690	492194.24	TRABAJO DE ADECUACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA ISAAC ARRIAGA (PREPARATORIA 4) DE LA UMSNH EN EL PLANTEL ISAAC ARRIAGA UMSNH	Educación	30-08-2021	28-10-2021	491593.64	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000866	1055586.67	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MARIA LAFRAGUA	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1051309.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001229	58580	MOBILIARIO EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	58580	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001238	154732.4	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	154732.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884751	140777.6	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA	Educación	29-03-2021	26-05-2021	140777.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884761	58580	MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	58580	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884810	32039.2	MOBILIARIO PARA EN EL J/N MARIE CURIE	Educación	23-03-2021	19-05-2021	32039.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885112	28681	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	28681	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885114	27062.8	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	27062.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885132	77952	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885149	20590	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	20590	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885236	65453	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885252	49271	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	Educación	23-03-2021	19-05-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885256	77952	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885471	102950	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROF. RAFAEL RAMIREZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	102950	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885479	183860	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA PINO SUÁREZ	Educación	03-03-2021	29-04-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885492	147088	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO	Educación	23-03-2021	15-05-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885537	147088	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. DR. RUBEN LEÑERO	Educación	03-03-2021	29-04-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885541	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	Educación	01-03-2021	27-04-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885731	94226.8	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 136	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94226.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885739	62698	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 014	Educación	03-03-2021	29-04-2021	62698	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885908	38500.4	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 924	Educación	23-03-2021	19-05-2021	38500.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201938891	2899899.68	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL	Educación	19-04-2021	17-07-2021	2885953.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939414	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL HEROES DE 1810	Educación	31-03-2021	25-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939419	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939437	87847.96	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ROSAURA ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	87847.96	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939458	102405.96	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE RENTERIA LUVIANO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	102405.96	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939464	200403.92	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	200403.92	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939504	70524.93	MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL PLANTEL NIÑO ARTILLERO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	70524.93	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939589	49271	MOBILIARIO EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939735	14117.2	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	14117.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000480	2718474.29	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 064	Educación	13-09-2021	11-12-2021	2706560.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000702	3927884.41	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ALVARO OBREGON	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3908346.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000984	1384578.26	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1300989.12	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001027	96164	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FUNDACION DE MEXICO	Educación	06-10-2021	06-10-2021	96164	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001053	114724	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Educación	01-03-2021	27-04-2021	114724	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001065	49271	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001077	132770.12	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	Educación	01-03-2021	27-04-2021	132770.12	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001230	66332.05	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL PLANTEL CUAUHTEMOC	Educación	01-03-2021	27-04-2021	66332.05	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884775	66874	MOBILIARIO EN EL J/N GUADALUPE VICTORIA	Educación	29-03-2021	26-05-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884788	50286	MOBILIARIO PARA EN EL J/N ALFREDO MAILLEFERT	Educación	24-03-2021	20-05-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884795	50286	MOBILIARIO EN EL J/N RUBEN DARIO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884804	83984	MOBILIARIO EN EL J/N MELCHOR OCAMPO	Educación	29-03-2021	26-05-2021	83984	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885078	79576	MOBILIARIO EN EL J/N ROSAURA ZAPATA	Educación	29-03-2021	26-05-2021	79576	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885079	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMERICO VESPUICIO	Educación	24-03-2021	20-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885083	94134	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Educación	24-03-2021	20-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885093	37652.44	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	37652.44	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885098	23826.4	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	04-03-2021	30-04-2021	23826.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885105	41626.6	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MÚJICA	Educación	03-03-2021	29-04-2021	41626.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885148	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REDENCIÓN	Educación	01-03-2021	27-04-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885190	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885245	183860	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885494	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EDUCACIÓN Y PATRIA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885497	86043	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	86043	100	Mobiliario y equipo	Validado avances

2021	5	MIC210101885543	88943	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFRA MA GUADALUPE AYALA CALDERON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	88943	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885557	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	Educación	02-03-2021	28-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885577	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Educación	23-03-2021	19-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885708	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	Educación	02-03-2021	28-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939395	114724	MOBILIARIO EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	114724	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939447	50286	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO I MADERO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939500	105003.2	MOBILIARIO EN EL PLANTEL VICENTE GUERRERO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	105003.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939583	41992	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000693	31351374	3ER ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN	Educación	14-06-2021	10-12-2021	31337604.8	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001012	28681	MOBILIARIO EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	03-03-2021	27-04-2021	28681	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001013	50286	MOBILIARIO EN EL PLANTEL VICENTE RIVA PALACIO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001049	140615.2	MOBILIARIO EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	06-10-2021	06-10-2021	140615.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001055	29290	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GUILLERMO HARO BARRAZA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	29290	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001236	17678.4	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	17678.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001245	140777.6	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL	Educación	07-10-2021	07-10-2021	140777.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884749	135573.84	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. SEC. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	135573.84	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884770	79576	MOBILIARIO PARA EL J/N ALFREDO ADLER	Educación	03-03-2021	29-04-2021	79576	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884817	41992	MOBILIARIO EN EL J/N JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884848	183052.65	MOBILIARIO PARA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Educación	25-03-2021	24-05-2021	183052.65	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885088	16907	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	16907	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885094	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	Educación	03-03-2021	29-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885165	65453	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON	Educación	25-03-2021	24-05-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885192	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM HERMENEILDO GALEANA	Educación	02-03-2021	28-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885199	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885271	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885485	28681	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Educación	08-04-2021	08-04-2021	28681	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885489	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	Educación	24-04-2021	20-05-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885508	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	Educación	02-03-2021	28-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885531	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	Educación	02-03-2021	28-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885534	65453	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885552	119132	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFR. JOSE RODRIGUEZ CASTELLANOS	Educación	29-03-2021	26-05-2021	119132	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885571	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA	Educación	23-03-2021	19-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885713	65453	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFR. WENCESLAO VICTORIA SOTO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885737	66874	MOBILIARIO EN EL J/N MA DE JESUS BAUTISTA DE FRANCO R	Educación	29-03-2021	26-05-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885901	140777.6	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. FRANCISCO JAVIER MINA	Educación	24-03-2021	20-05-2021	140777.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939397	23826.4	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	23826.4	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939407	18971.8	MOBILIARIO EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	18971.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939441	66874	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MA CONCEPCION MORALES VARGAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939456	96164	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JULIA NAVA DE RUI/SANCHEZ	Educación	31-03-2021	26-06-2021	96164	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939473	19337.2	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GABRIELA MISTRAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	19337.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939483	65453	MOBILIARIO EN EL PLANTEL RAFAEL RAMIREZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939580	77952	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939698	255762.6	MOBILIARIO EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	255762.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939707	143405	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	143405	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939721	23826.4	MOBILIARIO EN EL PLANTEL CRISODO SALIDO G	Educación	31-03-2021	26-05-2021	23826.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939757	25187.08	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 773	Educación	31-03-2021	26-05-2021	25187.08	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939799	44863	MOBILIARIO EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ GARCIA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	44863	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939806	86043	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	86043	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000681	1976795.47	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PORTON METÁLICO PARA ACCESO DE SERVICIO EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA	Educación	30-08-2021	27-11-2021	1969284.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000990	858275.01	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL MANUEL AVILA CAMACHO	Educación	23-08-2021	21-10-2021	858270.17	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001009	869997.67	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	Educación	06-09-2021	04-11-2021	786412.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001029	58580	MOBILIARIO EN EL PLANTEL AMADO NERVO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	58580	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001039	75168	MOBILIARIO EN EL PLANTEL SALVADOR CORDERO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	75168	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001078	50286	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO J MUJICA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001081	25404	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	25404	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884755	79576	MOBILIARIO PARA EL J/N JOSÉ VASCONCELOS	Educación	02-03-2021	28-04-2021	79576	100	Mobiliario y equipo	Validado avances

2021	5	MIC210101884841	37584	MOBILIARIO PARA EL J/N JAIME NUNO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	37584	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885085	151496	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	151496	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885108	27062.8	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Educación	04-03-2021	30-04-2021	27062.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885169	49271	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	Educación	25-03-2021	24-05-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885182	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	Educación	01-03-2021	27-05-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885232	14117.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN	Educación	24-03-2021	20-05-2021	14117.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885266	135314	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	135314	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885488	29852.6	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	29852.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885528	395187.18	MOBILIARIO PARA EN EL INTERNADO IEP 3 MELCHOR OCAMPO	Educación	25-03-2021	24-05-2021	395187.18	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885535	98542	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	Educación	03-03-2021	29-04-2021	98542	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885547	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE RIVA PALACIO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885564	119132	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	119132	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885580	147088	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ	Educación	29-03-2021	28-04-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885723	102950	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. ASTRONOMO NICOLAS COPERNICO	Educación	29-03-2021	26-05-2021	102950	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885736	323898.1	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 144 FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA	Educación	02-03-2021	28-04-2021	323898.1	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885742	130882.8	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. TV. SEC. NO. 318	Educación	24-03-2021	20-05-2021	130882.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885904	37510.92	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 891	Educación	29-03-2021	26-05-2021	37510.92	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885910	148830.9	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL	Educación	02-03-2021	28-04-2021	148830.9	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201938886	473029.18	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	29-03-2021	27-05-2021	472070.82	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939417	77952	MOBILIARIO EN EL PLANTEL VASCO DE QUIROGA	Educación	31-03-2021	26-06-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939422	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL LIC. BENITO JUAREZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939460	200403.92	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	200403.92	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939477	116691.36	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 24 DE FEBRERO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	116691.36	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939512	96164	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ROSAURA ZAPATA CANO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	96164	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939516	41992	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO GAVILONDO SOLER	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939729	16019.6	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	16019.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939794	188268	MOBILIARIO EN EL PLANTEL PRIMARIA EXPERIMENTAL JOSE MA. MORELOS Y PAVON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	188268	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939805	104980	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GABRIELA MISTRAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	104980	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000694	10500000	EDIFICIO DE POSGRADO PARA LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN EL PLANTEL FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	Educación	02-08-2021	29-12-2021	10454959.1	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000710	1010805.05	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL INSTITUTO MICHOCANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION "JOSE MA. MORELOS" SEDE PACIFICO GUACAMAYAS	Educación	13-09-2021	11-12-2021	1005970.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000775	405998.86	EQUIPAMIENTO EN EL PLANTEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 181	Educación	01-03-2021	27-04-2021	405998.86	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001019	78857.96	MOBILIARIO EN EL PLANTEL SIMBOLOS PATRIOS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	78857.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001232	45309.6	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	01-03-2021	27-04-2021	45309.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001239	31470.8	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 16 DE SEPTIEMBRE	Educación	01-03-2021	27-04-2021	31470.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210402053435	20590	MOBILIARIO EN EL PLANTEL PROFR. JESUS ALVAREZ CONSTANTINO	Educación	17-11-2021	30-11-2021	20590	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884735	8816	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. GILDARDO MAGAÑA	Educación	29-03-2021	26-05-2021	8816	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884765	79576	MOBILIARIO PARA EL J/N ING. ELIAS PÉREZ ÁVALOS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	79576	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884799	29290	MOBILIARIO EN EL J/N FEDERICO MISTRAL	Educación	31-03-2021	25-05-2021	29290	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885081	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUAN GUTENBERG	Educación	23-03-2021	19-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885102	33535.6	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. CARLOS MARX	Educación	31-03-2021	26-05-2021	33535.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885124	30299.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	30299.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885128	80016.8	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	Educación	04-03-2021	30-04-2021	80016.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885130	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	02-03-2021	28-04-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885138	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	Educación	24-04-2021	20-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885152	65453	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	Educación	03-03-2021	29-04-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885197	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO PÉREZ ROSAS	Educación	02-03-2021	28-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885216	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	Educación	24-03-2021	20-05-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885221	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	Educación	24-03-2021	20-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885481	41180	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885536	147088	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	Educación	03-03-2021	29-04-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885545	57362	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885702	49271	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO	Educación	02-03-2021	28-04-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885726	120988	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 089	Educación	03-03-2021	29-04-2021	120988	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939413	114724	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GUADALUPE VICTORIA	Educación	31-03-2021	26-06-2021	114724	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939416	135314	MOBILIARIO EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Educación	31-03-2021	26-06-2021	135314	100	Mobiliario y equipo	Validado avances

2021	5	MIC210201939425	100211.24	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	31-03-2021	26-06-2021	100211.24	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939467	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO J. MUGICA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939471	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 21 DE MAYO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939498	86304.01	MOBILIARIO EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) BASICO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	86304.01	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939506	86043	MOBILIARIO EN EL PLANTEL TSITSIPANDAKURI	Educación	31-03-2021	26-05-2021	86043	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939511	41180	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939713	143405	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 12 DE OCTUBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	143405	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939776	143405	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	143405	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000682	3407317.04	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL REVOLUCION MEXICANA	Educación	30-08-2021	27-11-2021	3389781.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000697	8000000	AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (MATERIALES Y FAB LAB) EN EL PLANTEL FACULTAD DE ARQUITECTURA	Educación	23-08-2021	20-12-2021	7970012.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000779	405998.14	EQUIPAMIENTO EN EL PLANTEL UNIDAD U P N NUM. 164	Educación	01-03-2021	27-04-2021	405998.14	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000986	424203.49	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL PLANTEL BELISARIO DOMINGUEZ	Educación	23-08-2021	21-10-2021	424195.61	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001022	112752	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GABILONDO SOLER	Educación	01-03-2021	27-04-2021	112752	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001031	41992	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRIDA KAHLO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001035	66874	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MANUEL MARIA CONTRERAS	Educación	22-02-2021	27-04-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001231	25404	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL PLANTEL VASCO DE QUIROGA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	25404	100	Mobiliario y equipo	Validado avances

Indicadores Informe Definitivo 2021																
CICLO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZADO EN EL PERIODO	DETALLE	FLUJO
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	159452	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar.	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	159610	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	159625	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples patentado	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	26.66667	26.66667	100	EL RESULTADO PRESENTADO SE GENERA CONSIDERANDO LAS ESCUELAS A ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN EL EJERCICIO 2021	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	160166	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	1.65685	1.65685	3.04438	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	160332	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	11.11111	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	161352	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples patentado	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	26.66667	26.66667	15.68627	EL RESULTADO PRESENTADO SE GENERA CONSIDERANDO LAS ESCUELAS A ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN EL EJERCICIO 2021	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	164423	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	66.29834	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	161504	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM durante el ejercicio de un año escolar	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.51813	0.51813	1.1658	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	161619	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	6.11621	6.11621	0	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	161752	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30.76933	30.76933	88.88889	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	161889	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	162675	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples patentado	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	38.33333	38.33333	95.13725	EL RESULTADO PRESENTADO SE GENERA CONSIDERANDO LAS ESCUELAS A ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN EL EJERCICIO 2021	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	163168	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	25	25	66.66667	ESTADÍSTICA DE LA SEE 2018-2019 Y 2019-2020	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	163392	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	8.40979	8.40979	12.98343	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	163348	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	6.11621	6.11621	0	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	163571	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	61.11111	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	163830	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	9.48012	9.48012	207.1823	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	163870	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	3.42857	3.42857	10.28571	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	164030	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30	30	38.88889	RESULTADO GENERADO DEL FOM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	164553	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula durante el ejercicio de un año escolar, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados por el FAM, durante el ejercicio de un año escolar, por estado.	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	7.69231	7.69231	11.11111	ESTADÍSTICA DE LA SEE 2018-2019 Y 2019-2020	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	167948	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentran en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	4.71642	4.71642	6.97209	ESTADÍSTICA DE LA SEE 2020-2021	Validado

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
2022	2	MIC20080713737	Proyecto de inversión	430000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, tipo_recurso: ESTATAL, prog_estatal_min_estatal: monto: 5.0E7, modificado: 0.0}, ff2: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 57, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3.8E8, modificado: 3.7344827586E8}}	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	200107	N

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
2022	2	MIC200301792149	Proyecto de inversion	495299292	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.452929221E8, modificado:4.376271821E8}}	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFERICO REVOLUCION-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	12660545	N		

Ejercicio del Gasto Segundo Trimestre 2022															
ENTIDAD	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RENDIMIENTO FINANCIERO	RENTREGO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PAGADO SHCP	ESTATUS
Michoacán de Ocampo	2022	FIDE/COMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	171526157	171526157	0	185977823	
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	0		Total del Programa Presupuestario	200429486	200429486	0	185977823	
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007				612 - Edificación no habitacional	180386537.4	180386537.4	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007				529 - Otro mobiliario y equipos educacional y recreativo	200429486	200429486	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FIDE/COMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Escuelas al Cien			612 - Edificación no habitacional	171526157	171526157	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	191479180.8	191479180.8	0	177672870	
Michoacán de Ocampo	2022	FIDE/COMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	0		Total del Programa Presupuestario	163866548.2	163866548.2	0	177672870	
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	0028/21.0029/21.0313/21.600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			612 - Edificación no habitacional	172331262.7	172331262.7	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FIDE/COMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Escuelas al Cien			612 - Edificación no habitacional	163866548.2	163866548.2	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	0038/21.0039/21.0313/21.600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			529 - Otro mobiliario y equipos educacional y recreativo	191479180.8	191479180.8	0	N/A	Validado

Destino del Gasto Segundo Trimestre 2022												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	CLASIFICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PAGADO	AVANCES FISICOS	UNIDAD DE MEDIDA	FLUJO	
2022	2	MIC16160300729232	1125000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lázaro Cárdenas	Educación	24-02-2016	01-03-2016	380690.63	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729235	850000	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma	Educación	13-04-2016	01-08-2016	775948.29	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729407	750000	Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena Juan Escutia	Educación	20-04-2016	01-06-2016	349869.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729414	601303	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 14	Educación	21-05-2016	01-07-2016	363849.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729503	1125000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brígida Alfaro	Educación	26-04-2016	01-07-2016	1079006.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729518	1350000	Rehabilitación De Aulas Y Barda Perimetral, Construcción De Una Aula (Con Mobiliario) En El J/N Morelia	Educación	02-05-2016	01-08-2016	993364.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729527	750000	Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El J/N José Joaquín Pesado	Educación	25-04-2016	01-07-2016	663275.4	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729616	850000	Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros	Educación	02-05-2016	01-07-2016	30462.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729647	1350000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Pérez Coronado	Educación	02-05-2016	01-06-2016	916438.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729664	2500000	Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-1c Sismicidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional	Educación	16-05-2016	01-08-2016	2331569.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729722	1600000	Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero	Educación	29-01-2016	01-05-2016	1068789.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300729993	500443.77	Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruct. U-1c Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 153	Educación	22-08-2016	01-10-2016	438033.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730021	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitución De Apatzingan	Educación	11-07-2016	01-10-2016	719968.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730039	750375	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Fray Luis De León	Educación	11-07-2016	01-10-2016	716692.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730075	522750	Rehabilitación De Edificio "E" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica	Educación	11-07-2016	01-09-2016	470476.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730091	632812.5	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes	Educación	11-07-2016	01-09-2016	607735.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730130	750375	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escutia	Educación	11-07-2016	01-10-2016	106073.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730336	730012.5	Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Patio Cívico En El J/N Víctor Hugo	Educación	22-08-2016	01-11-2016	567829.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730348	522750	Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Fernando Montes De Oca	Educación	22-08-2016	01-11-2016	498796.59	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730371	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra	Educación	22-08-2016	01-10-2016	235662.51	0	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730409	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101	Educación	22-08-2016	01-10-2016	143503.12	0	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730461	522750	Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos	Educación	22-08-2016	01-11-2016	146978.88	0	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730484	500443.77	Construcción De Muro Reja En La Esc. Sec. Técnica No. 78	Educación	11-07-2016	01-09-2016	250355.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730496	850500	Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 8	Educación	25-07-2016	01-09-2016	292310.72	0	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730513	522750	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El J/N Federico Froebel	Educación	22-08-2016	01-10-2016	394767.7	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730777	500443.77	Construcción De 1 Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio "A" En El J/N Emiliano Zapata	Educación	08-08-2016	01-10-2016	410224.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730897	500443.77	Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 Mts Y Cisterna, Mobiliario Para Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo	Educación	25-07-2016	01-09-2016	456058.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160300730903	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	Educación	22-07-2016	01-09-2016	442943.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160400811620	730012.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Y Cisterna En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre	Educación	26-09-2016	01-11-2016	210566.86	40	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160400811646	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	Educación	19-09-2016	01-11-2016	467172.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160400811655	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En El J/N José Rosas Moreno	Educación	19-09-2016	01-11-2016	422933.85	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160400811663	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126	Educación	10-10-2016	01-11-2016	398616.07	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160400811682	350000	Construcción De 1 Aula 6 X 8 Mts. Sism Alta En La Esc. Prim Comunitaria Los Ocotes	Educación	26-09-2016	01-11-2016	99496.51	40	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160400811684	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria	Educación	26-09-2016	01-11-2016	100956.51	0	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160400811760	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Construcción De Cisterna En El J/N Francisco J. Mujica	Educación	19-09-2016	01-11-2016	474683.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160400811801	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El J/N Gabriela Mistral	Educación	19-09-2016	01-11-2016	466834	100	Metros Cuadrados	Validado avances	
2022	2	MIC16160400811803	501187.5	Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon	Educación	19-09-2016	01-11-2016	473495.42	100	Metros Cuadrados	Validado avances	

2022	2	MIC16160400811806	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Bodega, Acceso, Plaza Y Jardinería, Construcción De Andadores Y Rampas En El J/N Sapi Uri	Educación	19-09-2016	01-11-2016	474246.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811817	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo	Educación	17-10-2016	01-10-2017	29567.72	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811820	500443.77	Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano	Educación	12-09-2016	01-11-2016	479216.74	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811823	500443.77	Construcción De Patio Cívico En El J/N Enrique Caruso	Educación	12-09-2016	01-10-2016	72169.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811844	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Alfredo Zalce	Educación	12-09-2016	01-11-2016	476821.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811859	804000	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	Educación	19-09-2016	01-10-2016	764892.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811889	501187.5	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda En El J/N Benito Pérez Galdos	Educación	17-10-2016	01-10-2017	390383.35	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811897	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Obra Exterior Y Barda En La Esc. Prim. 5 De Mayo	Educación	19-09-2016	01-11-2016	470126.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811898	500443.77	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	Educación	19-09-2016	01-11-2016	453522.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811903	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Constitución De 1857	Educación	19-09-2016	01-11-2016	477136.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811905	500443.77	Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Cisterna Y Domo En El J/N Ignacio Manuel Altamirano	Educación	26-10-2016	01-10-2017	390645.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811915	522750	Rehabilitación De Aula, Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cerco Perimetral En El J/N Bacon	Educación	19-09-2016	01-11-2016	342297.35	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811917	522750	Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa Agazzi	Educación	19-09-2016	01-11-2016	316979.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811922	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Andadores En El J/N Luis Pasteur	Educación	26-09-2016	01-11-2016	443292.74	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811978	522750	Construcción De Dirección 6 X 8 Sism. Media, Bodega 3 X 8 Mts Sism. Media, Rehabilitación General En El J/N José María Morelos	Educación	26-09-2016	01-11-2016	482135.36	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811987	501187.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero	Educación	26-09-2016	01-11-2016	456778.13	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812017	2500000	Rehabilitación General Del Plantel En La Normal Para Educadoras De Morelia Prof. Serafin Contreras Manzo	Educación	07-11-2016	01-01-2017	2399795.85	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812053	632812.5	Rehabilitación De Aulas Didácticas Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts. En El J/N Francisco Gabilondo Soler	Educación	06-10-2016	01-01-2017	561540.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812081	632812.5	Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Adosada, Cisterna Y Rampa. En El J/N Miguel Cabrera	Educación	27-10-2016	01-10-2017	297743.5	45	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812092	522750	Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Cisterna En El J/N José Ma González García	Educación	26-09-2016	01-11-2016	97400.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812095	522750	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Obras Exteriores. En El J/N Benito Juárez	Educación	27-10-2016	01-10-2017	348453.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812122	632812.5	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Gutiérrez González	Educación	26-09-2016	01-12-2016	182500.89	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812142	350000	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria	Educación	24-10-2016	01-12-2016	100923.41	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812148	632812.5	Rehabilitación De Edificio "A" Y Servicios Sanitarios En El J/N Ernesto Domínguez Aguirre	Educación	17-10-2016	01-12-2016	575587.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812156	501187.5	Rehabilitación De Edificio "A" Techo Multypanel, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Banqueta En El J/N Estefanía Castañeda	Educación	17-10-2016	01-12-2016	453440.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812177	501187.5	Rehabilitación Edificio A, B, Construcción De Patio Cívico De 65mt., Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Juan Escutia	Educación	03-10-2016	01-12-2016	461596.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812181	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184	Educación	26-09-2016	01-11-2016	144221.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812295	522750	Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Barda En La Esc. Prim. Indígena	Educación	10-10-2016	01-12-2016	500691.41	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812318	522750	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas	Educación	27-10-2016	01-10-2017	130846.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812321	501187.5	Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Basauri	Educación	27-10-2016	01-10-2017	476034.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812324	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Sismicidad Media En La Esc. Prim. Comunitaria	Educación	24-10-2016	01-12-2016	100778.58	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812336	501187.5	Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José Ma Luis Mora	Educación	06-10-2016	01-12-2016	144340.85	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812337	500443.77	Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De Septiembre	Educación	10-10-2016	01-12-2016	143695.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812339	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts. 1era Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Espo	Educación	27-10-2016	01-10-2017	143879.23	15	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812341	500443.77	Terminación De Edificios "A", "C" Y "D" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz	Educación	10-10-2016	01-12-2016	478352.16	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812342	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El J/N Indígena María Del Carmen Serdán	Educación	10-10-2016	01-12-2016	142716.28	85	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812354	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Barda En El J/N Carmen Serdán	Educación	17-10-2016	01-10-2017	144991.69	10	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC16160400812361	501187.5	Rehabilitación De Aulas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Asta De Bandera En El J/N Amado Nervo	Educación	17-10-2016	01-10-2017	58313.58	5	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812362	522750	Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintero	Educación	10-10-2016	01-11-2016	110637.7	5	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812364	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. José María Morelos	Educación	27-10-2016	01-10-2017	164818.76	10	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812372	500443.77	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Patio Cívico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Educación	10-10-2016	01-12-2016	459705.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812375	500443.77	Rehabilitación Edificios A, C, D, E, F, Rehabilitación De Módulos De 2 Letrinas De 4.00 X 4.00 M Y 2.3 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	Educación	10-10-2016	01-11-2016	144346.12	20	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812382	500443.77	Rehabilitación Edificio A, B, Edificio A Terminación De Aula En La Esc. Prim. Lucas Ortiz Benitez	Educación	10-10-2016	01-12-2016	473508.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812396	500443.77	Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete Post Primaria, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. No. 837	Educación	06-10-2016	01-12-2016	143899.09	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400819790	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio A En El J/Niños Ricardo Flores Magón	Educación	10-10-2016	01-12-2016	174312.19	5	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833340	625485	Rehabilitación General De Edificios A,B,C, D, E Y G En El Cobach Plantel Uruapan	Educación	11-11-2016	01-02-2017	584490.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833537	730012.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio A,B,C Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El J/N 24 De Febrero	Educación	16-01-2017	01-04-2017	515246.83	86	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833549	501187.5	Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios En Edificio B, Construcción De Rampa, Banqueta Y Plaza, Barda (Mobiliario De Aula) En El J/N Enrique C. Rebsamen	Educación	26-09-2016	01-11-2016	27225.18	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833560	500443.77	Construcción De Barda En El J/N José Ma Morelos Y Pavón	Educación	23-01-2017	01-02-2017	129364.95	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833650	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Andadores Y Barda En El J/N Gandhi	Educación	10-10-2016	01-12-2016	144283.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833651	632812.5	Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Sigmund Freud	Educación	14-10-2016	01-01-2017	597695.93	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833653	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio En El J/N Niños Héroes	Educación	10-10-2016	01-12-2016	174283.73	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833663	632812.5	Rehabilitación De 3 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Construcción De Cancha De Basquetbol En El J/N José Sixto Verdusco	Educación	10-10-2016	01-12-2016	182335	50	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833665	500443.77	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 M., Cisterna Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Liberación Campesina	Educación	06-12-2016	01-03-2017	389534.63	60	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833668	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El J/N Indígena Pipila	Educación	24-08-2016	01-02-2017	392672.01	65	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200904928	500000	Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez	Educación	07-04-2017	01-06-2017	29495.02	2	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905021	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio C (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 931	Educación	22-05-2017	01-07-2017	141223.09	3	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905028	500000	Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 665	Educación	13-03-2017	01-06-2017	445075.65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905039	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) En El J/N Con Clave 16djn3028h.	Educación	27-07-2017	01-09-2017	35884.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905050	1500000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	Educación	27-07-2017	01-09-2017	469710.92	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905062	500443.77	Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Indígena Ana María Casillas Meza	Educación	07-08-2017	01-10-2017	421755.07	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905100	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	Educación	07-08-2017	01-10-2017	479082.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905114	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Naciones Unidas	Educación	07-07-2017	01-09-2017	168633.26	85	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905118	2500000	Construcción De 2 Aulas 3 E.E. U/2c Planta Baja Y Planta Alta., Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Normal Superior De Michoacán	Educación	27-07-2017	01-09-2017	1391182.1	90	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905125	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 080	Educación	27-07-2017	01-09-2017	469262.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905151	2000000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A., Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Leona Vicario	Educación	21-03-2017	01-07-2017	29495.02	2	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905160	1000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero	Educación	27-07-2017	01-09-2017	944860.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905161	632812.5	Rehabilitación De Edificios En El J/N Niño Artillero	Educación	07-08-2017	01-10-2017	179912.61	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905167	2000000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Cubierta En El J/N Indígena Rosario Castellanos	Educación	07-08-2017	01-09-2017	779640.79	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905199	2000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Murete De Acometida Eléctrica Y Asta Bandera, Rehabilitación General (Mobi	Educación	27-07-2017	01-09-2017	1765951.16	80	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905200	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	Educación	05-06-2017	01-09-2017	166796.86	3	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905203	500000	Rehabilitación De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 889	Educación	06-03-2017	01-06-2017	117343.67	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905204	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Edificios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 868	Educación	27-07-2017	01-09-2017	168941.25	2	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905214	1500000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Cisterna (Mobiliario Para 3 Aulas) En El J/N Indígena Jurhatari Tinstkua	Educación	27-07-2017	01-09-2017	1357520.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC16170200905234	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr50900	Educación	18-04-2017	01-07-2017	143613.42	1	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905253	500000	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Teodora Medina	Educación	13-03-2017	01-06-2017	379223.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905263	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Andadores, Y 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media En La Esc. Prim. José Vasconcelos	Educación	21-03-2017	01-06-2017	935194.61	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905266	1000000	Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Muro Reja Y De Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 734	Educación	13-03-2017	01-06-2017	286477.78	85	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905267	500000	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete Acometida, Plataforma, Y Muro De Tabique En La Esc. Tv. Sec. No. 608	Educación	06-03-2017	01-06-2017	189005.55	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905276	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Murete De Acometida Eléctrica, Andadores 42 Ml Y Mobiliario En Aula En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez	Educación	21-03-2017	01-06-2017	44780.43	1	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042125	850500	Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla	Educación	04-09-2017	01-12-2017	810507.82	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042153	501187.5	Construcción De Losa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral; Equipamiento De Un Aula En El J/N Tirso De Molina	Educación	04-09-2017	01-12-2017	141413.02	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042158	500443.77	Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica No. 16.	Educación	04-09-2017	01-12-2017	431425.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042163	350000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Telesecundaria Comunitaria 5 De Mayo.	Educación	04-09-2017	01-12-2017	185276.09	38	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042164	632812.5	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Dr. Jaime Torres Bodet	Educación	07-08-2017	01-11-2017	481831.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042189	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo	Educación	07-08-2017	01-10-2017	68096.68	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056004	522750	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Baños Y Mobiliario Aula - Cocina En El J/N George Bernard Shaw	Educación	11-09-2017	01-12-2017	348722.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056058	500443.77	Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zalce	Educación	04-09-2017	01-12-2017	313788.69	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056063	500443.77	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Patio Cívico Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Caruso	Educación	04-09-2017	01-12-2017	455784.71	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056071	500443.77	Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Septica, Cisterna, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961	Educación	04-09-2017	01-11-2017	436565.47	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056116	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Rampas Y Andadores En El J/N Benito Juárez	Educación	07-08-2017	01-11-2017	142758.79	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056132	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Emiliano Zapata	Educación	04-09-2017	01-11-2017	461609.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056133	730012.5	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Techumbre Y Construcción De Rampas En El J/N Miguel Ángel Buonarroti	Educación	04-09-2017	01-11-2017	410371.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056136	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Cristóbal Colón	Educación	04-09-2017	01-11-2017	462429.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056162	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación Del Edificio C En La Esc. Prim Indígena Lic. Gustavo Díaz Ordaz	Educación	07-08-2017	01-10-2017	465791.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056172	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Edificio B, Mobiliario Y Equipo De Un Aula 6.00 X 8.00 Mts En El J/N Frida Kahlo Calderón	Educación	04-09-2017	01-12-2017	32625.46	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17170200905313	843750	Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Libertad	Educación	07-08-2017	01-10-2017	284940.62	50	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17170200905321	563644.37	Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos; Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoatl	Educación	07-08-2017	01-10-2017	480745.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17170401048869	843750	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Cien 2017)	Educación	04-09-2017	01-12-2017	343790.29	90	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17180101055625	563644.37	Rehabilitación Gral De Edificios A Y B, Construcción De Murete Post-Prim, Muro De Tabique Y Plataforma, Mod Bas De Serv. Sanit 4.91 X 2.13 M., Fosa Septica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito J	Educación	23-10-2017	01-01-2018	533885.43	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17180101055657	563644.37	Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos	Educación	12-03-2018	01-05-2018	162567.69	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17180101055690	637500	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Muro Perimetral Y Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	Educación	21-12-2017	01-02-2018	438599.58	60	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180301379264	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	14-05-2018	12-07-2018	112482.97	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180301379349	562500	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARRA PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	15-05-2018	12-07-2018	416528.7	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180301384842	500443.77	REHABILITACIÓN DE AULAS (CON MOBILIARIO), SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL GRUPO DE EXTENSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 61	Educación	07-08-2018	04-11-2018	17669.56	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180301384963	632812.5	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA JOSÉ MA MORELOS	Educación	16-04-2018	14-07-2018	604381.58	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401486765	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	Educación	07-01-2019	07-01-2019	194927.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401486987	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA	Educación	12-03-2018	10-05-2018	37056.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401487019	2450612	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 EE C/U EST. U-1C, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTR. U-1C, CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO	Educación	28-05-2018	25-08-2018	2245844.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401487152	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EN EL J/N MARIA CURIE	Educación	03-09-2018	01-11-2018	581299.01	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC180401487405	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 121	Educación	03-09-2018	01-11-2018	804777.56	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401487418	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA 20 DE NOVIEMBRE	Educación	26-11-2018	24-01-2019	793195.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401489431	637500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS B, C, D, E., CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	14-05-2018	12-07-2018	593513.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494407	563644.37	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	Educación	12-03-2018	10-05-2018	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494811	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ	Educación	19-09-2016	17-12-2016	362360.13	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494838	1012500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Educación	28-05-2018	25-08-2018	954116.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494881	522750	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 MTS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N CUAUHTÉMOC	Educación	19-09-2016	17-11-2016	22271.8	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494925	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N TECCALI	Educación	12-03-2018	10-05-2018	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401495248	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	14-05-2018	12-07-2018	811267.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401495443	1200000	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	16-04-2018	14-06-2018	148654	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401495625	350000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	Educación	12-09-2016	10-12-2016	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190101512232	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN EL J/N INDÍGENA MOISÉS SAENZ	Educación	31-12-2018	28-02-2019	804009.65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190101512251	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIEN 2017)	Educación	30-01-2019	30-03-2019	526816.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190101512263	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	Educación	31-12-2018	28-02-2019	112432.13	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190101512416	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE COOPERTIVA Y BODEGA 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "D" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 368	Educación	11-03-2019	09-05-2019	74846.43	3	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692136	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 8.00 M Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL C.E.B.A. VASCO DE QUIROGA	Educación	26-09-2019	29-11-2019	46046.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692159	1235000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. CISTERNA Y RAMPAS (MOBILIARIO DE UN AULA) EN EL J/N JUANA DE ARCO	Educación	04-12-2019	29-02-2020	923289.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692178	500000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 735	Educación	27-07-2017	28-09-2017	317148.55	85	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692357	522750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, C Y D; EDIFICIO B SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, BARRA EN EL J/N GUILLERMO MARCONI	Educación	12-01-2017	12-03-2017	150339.41	55	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692368	501187.5	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, DE SANITARIOS, DE PLAZA CÍVICA Y BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	Educación	12-01-2020	12-03-2020	133031.13	60	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692393	501187.5	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N JOSÉ MA. GONZÁLEZ Y VALENCIA	Educación	18-11-2016	16-01-2017	291856.1	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692402	2000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA 3 AULAS Y DIRECCIÓN) EN EL J/N INDÍGENA JUSTO SIERRA	Educación	19-09-2019	31-10-2019	1429500.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692430	522750	REHABILITACIÓN DE AULAS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL J/N MOCTEZUMA	Educación	12-01-2017	12-03-2017	144412.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692456	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS POR SUSTITUCIÓN SIS. MEDIA, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI	Educación	07-04-2017	23-05-2017	898839.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692479	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS. APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	Educación	06-10-2016	04-12-2016	144305.56	70	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692491	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISM MEDIA Y CASETA P/2 TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WENCESLAO VICTORIA SOTO	Educación	03-04-2017	01-07-2017	251692.71	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692502	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARÍA DE LA LUZ FLORES CABALLERO	Educación	13-10-2017	11-12-2017	130200.46	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692549	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS Y MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE JOAQUÍN BARANDA	Educación	16-11-2017	15-01-2018	203432.73	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692581	589937.61	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA	Educación	07-08-2017	05-10-2017	170099.72	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692595	500443.77	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 10	Educación	07-08-2017	05-10-2017	478944.25	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692602	500443.77	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 63	Educación	07-08-2017	05-10-2017	143468.97	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692648	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 926	Educación	22-12-2017	19-02-2018	141909.36	10	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692692	522750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 PRIMERA ETAPA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER	Educación	04-01-2018	03-04-2018	473815.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692721	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ESC. TV. SEC. NO. 589 GERTRUDIS BOCANEGRA	Educación	11-04-2018	09-06-2018	412951.4	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692728	632812.5	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, MOBILIARIO DE AULA EN EL J/N JARDIN DE NIÑOS	Educación	13-12-2017	10-02-2018	448267.47	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692760	632812.5	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE AULA ATÍPICA EN SEGUNDO NIVEL (CON MOBILIARIO) Y ESCALERA METÁLICA DE CARACOL EN EL C.E.B.A. MARAVATÍO	Educación	05-02-2019	04-04-2019	531098.2	95	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC190401696691	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., RED ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. JOSÉ RUBÉN ROMERO GONZÁLEZ	Educación	26-09-2019	07-11-2019	643244.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401696874	560489.69	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	04-12-2019	01-02-2020	537344.32	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401696906	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCION 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y ASTA BANDERA Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. TV. SEC. NACIONES UNIDAS	Educación	01-10-2019	29-11-2019	790415.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401696928	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. REVOLUCIÓN	Educación	26-09-2019	07-11-2019	445031.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200101702610	1012500	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN EL J/N ERÉNDIRA	Educación	08-06-2018	06-08-2018	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787781	560489.69	S.S. 3X8 1ERA ETAPA SISM. MEDIA EN LA ESC. PRIM. 1 DE MAYO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	531233.32	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787805	843750	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN DE 5M3, BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 SISMICIDAD MEDIA, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. LUIS DONALDO COLOSO	Educación	24-08-2020	22-10-2020	243388.95	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787877	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y REHABILITACIÓN EDIFICIO B, ANDADORES 50 ML Y RAMPAS, MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 463	Educación	20-07-2020	17-09-2020	810947.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787889	637500	REHABILITACIÓN DE AULAS, ANDADORES 15 ML, MALLA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 827	Educación	24-08-2020	22-10-2020	183866.79	17	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787900	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B: MÓDULO DE 1 AULA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E, MÓDULO DE COMEDOR, AULA COCINA Y PINTURA EN EL PLANTEL, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, ANDADORES 30 ML Y RAMPAS, EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO J MUGICA	Educación	20-07-2020	17-09-2020	596675.49	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788137	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL "A" "B" Y "C" EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	Educación	24-08-2020	22-10-2020	292058.15	20	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788138	560489.69	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON	Educación	31-08-2020	29-10-2020	521649.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788149	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES EN LA ESC. TV. SEC. JESUS REYES HEROLES	Educación	03-08-2020	01-10-2020	612069.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788162	560489.69	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "E" (MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA) EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	Educación	03-08-2020	01-10-2020	537650.65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788171	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 5.30 MTS., FOSA SÉPTICA, ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. MANUEL ÁVILA CAMACHO	Educación	03-08-2020	01-10-2020	161678.94	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788173	560489.69	AULA DE 6.00 X 8.00M Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	534811.75	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788278	843750	REPARACIÓN DE EDIFICIOS "B" "C" "G" Y "E", MÓDULO BÁSICO DE SERVICIO SANITARIOS SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA	Educación	24-08-2020	22-10-2020	243387.17	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788290	390000	1 AULA 6.00 X 5.30 M SISM. ALTA EN EL J/N COMUNITARIO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	112498.9	10	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788295	390000	CONSTRUCCIÓN DE AULA 6.00 X 5.30 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	27-07-2020	24-09-2020	112499.02	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788308	390000	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	27-07-2020	24-09-2020	372555.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788328	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B", RAMPAS, MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS EN LA ESC. TV. SEC. VASCO DE QUIROGA	Educación	03-08-2020	01-10-2020	612656.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788351	770000	MODULO BASICO DE SERV. SANITARIOS CON CISTERNA 7M3, FOSA SEPTICA 5 M3 Y POZO DE ABSORCION 9M3, PATIO CIVICO 200 M2 Y MURETE POST PRIMARIA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 66	Educación	09-10-2020	09-10-2020	739666.59	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788361	1850000	2 AULAS DE 2 E.E. ALTA SISMICIDAD, ANDADORES 30 ML Y RAMPAS, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y PLATAFORMA, PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD ARTEAGA	Educación	17-08-2020	14-11-2020	1691205.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788370	1873750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 1 E.E., CONSTRUCCIÓN DE 30 ML ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL MORELIA	Educación	17-08-2020	14-11-2020	1777698.32	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788451	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICIO H, MURETE POST-PRIMARIA Y TRANSFORMADOR, EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Educación	27-07-2020	24-09-2020	541961.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788455	563644.37	REPARACIÓN DE EDIFICIO A, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS, CISTERNA DE 7 M3, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	Educación	24-08-2020	22-10-2020	541965.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788484	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 835	Educación	03-08-2020	01-10-2020	541716.83	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788493	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULA EXISTENTE, MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN EL J/N FERNANDO MONTES DE OCA	Educación	24-08-2020	22-10-2020	536287.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788512	563644.37	REHABILITACIÓN EDIFICIO A (AULA), REHABILITACIÓN EDIFICIO B, REPARACIÓN DEL EDIFICIO C, EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA IGNACIO ALLENDE	Educación	27-07-2020	24-09-2020	541963	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788542	563644.37	REHABILITACION DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL J/N MARÍA MONTESSORI	Educación	03-08-2020	01-10-2020	522004.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788571	843750	REHABILITACIÓN DE AULAS, S.S. 3 X 8 1ERA ETAPA SISM. MEDIA, EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	811295.07	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788576	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. MEDIA, ANDADORES 30 ML, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, EN EL J/N COMUNITARIO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	374949.49	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301791062	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 MTS. SISM. ALTA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	27-07-2020	24-09-2020	112497.91	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301791067	395890.41	1 AULA 6.00 X 6.00 M. SISM. MEDIA EN LA ESC. SEC. COMUNITARIA CÁNADA DEL AGUA	Educación	27-07-2020	24-09-2020	284940.62	75	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301791073	562500	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. ALTA, (MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA) EN EL J/N YURECUA	Educación	20-07-2020	17-09-2020	523606.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC200301791101	458640	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA EN EL J/N VICENTE RIVA PALACIO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	438583.16	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875258	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "E", "G" Y "H", CUBO PARA TINACOS, MURETE DE ACOMETIDA, REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y PORTÓN DE ACCESO, MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	Educación	11-01-2021	11-01-2021	528843.63	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875262	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MODULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL J/N DIEGO RIVERA	Educación	30-11-2020	28-01-2021	599212.07	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875322	560489.69	AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO PARCIAL PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 213	Educación	14-12-2020	11-01-2021	526379.39	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875428	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PÓRTICO DE ACCESO Y RESTITUCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 276	Educación	30-11-2020	28-01-2021	811055.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875448	637500	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN EDIFICIO "B", ANDADORES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 658	Educación	21-12-2020	18-02-2021	612735.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875461	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (AULA DE MULTIPANEL) Y DE COOPERATIVA, RAMPAS Y ANDADORES, REPARACIÓN DE ASTA-BANDERA Y MURETE DE ACOMETIDA, REPOSICIÓN DE PISOS EN ACCESO, PLAZA CÍVICA Y PINTURA EN CANCHA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 705	Educación	21-11-2020	18-02-2021	545924.22	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875471	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A B Y C, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, ANDADORES 20 ML, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURETE POST PRIMARIA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 763	Educación	30-12-2020	28-01-2021	429080.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875518	560489.69	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS (MÓDULO BÁSICO) EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	21-12-2020	18-02-2021	537882.51	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875574	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS C 2 AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y CUBO P/2 TINACOS, BANDA PERIMETRAL Y MURETE DE ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	Educación	30-11-2020	28-01-2021	625386.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875610	637500	REHABILITACIÓN EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA DOS AULAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	07-12-2020	04-02-2021	530278.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875641	637500	AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISMICIDAD MEDIA, CISTERNA 7 M3, EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	Educación	07-12-2020	04-02-2021	612232.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875655	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA	Educación	14-12-2020	11-02-2021	517358.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875667	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISMICIDAD ALTA EN EL J/N COMUNITARIO	Educación	21-12-2020	18-02-2021	302862.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875677	390000	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES, MOBILIARIO PARA UNA AULA EN EL J/N COMUNITARIO	Educación	21-12-2020	18-02-2021	373760.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875692	637500	REJA EN LA ESC. SEC. TÉC. EXPERIMENTAL	Educación	07-12-2020	04-02-2021	612613.48	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875718	637500	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", "C" Y "D", REHABILITACION DEL EDIFICIO "D" EN LA ESC. TV. SEC. VICENTE GUERRERO	Educación	07-12-2020	04-02-2021	557673.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875722	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B", REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	Educación	30-11-2020	28-01-2021	972969.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875762	843750	REHABILITACIÓN DE AULAS Y PINTURA EN EDIFICIOS, MODULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS, SISMICIDAD MEDIA Y CISTERNA 7 M3, REPOSICIÓN DE PISOS EXTERIORES EN ANDADORES 30 ML. EN EL C.E.B.A. CONSTITUCIÓN DE 1814	Educación	14-12-2020	11-02-2021	805506.93	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875768	843750	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. ALTA Y REHAB. GRAL DE EDIFICIOS, CUBO P/2 TINACOS (MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA) EN EL J/N CARLOMAGNO	Educación	14-12-2020	11-02-2021	799739.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876101	843750	LABORATORIO TALLER 6 X 8 M. SISMICIDAD ALTA (LABORATORIO TALLER) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 672	Educación	30-11-2020	28-01-2021	514915.73	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876115	563644.37	REHABILITACION EDIFICIO C, D, F, REHABILITACION EDIFICIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	07-12-2020	04-02-2021	521885.97	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876125	843750	2 AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS, ANDADORES 20 ML. EN EL C.E.B.A. JOSÉ MA. MORELOS	Educación	07-12-2020	02-02-2021	806629.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876126	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL C.E.B.A. JUSTO SIERRA	Educación	21-12-2020	18-02-2021	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876129	563644.37	AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Educación	07-12-2020	04-02-2021	541925.41	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876132	637500	AULA COCINA 6.00 X 8.00, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N LUIS ENRIQUE ERRO	Educación	07-12-2020	04-02-2021	612952.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876141	562500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, OBRA EXTERIOR EN EL J/N MARCOS MACOTELA BASURTO	Educación	30-11-2020	28-01-2021	362947.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876149	563644.37	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B, CISTERNA Y FOSA SÉPTICA, MURO REJA EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	Educación	30-11-2020	28-01-2021	540702.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876153	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C., FOSA SÉPTICA S/N3, POZO DE ABSORCIÓN 9M3, MURETE DE ACOMETIDA, MURO REJA 9ML Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Educación	30-11-2020	28-01-2021	600830.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876156	390000	REHABILITACION DE EDIFICIOS, MODULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS SISMICIDAD MEDIA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	Educación	14-12-2020	11-02-2021	354897.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876197	592673.14	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, C Y D, REPARACIÓN DE EDIFICIO A, ALUMBRADO EXTERIOR, MURETE DE ACOMETIDA Y BANDA PERIMETRAL 2.50 M. EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Educación	30-11-2020	28-01-2021	569829.65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876202	1200000	REHABILITACIÓN DE AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MENDOZA PARDO	Educación	07-12-2020	04-02-2021	1153112.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876212	395890.2	CISTERNA DE 7 M3, PORTICO DE ACCESO, PATIO CIVICO 271 M2, EN EL J/N COMUNITARIO	Educación	07-12-2020	02-02-2021	365701.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876216	600000	REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MODULO BÁSICO Y FOSA SÉPTICA EN EL J/N BELISARIO DOMÍNGUEZ	Educación	21-12-2020	18-02-2021	576901.56	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876689	1012500	SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 M. SISM. ALTA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 048	Educación	27-07-2020	24-09-2020	535880.82	65	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC210101885915	3000000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. FRANCISCO J. MÚJICA	Educación	28-12-2020	25-03-2021	2868224.31	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885917	3000000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. REPUBLICA ESPAÑOLA	Educación	21-12-2020	03-03-2021	2849146.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885924	4795802.46	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A,B,C,D,E, Y G Y REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO	Educación	28-12-2020	26-03-2021	4558896.37	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885930	3383512.5	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE ARCO TECHO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO	Educación	22-02-2021	22-05-2021	3236396.1	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885941	843750	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A" Y "B", ANDADORES, DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., ALUMBRADO EXTERIOR, MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, MURETE DE ACOMETIDA Y ASTA-BANDERA (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	24-02-2021	24-04-2021	810977.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885945	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 704	Educación	18-01-2021	18-03-2021	494616.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885946	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS BOCANEGRA	Educación	14-12-2020	11-02-2021	594074.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885980	3900000	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN EDIFICIO "B" Y CISTERNA DE 7M3, ANDADORES 12 M2, MURO DE ACOMETIDA, PLAZA CÍVICA, PÓRTECO DE ACCESO, MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN EL J/N COMUNITARIO	Educación	24-02-2021	22-04-2021	120566.11	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885983	544286.97	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTECO DE ACCESO, MURO REJA Y BARRA PERIMETRAL EN EL J/N LEANDRO VALLE	Educación	18-01-2021	18-03-2021	488330.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885987	3000000	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTECO DE ACCESO, MURO REJA Y BARRA PERIMETRAL EN EL J/N LEANDRO VALLE	Educación	22-02-2021	22-05-2021	2850612.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885989	21392403.22	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A,B,C,D,E, Y F, REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. PARA TRABAJADORES 8- SEGUNDA ETAPA	Educación	15-02-2021	12-09-2021	20326323.8	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886075	3000000	EDIFICIO UD-1, EDIFICIO LT-1, EDIFICIO BIBLIOTECA, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, OBRA EXTERIOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	21-12-2020	20-03-2021	2852452.08	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886078	3000000	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. FED. GRAL FCO J MÚJICA	Educación	28-12-2020	27-03-2021	2871139.93	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886097	1012500	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESC. SEC. ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL	Educación	18-01-2021	18-03-2021	842868.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886099	637500	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, RAMPAS DE ACCESO EN EL C.A.P.E.P.	Educación	18-01-2021	18-03-2021	612576.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886132	562500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B" Y "C", REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 554	Educación	18-01-2021	18-03-2021	539598.08	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886136	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B C Y D, DIRECCIÓN DE 3X 8 M, MURETE POST PRIMARIA Y PÓRTECO DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 626	Educación	21-12-2020	18-02-2021	243387.86	35	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886143	637500	REHABILITACIÓN EDIFICIO A, 3 AULAS Y DIRECCION, REHABILITACION EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA, TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL 46.75 ML EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA	Educación	14-12-2020	11-02-2021	587787.82	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886188	560489.69	REHABILITACIÓN EDIFICIO E (AULAS TIPO A-70), REHABILITACIÓN EDIFICIO A (SERVICIOS SANITARIOS) Y SERV. SANITARIOS 3X 8 MT. EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	Educación	18-01-2021	18-03-2021	538892.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886629	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. PLAN DE IGUALA	Educación	18-01-2021	18-03-2021	243387.34	0	Mobiliario y equipo	Validado avances
2022	2	MIC210101886631	3900000	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA 5M3 EN EL J/N COMUNITARIO	Educación	22-03-2021	20-05-2021	373796.01	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886632	3900000	REHABILITACION EDIFICIO "A" Y "B", REHABILITACION EDIFICIO "C", ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA, PATIO CIVICO EN EL J/N COMUNITARIO	Educación	14-12-2020	11-02-2021	374727.69	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886635	560489.69	AULA DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA, MOBILIARIO PARA 1 AULA EN LA ESC. PRIM. PROF. FAUSTINO SUAZO GARCIA	Educación	26-02-2021	22-04-2021	14604.62	50	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886637	637500	REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO BÁSICO S.S. CON CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA, ANDADORES 11 ML, REHABILITACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 950	Educación	14-12-2020	11-02-2021	612034.43	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886642	3900000	AULA 6.00 X 5.30 M SISMICIDAD ALTA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	21-12-2020	18-02-2021	373758.51	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886645	3900000	REHABILITACIÓN EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA, POZO DE ABSORCIÓN Y CUBO PARA DOS TINACOS, RAMPAS EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	18-01-2021	18-03-2021	372006.79	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886652	48399803.07	EDIFICIO DE RECTORIA 2DA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	Educación	15-02-2021	12-09-2021	45371954.2	99	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101888529	700000	1 AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES EN EL TELEBACHILLERATO NUM. 191	Educación	21-12-2020	18-02-2021	201844.55	5	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201939846	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "F", REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "E", FOSA SÉPTICA 5M3, POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA, EDIFICIO "D" CUBO PARA TINACOS E INSTALACIONES EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-05-2021	29-07-2021	811205.76	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940064	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BASE DE TINACO, CISTERNA 7 M3, ASTA BANDERA, CERCO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA	Educación	31-05-2021	29-07-2021	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940065	560489.69	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 19 X 32 M EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	31-05-2021	29-07-2021	161659.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940067	1350000	REHABILITACION GENERAL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26	Educación	21-06-2021	18-09-2021	1275509.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940068	560489.69	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO E Y CUBO PARA TINACOS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8	Educación	31-05-2021	29-07-2021	530850.35	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC210201940069	560489.69	CISTERNA 7 M3 Y REHABILITACIÓN GENERAL, CERCO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA 16ESTV 893	Educación	29-03-2021	27-05-2021	520757.13	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940072	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 243	Educación	17-05-2021	15-07-2021	612971.39	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940077	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO D: MÓDULO DE SANITARIOS Y BIBLIOTECA Y PINTURA EN EL PLANTEL, ANDADORES 30 Y RAMPAS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 550	Educación	31-05-2021	29-07-2021	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940078	843750	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER, CISTERNA (MOBILIARIO PARA LABORATORIO TALLER) EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 647	Educación	21-06-2021	24-08-2021	547612.67	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940079	562500	LABORATORIO TALLER 6X8 M. MEDIA SISMICIDAD EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 764	Educación	31-05-2021	29-07-2021	524291.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940081	560489.69	REHABILITACIÓN EDIFICIO "B" EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-05-2021	29-07-2021	513455.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940085	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B Y C, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO D EN EL PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Educación	17-05-2021	15-07-2021	161646.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940088	560489.69	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A EN EL PLANTEL LEONA VICARIO	Educación	07-06-2021	05-08-2021	525634.83	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940090	1012500	REHABILITACION EDIFICIO "A" Y "B" EN EL PLANTEL LEONA VICARIO	Educación	21-06-2021	18-09-2021	919183.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940095	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN PLANTEL Y BODEGA 3.00 X 8.00 M. SISMICIDA MEDIA, RAMPAS, MURETE POST-PRIMARIA Y PORTICO DE ACCESO EN EL PLANTEL LUIS GONZALEZ	Educación	21-06-2021	18-09-2021	969123.75	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940098	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y CISTERNA (MOBILIARIO DE REPOSICIÓN) EN EL PLANTEL	Educación	21-06-2021	28-08-2021	593924.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940100	637500	REHABILITACIÓN GENERAL, CISTERNA 7 M3, MURO PERIMETRAL Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	17-05-2021	15-07-2021	551986.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940103	560489.69	SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EDIFICIO "A" EN EL PLANTEL MIGUEL DE LA TRINIDAD REGALADO	Educación	14-06-2021	12-08-2021	538801.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940105	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISMICIDAD MEDIA, RAMPAS (MOBILIARIO DE UN AULA DIDÁCTICA) EN EL PLANTEL PREESCOLAR COMUNITARIO ZAPOTERA DE TUNILLAS	Educación	21-06-2021	24-08-2021	132309.25	50	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940108	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS SISMICIDAD MEDIA Y ANDADORES EN EL PLANTEL PREESCOLAR COMUNITARIO MESA DE TOTOTLAN	Educación	07-06-2021	05-08-2021	111712.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940110	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES EN EL PLANTEL PRIMARIA INDIGENA	Educación	17-05-2021	17-07-2021	597128.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940119	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL A, B, C Y D, EDIFICIO C SANITARIOS, CERCO DE MALLA Y LUMINARIAS EN EL PLANTEL ATZIMBA	Educación	21-06-2021	18-09-2021	967248.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940215	637500	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 2 AULAS) EN EL PLANTEL ENRIQUE REBSAMEN	Educación	31-05-2021	29-07-2021	604128.97	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940218	1087500	2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA (MOBILIARIO PARA 2 AULAS TIPO REGIONAL) EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	18-06-2021	23-08-2021	1023059.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940222	1012500	AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" (MOBILIARIO AULA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL PLANTEL LIBERTAD	Educación	18-06-2021	23-08-2021	305638.09	20	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940225	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIOS A Y C EN EL PLANTEL MANUEL AVILA CAMACHO	Educación	31-05-2021	29-07-2021	612973.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940229	1012500	DEMOLICIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PLANTEL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	Educación	31-05-2021	28-08-2021	708093.57	90	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940234	390000	PINTURA EN AULA, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS .SISMICIDAD MEDIA, CISTERNA, BIODIGESTOR EN EL PLANTEL	Educación	02-06-2021	31-07-2021	374937.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940244	1250000	3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	21-06-2021	18-09-2021	1188412.67	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940252	1527802.54	REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS, CISTERNA 7 M3 MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DIRECCIÓN (MOBILIARIO DIRECCIÓN) EN EL PLANTEL ALBERGUE ESCOLAR RURAL	Educación	18-06-2021	23-08-2021	1527475.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940255	2317846.18	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD MARAVATIO	Educación	21-06-2021	18-09-2021	2215244.41	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940259	1576144.37	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL	Educación	07-06-2021	05-08-2021	1508337.29	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940264	4751786.97	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA ALTA, PATIO CIVICO, TECHUMBRE Y BARRA PERIMETRAL EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUECORIO	Educación	21-06-2021	17-12-2021	4488383.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940270	6839671.45	2 AULAS DE 2 E.E. EN PLANTA BAJA Y 2 AULAS DE 2 E.E. EN PLANTA ALTA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. EST. U-2C, ESCALERAS 1 E.E. Y PATIO CIVICO EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUECORIO	Educación	21-06-2021	17-12-2021	6514079.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940476	3000000	REHABILITACIÓN DE AULAS Y TALLERES, REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 12	Educación	31-05-2021	28-08-2021	2856193.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940479	3000000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65	Educación	31-05-2021	28-08-2021	2854489.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302000251	275036.49	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MIGUEL SILVA Y ACEVES	Educación	19-04-2021	17-06-2021	275034.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001422	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL 18 DE MARZO	Educación	17-05-2021	15-07-2021	806499.85	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001425	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO B, BASE PARA UN TINACO, ANDADORES 30 ML, 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y PLATAFORMA (MOBILIARIO DE UNA DIRECCIÓN) EN EL PLANTEL ALEJANDRO VOLTA	Educación	08-07-2021	05-09-2021	489182.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001431	843750	1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. SISMICIDAD MEDIA Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL GRUPO DE EXTENSION SECUNDARIA MTR0. JUSTO SIERRA	Educación	07-06-2021	05-08-2021	802190.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC210302001436	1012500	REHABILITACION GENERAL EN EL PLANTEL JOSE GUADALUPE SALTO	Educación	09-08-2021	06-11-2021	968802.48	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001443	1012500	REHABILITACIÓN EDIFICIO "D", MODULO BASICO SE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	03-08-2021	31-10-2021	967963.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001449	560489.69	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL TANGANXUAN	Educación	03-08-2021	01-10-2021	515749.68	95	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001450	390000	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 6.00 M. SISMICIDAD MEDIA EN EL PLANTEL SECUNDARIA COMUNITARIA LA GRANJA	Educación	30-08-2021	28-10-2021	111907.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001452	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN, PATIO CÍVICO EN EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA	Educación	08-07-2021	05-09-2021	161146.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001480	2493969.07	SEGUNDA ETAPA DE LA TECHUMBRE DE ARCO TECHO EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2384337.93	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302003278	1012500	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Educación	05-07-2021	02-10-2021	832427.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302003280	1000000	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", "B", "D" Y "F", CONSTRUCCIÓN DE CUBO PARA 2 TINACOS Y MURETE POST-PRIMARIA EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-05-2021	28-08-2021	953146.31	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302003904	3000000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 119	Educación	05-07-2021	02-10-2021	2857380.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402052587	600000	CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN EL PLANTEL EL MICHOACANO	Educación	17-12-2021	16-03-2022	173005.49	10	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059499	2997776.36	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M., 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M., 1 LABORATORIO TALLER DE 6.00 X 8.00 M., COOPERATIVA Y BODEGA DE 3.00 X 8.00 M. ADOSADA, 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. ADOSADA, PATIO CÍVICO, MURO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS TELEBACHILLERATO, MOBILIARIO DE LABORATORIO TALLER, MOBILIARIO DE DIRECCIÓN, MOBILIARIO COOPERATIVA, BOEGA Y AULA DE MEDIOS) EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 7	Educación	02-12-2019	29-02-2020	1949739.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059507	1554229.02	REHABILITACIÓN DE COCINA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ZONA DE AULAS, REHABILITACIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA EN EL PLANTEL ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA	Educación	30-11-2020	27-02-2021	1466628.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059524	2802890.79	3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M, SERV. SANITARIOS 3 X 8 M, DIRECCIÓN 3 X 8 M EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	Educación	28-12-2020	03-03-2021	2680915.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059539	850000	REPARACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. PRIMER ETAPA CISTERNA, RAMPAS Y PATIO CÍVICO EN EL PLANTEL JOSE MARIA LUIS MORA	Educación	22-06-2020	20-08-2020	780952.42	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059584	800000	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA DE 6X8 SISMICIDAD MEDIA, MURO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 544	Educación	22-06-2020	20-08-2020	549331.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059598	600000	MURO PERIMETRAL ALTURA 2.5 MTS (91.50 ML) EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	22-06-2020	20-08-2020	575874.09	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059612	1144504.09	TALLER DE PANADERÍA 6X8M SISMICIDAD ALTA Y CASETA PARA 2 TANQUES DE GAS, ANDADORES, ALUMBRADO EXTERIOR Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA TALLER DE PANADERÍA) EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	Educación	22-06-2020	20-08-2020	1088697.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059628	398518.35	ANDADORES 162 ML EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD URUAPAN	Educación	22-06-2020	20-08-2020	321783.95	70	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059633	659495.21	REHABILITACION EDIFICIO A, RAMPAS EN EL PLANTEL SITIO DE CUAUTLA	Educación	22-06-2020	20-08-2020	600547.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC220102064030	560489.69	REHABILITACIÓN DE 3 AULAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 2 AULAS) EN EL PLANTEL RAMON CORONA	Educación	17-12-2021	16-03-2022	185214.9	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC220102064037	345995.75	CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, RED ELÉCTRICA EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	Educación	21-12-2021	18-02-2022	332674.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC220202100072	600000	REHABILITACION DE LOSAS EN EL PLANTEL CAMPO DEL GALLO	Educación	29-01-2022	28-03-2022	179236.82	40	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100017	497440.73	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100028	416918.8	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100031	686829.63	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100037	726387.77	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100045	483720.71	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100052	292745.3	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100058	733956.96	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	0	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100063	639550.68	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100129	162601.94	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100132	607209.25	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100137	534563.35	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100155	465672.44	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100158	473212.35	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances

2022	2	MIC220202100161	466783.46	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100166	678517.29	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100168	822949.2	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100171	227721.3	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100175	245549.47	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100176	279771.28	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100181	36542.24	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100182	160974.86	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100184	277667.93	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100187	268627.93	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100190	98430.16	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100193	849030.04	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100195	71597.73	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100197	140197.93	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100198	410625.74	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100202	678247.89	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100206	809928.67	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100210	540504.31	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100213	390279.38	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100215	153582.25	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100217	480076.66	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100227	142981.37	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100232	28903.98	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100234	214864.02	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100235	818110.29	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100238	232011.66	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100240	317988.61	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	12-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100244	269399.98	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100245	160475.92	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100248	81091.17	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100252	267151.24	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100253	221887.27	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100256	77862.12	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100257	73145.09	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100259	76719	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances
2022	2	MIC220202100260	523259.31	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado / Registrado avances

Indicadores Segundo Trimestre 2022															
CICLO TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZADO EN EL PERIODO	DETALLE	FLUJO
2022	Michoacán de Ocampo	007	FAMI Infraestructura Educativa Básica	173502	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERJO O DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDÍA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	007	FAMI Infraestructura Educativa Básica	173167	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrados de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	7.69231	7.69231	0	EL RESULTADO Y LA PROYECCIÓN SE CONSIDERAN LAS O ESCUELAS ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN DEL EJERCICIO 2022	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	007	FAMI Infraestructura Educativa Básica	173462	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	1.69348	1.69348	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERJO O DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDÍA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	007	FAMI Infraestructura Educativa Básica	173465	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30.76923	30.76923	7.69231	EL RESULTADO Y LA PROYECCIÓN SE CONSIDERAN LAS O ESCUELAS ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN DEL EJERCICIO 2022	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	007	FAMI Infraestructura Educativa Básica	173830	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERJO O DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDÍA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	007	FAMI Infraestructura Educativa Básica	174149	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	2.09218	2.09218	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERJO O DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDÍA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	007	FAMI Infraestructura Educativa Básica	174781	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	67.7392	67.7392	91.73693	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERJO O DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDÍA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	007	FAMI Infraestructura Educativa Básica	174785	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	86.45216	86.45216	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERJO O DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDÍA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	008	FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	175787	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (LIFE S) para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	25	DE ACUERDO AL DOF DEL 26 DE ENERO DEL 2022 Y AL AJUSTE PARA EL CONVENIO DE ESCUELAS AL CIEN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN.	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	008	FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	175788	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	25	DE ACUERDO AL DOF DEL 26 DE ENERO DEL 2022 Y A LA PROGRAMACIÓN PARCIAL QUE SE TIENE A LA FECHA DEL NIVEL SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN.	Validado
2022	Michoacán de Ocampo	008	FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	175791	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	25	INFORME TRIMESTRAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA PARA ESTE RECURSO.	Validado

