



**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS  
DELEGACION ADMINISTRATIVA**



**RELACION DE OBRAS CAPTURADAS EN EL S.F.U. 2016**

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
401497	Pavimentación de la Calle Benito Juárez	Angamacutiro	Angamacutiro de la Unión	FON14	LIBERADA	2,450,980.39	1,784,635.73	1,553,747.41	230,888.32	87	100	2,220,092.07	FINIQUITADA	MIC14140300388536
519143	Pavimentación de la Calle Ignacio López Rayón en la Colonia 22 de Octubre (Se Ubica Zona Escolar N° 076)	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	FON15	LIBERADA	963,883.83	963,883.83	285,734.85	678,148.98	30		285,734.85		MIC00150400589872
519142	Pavimentación de la Calle Venustiano Carranza Esq. Álvaro Obregón en la Colonia Independencia	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	FON15	LIBERADA	1,927,767.68	1,927,767.68	577,818.23	1,349,949.45	30		577,818.23		MIC00150400589885
516733	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Prof. Westalia Castañeda Morelos" Clave 16DPR5426J	Apatzingán	Mirador Del Valle	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	437,441.53	5,539.86	99	100	437,441.53	FINIQUITADA	MIC00150300555160
516839	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Valentin Gomez Farias" Clave 16DPR2726M	Aporo	Aporo	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	95	442,981.39		MIC15150200537679
519173	Construcción de dos Aulas de 2.5. E.E. Estructura U-1C en el COBACH (PG 2014)	Ario	Ario de Rosales	FON15	LIBERADA	1,027,158.95	1,027,158.95	308,043.19	719,115.76	30		308,043.19		MIC00150400589894
516743	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Miguel Hidalgo" Clave 16DPR1166M	Arteaga	Arteaga	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	95	442,981.39		MIC15150200537757
401500	Pavimentación de Calles en la Localidad de Briseñas	Briseñas	Briseñas de Matamoros	FON14	LIBERADA	2,941,176.47	2,941,176.47	2,896,308.53	44,867.94	98	100	2,896,308.53	FINIQUITADA	MIC14140300390711
517179	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Niños Heroes" Clave 16DDPR2369O	Briseñas	Paso De Hidalgo (Paso De Álamos)	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	95	442,981.39		MIC00150300555183
302671	Construcción de Aula en el CECYTEM no. 31	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	BAN15	LIBERADA	448,240.45	320,479.11	0.00	320,479.11	0	70	127,761.34	SUSPENDIDA	MIC13130400283450
519174	Construcción de un Aula Adosada de 2 E.E. en el CECYTE-CEMSAD 31 (16EMS0031S)	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	FON15	LIBERADA	466,016.12	466,016.12	0.00	466,016.12	0		0.00		MIC00150400589903
517498	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jose Ma. Morelos" Clave 16DPR2349A	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	54	442,981.39		MIC00150300555197
517505	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Amanecer" Clave 16DPB0064H	Charapan	Cocucho	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	55	437,783.74		MIC00150300555214
517187	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Xochitl" Clave 16DPB0144T	Charapan	Ocumicho	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100		437,783.74	LA ESCUELA NO CUENTA CON ESPACIO	MIC00150300555223
517168	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Benito Juárez" Clave 16DPR3201P	Chavinda	Chavinda	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	45	437,783.74		MIC00150300555236
517113	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Vasco De Quiroga" Clave 16DPR2028R	Chavinda	Chavinda	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	45	437,783.74		MIC00150300555248
400950	Construcción de Segunda Etapa de Panteón Municipal de Chavinda	Chavinda	Chavinda	FON14	LIBERADA	1,960,783.96	968,251.83	726,766.93	241,484.90	75	100	1,719,299.06	FINIQUITADA	MIC14140300391304
307334	Boulevard Carapan - Acachuen	Chilchota	Acachuén	BAN15	LIBERADA	21,080,945.24	9,906,645.64	2,253,605.58	7,653,040.06	23	78	13,427,905.18	SUSPENDIDA	MIC13130400268514

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
519113	Acceso al Colegio de Bachilleres No. 84 de Carapan, Calle Vasco de Quiroga	Chilchota	Carapan	FON15	LIBERADA	4,908,879.31	4,908,879.31	0.00	4,908,879.31	0		0.00		MIC00150400589908
519214	Construcción de un Aula de 3 E.E. ESTRU. U-1C y Plaza Cívica en el COBACH No. 84	Chilchota	Carapan	FON15	LIBERADA	608,217.14	608,217.14	0.00	608,217.14	0		0.00		MIC00150400589916
406144	Construcción de Unidad Deportiva	Chilchota	Carapan	PDR14	LIBERADA	2,949,290.00	2,258,772.87	1,611,206.62	647,566.25	71	100	2,301,723.75	FINIQUITADA	MIC00150400589933
307673	Techado de la Cancha de Basquetbol	Chilchota	Urén	BAN15	LIBERADA	745,092.65	523,418.35	517,240.03	6,178.32	99	100	738,914.33	FINIQUITADA	MIC13130400283452
401494	Conservación de Camino San Sebastian - La Pitaya del Km 0+000 al 3+000	Chucándiro	San Sebastián	FON14	LIBERADA	5,882,352.94	5,882,352.94	3,592,748.67	2,289,604.27	61	100	3,592,748.67	EN PROCESO DE FINIQUITO	MIC14140300394521
519144	Pavimentación con Huellas de Concreto y Empedrado Ahogado en Calle Principal de la Localidad de el Timbiriche	Churumuco	Timbiriche El	FON15	LIBERADA	965,603.80	965,603.80	289,282.85	676,320.95	30		289,282.85		MIC00150400589942
518232	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Melchor Ocampo" Clave 16DPR1453F	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	FISE15	LIBERADA	449,904.19	449,904.19	449,904.19	0.00	100	40	449,904.19		MIC00150300555261
302670	Rehabilitación del Acceso Principal y 1ª Etapa del Cerco Frontal del Panteon Municipal	Coalcomán De Vázquez	Coalcomán de Vázquez Pallares	BAN15	LIBERADA	239,997.27	119,999.27	119,999.27	0.00	100	100	239,997.27	FINIQUITADA	MIC13130300184361
519245	1% al Millar Para Fiscalización	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	57,507.95	57,507.95	0.00	57,507.95	0	0	0.00		MIC00150400589962
519176	1% al Millar Para Fiscalización	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	39,326.40	39,326.40	0.00	39,326.40	0	0	0.00		MIC00150400589978
519246	1% al Millar Para Fiscalización	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	16,851.68	16,851.68	0.00	16,851.68	0	0	0.00		MIC00150400591082
519177	1% al Millar Para Fiscalización	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	86,778.27	86,778.27	0.00	86,778.27	0	0	0.00		MIC00150400591087
519384	1% al Millar Para Fiscalización	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	3,604.25	3,604.25	0.00	3,604.25	0	0	0.00		MIC00150400599488
519106	Gastos de Administración y Supervisión de Obras (FONREGION 2015)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	290,255.61	290,255.61	290,255.61	0.00	100	100	290,255.61		MIC00150400589989
519105	Gastos de Administración y Supervisión de Obras (FONREGION 2015)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	990,524.96	990,524.96	301,876.00	688,648.96	30	30	301,876.00		MIC00150400591090
519061	Gastos de Administración y Supervisión de Obras Contingencias Económicas 2015	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	CONTIN15	LIBERADA	156,862.75	156,862.75	156,862.75	0.00	100	100	156,862.75		MIC00150400590025
406149	Gastos de Administración y Supervisión de Obras de Proyectos de Desarrollo Regional 2014	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	PDR14	LIBERADA	304,261.00	304,261.00	304,261.00	0.00	100	100	304,261.00		MIC00150400590034
518164	Gastos de Supervisión de Obras (FISE AGEB 2015)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FISE15	LIBERADA	1,867,647.05	1,867,647.05	1,867,647.05	0.00	100	100	1,867,647.05		MIC00150300555292
400956	Gastos de Supervisión de Obras (Fondo Regional 2014)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON14	LIBERADA	793,748.37	761,929.40	0.00	761,929.40	0	0	31,818.97		MIC14140300395784
400957	Gastos de Supervisión de Obras (Fondo Regional 2014)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON14	LIBERADA	192,156.02	192,156.02	0.00	192,156.02	0	0	0.00		MIC14140300398666
400958	Gastos de Supervisión de Obras (Fondo Regional 2014)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON14	LIBERADA	154,901.96	154,901.96	59,972.69	94,929.27	39	39	59,972.69		MIC14140300398722
400959	Gastos de Supervisión de Obras (Fondo Regional 2014)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON14	LIBERADA	1,889,799.33	1,749,461.42	308,511.33	1,440,950.09	18	18	448,836.44		MIC14140300398782
519111	Gastos de Supervisión de Obras (FONREGION 2015)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	1,494,680.82	1,494,680.82	501,359.00	993,321.82	34	34	501,359.00		MIC00150400590044
519112	Gastos de Supervisión de Obras (FONREGION 2015)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	677,363.11	677,363.11	205,636.00	471,727.11	30	30	205,636.00		MIC00150400591093

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
519383	Gastos de Supervisión de Obras (FONREGION 2015)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	FON15	LIBERADA	62,080.14	62,080.14	0.00	62,080.14	0	0	0.00		MIC00150400599503
406148	Gastos de Supervisión de Obras (Proyectos de Desarrollo Regional)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	PDR14	LIBERADA	118,323.00	118,323.00	5,546.01	112,776.99	5	5	5,546.01		MIC00150400590058
300670	Rehabilitación de Jardín de Niños y Escuela Primaria	Coeneo	Colonia Primo Tapia (Chirimoyo)	BAN15	LIBERADA	350,035.91	175,018.91	173,711.62	1,307.29	99	100	348,728.62	FINIQUITADA	MIC13130200155977
516753	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Santiago Ramón Y Cajal" Clave 16DJN0227M	Contepec	Contepec	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	97	442,981.39		MIC15150200537767
519331	Acceso y Pavimentación de Calles de la Col. La Antorcha	Copándaro	Copándaro de Galeana	CONTIN15	LIBERADA	982,758.62	982,758.62	0.00	982,758.62	0		0.00		MIC00150400599522
516744	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jean Piaget" Clave 16DJN0394J	Copándaro	Copándaro de Galeana	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	85	437,783.74		MIC15150200537854
515787	Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria Narciso Mendoza	Copándaro	Nispo El	FAFEF15	LIBERADA	416,492.35	416,492.35	124,298.63	292,193.72	30	85	124,298.63		MIC15150200534554
516745	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Melchor Ocampo" Clave 16DPR2629K	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	100	442,981.39	EN PROCESO DE FINIQUITO	MIC00150200537862
400949	Construcción de la Primera Etapa del Panteón Municipal	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	FON14	LIBERADA	5,011,099.92	3,101,813.46	3,047,826.52	53,986.94	98	100	4,957,112.98	FINIQUITADA	MIC14140300395421
516723	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Dr. Ignacio Chávez Sánchez" Clave16DJN0291N	Ecuandureo	Ecuandureo	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	423,253.19	14,530.55	97	100	423,253.19	FINIQUITADA	MIC15150200537919
516725	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jorge Chavolla Espinoza" Clave16DJN0205A	Ecuandureo	Ecuandureo	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	424,636.67	13,147.07	97	100	424,636.67	FINIQUITADA	MIC15150200537944
516724	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Enrique Ramirez" Clave16DJN0271Z	Ecuandureo	Quiringuicharo (La Hacienda)	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	424,636.10	13,147.64	97	100	424,636.10	FINIQUITADA	MIC15150200538055
400938	Conservación del Camino Acceso a San Miguel La Rata del Km 0+000 al Km 7+000	Epitacio Huerta	San Miguel La Rata (San Andrés Salitrillo)	FON14	LIBERADA	4,901,960.78	4,901,960.78	4,901,740.66	220.12	100	100	4,901,740.66	FINIQUITADA	MIC14140300395506
517183	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jose Ma. Morelos" Clave 16DPR2110R	Erongaricuario	Erongaricuario	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	10	442,981.39		MIC00150300555393
518982	Segunda Etapa de la Terminación de la carretera Erongaricuario - Pichátaro (Tramo Uricho - Pichátaro)	Erongaricuario	San Francisco Uricho (Uricho)	FON15	LIBERADA	2,945,327.59	2,945,327.59	882,652.43	2,062,675.16	30		882,652.43		MIC00150400590122
517062	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Gabriel Zamora" Clave 16DPR0535I	Gabriel Zamora	Lombardía	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	46	437,783.74		MIC15150200538197
517063	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Lombardia" Clave 16DJN0078V	Gabriel Zamora	Lombardía	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	50	437,783.74		MIC15150200538209
519146	Pavimentación en Concreto Hidráulico de la Calle Faustino Gómez	Gabriel Zamora	Lombardía	FON15	LIBERADA	13,431,701.10	13,431,701.10	3,626,109.62	9,805,591.48	27		3,626,109.62		MIC00150400590177
400942	Reconstrucción del Puente Vehicular y Paso Provisional en el Camino Lombardia - Nuevo Urecho de 12 Metros	Gabriel Zamora	Santa Casilda	FON14	LIBERADA	1,470,588.24	1,074,023.34	925,186.64	148,836.70	86	100	1,321,751.54	FINIQUITADA	MIC14140300398476
516761	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Cinco De Mayo" Clave 16DPR0545P	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	95	432,606.13		MIC15150200538227

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
305214	Construcción de Modulo de Hemodialisis en el Hospital Integral Comunitario	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	BAN15	LIBERADA	7,069,642.16	2,121,669.95	2,121,669.45	0.50	100	100	7,069,641.66	FINIQUITADA	MIC13130400278127
516722	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Ignacio Allende" Clave 16DJN0382E	Huacana, La	La Huacana	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	45	442,981.39		MIC15150200538244
400952	Terminación de Construcción de Guardería Pública para Hijos de Trabajadoras no Asalariadas.	Huacana, La	La Huacana	FON14	LIBERADA	852,944.23	115,912.23	110,909.57	5,002.66	96	100	847,941.57	FINIQUITADA	MIC14140300398931
519077	Apertura de Calle y Puente Vehicular sobre Calle Prolongación Allende	Huandacareo	Huandacareo	FON15	LIBERADA	3,927,103.45	3,927,103.45	1,114,639.43	2,812,464.02	28		1,114,639.43		MIC00150400590184
401496	Pavimentación de la Calle Aldama Con Nacoziari	Huaniqueo	Huaniqueo de Morales	FON14	LIBERADA	392,169.80	275,181.95	241,219.08	33,962.87	88	100	358,206.93	FINIQUITADA	MIC14140300399102
517191	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jose Vasconcelos" Clave 16DJN0067P	Huiramba	Huiramba	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	60	437,783.74		MIC00150300555414
400944	Camino Huiramba - Las Tablas (Primera Etapa)	Huiramba	Tablas Las	FON14	LIBERADA	8,823,529.41	6,915,435.48	1,548,764.42	5,366,671.06	22	100	3,456,858.35	FINIQUITADA	MIC14140300403008
516736	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Vasco De Quiroga" Clave 16DPR0688M	Indaparapeo	Indaparapeo	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	100	442,981.39		MIC15150200538268
306236	Construcción de Barda de Perimetral en el Preescolar Erendira	Irimbo	Irimbo	BAN15	LIBERADA	400,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0	100	320,000.00	SE DEBE EL 20% AL AAYTO.	MIC13130400283517
516874	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Sec. Tec. No. 29" Clave 16DST0029O	Irimbo	Irimbo	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	100	437,783.74		MIC15150200538277
519079	Modernización del Camino Irimbo - Ocampo - Anganguo del Km 0+000 al Km 2+960	Irimbo	Irimbo	FON15	LIBERADA	27,700,532.64	27,700,532.64	7,501,105.68	20,199,426.96	27		7,501,105.68		MIC00150400590187
519382	Pavimentación de Calles en la Colonia Cedros	Irimbo	Irimbo	FON15	LIBERADA	3,538,567.98	3,538,567.98	0.00	3,538,567.98	0		0.00		MIC00150400599604
516841	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jose Ma. Morelos" Clave 16DPR2217J	Irimbo	Tzintzingareo	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	100	437,783.74		MIC15150200538290
516842	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Leon Felipe" Clave 16DJN0562P	Irimbo	Tzintzingareo	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	100	437,783.74		MIC00150300555431
516726	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Gral. Lazaro Cardenas" Clave 16DPR3891S	Ixtlán	Ixtlán de los Hervores	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	88	437,783.74		MIC15150200538297
519217	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Anexo, Construcción De Servicios Sanitarios Por Sustitución, Cancha Múltiple En La Escuela Primaria General "Emiliano Zapata" (16dpr0711x).	Ixtlán	Limón El	FON15	LIBERADA	1,886,517.97	1,886,517.97	0.00	1,886,517.97	0		0.00		MIC00150400590194
517106	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jean Piaget" Clave 16DJN2162G	Jacona	Jacona de Plancarte	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	418,751.28	19,032.46	96	100	418,751.28	FINIQUITADA	MIC00150300555441
517107	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Lazaro Cardenas" Clave 16DJN2663A	Jacona	Jacona de Plancarte	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	411,308.66	26,475.08	94	100	411,308.66	FINIQUITADA	MIC15150200538305
517077	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Rosaura Zapata" Clave 16DJN2575G	Jacona	Jacona de Plancarte	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	424,550.83	13,232.91	97	100	424,550.83	FINIQUITADA	MIC00150300555453

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
401498	Terminación del Camino Zacapu - Puruándiro - Las Colonias del Km 0+350 al Km 0+750	Jiménez	Colonias Las	FON14	LIBERADA	1,960,784.31	708,836.56	682,652.70	26,183.86	96	100	1,934,600.45	FINIQUITADA	MIC14140300403031
519107	Construcción de Pavimento Con Piedra Tipo Pórfido Rojo en Av. Lázaro Cárdenas Tramo Octaviana Sánchez y Vicente Guerrero	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	FON15	LIBERADA	2,552,617.19	2,552,617.19	0.00	2,552,617.19	0		0.00		MIC00150400590200
519259	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica en Av. Circunvalación Oriente y Av. Circunvalación Norte	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	FON15	LIBERADA	8,690,363.15	8,690,363.15	0.00	8,690,363.15	0		0.00		MIC00150400590204
519248	Pavimentación Con Piedra Tipo Pórfido Rojo en Av. Lázaro Cárdenas Tramo de Calle Vicente Guerrero a Calle Constitución	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	FON15	LIBERADA	5,890,653.92	5,890,653.92	0.00	5,890,653.92	0		0.00		MIC00150400590207
519070	Pavimentación Con Piedra Tipo Pórfido Rojo en Calle Aquiles Serdán de la Av. Lázaro Cárdenas a la Calle Emiliano Zapata	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	FON15	LIBERADA	2,356,262.06	2,356,262.06	705,573.37	1,650,688.69	30		705,573.37		MIC00150400590223
519068	Pavimentación de Piedra de Río Ahogado en Concreto (Zampeado) en Acotamiento de Zona Federal de Carretera Federal Jiquilpan - Manzanillo en Zona Urbana de Jiquilpan Tramo Glorieta Licónsa a Calle Melchor Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	FON15	LIBERADA	1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	1,963,551.72	0		0.00		MIC00150400590237
519071	Pavimentación de Piedra de Río Ahogado en Concreto (Zampeado) en Acotamiento de Zona Federal de Carretera Nacional Número 15 en Zona Urbana de Jiquilpan. Tramo de Calle Constitución a Glorieta Licónsa	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	FON15	LIBERADA	1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	1,963,551.72	0		0.00		MIC00150400590244
518669	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Rosaura Zapata" Clave16DJN0987U	José Sixto Verduzco	Pastor Ortiz	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	100	442,981.39	FINIQUITADA	MIC00150300556750
518745	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Melchor Ocampo" Clave16DJN0839L	José Sixto Verduzco	San Martín	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	60	442,981.39		MIC00150300556752
400935	Construcción de Camino Zicata - Landeros Km 0+180 al 2+180	Juárez	Zicata De Morelos (Zicata Grande De Morelos)	FON14	LIBERADA	6,862,745.10	3,518,417.84	3,517,310.88	1,106.96	100	100	6,861,638.14	FINIQUITADA	MIC14140300403041
516840	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "16 De Septiembre" Clave 16DJN0171A	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	40	437,783.74		MIC15150200538316
400937	Construcción del camino Puente Los Alumbres - Basurero del Km 0+000 al Km 3+000	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	FON14	LIBERADA	9,803,921.54	6,267,783.13	6,267,783.13	0.00	100	100	9,803,921.54	FINIQUITADA	MIC14140300403045
302564	Construcción de explanada Cívica	Lázaro Cárdenas	Guacamayas Las	BAN15	LIBERADA	1,107,539.13	786,855.60	434,292.86	352,562.74	55	100	754,976.39	FINIQUITADA	MIC00130300225072
519147	Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Colonia Margarita Morán, Primera Etapa	Lázaro Cárdenas	Guacamayas Las	FON15	LIBERADA	2,945,327.59	2,945,327.59	0.00	2,945,327.59	0		0.00		MIC00150400590255
517104	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "12 De Octubre" Clave 16DPR0386R	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	10	437,783.74		MIC15150200538329
519171	Construcción de Dos Aulas de 2.5. E.E. en el COBACH (PG 2014)	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	FON15	LIBERADA	1,069,778.56	1,069,778.56	288,769.33	781,009.23	27		288,769.33		MIC00150400590261

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
406152	Pavimentación del Camino de la Comunidad de la Cumbre a San Diego Curucupatzeo, Municipio de Madero, Michoacan	Madero	San Diego Curucupatzeo	PDR14	LIBERADA	4,901,960.48	3,439,257.67	3,412,973.20	26,284.47	99	100	4,875,676.01	FINIQUITADA	MIC00150400590271
517114	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Federico Froebel" Clave 16EJN0018F	Madero	Villa Madero	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	98	442,981.39		MIC00150300556773
517115	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Gertrudis G Sanchez" Clave 16DPR0798S	Madero	Villa Madero	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	98	442,981.39		MIC00150300556778
517078	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Gral Francisco J Mugica" Clave 16DPR4442U	Madero	Villa Madero	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	98	442,981.39		MIC15150200538342
517169	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jardin De Niños" Clave 16DJN3010I	Madero	Villa Madero	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	85	442,981.39		MIC00150300556790
406146	Pavimentación de Calles de la Colonia Aserradero Viejo, Municipio de Madero	Madero	Villa Madero	PDR14	LIBERADA	2,941,176.52	2,076,770.06	2,008,738.27	68,031.79	97	100	2,873,144.73	FINIQUITADA	MIC00150400590279
518780	Pavimentación del Camino E.C. (Maravatio - Contepec) Los Artones	Maravatio	Artones Los	CONTIN15	LIBERADA	3,920,000.00	3,920,000.00	1,165,410.48	2,754,589.52	30		1,165,410.48		MIC00150400590296
519218	Construcción De 1 Laboratorio - Taller, Dirección, Bodega, Servicios Sanitarios Y Cancha Múltiple En La Escuela Telesecundaria "Telesecundaria 827" (16etv0827v).	Maravatio	Huerta La	FON15	LIBERADA	1,834,974.59	1,834,974.59	0.00	1,834,974.59	0		0.00		MIC00150400590310
516762	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Vicente Bellini" Clave 16DJN0635R	Maravatio	Santiago Puriantzicuaro	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	75	437,783.74		MIC15150200538357
515909	Construcción de la Jefatura de Tenencia en la Localidad de Tungareo	Maravatio	Tungareo	FAFEF15	LIBERADA	2,623,007.93	2,623,007.93	768,892.54	1,854,115.39	29		768,892.54	SUSPENDIDA	MIC15150200534638
519212	Construcción de Una Sala de Lectura en el CBTA 181	Maravatio	Tungareo	FON15	LIBERADA	858,238.84	858,238.84	257,471.28	600,767.56	30		257,471.28		MIC00150400590320
304876	Reconstrucción de Obras de Drenaje en el Camino de Acceso a Recinto Ferial y Hospitales, Ubicado en el Km 0+760	Morelia	Atapaneo (Las Fosas De Atapaneo)	BAN15	LIBERADA	1,156,723.50	48,706.04	48,677.21	28.83	100	100	1,156,694.67	FINIQUITADA	MIC13130300225577
400947	Albergue para Familiares de Enfermos Internados en los Hospitales Generales de Morelia	Morelia	Morelia	FON14	LIBERADA	9,803,921.57	9,803,921.57	3,726,140.63	6,077,780.94	38	19	3,726,140.63	SUSPENDIDA	MIC00150300556864
302560	Construcción de Area de Juego en la Calle Manuel Balbontin y Batalla de Casa Mata en la Col. Chapultepec Oriente	Morelia	Morelia	BAN15	LIBERADA	399,776.75	270,465.28	0.00	270,465.28	0	100	129,311.47	EN PROCESO DE FINIQUITO	MIC13130300225004
301166	Construcción de Aula en la Escuela Primaria Benito Juarez	Morelia	Morelia	BAN15	LIBERADA	272,090.66	113,598.63	0.00	113,598.63	0	100	158,492.03	RESCISION DE CONTRATO	MIC13130300205579
300178	Construcción de Aula en la Escuela Secundaria Tecnica No. 143	Morelia	Morelia	BAN15	LIBERADA	350,000.00	125,918.83	0.00	125,918.83	0	100	224,081.17	EN PROCESO DE FINIQUITO	MIC13130400283530
305286	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Calle Manuel Bolbantín y Batalla de CasaMata en la Col. Chapultepec	Morelia	Morelia	BAN15	LIBERADA	693,858.18	171,024.20	0.00	171,024.20	0	100	522,833.98	EN PROCESO DE FINIQUITO	MIC13130400275109
518020	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Ethel Silvia Rivas Tregoning" Clave 16DJN2552W	Morelia	Morelia	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	40	432,606.13		MIC00150300556883

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
517158	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jesus Álvarez Constantino" Clave 16DJN0175X	Morelia	Morelia	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	87	432,606.13		MIC00150300556928
517184	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Lazaro Cárdenas" Clave 16DPR3072L	Morelia	Morelia	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	25	432,606.13		MIC00150300556938
517445	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Tzitzipandacuare" Clave 16DJN2223D	Morelia	Morelia	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	100	432,606.13		MIC00150300556957
102010	Construcción de la Casa Club en el CRUNVAQ 4ª Etapa	Morelia	Morelia	BAN15	LIBERADA	2,950,000.00	180,630.14	100,682.82	79,947.32	56	100	2,870,052.68	FINIQUITADA	MIC13130300224433
519066	Construcción De La Unidad De Especialidades Médicas De Enfermedades Crónicas (Uneme Ec) Del Hospital De La Mujer.	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	5,890,655.17	5,890,655.17	0.00	5,890,655.17	0		0.00		MIC00150400590329
519064	Construcción De La Unidad De Especialidades Medicas De Enfermedades Cronicas (Uneme Ec) En El Hospital General "Dr. Miguel Silva" Y Residencias Médicas	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	6,185,187.93	6,185,187.93	0.00	6,185,187.93	0		0.00		MIC00150400590333
519065	Construcción De La Unidad De Especialidades Medicas De Enfermedades Cronicas (Uneme Ec) En El Hospital Infantil "Eva Sámano De López Mateos"	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	3,534,393.10	3,534,393.10	0.00	3,534,393.10	0		0.00		MIC00150400590434
400955	Construcción de Puente Peatonal en Avenida Camelinas	Morelia	Morelia	FON14	LIBERADA	4,803,921.58	3,532,615.01	2,071,845.99	1,460,769.02	59	100	3,343,152.56	FINIQUITADA	MIC14140300403091
400954	Construcción de Puente Peatonal en la Colonia Fuentes de Valladolid	Morelia	Morelia	FON14	LIBERADA	4,803,921.58	3,531,299.95	2,751,287.81	780,012.14	78	100	4,023,909.44	FINIQUITADA	MIC14140300403089
518213	Gradería y Modulo de Sanitarios en la Unidad Deportiva Santa Cruz, en la Colonia Santa Cruz II	Morelia	Morelia	FAFEF15	LIBERADA	2,441,679.67	2,441,679.67	652,941.52	1,788,738.15	27	16	652,941.52		MIC00150300557051
400953	Mejoras en las Instalaciones de la Unidad Deportiva Cuahutemoc	Morelia	Morelia	FON14	LIBERADA	1,960,784.31	910,850.98	664,307.99	246,542.99	73	100	1,714,241.32	FINIQUITADA	MIC14140300403085
519096	Pavimentación de Calles 5 de Marzo, Calle 15 de Marzo, Calle 21 de Marzo y Calle S/N de Marzo, de la Colonia Lago I	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	1,963,551.72	0		0.00		MIC00150400590485
519098	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle 10 Y 15 De Mayo Colonia Unión Popular Solidaria	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	981,775.86	981,775.86	293,457.12	688,318.74	30		293,457.12		MIC00150400590538
519099	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle José María Anaya En La Colonia Quinceo	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	2,170,644.95	2,170,644.95	0.00	2,170,644.95	0		0.00		MIC00150400590549
519087	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Juan Terán De La Colonia Ignacio Allende	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	981,775.86	981,775.86	0.00	981,775.86	0		0.00		MIC00150400590561
519094	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Laguna Del Tordo, En La Colonia Lago 1	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	1,472,663.79	1,472,663.79	441,294.19	1,031,369.60	30		441,294.19		MIC00150400590570
519093	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Los Compadres De Gavilán En La Colonia Ampliación Torreón Nuevo	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	1,963,551.72	1,963,551.72	568,310.56	1,395,241.16	29		568,310.56		MIC00150400590579
519089	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Paso Del Norte En La Colonia Gertrudis Sánchez	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	785,420.69	785,420.69	235,421.65	549,999.04	30		235,421.65		MIC00150400590590

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
519088	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Taimeo De La Colonia Ciudad Jardín	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	2,050,991.24	2,050,991.24	611,823.30	1,439,167.94	30		611,823.30		MIC00150400590644
519114	Pavimentación En Concreto Hidráulico Del Camino San Bernabe - Joyitas	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	3,927,103.39	3,927,103.39	0.00	3,927,103.39	0		0.00		MIC00150400590656
519091	Repavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Defensores De Chapultepec En La Colonia Leandro Valle	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	3,436,215.52	3,436,215.52	0.00	3,436,215.52	0		0.00		MIC00150400590704
519092	Reposición De Concreto Hidráulico En Calle Acacia Colonia Melchor Ocampo	Morelia	Morelia	FON15	LIBERADA	2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	2,454,439.66	0		0.00		MIC00150400590726
301267	Reubicacion Del Centro De Atencion Y Desarrollo Infantil Juana Pavon (2ª Etapa)	Morelia	Morelia	BAN15	LIBERADA	983,309.98	806,250.55	413,130.71	393,119.84	51	100	590,190.14	FINIQUITADA	MIC13130300224516
519103	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada De San Cristóbal Ecatepec. Colonia El Arquito, Tenencia Morelos	Morelia	Morelos	FON15	LIBERADA	785,420.69	785,420.69	0.00	785,420.69	0		0.00		MIC00150400590765
519101	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Del Panteón En La Comunidad De Tiristarán	Morelia	Tiristarán	FON15	LIBERADA	490,887.91	490,887.91	0.00	490,887.91	0		0.00		MIC00150400590833
517159	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Amado Nervo" Clave 16DJN0108Z	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	25	442,981.39		MIC00150300557070
519030	Pavimentación de Calle Cuatro Caminos	Nahuatzen	Comachuén	FON15	LIBERADA	4,870,590.05	4,870,590.05	0.00	4,870,590.05	0		0.00		MIC00150400590847
517008	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Francisco I. Madero" Clave 16DPR1003B	Nahuatzen	Nahuatzen	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	95	437,783.74		MIC15150200538365
517007	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Lic. Efrén Capiz Villegas" Clave 16DCC0166Z	Nahuatzen	Nahuatzen	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	25	437,783.74		MIC15150200538369
516868	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Benito Juárez" Clave 16DPR3385M	Nuevo Parangaricutiro	Nuevo San Juan Parangaricutiro	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	70	437,783.74		MIC15150200538375
517009	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Pablo Neruda" Clave 16DJN2986I	Nuevo Parangaricutiro	Nuevo San Juan Parangaricutiro	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	58	437,783.74		MIC15150200538386
400945	Construcción del Camino San Juan Nuevo - San Juan Viejo del Km 4+500 al 7+500	Nuevo Parangaricutiro	Nuevo San Juan Parangaricutiro	FON14	LIBERADA	11,764,705.88	9,065,410.22	9,065,406.12	4.10	100	100	11,764,701.78	FINIQUITADA	MIC14140300403141
400936	Conservación de la Carretera Entronque La Piedad - Carápan a la Comunidad de Guadalupe del Km 0+000 al Km 7+000	Numarán	Numarán	FON14	LIBERADA	4,901,960.78	3,572,772.84	3,572,624.98	147.86	100	100	4,901,812.92	FINIQUITADA	MIC14140300403166
516729	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Frida Kahlo" Clave16DJN2635E	Numarán	Numarán	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	30	442,981.39		MIC15150200538401
305204	Modernización del Camino Rural, El Varal - El Cometa - Fray Dominguez, del km 3+400 al 7+240 y del 0+000 al km 1+200	Pajacuarán	Cometa El	BAN15	LIBERADA	22,058,823.52	11,138,290.18	0.00	11,138,290.18	0	70	10,920,533.34	SUSPENDIDA POR FALTA DE PAGO	MIC13130400279249
516738	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Centro De Atención Múltiple" Clave16DML0040H	Pajacuarán	Pajacuarán	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	60	442,981.39		MIC15150200538412



**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
302659	Pavimentacion de Calle Francisco J. Mujica	Panindícuaro	Aguanato (Aguanuato)	BAN15	LIBERADA	502,892.10	251,446.10	251,446.10	0.00	100	100	502,892.10	FINIQUITADA	MIC13130300224389
516727	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Sor Juana Ines De La Cruz" Clave 16DJN0090Q	Panindícuaro	Panindícuaro	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	80	442,981.39		MIC15150200538418
400948	Primera Etapa de la Construcción del Auditorio en la Unidad Deportiva	Paracho	Nurio	FON14	LIBERADA	1,960,784.31	980,392.31	974,867.32	5,524.99	99	100	1,955,259.32	FINIQUITADA	MIC14140300403189
517482	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Federico Froebel" Clave 16DCC0181S	Paracho	Paracho de Verduzco	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	407,331.53	30,452.21	93	100	407,331.53	FINIQUITADA	MIC00150300557082
517488	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Moises Saenz" Clave 16DCC0136F	Paracho	Paracho de Verduzco	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	406,979.26	30,804.48	93	100	406,979.26	FINIQUITADA	MIC00150300557087
400940	Reconstrucción de Puente el Orejón dos del Camino Parácuaro - Buenos Aires - Antunez de 15 Metros	Parácuaro	Parácuaro	FON14	LIBERADA	3,431,372.55	948,321.99	0.00	948,321.99	0	100	2,483,050.56	EN PROCESO JURUDICO	MIC14140300403200
517170	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Ignacio M Altamirano" Clave 16DPR3117R	Pátzcuaro	Cuanajo	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	100	442,981.39		MIC00150300557108
518023	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Erendira" Clave 16DCC0192Y	Pátzcuaro	Pátzcuaro	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	70	442,981.39		MIC00150300557114
517185	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Niños Heroes" Clave 16DPR2459G	Pátzcuaro	Pátzcuaro	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	98	442,981.39		MIC00150300557122
517180	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Profr. Lucas Ortiz Benitez" Clave 16DPR4451B	Pátzcuaro	Pátzcuaro	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	100	442,981.39		MIC00150300557127
517192	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Tomas Alva Edison" Clave 16DJN0001G	Pátzcuaro	Pátzcuaro	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	100	442,981.39		MIC00150300557137
518238	Construcción del E.C. Pátzcuaro - Uruapan a la Comunidad de San Miguel Charahuén	Pátzcuaro	San Miguel Charahuén	FON15	LIBERADA	8,835,982.76	8,835,982.76	2,649,077.82	6,186,904.94	30		2,649,077.82		MIC00150400590851
517186	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Niño Artillero" Clave 16DPR1124N	Pátzcuaro	Santa María Huiramangaro (San Juan Tumbio)	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	45	442,981.39		MIC00150300557168
400951	Terminación del Auditorio Municipal	Penjamillo	Penjamillo de Degollado	FON14	LIBERADA	1,470,588.24	735,294.12	735,226.99	67.13	100	100	1,470,521.11	FINIQUITADA	MIC14140300403205
517064	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jardin De Niños" Clave 16DJN2658P	Peribán	Peribán de Ramos	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	10	437,783.74		MIC15150200538429
517189	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jose Vasconcelos" Clave 16DPR5147Z	Peribán	Peribán de Ramos	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	10	437,783.74		MIC15150300557185
517010	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Rosaura Zapata" Clave 16DJN2143S	Peribán	Peribán de Ramos	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	10	437,783.74		MIC15150200538434
306338	Construcción de Laboratorio de Usos Múltiples en el CECYTEM 02 Plantel Periban	Peribán	Peribán de Ramos	BAN15	LIBERADA	500,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	100	500,000.00	FINIQUITADA	MIC13130400243381
400941	Carretera Purepero Dos Estrellas de Jiménez Parte Alta y Dos Estrellas Parte Baja del Km 2+200 al Km 5+880	Purépero	Dos Estrellas De Jiménez (Dos Estrellas)	FON14	LIBERADA	4,213,979.41	3,135,360.30	144,686.42	2,990,673.88	5	25	1,223,305.53	EN PROCESO JURUDICO	MIC14140300403219

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
305207	Reencarpentamiento del Camino Purepero - Dos Estrellas de Jimenez, del km 0+000 al km 3+680	Purépero	Dos Estrellas De Jiménez (Dos Estrellas)	BAN15	LIBERADA	4,213,979.41	2,713,898.14	1,558,822.61	1,155,075.53	57	100	3,058,903.88	FINIQUITADA	MIC13130400279883
518442	Terminación y Puente del Camino Purépero - Villa Mendoza	Purépero	Purépero de Echáiz	FON15	LIBERADA	2,454,439.66	2,454,439.66	734,313.83	1,720,125.83	30		734,313.83		MIC00150400590856
305206	Reencarpentamiento del Camino Purepero - Villa Mendoza, del km 1+700 al km 5+240	Purépero	Villa Mendoza	BAN15	LIBERADA	4,061,218.63	2,137,455.18	0.00	2,137,455.18	0	100	1,923,763.45	EN PROCESO DE FINIQUITO	MIC13130400279365
517160	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Educacion Y Patria" Clave 16DPR1245Z	Queréndaro	Queréndaro	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	98	437,783.74		MIC00150300557202
400946	Rehabilitación del Mercado "Jesús Vallejo Sámano" de Queréndaro	Queréndaro	Queréndaro	FON14	LIBERADA	11,764,705.88	5,882,352.94	0.00	5,882,352.94	0		5,882,352.94	TERMINACION ANTICIPADA	MIC14140300403228
307302	Camino Sahuayo - Rincon de San Andres, Incluye Puente	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	BAN15	LIBERADA	5,882,352.94	1,431,044.19	1,430,493.79	550.40	100	100	5,881,802.54	FINIQUITADA	MIC13150100491403
517066	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Benito Juarez" Clave 16DPR5170Z	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	376,462.19	56,143.94	87	100	376,462.19	FINIQUITADA	MIC15150200538443
516747	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Pablo Neruda" Clave 16DJN0320S	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	388,610.37	43,995.76	90	100	388,610.37	FINIQUITADA	MIC15150200538452
516750	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Valentin Gomez Farias" Clave 16DJN1396O	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	383,512.66	49,093.47	89	100	383,512.66	FINIQUITADA	MIC15150200538461
306953	Construcción del Centro De Comercializacion Regional Y Exposicion (2ª Etapa)	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	BAN15	LIBERADA	14,705,882.35	8,562,139.13	1,850,520.43	6,711,618.70	22	98	7,994,263.65	EN PROCESO DE FINIQUITO	MIC13150100491370
518718	Construcción del Acceso a Felipe Tzintzún km 0+000 al km 1+542	Salvador Escalante	Felipe Tzintzun (La Mesa)	FON15	LIBERADA	4,705,881.79	4,705,881.79	1,404,414.70	3,301,467.09	30		1,404,414.70		MIC00150400590860
517972	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Felipe Tzintzun" Clave 16DPR1347W	Salvador Escalante	Opopeo	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	0.00	442,981.39	0		0.00	CANCELAR	MIC00150300559584
517978	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jardín De Niños" Clave 16DJN2324B	Salvador Escalante	Opopeo	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	60	442,981.39		MIC00150300559594
517973	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Ricardo Flores Magon" Clave 16DJN2323C	Salvador Escalante	Opopeo	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	50	442,981.39		MIC00150300559604
306786	Techado en la Cancha de Futbol de la Comunidad	Salvador Escalante	San Gregorio	BAN15	LIBERADA	100,000.00	70,218.11	0.00	70,218.11	0	0	29,781.89	RESCISION DE CONTRATO	MIC13130400261529
517974	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jean Piaget" Clave 16DJN2003S	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	50	442,981.39		MIC00150300559614
517975	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Lic. Adolfo Lopez Mateos" Clave 16DJN0082H	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	50	442,981.39		MIC00150300559625
517976	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Salvador Escalante" Clave 16DPR1333T	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	50	442,981.39		MIC00150300559631
517977	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Vicente Guerrero" Clave 16DPR2600F	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	80	442,981.39		MIC00150300559634
406151	Pavimentación de Calles en la Colonia Antonio de Mendoza en la Localidad Santa Clara del Cobre, Municipio de Salvador Escalante (Calle 5 y 8-B)	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	PDR14	LIBERADA	2,941,176.50	2,230,370.27	2,229,628.71	741.56	100	100	2,940,434.94	FINIQUITADA	MIC00150400590871

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
519216	Construcción de un Aula de 3 E.E. Estructura U-1C en el COBACH (PG 2014)	Santa Ana Maya	Santa Ana Maya	FON15	LIBERADA	579,153.90	579,153.90	173,511.28	405,642.62	30		173,511.28		MIC00150400590875
518781	Pavimentación del Camino el Tejocote - Senguio	Senguio	Tejocote El	CONTIN15	LIBERADA	3,921,567.31	3,921,567.31	3,733,620.42	187,946.89	95	93	3,733,620.42		MIC00150400590882
519335	Pavimentación de Calle Localidad El Tremesino	Susupuato	Tremesino El	CONTIN15	LIBERADA	982,758.62	982,758.62	0.00	982,758.62	0		0.00		MIC00150400599615
518165	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "J. Eleazar Garcia Viveros" Clave 16DJN0238S	Tacámbaro	Pedernales	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	50	442,981.39		MIC00150300559650
519172	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Anexo, Construcción De Cancha Múltiple En La Escuela Primaria General "Vicente Guerrero" (16dpr1436p).	Tancítaro	Choritiro	FON15	LIBERADA	1,258,570.71	1,258,570.71	0.00	1,258,570.71	0		0.00		MIC00150400590916
517433	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Julietta Fierro Gossman" Clave 16DJN2482R	Tancítaro	Tancítaro	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	85	437,783.74		MIC00150300559980
517490	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Ma Rosa Aguilar Diaz" Clave 16DJN0139S	Tancítaro	Tancítaro	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	75	437,783.74		MIC00150300559987
518415	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Niños Heroes" Clave 16DJN1460Z	Tangamandapio	Santiago Tangamandapio	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	95	442,981.39		MIC00150300560000
518440	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Niños Heroes" Clave 16DPB0192C	Tangamandapio	Tarecuato	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	95	442,981.39		MIC00150300560012
519031	Pavimentación de Calles (Francisco Villa y Morelos)	Tangancicuaro	Adolfo Ruiz Cortínez (Capricho)	FON15	LIBERADA	1,963,551.72	1,963,551.72	588,199.78	1,375,351.94	30		588,199.78		MIC00150400590922
517103	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Alfonso Caso" Clave16DPB0163H	Tangancicuaro	Patamban (Patamban)	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	95	442,981.39		MIC15150200538472
519032	Pavimentación de la Calle Francisco I. Madero	Tangancicuaro	Patamban (Patamban)	FON15	LIBERADA	2,208,995.69	2,208,995.69	661,984.76	1,547,010.93	30		661,984.76		MIC00150400590928
519219	Construcción De 2 Aulas Didácticas, 1 Laboratorio, 1 Taller De Computación, Servicios Sanitarios, Dirección Y Cancha Múltiple En La Escuela Secundaria Técnica "Esc. Sec. Tec. Exp. Int" (16dst0139u).	Tangancicuaro	San Antonio Ocampo (Rincón Del Tepetate)	FON15	LIBERADA	5,612,977.03	5,612,977.03	0.00	5,612,977.03	0		0.00		MIC00150400590930
519027	Pavimentación de Calles en la Cabecera Municipal (Mariano Jiménez, Venustiano Carranza, Dr. Miguel Silva y Miguel Hidalgo)	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	FON15	LIBERADA	4,908,879.31	4,908,879.31	1,469,821.69	3,439,057.62	30		1,469,821.69		MIC00150400590935
519028	Pavimentación de la Calle María Elene Huerta Zamacona de la Colonia Mártires de Antorcha	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	FON15	LIBERADA	2,945,327.59	2,945,327.59	869,560.92	2,075,766.67	30		869,560.92		MIC00150400590938
517193	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Lucas Ortiz Benitez" Clave 16DJN1736W	Taretan	Taretan	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	55	437,783.74		MIC00150300560033
517435	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Melchor Ocampo" Clave 16DPR1501Z	Taretan	Taretan	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	80	437,783.74		MIC00150300560046
519063	Construcción del Camino Terrenate - CBTA	Taretan	Terrenate	FON15	LIBERADA	7,854,206.90	7,854,206.90	2,336,914.95	5,517,291.95	30		2,336,914.95		MIC00150400590940

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
306789	Pavimentación de Concreto Hidraulico de la Calle 21 de Marzo de la Tenencia de Tomendan	Taretan	Tomendán	BAN15	LIBERADA	600,000.00	104,805.58	51,286.20	53,519.38	49	100	546,480.62	FINIQUITADA	MIC13130400244796
519330	Pavimentación de Una Calle de la Comunidad de Cuparataro	Tarímbaro	Cuparátaro (Cupátaro)	CONTIN15	LIBERADA	982,758.62	982,758.62	0.00	982,758.62	0		0.00		MIC00150400599631
517503	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Socrates" Clave 16DJN0334V	Tarímbaro	Cuto Del Porvenir	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	20	432,606.13		MIC00150300560062
517504	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Miguel De Cervantes Saavedra" Clave 16DJN0280H	Tarímbaro	Exhacienda De Uruétaro	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	75	432,606.13		MIC00150300560077
519333	Pavimentación de Acceso de la Col. Wenceslao Victoria	Tarímbaro	Tarímbaro	CONTIN15	LIBERADA	982,758.62	982,758.62	0.00	982,758.62	0		0.00		MIC00150400599652
519332	Pavimetación de Calles de la Col. Verónica López	Tarímbaro	Tarímbaro	CONTIN15	LIBERADA	982,758.62	982,758.62	0.00	982,758.62	0		0.00		MIC00150400599667
517438	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Jardin De Niños" Clave 16DJN2981N	Tingambato	Tingambato	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	75	437,783.74		MIC00150300560089
516872	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Emiliano Zapata" Clave 16DJN0228L	Tlalpujahuá	Tlalpujahuá de Rayón	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	100	442,981.39		MIC15150200538485
516871	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Rosaura Zapata" Clave 16DJN2289M	Tlalpujahuá	Tlalpujahuá de Rayón	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	100	442,981.39		MIC15150200538493
300017	Cubierta del Patio Cívico en la Escuela Primaria	Tocumbo	Laguneta La	BAN15	LIBERADA	205,000.00	102,500.00	102,500.00	0.00	100	100	205,000.00	FINIQUITADA	MIC13130200156225
401493	Construcción de Camino Tumbiscatio - Playitas del Km 12+000 al Km 15-000	Tumbiscatio	Playitas Las	FON14	LIBERADA	9,803,921.64	7,292,729.45	3,115,813.38	4,176,916.07	43	53	5,627,005.57		MIC14140300403337
303285	Plaza Publica	Turicato	Nueva Jerusalem	BAN15	LIBERADA	2,579,808.27	1,507,897.21	0.00	1,507,897.21	0	29	371,911.06	SUSPENDIDA	MIC13130300182249
300181	Pavimentación de la Calle N. Gallegos	Turicato	Turicato	BAN15	LIBERADA	500,000.02	351,322.99	0.00	351,322.99	0	100	148,677.03		MIC13130300224496
516765	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "30 De Abril" Clave 16DJN2038H	Tuxpan	Tuxpan	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	80	437,783.74		MIC15150200538500
305205	Modernización del Camino Rural, Paso de La Virgen - El Olivo	Tuzantla	Paso De La Virgen El	BAN15	LIBERADA	25,490,196.07	12,619,771.88	903,932.81	11,715,839.07	7	62	13,774,357.00	SUSPENDIDA	MIC13130400280081
516873	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Grecia" Clave 16DJN0154K	Tuzantla	Tuzantla	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	95	437,783.74		MIC15150200538510
516766	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Lazaro Cardenas Del Rio" Clave 16DJN2069A	Tuzantla	Tuzantla	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	95	437,783.74		MIC15150200538514
519029	Contrucción de 1ra Etapa del Auditorio del Colegio de Bachilleres en la Cabecera Municipal	Tuzantla	Tuzantla	FON15	LIBERADA	1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	1,963,551.72	0		0.00		MIC00150400590944
517450	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "2 De Octubre" Clave 16DPR2181L	Tzintzuntzan	Tzintzuntzan	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	80	442,981.39		MIC00150300560138
517453	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Vasco De Quiroga" Clave 16DPB0155Z	Tzintzuntzan	Tzintzuntzan	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	100	442,981.39	EN PROCESO DE FINIQUITO	MIC00150300560148
517105	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Leona Vicario" Clave 16DPR1729C	Tzitzio	Tzitzio	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	100	437,783.74		MIC15150200538522
518017	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Lazaro Cardenas" Clave 16DPB0011C	Uruapan	Angahuan	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	75	432,606.13		MIC00150300560170

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
518233	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Mariano Matamoros" Clave 16DPB0201U	Uruapan	Capácuaro	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	30	432,606.13		MIC00150300560179
516487	Construcción de Auditorio de Usos Múltiples	Uruapan	Nuevo Zirosto	FAFEF15	LIBERADA	3,115,951.49	3,115,951.49	925,871.12	2,190,080.37	30	35	925,871.12		MIC15150200534732
518019	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "General Francisco Villa" Clave 16DPB0013A	Uruapan	San Lorenzo	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	25	432,606.13		MIC00150300560189
518018	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Luis Donald Colosio Murrieta" Clave 16DJN2309J	Uruapan	Toreo Bajo	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	20	432,606.13		MIC00150300560205
100053	Campus Universitario Uruapan (1ª Etapa) Obra Exterior, Planta De Tratamiento, Redes Y Vialidades (Umsnh)	Uruapan	Uruapan	BAN15	LIBERADA	9,770,804.82	633,229.51	633,020.33	209.18	100	100	9,770,595.64	FINIQUITADA	MIC12130100113375
305285	Construcción de Parque Isla Cupatitzio	Uruapan	Uruapan	BAN15	LIBERADA	500,739.01	100,149.01	0.00	100,149.01	0	55	400,590.00		MIC13130400253983
519329	Pavimentación de Concreto Hidraulico de Calle Prol. Plutarco Elias Calles (Última Etapa de Acceso a Col. Clara Córdova)	Uruapan	Uruapan	CONTIN15	LIBERADA	1,228,448.28	1,228,448.28	0.00	1,228,448.28	0		0.00		MIC00150400599729
517108	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Benito Juárez" Clave16DPR2200J	Venustiano Carranza	Palma La (La Palma De Jesús)	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	100	437,783.74	EN PROCESO DE FINIQUITO	MIC15150200538528
519076	Reconstrucción del Camino E.C. (Jiquilpan - Briseñas) - La Palma	Venustiano Carranza	Palma La (La Palma De Jesús)	FON15	LIBERADA	1,963,551.71	1,963,551.71	530,156.49	1,433,395.22	27		530,156.49		MIC00150400590946
516870	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Venustiano Carranza" Clave16DPR4420I	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	98	437,783.74		MIC15150200538539
517506	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Cuauhtémoc" Clave 16DPR4822C	Villamar	Platanal El	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	30	437,783.74		MIC00150300560279
517079	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Dr. Ruben Leñero" Clave 16DPR2685C	Villamar	Villamar	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	36	437,783.74		MIC15150200538545
516869	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Cuauhtémoc" Clave 16DPR2974U	Vista Hermosa	Capulín El	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	20	442,981.39		MIC15150200538564
401499	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Capitán Asueta, de la Colonia Centro.	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	FON14	LIBERADA	1,960,784.31	1,480,726.20	1,438,504.12	42,222.08	97	100	1,918,562.23	FINIQUITADA	MIC14140300403350
302665	Remodelación de la Plaza de Vista Hermosa	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	BAN15	LIBERADA	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100	100	600,000.00	FINIQUITADA	MIC13130300184349
516731	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Amalia Solorzano De Cárdenas" Clave 16DJN0493J	Yurécuaro	Yurécuaro	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	50	437,783.74		MIC15150200538571
516732	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Emma Godoy" Clave 16DJN0494I	Yurécuaro	Yurécuaro	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	50	437,783.74		MIC15150200538581
304877	Rehabilitación De Jefatura De Tenencia 2ª Etapa	Zacapu	Tarejero	BAN15	LIBERADA	132,172.91	92,538.07	0.00	92,538.07	0	0	39,634.84	SUSPENDIDA	MIC13130400249833
516730	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Juventino Rosas" Clave 16DJN0081I	Zacapu	Tirindaro	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	50	442,981.39		MIC15150200538590

**1er TRIMESTRE**

FOLIO	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PAQ.	ESTADO DE TRAMITE	IMPORTE LIBERADO	IMPORTE 2015			AVANCE %		EJERCIDO GLOBAL	OBSERVACIONES	XFOLIO
						DESDE SU ORIGEN	AUTORIZADO	EJERCIDO / TRAMITADO	SALDO	FIN	FIS			
516740	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Rosaura Zapata" Clave 16DJN2652V	Zacapu	Zacapu	FISE15	LIBERADA	442,981.39	442,981.39	442,981.39	0.00	100	50	442,981.39		MIC15150200538594
517181	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Eloisa Farias Cerda" Clave 16DJN2232L	Zamora	Zamora de Hidalgo	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	95	432,606.13		MIC00150300560340
518234	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Josefa Ortiz De Dominguez" Clave 16DPR4424E	Zinapécuaro	Zinapécuaro de Figueroa	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	98	437,783.74		MIC00150300560356
519082	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Calles Gardenia y Jazmín	Ziracuaretiro	Caracha	FON15	LIBERADA	1,850,874.82	1,850,874.82	0.00	1,850,874.82	0		0.00		MIC00150400590949
519083	Pavimentación en Concreto Hidráulico en la Calle Principal de la Localidad de la Ciénega, Municipio de Ziracuaretiro	Ziracuaretiro	Ciénega La (Los Naranjos)	FON15	LIBERADA	925,437.41	925,437.41	0.00	925,437.41	0		0.00		MIC00150400590954
519104	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Calles 20 de Noviembre y 5 de Febrero	Ziracuaretiro	Colonia 25 de Abril	FON15	LIBERADA	1,850,874.82	1,850,874.82	0.00	1,850,874.82	0		0.00		MIC00150400590972
519072	Pavimentación en Concreto Hidráulico Del Camino a Unidad Deportiva	Ziracuaretiro	Rancho Bonito (Col. Cristo Rey)	FON15	LIBERADA	1,233,916.54	1,233,916.54	368,377.11	865,539.43	30		368,377.11		MIC00150400590986
519084	Pavimentación en Concreto Hidráulico en la Calle Sin Nombre	Ziracuaretiro	San Andrés Coru	FON15	LIBERADA	1,850,874.82	1,850,874.82	0.00	1,850,874.82	0		0.00		MIC00150400590989
519073	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Calle Hermanos Pérez Silva	Ziracuaretiro	San Ángel Zurumucapio	FON15	LIBERADA	1,986,249.10	1,986,249.10	594,255.83	1,391,993.27	30		594,255.83		MIC00150400590992
517442	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Niños Heroes" Clave 16DPR1927C	Ziracuaretiro	Ziracuaretiro	FISE15	LIBERADA	437,783.74	437,783.74	437,783.74	0.00	100	30	437,783.74		MIC00150300560379
519074	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Calles Luis Donaldo Colosio, Emigdio Silva y Nicolás Romero	Ziracuaretiro	Ziracuaretiro	FON15	LIBERADA	2,252,098.19	2,252,098.19	673,472.66	1,578,625.53	30		673,472.66		MIC00150400590995
519085	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Calle Principal	Ziracuaretiro	Ziraspén	FON15	LIBERADA	925,437.41	925,437.41	0.00	925,437.41	0		0.00		MIC00150400590998
519075	Pavimentación en Concreto Hidráulico en la Calle Benito Juárez	Ziracuaretiro	Zirimícuaro	FON15	LIBERADA	1,850,874.82	1,850,874.82	0.00	1,850,874.82	0		0.00		MIC00150400591000
516764	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Zitacuaro" Clave 16DJN0713E	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	FISE15	LIBERADA	432,606.13	432,606.13	432,606.13	0.00	100	100	432,606.13		MIC15150200538606
519334	Pavimentación de Calle Principal en la Colonia Victoria, 200 Metros Lineales	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	CONTIN15	LIBERADA	982,758.62	982,758.62	0.00	982,758.62	0		0.00		MIC00150400599739
<b>264</b>	<b>264</b>	<b>OBRAS AUTORIZADAS</b>			<b>264</b>	<b>551,331,463.51</b>	<b>438,114,578.34</b>	<b>170,433,612.69</b>	<b>267,680,965.65</b>	<b>39</b>		<b>282,950,485.06</b>		<b>264</b>