

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS  
FONDO METROPOLITANO  
TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2021  
REPORTE CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

N°	FOLIO SEFIR	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO FEDERAL	MONTO AUTORIZADO ESTATAL	MONTO TOTAL AUTORIZADO Y TRANSFERIDO FEDEDERAL + ESTATAL	CONTRATADO	INDIRECTOS	MONTO COMPROMETIDO FEDERAL	MONTO COMPROMETIDO ESTATAL	MONTO NO COMPROMETIDO ESTATAL	DATOS DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			METAS PROGRAMADAS		EJECUTOR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		
													MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS	META	UNIDAD					
1	12350584	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO.	\$ 380,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 430,000,000.00	\$ 422,986,582.98	\$ 6,551,724.14	\$ 380,000,000.00	\$ 49,538,307.12	\$ 461,692.88	DCC/LPF/200107/2020 INTEGRADORA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.A.P.I DE C.V. Y ASOCIADOS	18 DE JUNIO DE 2020	MORELIA	MORELIA	A 19°41'40.94"N 101° 8'57.98"O	19,036.50	M2 (PUENTE VEHICULAR CON DOS GASAS PARA VUELTA IZQ. DE CONCRETO Y CARPETA ASFALTICA)	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	45%	72%		
															1,011.00	ML (BARRERA CENTRAL DE CONCRETO EN PUENTE)						
															3,297.00	ML (PARAPETOS DE PROTECCIÓN EN PUENTE)						
															14,756.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CENTRALES CON PAVIMENTO ASFALTICO)						
															32,900.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CENTRALES CON PAVIMENTO ASFALTICO)						
															4,200.00	ML (GUARNICIONES DE CONCRETO EN CARRILES LATERALES)						
															8,400.00	M2 (BANQUETAS DE CONCRETO EN CARRILES LATERALES)						
															37,218.00	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL LINEAS EN PAVIMENTO)						
															2,212.00	PZA (VIALETAS CON REFLEJANTE)						
															231.00	PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL (ALTAS SID Y BAJAS SP, SR, SII, SIS, OD, SIG)						
															487.00	PZA(LUMINARIAS LED DE ALTA DE 250W (392) Y 150 W (98) CON POSTE)						
															189.00	PZA (LUMINARIA COLOR GRIS CON DIFUSOR DE POLICARBONATO ESTABILIZADO DE 4M RAYOS UV)						
															140.00	PZA (LUMINARIA TIPO GASOLINERA DE 250 W LED DE ALTA CON POSTE DE 12 M)						

LINKS:

COORDENADAS: <https://goo.gl/maps/GLL1XF4gDGN98Qv7>  
<https://goo.gl/maps/S9gmEQEpM8R85ss5>  
<https://goo.gl/maps/3javWsgkA3P264XX7>  
<https://goo.gl/maps/eartGFfEa4LkvlA6>  
<https://goo.gl/maps/t6csxt1H9NzVef7>  
INFORME: <https://scop.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Sexto-Informe-Formetro-Distribuidor-Vial-Av.-Acueducto-2021.pdf>  
CONTRATO: [http://ajpdocs.michoacan.gob.mx/?wfb\\_dl=277371](http://ajpdocs.michoacan.gob.mx/?wfb_dl=277371)

ARQ. JOSÉ HUGO RAYA PIZANO  
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

M. EN I. HERIBERTO ENRIQUE CIRA GUERRA  
SECRETARIO TECNICO

ARQ. MARÍA ROSAURA FLORES SÁNCHEZ  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

ING. JAIME GARCÍA LEMUS  
DIRECTOR DE CAMINOS Y CARRETERAS

ING. ADALBERTO GONZÁLEZ NAVARRETE  
SUBDIRECTOR DE CAMINOS Y CARRETERAS