



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEXTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXXIII

Morelia, Mich., Lunes 7 de Agosto de 2023

NÚM. 53

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 50 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 33.00 del día

\$ 43.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

REPORTE Y RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO CORRESPONDIENTES AL INFORME DEFINITIVO 2022, ASÍ COMO EL REPORTE DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023, CORRESPONDIENTES AL FONDO METROPOLITANO, FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES Y EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDADES

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado. (Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAM

16 - MICHOACÁN DE OCAMPO

0 - Cobertura estatal





Sistema de Evaluación del Desempeño

FAM

Entidad Federativa

16 - MICHOACÁN DE OCAMPO

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAM

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

250,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Objetivos de la Evaluación

Evaluar, de conformidad con la normatividad aplicable y con base en indicadores estratégicos y de gestión, el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos de gasto federalizado correspondientes a los Fondos Federales que operan en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el objeto de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos de la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Infraestructura Educativa FAM-IE (por sus siglas y de aquí en adelante para esta evaluación), es una aportación de recurso que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, correspondiente al 54% del total del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), cuyo destino es la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior en su modalidad universitaria, según las necesidades de cada nivel. A través del Programa Presupuestario ¿Infraestructura Educativa¿, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán IIFEEM (por sus siglas y de aquí en adelante para esta evaluación) ejecuta los recursos del FAM-IE. Por ello, durante el ejercicio fiscal 2021 y de acuerdo con la



Sistema de Evaluación del Desempeño

evidencia, el Instituto contó con un presupuesto aprobado y modificado de \$404,991,607.3 pesos, del cual se devengó y ejerció el 99.86% correspondiente a \$404,428,625.2 pesos, realizando un total de 445 proyectos. Mediante tales recursos financieros, las Instituciones dedicadas a los servicios educativos en el Estado de Michoacán mejoraron su infraestructura física educativa durante el 2021 y, con ello, se contribuyó al cumplimiento de los objetivos de gobierno del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, a través del Eje Desarrollo Humano, Educación con Calidad y Acceso a la Salud. Referente a las características del Programa presupuestario, en principio se identifica un diagnóstico situacional que justifica la intervención del Programa de igual manera, se identifica un árbol de problemas y un árbol de objetivos donde se detectan los medios y fines para el logro del objetivo que denota la correlación entre los objetivos estratégicos de la MIR con los elementos programáticos. En relación con el tema presupuestario, durante el ejercicio fiscal 2021 se realizaron 445 proyectos por concepto de FAM-IE en la Entidad de Michoacán, de los que la mayoría, con el 57.6%, corresponde a la adquisición de mobiliario, en tanto que, para el tema de proyectos en la categoría de construcción en los planteles educativos, el recurso devengado fue del 37.4% del total. En cuanto a los productos y procesos sustantivos, el IIFEEM cuenta con un Manual de Organización endonde se identifican los principales procesos para la administración y operación de los recursos, así como un reglamento interior en donde se establecen procesos de gestión que guardan congruencia con las actividades a realizar para el logro de los Componentes establecidos en la MIR del Programa. Referente al tema de cobertura, se observa una evolución negativa en 2021 ya que se atendieron menos áreas de enfoque respecto a 2020, adicionalmente, no se tiene información respecto al área de enfoque objetivo ya que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado, le corresponde a la Secretaría de Educación del Estado definir la selección de las áreas de enfoque así como actualizar el registro de los planteles educativos que integran el Sistema Educativo Estatal; por lo tanto, solo se calcula el costo promedio por proyecto ejecutado que ascendió a \$ 908,828.37 pesos.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Evaluación Específica Infraestructura Educativa Ejercicio 2021.pdf	Resumen ejecutivo





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2022

FOLIO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	LONGITUD	LATITUD	AVANCES FISICOS
MIC220202066806	5	\$ 4,226,906.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPECUA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 28063	Asistencia Social	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Arantepecua	CAMINO TRAMO ARANTEPECUA - UNIDAD DEPORTIVA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 001 CIUDAD. 60282 ARANTEPECUA, NAHUATZEN, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA	-101.968485	19.5898815	100%
MIC220202067423	5	\$ 13,749,809.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO. EC. MORELIA JIQUILPAN GÓMEZ FARIAS SAN ANTONIO, DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL SES MAS SETECIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD GÓMEZ FARIAS, DE MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 48115	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Tangancicuaro	Gómez Farias	CAMINO TRAMO EC MORELIA JIQUILPAN - GÓMEZ FARIAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 700 PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 59762 GÓMEZ FARIAS, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EC MORELIA JIQUILPAN Y CAMINO GÓMEZ FARIAS, CAMINO E	-102.15768	19.9222688	100%
MIC220202100876	5	\$ 4,060,797.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO ZACAPU VILLACHUATO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL CUARENTA Y TRES MAS CUARENTA EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO AMECUARO MUNICIPIO DE PANINDICUARO ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 48601	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Panindicuaro	San Diego Amecuar	CAMINO TRAMO ZACAPU - VILLACHUATO MARGEN DERECHO KILOMETRO 48 + 400 PUEBLO SAN DIEGO AMECUARO, 58594 SAN DIEGO AMECUARO, PANINDICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZACAPU Y CAMINO VILLACHUATO, CAMINO ZACAPU VILLACHUATO D	-101.75538	19.975146	100%
MIC220202100895	5	\$ 8,869,321.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO. EL CORREO LAGUNILLAS, KM CERO MAS TRES CEROS AL DIEZ MAS SEISCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 49056	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Lagunillas	La Caja	CAMINO TRAMO EL CORREO - LAGUNILLAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 600 PUEBLO LA CAJA, 58454 LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CORREO Y CAMINO LAGUNILLAS, CAMINO EL CORREO LAGUNILLAS DEL KM 0000 AL 106	-101.424046	19.5561723	100%
MIC220202100896	5	\$ 13,649,873.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO. CAPACUARO PERIBAN, KM CERO MAS TRES CEROS AL CINCUENTA MAS TRES CEROS EN LA LOCALIDAD DE ZACAN, MUNICIPIO DE LOS REYES, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 49193	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Los Reyes	Zacán	CAMINO TRAMO CAPACUARO - PERIBAN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 59 + 001 PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAPACUARO Y CAMINO PERIBAN, CAMINO CAPACUARO PERIBAN DEL KM 0000 AL 50000 EN LA LOC.	-102.287485	19.5649743	100%
MIC220402141529	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE MADRO - 97486	Salud	Centros de salud	Madro	La Cumbre	CARRERA ESTATAL LIBRE 6+800 TRAMO VILLA MADRO - LA CUMBRE KILOMETRO 8 + 800 PUEBLO LA CUMBRE, 58483 LA CUMBRE, MADRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRERA CAMINO VILLA MADRO LA CUMBRE Y CAMINO VILLA MADRO LA CUMBRE F	-101.208612	19.3469294	100%
MIC220402141531	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CALETA DE CAMPOS EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS - 98053	Salud	Centros de salud	Lázaro Cárdenas	Bahía Bufadero (caleta de Campos)	CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CALETA DE CAMPOS, 60970 BAHÍA BUFADERO (CALETA DE CAMPOS), LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	-102.758776	18.0759743	100%
MIC220402141533	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS GUACAMAYAS EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS - 98142	Salud	Centros de salud	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	CALLE ZINAPARO ESQUINA TARIIMBARO CIUDAD GUACAMAYAS COMEICAL, 60990 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TARIIMBARO Y CALLE TARETAN, CALLE ZANORIA CALLE ZINAPARO ESQUINA TARIIMBARO EN LA COLONIA LAZARO CA	-102.216232	18.0143997	100%
MIC220402141534	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL HABILLAL EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS - 98311	Salud	Centros de salud	Lázaro Cárdenas	El Habillal	CALLE YUCATAN PUEBLO EL HABILLAL, 60987 EL HABILLAL, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANGLE Y CALLE FRAMBOWAN, A 500 METROS DE LA CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS MANZANILLO FRENTE AL EMPAQUE DE LA HUERTA	-102.377043	18.0074866	100%
MIC220402141535	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PLAYA AZUL EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS - 98349	Salud	Centros de salud	Lázaro Cárdenas	Playa Azul	CALLE FRANCISCO I. MADRO PUEBLO PLAYA AZUL, 60982 PLAYA AZUL, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE IGNACIO MONTES DE OCA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA A	-102.349717	17.9823261	100%
MIC220402141536	5	\$ 210,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 99497	Salud	Centros de salud	Morelos	Villa Morelos	CALLE MARCSO MENDOZA 176 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS GARCIA Y CALLE ALLENDE PONIENTE, CALLE GUERRERO UBICADO A 350 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE MORELO	-101.415485	20.0027036	100%

MIC220402141537	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PATZCUARO VISTA DEL LAGO EN EL MUNICIPIO DE PATZCUARO - 100522	Salud	Centros de salud	Pátzcuaro	Pátzcuaro	CALLE RIO COATZACOALCOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VISTA DEL LAGO 61606 PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EFRÉN PALANERA GODOINEZ Y CALLE RIO TEHUANTEPEC, CALLE RIO GRANDE A TRES CUADRAS DE LA TENDAL	-101.602178	19.5043022	100%
MIC220402141538	5	\$	330,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TUMBISCATO DE RUIZ EN EL MUNICIPIO DE TUMBISCATO - 100818	Salud	Centros de salud	Tumbiscato	Tumbiscato	CALLE PERIFERICO NORTE PUEBLO TUMBISCATO DE RUIZ 60900 TUMBISCATO DE RUIZ, TUMBISCATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RODOLFO NERI VELA Y CALLE AMAADO NERVO, FRENTE A VINOS Y LICORES SANCHES EN POR EL PERIFERICO NORTE	-102.376489	18.5393481	100%
MIC220402141539	5	\$	230,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO - 101408	Salud	Centros de salud	Zinapécuaro	Buenavista (San Miguel Buenavista)	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO BUENAVISTA (SAN MIGUEL BUENAVISTA), 58960 BUENAVISTA (SAN MIGUEL BUENAVISTA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COST	-100.641614	19.9213077	100%
MIC220402141540	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA ORILLA LA ORILLITA EN EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS - 101489	Salud	Centros de salud	Lázaro Cárdenas	La Orilla	CALLE DIVISIONAL CIUDAD VILLA HERMOSA, 60955 LA ORILLA, LAZARO CARDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, AVENIDA JUAN DE LA BARRERA CARRETERA LIBRAMIENTO PUERTA SICARTSA	-102.231726	17.9899993	100%
MIC220402141541	5	\$	290,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ESTACION QUERÉNDARO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO - 101541	Salud	Centros de salud	Zinapécuaro	Queréndaro (Estación)	CALLE REFORMA PUEBLO QUERÉNDARO (ESTACION), 58940 QUERÉNDARO (ESTACION), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA PAPELERIA W43	-100.942624	19.8789959	100%
MIC220402142074	5	\$	125,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL FRENO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 133992	Salud	Centros de salud	Morelos	El Fresno	PUEBLO 58803 EL FRENO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SIN NUMERO	-101.377686	20.0153547	100%
MIC220402142075	5	\$	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MANCERA EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 134220	Salud	Centros de salud	José Sixto Verduzco	Mancera	CALLE HEROES DE MACOZARI PUEBLO 58545 MANCERA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE MACOZARI Y CALLE FRENO, PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL KINDER Y LA PRIMA	-101.519904	20.31642	100%
MIC220402142079	5	\$	125,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN - 135507	Salud	Centros de salud	Álvaro Obregón	El Calvario	CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ALVARO OBREGÓN, 58920 EL CALVARIO, ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CERCA DE LAS CHANCHAS DE BASQUETBOL Y UNA TIENDA DE ABARR	-101.054776	19.8004786	100%
MIC220402142190	5	\$	280,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CORTIJO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE COENE - 136517	Salud	Centros de salud	Coene	Cortijo Nuevo	CALLE CEDROS PUEBLO CORTIJO NUEVO, 58410 SANTA RITA, COENE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VIOLETAS, CALLE GARDENIA CALLE CEDROS SIN NUMERO MUJ CERCA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	-101.704331	19.7829383	100%
MIC220402142196	5	\$	435,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHARAPAN DR MANUEL OVIEDO MOTA EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN - 136762	Salud	Centros de salud	Charapan	Charapan	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GARCIA, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA IGNACIO ZARAGOZA A TRES CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-102.250939	19.6478258	100%
MIC220402142198	5	\$	50,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE DE LOS HERREROS EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN - 136950	Salud	Centros de salud	Charapan	San Felipe de los Herreros	CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHARAPAN, 60240 SAN FELIPE DE LOS HERREROS, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MORELOS A UNA CUADRA DE LA	-102.18189	19.6176014	100%
MIC220402142199	5	\$	220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 137061	Salud	Centros de salud	Chucándiro	Cruces de Barreras	INTERIOR SIN PUEBLO LAS CRUCES DE BARRERAS, 58862 CRUCES DE BARRERAS, CHUCANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS EN EL CENTRO Y A UNAS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS	-101.38302	19.9595347	100%
MIC220402142202	5	\$	255,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL SALTRE EN EL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 137494	Salud	Centros de salud	Chucándiro	El Salitre	CALLE EMILIANO ZAPATA 2 INTERIOR SIN PUEBLO EL SALTRE, 58863 EL SALTRE, CHUCANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2 ENTRE LA CALLE HERMANOS F	-101.311036	19.9027395	100%
MIC220402142204	5	\$	115,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE HUANIQUEO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 137587	Salud	Centros de salud	Huaniqueo	Huaniqueo Morales	CALLE MICROELOS NORTE 40 INTERIOR SIN PUEBLO HUANIQUEO DE MORELOS, 58560 HUANIQUEO DE MORELOS, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AIDAMA Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA MORELOS NORTE CENTRO	-101.506528	19.9004045	100%

MIC20402142206	5	\$ 190,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE IXTLÁN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN - 137642	Salud	Centros de salud	Ixtlán	Ixtlán de los Hervores	CALLE MORELOS NORTE INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JOSE ROMERO VARGAS, CALLE MATAMOROS CALLE MORELOS EN EL CENTRO	-102.394097	20.1866632	100%
MIC20402142236	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE PAJACARÁN - 140272	Salud	Centros de salud	Pajacarán	La Luz	CALLE LAZARO CARDENAS 266 INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE LA GRAMA, LÉZARO CÁRDENAS	-102.478012	20.1466586	100%
MIC20402142237	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CUANAJO EN EL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO - 140412	Salud	Centros de salud	Pátzcuaro	Cuanajo	CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE VASCO DE QUIROGA CALLE MORELOS CENTRO	-101.508544	19.4857072	100%
MIC20402142250	5	\$ 240,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PERIBÁN DE RAMOS EN EL MUNICIPIO DE PERIBÁN - 142153	Salud	Centros de salud	Peribán	Peribán de Ramos	CALLE EMILIANO ZAPATA 46 INTERIOR SN PUEBLO PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLALBA Y CALLE REFORMA NORTE, CALLE BONIFACIO MORENO EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 46 AA UNA CFU	-102.414342	19.5331114	100%
MIC20402142390	5	\$ 512,723.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EMERGENTES EN EL CAMINO SANABRIA HUATZO ICHUPIO UCASANASTACUA TZINTZUNTZAN, DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ Y SIETE MAS TRES CEROS, EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE ICHUPIO, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 172520	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Tzintzuntzan	Ichupio	CARRERA ESTATAL LIBRE 0-017 TRAMO SANABRIA - TZINTZUNTZANT KILOMETRO 17 + 0 PUEBLO SANABRIA, 58446 ICHUPIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, ENTRONQUE TZURUNJAROSANABRIA	-101.573331	19.5718514	100%
MIC20402142639	5	\$ 1,189,569.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL LAS MARGARITAS, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 173866	Educación	Aula	Morelia	Morelia	CALLE SANTA MARIA DE LOS UPIALES 1152 INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 58160 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARRIVAY Y CALLE CIRUELA, CALLE GIRASOLA DOS CUADROS DE LA AVENIDA MICHOACÁN POR LAS VIAS DEL TR	-101.208502	19.7106415	100%
MIC20402142642	5	\$ 1,442,312.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL ALFREDO ZALCE EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 174512	Educación	Aula	Morelia	Morelia	CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 393 INTERIOR SN COLONIA FELICITAS DEL RÍO, 58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE AV. UNIVERSIDAD, CERCA DEL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	-101.196051	19.6869761	100%
MIC20402142650	5	\$ 3,996,190.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO ECACOMIA LOS REYES ATAPAN, DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL SIETE MAS OCHO CEROS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ATAPAN, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 174967	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Los Reyes	Atapan	CARRERA ESTATAL LIBRE 7-800 TRAMO ATAPAN - E.C.JACOMA - LOS REYES KILOMETRO 7 + 800 PUEBLO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CARRERA ATAPAN ENTRONQUE CARRERERO JACOMA LOS REYES	-102.427893	19.6525713	100%
MIC20402142657	5	\$ 579,015.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA DE PLAZA DE SANTA ANA, SEGUNDA ETAPA, EN SALVADOR ESCALANTE QUE INCLUYE PRELIMINARES, JARDINERIA Y CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO, NO. REFERENCIA 001, OBRA PARA PUEBLOS ORIGINALIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 175353	Urbanización	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Santa Ana	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA, 61816 SANTA ANA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, UBICADA AL LADO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	-101.772838	19.391873	100%
MIC20402142659	5	\$ 32,447,014.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 176056	Urbanización	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN BARRIO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZAPAGOZA NORTE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MATAMOROS SU UBICACIÓN SE ENCUENTRA CENTRO A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DEL A	-101.95603	19.6880344	100%
MIC20402142661	5	\$ 964,664.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL LOMAS DE LAS CANTERAS, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 176714	Educación	Aula	Morelia	Morelia	CALLE INGENIERO PASCUAL ORTIZ RUBIO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DIEGO RIVERA, 58219 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERIFÉRICO PASO DE LA REPÚBLICA Y CALLE PINTOR DAVID ALFARO SIQUEROS, JUNTO AL PERIFÉRICO	-101.175829	19.7483153	100%

MIC20402142663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 1,448,190.59	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE DEL CAMINO E.C.JACONA LOS REYES TUCUMBO COTIJA P. JARIPO, EN EL KILOMETRO NUEVE MASTRES CEROS, EN LA LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS, MUNICIPIO DE TUCUMBO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 176757	Transportes y vialidades	Metros cuadrados de construcción	Tucumbo	Casas Blancas (Nuevo Ziripio)	CAMINO TRAMO EC JACONA LOS REYES - TUCUMBO COTIJA JARIPO MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 001 INTERIOR SN PUEBLO. -59973 CASAS BLANCAS (NUEVO ZIRIPIO) TUCUMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A CUATRO KILOMETRO DE LA LOCAL	-102.57482	19,735,6558	100%
MIC20402142698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 1,521,928.46	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIA, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN PAVIMENTO DE LA CALLE 15 DE MAYO LAZARO CÁRDENAS EN CUANAJO, MUNICIPIO DE PATZCUARO, ESTADO DE MICHOACÁN, NO. REFERENCIA RE 113. OBRA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 178286	Agua y saneamiento	Metros lineales	Pátzcuaro	Cuanajo	CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TICATEME Y CALLE GALEANA, A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PREECOUAR TARIACURI	-101.516128	19,488,029	100%
MIC20402142703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 4,162,749.38	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIA, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES. NO. REFERENCIA RE 110. OBRA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 178578	Agua y saneamiento	Metros lineales	Los Reyes	San Benito	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN BENITO, 60434 SAN BENITO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE SAN BENITO	-102.329545	19,709,9068	100%
MIC20402142777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 1,464,739.06	MODERNIZACION DE CAMINO SACCA, COSECHAS DEVINCULACION AL PUEBLO CALLE BENITO JUAREZ, NO. DE REFERENCIA RE 105, EN EL MUNICIPIO DE CHICHOTA, OBRA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 182149	Otros Proyectos	Metros lineales	Chichota	Zopoco	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZOPOCO, 59797 ZOPOCO, CHICHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL GUADAJARA MORELIA Y CALLE ADRILES SERDAN, A TRES CUADRAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE ZOPOCO	-102.074278	19,849,649	100%
MIC20402142781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 4,891,325.46	REHABILITACION, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. MORELIA JIQUIPAN CUTO DE LA ESPERANZA TEREMENDO DE LOS REYES MASTRES CEROS AL VEINTICETE MASTRES CEROS EN LA LOCALIDAD DE TEREMENDO, MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 182837	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Morelia	Teremendo de los Reyes	CAMINO TRAMO CUTO DE LA ESPERANZA - TEREMENDO MARGEN JIQUIPAN CUTO DE LA ESPERANZA - TEREMENDO DE LOS REYES, 58320 TEREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CARRETERA MORELIA JIQUIPAN ENTONQUE C	-101.476685	19,786,6297	100%
MIC20402142993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 250,000.00	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COPANDARO DE GALEANA DEL MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA. - 264230	Salud	Centros de salud	Copándaro	Santa Rita	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COPANDARO DE GALEANA, 58870 GOBENO DE LA LIBERTAD, COPANDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONOCIDO COPANDARO, CALLE CONOCIDO COPANDARO DOMICILIO CONOCIDO LAS CALLES SE ENCUENT	-101.264095	19,905,4471	100%
MIC20402144004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 130,000.00	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHUCANDIRO EN EL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO. - 264688	Salud	Centros de salud	Chucándiro	Chucándiro	CALLE EPITACIO HUERTA PUEBLO CHUCANDIRO, 58860 CHUCANDIRO, CHUCANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ARTEAGA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE PUEBLO Y DEL DIF CHUCANDIRO ENTRE LA CALLE MIGUELA	-101.330746	19,899,9946	100%
MIC20402144009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 315,000.00	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CAJURO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ. - 264862	Salud	Centros de salud	Jiménez	Cajuro de Guadalupe (Cajurio)	CALLE GALEANA PUEBLO CENTRO, 58780 CAJURO DE GUADALUPE (CAJURIO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y	-101.859958	19,935,0886	100%
MIC20402144014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 145,000.00	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PAJACURAN, MAURILIO RODRIGUEZ MORA, EN EL MUNICIPIO DE PAJACURAN. - 265316	Salud	Centros de salud	La Luz	La Luz	CALLE LAZARO CÁRDENAS 266 DOS CIENTOS SESENTA Y SEIS INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACURAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE HOSPITAL, CALLE LA GRANIA, CERCANO A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LUI	-102.478105	20,146,6876	100%
MIC20402144018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 255,000.00	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CORDOBA EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO. - 265375	Salud	Centros de salud	Panindicuaró	La Córdoba	CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR SN PUEBLO. - 585701 TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), PANINDICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A UNA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES ENTRE C	-101.716745	19,979,9422	100%
MIC20402144019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 255,000.00	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA HUIRAMANGARO EN EL MUNICIPIO DE PATZCUARO. - 265384	Salud	Hospital(es)	Pátzcuaro	Santa Maria Huiramangaro (San Juan Tumbio)	CALLE ALAMEDA CENTRO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TUMBIO, 61611 SANTA MARIA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMEDA CENTRO Y CALLE IGNACIO ALENDE, FRENTE A LA PUZZA SANTA MARIA HURAMA	-101.766134	19,513,0711	100%

MIC220402144020	5	\$	255,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COJUMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES - 265402	Salud	Centros(s) de salud	Cojumatlán de Regules	Cojumatlán de Regules	CALE JUSTO SIERRA 5 CINCO INTERIOR SN PUEBLO COJUMATLÁN DE REGULES, 59140 COJUMATLÁN DE REGULES, COJUMATLÁN DE REGULES MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CALLE M. OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA A DOS CUADRAS D	-102.848452	20.119211	100%
MIC220402144022	5	\$	295,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS REYES DE SALGADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 265428	Salud	Centros(s) de salud	Los Reyes de Salgado	Los Reyes de Salgado	CALLE IAGRAMANDAS 16 DIECISEIS INTERIOR SN PUEBLO, 60350 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IAGRAMANDA Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE ORQUIDEA A CUATRO CUADRAS DEL IMSS HOSPITAL GENERAL DE SUIZONA	-102.474612	19.5939299	100%
MIC220402144025	5	\$	70,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD EL FORTÍN EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 265444	Salud	Centros(s) de salud	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	AVENIDA LOS PINOS CARRETERA SAHUYO-LA BARCA INTERIOR SN PUEBLO, 39170 EL FORTÍN, VENUSTIANO CARRANZA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUÁREZ, CALLE C HIDALGO SOBRE CARRETERA FEDERAL MEXICO 110 FRENTE	-102.601193	20.1815335	100%
MIC220402144027	5	\$	245,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CS VILLAMAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR - 265463	Salud	Hospital(es)	Villamar	Villamar	CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NAVIDAD, CALLE INSURGENTES A UNA CUADRA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA	-102.595446	20.0198311	100%
MIC220402144031	5	\$	280,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VALLE DE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO - 265588	Salud	Centros(s) de salud	Zinapécuaro	Zinapécuaro	CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN PUEBLO VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), 58965 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, A UNA CUADRA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALI	-100.642534	19.8814079	100%
MIC220402144032	5	\$	110,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE URUEIRO EN EL MUNICIPIO DE TARIUMBARO - 265602	Salud	Centros(s) de salud	Tariumbaro	Urueiro	CALLE VALLE DE TARIUMBARO PUEBLO URUEIRO, 58891 URUEIRO, TARIUMBARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE URUPAN Y CALLE VALLE DE ZAMORA, CALLE VALLE DE PARANGARICITIRO VALLE DE TARIUMBARO ESQUINA V. URUPAN SIN NÚMERO C.P.	-101.088623	19.790216	100%
MIC220402144035	5	\$	290,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ANGHUAN EN EL MUNICIPIO DE URUPAN - 265723	Salud	Centros(s) de salud	Urupan	Anghuan	CALLE VICENTE GUERRERO 12 INTERIOR SN PUEBLO BARRIO SAN JUAN, 60202 ANGHUAN, URUPAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO I. MABERO VICENTE GUERRERO NO. EXT. 12 C.P. 60202 A DOS	-102.226483	19.547358	100%
MIC220402144036	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 265773	Salud	Centros(s) de salud	Contepec	Zaragoza (Puerto de Medina)	CALLE CONOCIDO CONTEPEC INTERIOR SN PUEBLO, 61033 ZARAGOZA (PUERTO DE MEDINA), CONTEPEC MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A LA ORILLA SUR DEL PUEBLO DE CONTEPEC EN DIRECCIÓN AL PANTEÓN MUNICIPAL	-100.11073	19.8708288	100%
MIC220402144037	5	\$	255,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PARAMUÉN EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 265782	Salud	Centros(s) de salud	Salvador Escalante	Salvador Escalante	PUEBLO CENTRO, 61800 PARAMUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y, A ESPALDAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TIENDA DE ABRROTOS Y DOÑILCOCS, TOSTADAS Y MICHELADAS	-101.693115	19.3505021	100%
MIC220402144039	5	\$	230,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PLATANAL EN EL MUNICIPIO DE JACONA - 265861	Salud	Centros(s) de salud	Jacona	El Platanal (La Planta)	CALLE HIDALGO PUEBLO EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÓPEZ RAYÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA ESQUINA ESTA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	-102.261459	19.932062	100%
MIC220402144041	5	\$	180,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CUTZATO EN EL MUNICIPIO DE URUPAN - 265889	Salud	Centros(s) de salud	Urupan	Cutzato (Cuisato)	PUEBLO CUTZATO (CUISATO), 60230 CUTZATO (CUISATO), URUPAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A 500 METROS DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	-102.134772	19.3866976	100%
MIC220402144046	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 265912	Salud	Centros(s) de salud	Venustiano Carranza	San Pedro Cahno	CALLE 2 DE ABRIL 57 INTERIOR SN PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 59160 SAN PEDRO CAHNO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALTAMIRANO 2 DE ABRIL NO. EXT. 57 C.P. 59160 A 3 OJAO	-102.653825	20.1144944	100%
MIC220402144052	5	\$	240,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZOPOCO EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 266035	Salud	Centros(s) de salud	Chilchota	Zopoco	PUEBLO ZOPOCO, 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A 300 METRO DE LA CARRETERA NACIONAL MORELIA GUADAJARA	-102.077185	19.8415841	100%
MIC220402144055	5	\$	255,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 266073	Salud	Centros(s) de salud	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	CALLE MOCTEZUMA 13 INTERIOR SN PUEBLO LA PALMA, 59165 LA PALMA (LA PALMA DE JESUS), VENUSTIANO CARRANZA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GUERRERO MOCTEZUMA NO. EXT. 13 COL. CENTRO C.P. 59	-102.761038	20.1483695	100%

MIC20402144057	5	\$ 275,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JACONA DE PLANCARTE EN EL MUNICIPIO DE JACONA - 266274	Salud	Centros de salud	Jacona	Jacona de Plancarte	CALLE INTERNACIONAL PUEBLO, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE VOLCAN DE ORIZABA Y CALLE RIO DE CUPATITZIO, ESTA CERCA DEL COLEGIO ANTONIO DE PLANCARTE	-102.314781	19.9532384	100%
MIC20402144059	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 266192	Salud	Centros de salud	Chilchota	Los Nogales	INTERIOR SIN PUEBLO LOS NOGALES, 59786 LOS NOGALES, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO CENTRO DEL PUEBLO	-102.158551	19.8562976	100%
MIC20402144063	5	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZACAPU EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU - 266296	Salud	Centros de salud	Zacapu	Zacapu	CALLE ARRAGA RIVERA 40 INTERIOR SIN PUEBLO ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE AV. LIC. ARIAGA RIVERA Y CALLE NICOLAS REGULES, CALLE GENERAL NEGRETE SUR,ARRAGA RIVERA NO. EXT. 40 COL. CENTRO C	-101.788021	19.8120047	100%
MIC20402144065	5	\$ 280,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE NUEVO URECHO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 266308	Salud	Centros de salud	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE Y, CERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE NUEVO URECHO	-101.874745	19.1892795	100%
MIC20402144069	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MANZA EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 266382	Salud	Centros de salud	Huaniqueo	La Manza	PUEBLO LA MANZA, 83364 LA MANZA, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE Y, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	-101.579451	19.919721	100%
MIC20402144070	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHURINTZO EN EL MUNICIPIO DE CHURINTZO - 266425	Salud	Centros de salud	Churintzo	Churintzo	CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SIN PUEBLO CHURINTZO, 59440 CHURINTZO, CHURINTZO MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA SUR, FRENTE A INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL DE CHURINTZO	-102.067777	20.1393615	100%
MIC20402144073	5	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZAMORA VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA - 266524	Salud	Centros de salud	Zamora	Zamora de Hidalgo	CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE OCCAMPO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 5 DE MAYO A ESPALDAS DEL SANTUARIO DIOCESANO	-102.280387	19.9828608	100%
MIC20402144078	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TACÁMBARO DE CODALLOS EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 266547	Salud	Centros de salud	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	CALLE IGNACIO ZARRAGOZA 188 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE HADERO PONIENTE Y CALLE CARLOS ZALAZAR, CALLE GENERAL NICOLAS DE REGULES CERCA DE LA SUPERV	-101.461461	19.2357671	100%
MIC20402144083	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE CHURINTZO - 266621	Salud	Centros de salud	Churintzo	La Noria	CALLE LUIS HERBERA INTERIOR SIN PUEBLO LA NORIA, 59447 LA NORIA, CHURINTZO MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE ZEFERINO ESPINOZA Y CALLE T. ZAMUÑO, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	-102.095792	20.1927543	100%
MIC20402144085	5	\$ 160,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FELIPE CARRILLO PUERTO ÁLVARO OBREGÓN - 266633	Salud	Centros de salud	Álvaro Obregón	Felipe Carrillo Puerto	PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 58924 FELIPE CARRILLO PUERTO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE LEODEGARIO GARCIA Y CALLE APOLONIO LAZARO ONOFRE, CALLE AV FELIPE CARRILLO PUERTO AL LADO DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCAL	-101.039601	19.8863585	100%
MIC20402144090	5	\$ 260,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TRINDARO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU - 266734	Salud	Centros de salud	Zacapu	Trindaro	CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TRINDARO, 58600 TRINDARO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LÁZARO CÁRDENAS, SIN NÚMERO SIN ENTRE LA CALLE COLOSIO Y CA	-101.739718	19.7714578	100%
MIC20402144091	5	\$ 80,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHEHUAYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN - 266744	Salud	Centros de salud	Álvaro Obregón	Chehuayo Grande	PUEBLO CHEHUAYO GRANDE, 58935 CHEHUAYO GRANDE, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MATAMOROS, AL LADO DEL KINDER DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LA 16 DE SEPTIEMBRE	-101.066116	19.8978827	100%
MIC20402144094	5	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PEDERNALES EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 266806	Salud	Centros de salud	Tacámbaro	Pedernales	CALLE CRISTOBAL OÑATE PUEBLO, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PABLO BECERRIL, SE LLEGA SIGUIENDO LA CALLE IMPERIO TABASCO	-101.472309	19.1407657	100%

MIC20402144095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 250,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO - 266809	Salud	Centros(s) de salud	Meravatio	Santiago Puritziçuaru	CALE INSURGENTE PONIENTE INTERIOR SIN PUEBLO SANTIAGO PURITZIÇUARU. 61238 SANTIAGO PURITZIÇUARU, MARAVATIO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE C. ABA SOLO EN DIRECCIÓN PONIENTE A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	-100.591823	19.8844518	100%
MIC20402144098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 150,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO - 266855	Salud	Centros(s) de salud	Copándaro	San Agustín del Maíz	PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ. 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPÁNDARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD A 200 METROS DE LA PRIMARIA LIBERACIÓN DEL	-101.165706	19.8980629	100%
MIC20402144101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 290,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPÍO - 266873	Salud	Centros(s) de salud	Tangamandapío	Santiago Tangamandapío	CALE CARRETERA NACIONAL PUEBLO. 58920 SANTIAGO TANGAMANDAPÍO, TANGAMANDAPÍO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUATEMOC	-102.449439	19.9665132	100%
MIC20402144102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 280,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE RINCÓN DE SAN ANDRÉS EN EL MUNICIPIO DE SAHUYAO - 266903	Salud	Centros(s) de salud	Sahuyao	Rincón de San Andrés	CALE PADRE MANUEL CAMPOS INTERIOR SIN PUEBLO RINCÓN DE SAN ANDRÉS. 59100 RINCÓN DE SAN ANDRÉS, SAHUYAO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CERCA DE HUARACHES SANTERÍ	-102.754639	20.0671133	100%
MIC20402144104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 170,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO - 266932	Salud	Centros(s) de salud	Cuitzeo	San Juan Benito Juárez (San Juan Tarameco)	PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR CENTRO. 58848 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARAMECO), CUITZEO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ, FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MU	-101.12993	19.9318324	100%
MIC20402144105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 250,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE LA PIEDAD - 266934	Salud	Centros(s) de salud	La Piedad	Los Guajes	CALE AV. HIDALGO INTERIOR SIN PUEBLO CENTRO. 59300 LOS GUAJES, LA PIEDAD MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE TIBURCE CALLE DOLORÉS FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 Y CERCA DE LOS FERRETERIALES	-102.143074	20.2598936	100%
MIC20402144107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 260,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CAÑADA DEL HERRERO EN EL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 266971	Salud	Centros(s) de salud	Tarimbaro	Cañada del Herrero	CALE ES AUN COSTADO DE LA IGLESIA PUEBLO CAÑADA DEL HERRERO. 58880 CAÑADA DEL HERRERO, TARIMBARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, ES AUN COSTADO DE LA IGLESIA A DOS CALLES DEL CAMINO QUE VA A LA TELESECUNDARIA Y A LA PLAZA 0	-101.195864	19.8187904	100%
MIC20402144110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 130,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 267008	Salud	Centros(s) de salud	Los Reyes	San Antonio Tierras Blancas	CALE FRANCISCO VILLA ENTRADA POR LA CARRETERA A SAN BENITO PUEBLO CENTRO. 60300 SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS, LOS REYES MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABA SOLO Y CALLE MORELOS, FRANCISCO VILLA ENTRADA POR LA CARRETERA A SAN BEN	-102.29409	19.7020246	100%
MIC20402144111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 230,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHIPICUARO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO - 267013	Salud	Centros(s) de salud	Cuitzeo	Chupicuaro	PUEBLO CHIPICUARO. 58853 CHIPICUARO, CUITZEO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA VERDE Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE DE LAS ROSAS Y BENITO JUÁREZ	-101.168548	20.0002584	100%
MIC20402144115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 270,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PUREPERO DE ECHAZ, DR. PEDRO D. MITZ. EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO - 267113	Salud	Centros(s) de salud	Purepero	Purepero de Ecház	CALE DEGOULLADO 474 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO INTERIOR SIN PUEBLO PUREPERO DE ECHAZ. 58760 PUREPERO DE ECHAZ, PUREPERO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, A DOS CUADRAS DE LA ESCUE	-102.010334	19.9119978	100%
MIC20402144116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 230,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CUITZILLO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 267117	Salud	Centros(s) de salud	Tarimbaro	El Cuitzillo Grande	CALE A UN LADO DE LA CASETA A BORDO DE CARRETERA PUEBLO, 58891 EL CUITZILLO GRANDE, TARIMBARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A UN LADO DE LA CASETA, BORDO DE CARRETERA ENTRE CALLE CUATEMOC CORDERNAS Y CARRETERA MORELIAC	-101.117488	19.7809701	100%
MIC20402144117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 200,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL PULQUE EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO - 267125	Salud	Centros(s) de salud	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE. 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ALDAMA, CALLE PINO SUAREZ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	-101.072588	19.9615511	100%
MIC20402144121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 250,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA JIMÉNEZ EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 267156	Salud	Centros(s) de salud	Jiménez	Villa Jiménez	PUEBLO CENTRO. 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DIAZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, A UN COSTADO DEL PRESCOLAR MARIA ENRIQUETA CANARIILLO ENTRE LA CALLE TEOODORO GONZALEZ Y CALLE PROF. LUIS D	-101.746586	19.9176013	100%
MIC20402144123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	\$ 190,000.00	5	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MESÓN NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 267191	Salud	Centros(s) de salud	Tarimbaro	Mesón Nuevo	CALE JUNTO A LA IGLESIA Y A LA CASA DEL PUEBLO PUEBLO MESÓN NUEVO. 58880 MESÓN NUEVO, TARIMBARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, JUNTO A LA IGLESIA Y A LA CASA DEL PUEBLO ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO I MADRERO	-101.165946	19.8141603	100%

MIC220402144124	5	\$ 275,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NAHUATZEN EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN - 267209	Salud	Centros de salud	Nahuatzen	Nahuatzen	NAHUATZEN, 60380 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE AMADO NERVO CENTRO DE LA LOCALIDAD	-101.918451	19.6549594	100%
MIC220402144126	5	\$ 220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO ALTA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO - 267212	Salud	Centros de salud	Hidalgo	San Isidro Alta Huerta	CALLE A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL INTERIOR SN PUELO CUAHO HIDAGO CENTRO, 61100 SAN ISIDRO ALTA HUERTA, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, C.P. 61210 A UNA CUADRA DE LA TELESECLUD	-100.639822	19.7739439	100%
MIC220402144128	5	\$ 240,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE TARIIMBARO - 267235	Salud	Centros de salud	Tariimbaro	La Noria	PUEBLO LA NORIA, 58890 LA NORIA, TARIIMBARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE OROZCO Y CALLE ROQUE MEDINA, LADO PONIENTE DE LA CANCHA	-101.117941	19.841842	100%
MIC220402144132	5	\$ 185,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ARANTEPECUA EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN - 267272	Salud	Centros de salud	Nahuatzen	Arantepecua	PUEBLO ARANTEPECUA, 60282 ARANTEPECUA, NAHUATZEN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y, CALLE 20 DE NOVIEMBRE AL UN COSTADO DE LA CLINICA IMS	-101.972349	19.5950385	100%
MIC220402144135	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ACUTIZO DEL CANE EN EL MUNICIPIO DE ACUTIZO - 267288	Salud	Centros de salud	Acutzio	Acutzio del Cane	CALLE SEGUNDA NICOLAS BRAVO 56 INTERIOR SN PUEBLO ACUTIZO DEL CANE, 58460 ACUTIZO DEL CANE, ACUTIZO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA NICOLAS BRAVO NO 56 COL	-101.334195	19.4983257	100%
MIC220402144136	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE HUACAO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA - 267294	Salud	Centros de salud	Santa Ana Maya	Huaco	CALLE IGNACIO ZARAGOZA 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO, 58900 HUACAO, SANTA ANA MAYA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIMENEZ, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	-101.021498	20.0421866	100%
MIC220402144141	5	\$ 225,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN - 267315	Salud	Centros de salud	Nahuatzen	San Isidro	PUEBLO SAN ISIDRO, 60284 SAN ISIDRO, NAHUATZEN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA	-101.838606	19.6464141	100%
MIC220402144143	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PURUBARÁN EN EL MUNICIPIO DE TURICATO - 267325	Salud	Centros de salud	Turicato	Purubarán	CALLE MARIANO MATAMOROS SN PUEBLO PURUBARÁN, 61682 PURUBARÁN, TURICATO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL	-101.52485	19.0939927	100%
MIC220402144153	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE POMOCUARÁN EN EL MUNICIPIO DE PARACHO - 267411	Salud	Centros de salud	Paracho	Pomocuarán (Pomocuarán)	PUEBLO POMOCUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMOCUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y, A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	-102.103746	19.6181602	100%
MIC220402144154	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TANGANCICUARO DE ARISTA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO - 267426	Salud	Centros de salud	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	CALLE DR. MIGUEL SILVA NORTE 575 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO, 59770 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, JUNTO A SANTUARIO DE LA	-102.207093	19.8921706	100%
MIC220402144156	5	\$ 180,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TELONZO EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDIPIO - 267467	Salud	Centros de salud	Tangamandípio	Telonzo	CALLE GUERRERO MANIZANA PUEBLO TELONZO, 59925 TELONZO, TANGAMANDIPIO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CERCA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD	-102.449754	19.9666296	100%
MIC220402144162	5	\$ 210,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE OJO DE AGUA DE CHUPIO EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO - 267549	Salud	Centros de salud	Tacambaro	Ojo de Agua de Chupio (La Noria)	CALLE CENTRO DEL PUEBLO PUEBLO OJO DE AGUA DE CHUPIO, 61675 OJO DE AGUA DE CHUPIO (LA NORIA), TACAMBARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REDSAMEN	-101.472179	19.1385826	100%
MIC220402144163	5	\$ 260,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE QUINCEO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO - 267579	Salud	Centros de salud	Paracho	Quinceo	CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y, CALLE ALLENDE A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A ARANTEPECUA	-101.997752	19.5927762	100%
MIC220402144166	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE DAMASO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO - 267613	Salud	Centros de salud	Tangancicuaro	General Dámazo Cárdenas (Páramo)	CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GENERAL DAMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), 59775 GENERAL DAMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), TANGANCICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA DAMASO CÁRDENAS Y, FRENTE A LA CAPILLA DE LA CANDELARIA	-102.280776	19.8468761	100%

MIC20402144169	5	\$	320,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO PICHATARO EN EL MUNICIPIO DE TINGAMBATO - 267678	Salud	Centros(s) de salud	Tingambato	San Francisco Pichataro	CALLE FRANCISCO I MADRO PUEBLO SAN FRANCISCO PICHATARO, 60297 SAN FRANCISCO PICHATARO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRO Y CALLE MATAMOROS, CALLE VASCO DE QUIROGA A 200 METRO DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	-101.806482	19.5723933	100%
MIC20402144175	5	\$	445,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 267731	Salud	Centros(s) de salud	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	CALLE HIDALGO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HOSPITAL, CALLE LERDO CHICUITO A 300 METRO DE LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	-102.473362	20.2688455	100%
MIC20402144177	5	\$	270,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ACUTZERAMO EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA - 267760	Salud	Centros(s) de salud	Tlazazalca	Acutzeramo	CALLE C. CENTRAL INTERIOR SIN PUEBLO ACUTZERAMO, 58751 ACUTZERAMO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE C. FRANCISCO I MADRO Y CALLE C. PALMA, CALLE PINO SUAREZ HACIA EL SUR A CUADRA Y MEDIA DE LA JEFATURA DE TENENCIA	-101.9770373	19.9926938	100%
MIC20402144178	5	\$	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ALVAREÑO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 267765	Salud	Centros(s) de salud	Vista Hermosa	El Alvaréno	CALLE PRESA GONZALO PUEBLO EL ALVAREÑO, 59204 EL ALVAREÑO, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRESA GONZALO Y CALLE JAGO DE PATZCUARO, A 500 DE LA PRESA EL GONZALO	-102.440626	20.3026939	100%
MIC20402144180	5	\$	240,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COL. BRENDIRA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU - 267797	Salud	Centros(s) de salud	Zacapu	Colonia Eréndira	PUEBLO ZACAPU CENTRO, 58600 COLONIA BRENDIRA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EDUARDO DA VINCI Y CALLE RUBENICA, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO A 500 DE LA CARRETERA NACIONAL MORELIA GUADAJALARA	-101.872855	19.8217356	100%
MIC20402144182	5	\$	265,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA JABONERA EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA - 267836	Salud	Centros(s) de salud	Tlazazalca	La Jabonera	CALLE CORREDORA INTERIOR SIN PUEBLO LA JABONERA, 58743 LA JABONERA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PACTA, CALLE EMILIANO ZAPATA AL PONIENTE A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD Y LA IGLESIA	-102.120753	19.9706154	100%
MIC20402144194	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TAFETÁN EN EL MUNICIPIO DE TIZIZO - 268511	Salud	Centros(s) de salud	Tizitio	Tafetán	CALLE ALENDE INTERIOR SIN PUEBLO TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TIZITIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MATAMOROS A ESPALDAS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA DE LIJMA	-100.908194	19.4187445	100%
MIC20402144195	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PLATANILLO EN EL MUNICIPIO DE TIZITIO - 268528	Salud	Centros(s) de salud	Tizitio	El Platanillo	INTERIOR SIN PUEBLO EL PLATANILLO, 61355 EL PLATANILLO, TIZITIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, PROXIMO A LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, JUNTO A LA CASETA TELEFÓNICA DE LA LOCALIDAD	-102.070844	19.2039906	100%
MIC20402144196	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE HUANCITO MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 268533	Salud	Centros(s) de salud	Chilchota	Huancito	CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SIN PUEBLO HUANCITO 59792 HUANCITO, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, SE LOCALIZA AL NORTE CASI FINAL DE LA MANCHA URBANA JUNTO A UNAS CANCHAS DE BASQUETBOL	-102.070844	19.8513935	100%
MIC20402144197	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TACURO EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 268541	Salud	Centros(s) de salud	Chilchota	Tacuro (Santa María Tacuro)	CALLE NACIONAL INTERIOR SIN PUEBLO SANTA MARÍA TACURO, 59794 TACURO (SANTA MARÍA TACURO), CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S DE MARCO Y CALLE ZARAGOZA SE UBICA JUNTO AL QUOSCO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA EXPLANA DE LA	-102.051824	19.856469	100%
MIC20402144198	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EJIDO DE BRAVO EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 268551	Salud	Centros(s) de salud	Contepec	Venta de Bravo	INTERIOR SIN EJIDO EJIDO BRAVO, 61020 VENTA DE BRAVO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, SE UBICA HACIA EL SUR A UNA CUADRA DE LA IGLESIA LA VIRGEN DE GUADALUPE, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	-100.173306	19.8629776	100%
MIC20402144199	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EPITACIO HUERTA EN EL MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA - 268556	Salud	Centros(s) de salud	Epitacio Huerta	Epitacio Huerta	CALLE MORELOS INTERIOR SIN PUEBLO EPITACIO HUERTA, 61000 EPITACIO HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO LOPEZ ZAVON, CARRETERA LA PAZ - TEPETONGO SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD	-100.293088	20.1331851	100%
MIC20402144200	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS DOLORES EN EL MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA - 268567	Salud	Centros(s) de salud	Epitacio Huerta	Los Dolores	CALLE LOS DOLORES INTERIOR SIN PUEBLO LOS DOLORES, 61002 LOS DOLORES, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, SOBRE CALLE LOS DOLORES A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES	-100.338395	20.0578826	100%
MIC20402144201	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE AGOSTITLÁN EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO - 268569	Salud	Centros(s) de salud	Hidalgo	Agostitlán	CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR SIN PUEBLO AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE SE UBICA EN DIRECCION PONIENTE DE LA LOCALIDAD	-100.6223	19.5377551	100%

MIC220402144202	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TARETAN EN EL MUNICIPIO DE TARETAN - 268895	Salud	Centros(s) de salud	Taretan	Taretan	CALLE VILLA MAGISTERIO PUEBLO TARETAN CENTRO. 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUERAMBÁ Y CALLE CALLE DEL PANTEON, CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	-101.924003	19.3949386	100%
MIC220402144204	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA ANGIUSTURA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 268891	Salud	Centros(s) de salud	Vista Hermosa	La Angostura	CALLE CARRETERA ZAMORA-LA BARCA INTERIOR SN PUEBLO LA ANGIUSTURA, 59220 LA ANGIUSTURA, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA ZAMORALA BARCA SIN NUMERO C.P. 59220 A 3 CUADRAS DE	-102.441866	20.1964022	100%
MIC220402144205	5	\$ 205,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHURINTZIO EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPUO - 268812	Salud	Centros(s) de salud	Tangamandapio	Churintzio	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHURINTZIO, 59925 CHURINTZIO, TANGAMANDAPUO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADRO Y, A UNA CUADRA DE LA CALLE MADRO A LA ENTRADA DEL PUEBLO	-102.468704	19.9710014	100%
MIC220402144206	5	\$ 415,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ECUANUIREO EN EL MUNICIPIO DE ECUANUIREO - 268626	Salud	Centros(s) de salud	Ecuanuiro	Ecuanuiro	CALLE JUÁREZ Y CALLE LEONARDO CASTELLANOS, CALLE GUERRERO JUÁREZ Y ZARAGOZA SIN NUMERO COL CENTRO C.P. 59730	-102.194201	20.1626811	100%
MIC220402144209	5	\$ 220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TARECUATO EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPUO - 268885	Salud	Centros(s) de salud	Tangamandapio	Tarecuato	CALLE GUERRERO PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPUO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEREZ Y CALLE MADRO, CERCA D ELA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INSURGENTES	-102.464473	19.8975543	100%
MIC220402144211	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CARÁCUARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO - 268718	Salud	Centros(s) de salud	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CARÁCUARO DE MORELOS CENTRO, 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRO Y CALLE PRIMERA LAZARO CARDENAS, CALLE JOSE MARIA CUERVAS CERCA DE LA PLAZA PRINCI	-101.126601	19.0165067	100%
MIC220402144213	5	\$ 640,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD JIQUIPAN EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPAN - 268800	Salud	Centros(s) de salud	Jiquipán	Jiquipán de Juárez	CALLE CALZADA JUÁREZ SUR 19 INTERIOR SN PUEBLO JIQUIPAN DE JUÁREZ CENTRO, 59510 JIQUIPAN DE JUÁREZ, JIQUIPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIX RETA VIVEROS Y CALLE FELPE RIVERA, CALLE RAFAEL CARRILLO CALZADA JUÁREZ SU	-102.715398	19.9837851	100%
MIC220402144214	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COTIJA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE COTIJA - 268821	Salud	Centros(s) de salud	Cotija	Cotija de la Paz	CALLE JUÁREZ CIRCUITO ORIENTE PUEBLO CENTRO, 59840 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADRO Y CALLE JUSTO SIERRA, EN EL CENTRO DEL PUEBLO	-102.709571	19.8092607	100%
MIC220402144215	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE J. TRINIDAD REGALADO EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 268828	Salud	Centros(s) de salud	Panindicuario	J. Trinidad Regalado (La Cojona)	PUEBLO J. TRINIDAD REGALADO, 58579 J. TRINIDAD REGALADO (LA COJONA), PANINDICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILER SERDANY Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PASCUAL OROZCO A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD EN	-101.754599	20.0307466	100%
MIC220402144217	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 268872	Salud	Centros(s) de salud	Panindicuario	La Luz	PUEBLO LA LUZ, 58591 LA LUZ, PANINDICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENSAO 54 Y, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD Y UN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENSAO 54	-101.653159	19.9827993	100%
MIC220402144218	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MORELIA DR. JUAN MANUEL GONZALEZ UREÑA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA - 268879	Salud	Centros(s) de salud	Morelia	Morelia	CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD MORELIA, 58004 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANCTIAGO TAPIA Y CALLE EDUARDO RUIZ, CALLE MORELOS NORTE AJUJADO DE LA SECRETARIA DE SALUD ENTRE LA CALLE DE SANCTIAGO TAPIA	-101.192438	19.705042	100%
MIC220402144219	5	\$ 310,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD LOS PILARES EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 268894	Salud	Centros(s) de salud	Vista Hermosa	Los Pilares	CALLE FRANCISCO I MADRO PUEBLO LOS PILARES, 59206 LOS PILARES, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADRO A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL SANTUARIO	-102.379878	20.3273988	100%
MIC220402144221	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA MADRO EN EL MUNICIPIO DE MADRO - 268950	Salud	Centros(s) de salud	Madero	Villa Madero	CALLE VENUSTIANO CARRANZA 134 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADRO CENTRO, 58480 VILLA MADRO, MADRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I. MADRO VENUSTIANO CARRANZA NO. EXT. 134	-101.279055	19.3960092	100%
MIC220402144222	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL RESUMIDERO MUNICIPIO DE MORELIA - 268978	Salud	Centros(s) de salud	Morelia	El Resumidero	CALLE A LA SALIDA DEL PUEBLO CARRETERA A CUTO PUEBLO, 58330 EL RESUMIDERO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A LA SALIDA DEL PUEBLO CARRETERA A COTO Y AL CENTRO	-101.331499	19.7727949	100%

MIC20402144224	5	\$ 260,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE UREQUÍO EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 268983	Salud	Centros(s) de salud	Centro(s) de salud	Panindicuario	Urequío	-101.688432	19.9773138	100%
MIC20402144226	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TEREMENDO DE LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA - 269012	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Morelia	Teremendo de los Reyes	-101.481122	19.7865565	100%
MIC20402144227	5	\$ 355,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE HOSPITAL BALBUENA MARAVATO EN EL MUNICIPIO DE MARAVATO - 269025	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Maravato	Maravato de Ocampo	-100.448806	19.8977296	100%
MIC20402144228	5	\$ 260,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD CUMUATO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS - 269041	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Briseñas	Cumuato	-101.588072	20.2576412	100%
MIC20402144229	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO - 269082	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Nocupetaro	Nocupetaro de Morelos	-101.158651	19.0442669	100%
MIC20402144230	5	\$ 601,562.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NUMARÁN EN EL MUNICIPIO DE NUMARÁN - 269130	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Numarán	Numarán	-101.945524	20.2534324	100%
MIC20402144233	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JOSÉ MARÍA MORELOS, ZIRIPEO EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO - 269151	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Hidalgo	José María Morelos (Ziripeo)	-100.671743	19.5821798	100%
MIC20402144234	5	\$ 210,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TUNGAREO EN EL MUNICIPIO DE MARAVATO - 269156	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Maravato	Tungareo	-100.371664	19.9662787	100%
MIC20402144235	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MODULO LAZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO - 269174	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Pátzcuaro	Pátzcuaro	-101.607648	19.5776418	100%
MIC20402144236	5	\$ 270,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD EL CUENQUEÑO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 269197	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Vista Hermosa	El Cueneño	-101.458275	20.3254644	100%
MIC20402144240	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE QUERÉNDARO MUNICIPIO DE QUERÉNDARO - 269261	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Queréndaro	Queréndaro	-100.888249	19.8083106	100%
MIC20402144243	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE RIMBO EN EL MUNICIPIO DE RIMBO - 269331	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Rimbo	Rimbo	-100.477687	19.6992718	100%
MIC20402144244	5	\$ 210,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ANGAMACUITIRO DE LA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUITIRO - 269334	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Angamacuitiro	Angamacuitiro de la Unión	-101.712121	20.1480199	100%
MIC20402144246	5	\$ 298,086.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN YURECUARO EN EL MUNICIPIO DE MARAVATO - 269365	Salud	Centros(s) de salud	Centros(s) de salud	Maravato	Yurecuaro (San Juan Yurecuaro)	-100.427336	19.9803352	100%

MIC220402144249	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VENTA DE BRAVO EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 269379	Salud	Centros de salud	Contepec	Venta de Bravo	CALE A UN COSTADO DE LA IGLESIA PUEBLO VENTA DE BRAVO, 61050 VENTA DE BRAVO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A UN COSTADO DE LA IGLESIA	-100.173448	19.8630507	100%
MIC220402144251	5	\$ 260,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL MALUCO EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUITIRO - 269439	Salud	Centros de salud	Angamacuitiro	El Maluco	CALE AADAMA PUEBLO EL MALUCO, 59557 EL MALUCO, ANGAMACUITIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE GALEANA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	-101.676675	20.1452224	100%
MIC220402144252	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TEPTONGO EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 269454	Salud	Centros de salud	Contepec	Teptongo	CALLE FRENTE A LA CASA DEL SR. AMALIO GUTIÉRREZ PUEBLO TEPTONGO, 61051 TEPTONGO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, JUNTO LADO DE LA IGLESIA	-100.132477	19.9078946	100%
MIC220402144256	5	\$ 220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS - 269486	Salud	Centros de salud	Marcos Castellanos	San José de Gracia	CALLE MORELOS PONIENTE 31 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HIDALGO PONIENTE, CALLE RAYÓN FRENTE EL LIENZO CHARRO ABR	-103.024106	19.9907661	100%
MIC220402144257	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE CONTEPEC - 269492	Salud	Centros de salud	Contepec	Buenavista	CALLE emiliano zapata PUEBLO BUENAVISTA, 61041 BUENAVISTA, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, FRENTE A LA CASA DE LA SRA. MARTHA GUERRA	-100.222859	19.9133855	100%
MIC220402144260	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PALMA DE ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE ARIÓ - 269530	Salud	Centros de salud	Arió	Palma de Altamira (Palma de Juárez)	PUEBLO PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), 61837 PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), ARIÓ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, UBICADO ALA SALIDA DEL PUEBLO HACIA ARIÓ DE ROSALES	-101.596594	19.2871167	100%
MIC220402144262	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO QUERÉNDARO EN EL MUNICIPIO DE RIMBO - 269544	Salud	Centros de salud	Rimbo	San Lorenzo Queréndaro	CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO QUERÉNDARO, 61282 SAN LORENZO QUERÉNDARO, RIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MORELOS, JUNTO A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y POSTERIOR A ESCUELA T	-100.491226	19.868761	100%
MIC220402144264	5	\$ 220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL SABINO EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS - 269558	Salud	Centros de salud	Marcos Castellanos	El Sabino	CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO EL SABINO, 59504 EL SABINO, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOCY, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	-102.942795	20.0023744	100%
MIC220402144265	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CONTEPEC EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 269589	Salud	Centros de salud	Contepec	Contepec	CALLE CORREGIDORA PUEBLO CONTEPEC, 61020 CONTEPEC, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBERTAD, CERCA DE LA PARRQUIA DE SANTIAGO APOSTOL	-100.165149	19.9572816	100%
MIC220402144273	5	\$ 345,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COAHUYANA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE COAHUYANA - 269683	Salud	Centros de salud	Coahuayana	Coahuayana Viejo	PUEBLO COAHUYANA VIEJO, 66805 COAHUYANA VIEJO, COAHUYANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y, CALLE MELCHOR OCAMPO FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD	-103.670202	18.7504576	100%
MIC220402144274	5	\$ 220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TANCITARO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO - 269696	Salud	Centros de salud	Tancitaro	Tancitaro	CALLE LAZARO CARDENAS 5 INTERIOR SN PUEBLO TANCITARO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, AL LADO DEL DIF TANCITARO	-100.362483	19.9344424	100%
MIC220402144275	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TANHUATO EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO - 269841	Salud	Centros de salud	Tanhuat	Tanhuat	CALLE A UN LADO DE LA CASA EJIDAL EN LA PLAZA PUEBLO TANHUATO, 59237 TANHUATO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A UN LADO DE LA CASA EJIDAL EN LA PLAZA	-102.338092	20.2397017	100%
MIC220402144276	5	\$ 4,617,839.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SABINO RANCHO SECO, MUNICIPIO DE URUPAPAN, ESTADO DE MICHOACÁN NO. REFERENCIA RE.L10C, OBRA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 269864	Transportes y viabilidades	Metros Cuadrados	Urupapan	El Sabino	CALLE EL SABINO INTERIOR SN PUEBLO, 00000 URUPAPAN, URUPAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SABINO-RANCHO SECO Y CAMINO YA URUPAPAN, EN LA SALIDA DEL PUEBLO CAMINO A URUPAPAN	-101.972956	19.2981742	100%

MIC220402144283	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YURÉCUARO EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO - 269996	Salud	Centros(s) de salud	Yurécuaro	Yurécuaro	Yurécuaro	CALE AMADO NERVO Y GUERRERO PUEBLO YURÉCUARO CENTRO, 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLES 05 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEP, CERCA DEL AUDITORIO MUNICIPAL	-102.284632	20.33867	100%
MIC220402144284	5	\$	355,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL COLORADO ZERECUATO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO - 270033	Salud	Centros(s) de salud	Penjamillo	El Colorado	El Colorado	PUEBLO EL COLORADO, 59472 EL COLORADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE V, FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL	-101.931656	20.1641915	100%
MIC220402144287	5	\$	330,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TOREO ALTO EN EL MUNICIPIO DE URUPAPAN - 270010	Salud	Centros(s) de salud	Uruapan	Toro Alto (Toro Alto)	Uruapan	CALLE FRANCISCO ALFARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TOREO ALTO, 60210 TOREO ALTO (TOREO EL ALTO), URUPAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A BORDO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NÚMERO C.P. 60210 CERCA DE LA ESCUELA JOSE MA.	-102.001374	19.4605646	100%
MIC220402144290	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE TURICATO - 270036	Salud	Centros(s) de salud	Turicato	San Cristóbal de los Guajes	Turicato	CALLE CENTRO DEL PUEBLO PUEBLO SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, 61690 SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EN CENTRO DEL PUEBLO	-101.449675	18.8271418	100%
MIC220402144292	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO - 270085	Salud	Centros(s) de salud	Tangancicuaro	San Antonio Ocampo	Tangancicuaro	CALLE REVOLUCION NORTE PUEBLO SAN ANTONIO OCAMPO, 59760 SAN ANTONIO OCAMPO, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CAMINO RUMBO A LA JABONERA	-102.160721	19.9474927	100%
MIC220402144293	5	\$	145,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA SAUCEDA EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA - 270088	Salud	Centros(s) de salud	Zamora	La Sauceda	Zamora	CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SAUCEDA, 39712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y, CERCA DE LA QUINTA EL MIRADOR	-102.34585	20.0959614	100%
MIC220402144294	5	\$	220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ÁLVARO OBREGÓN SINGUO EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN - 270177	Salud	Centros(s) de salud	Álvoro Obregón	Álvoro Obregón	Álvoro Obregón	CALLE JUAN ESCUITA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SINGUO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE INSURGENTES, FRENTE A LA IGLESIA	-101.050095	19.8151629	100%
MIC220402144304	5	\$	255,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SUSUPUATO DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 270366	Salud	Centros(s) de salud	Susupuato	Susupuato de Guerrero	Susupuato de Guerrero	CALLE VICENTE GUERRERO 8 OCHO INTERIOR SIN PUEBLO SUSUPUATO DE GUERRERO, 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SALAZAR PRÓXIMO AL JARDIN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD	-100.408127	19.2150823	100%
MIC220402144307	5	\$	265,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COPANDARO SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 270465	Salud	Centros(s) de salud	Susupuato	Copándaro (Santiago)	Susupuato	PERIFERICO MICH. COPANDARO PUEBLO COPANDARO (SANTIAGO), 61597 COPANDARO (SANTIAGO), SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD A PIE DEL LIBRAMIENTO CARRETERA MICH. COPANDARO.	-100.350724	19.2889478	100%
MIC220402144312	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TUZANTLA EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA - 270646	Salud	Centros(s) de salud	Tuzantla	Tuzantla	Tuzantla	CALLE FLORES MAGON 7 SIETE INTERIOR SIN PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIXTO VERDUCO Y CALLE ALEJANDRO HUMBOLT PONIENTE, CALLE ALEJANDRO SEGUNDO HACIA EL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD A E	-100.37184	19.2095088	100%
MIC220402144451	5	\$	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE VIÑA EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO - 271820	Salud	Centros(s) de salud	Tacambaro	San Juan de Viña	Tacambaro	CALLE EL PERAL PUEBLO SAN JUAN DE VIÑA, 61652 SAN JUAN DE VIÑA, TACAMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EL PERAL SIN NÚMERO C.P. 61652	-101.479208	19.340766	100%
MIC220402144461	5	\$	330,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NUEVA VIDA URUPAPAN EN EL MUNICIPIO DE URUPAPAN - 271927	Salud	Centros(s) de salud	Uruapan	Uruapan	Uruapan	CALLE CUBA INTERIOR SIN PUEBLO 38 DE OCTUBRE 60010 URUPAPAN, URUPAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARAJANO MATAMOROS Y CALLE RUBEN GUERRA, CALLE PRIVADA MARIANO MATAMOROS A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL PLAN DE AYALA	-102.079727	19.409121	100%
MIC220402144469	5	\$	310,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ARIO DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO - 271000	Salud	Centros(s) de salud	Ario	Ario de Rosales	Ario de Rosales	CALLE LA CHINACA 150 INTERIOR SIN PUEBLO 7 DE MARZO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE DEGOLLADO, CALLE FRANCISCO J. MUJICA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL HUIMANO	-101.710886	19.2046702	100%
MIC220402144478	5	\$	215,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOMBARDÍA EN EL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 271211	Salud	Centros(s) de salud	Gabriel Zamora	Lombardía	Gabriel Zamora	CALLE AV. REVOLUCION INTERIOR SIN PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE HOSPITAL A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	-102.054254	19.1569395	100%

MIC22040214483	5	\$ 205,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CAJONES EN EL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 27193	Salud	Centros de salud	Gabriel Zamora	Los Cajones	CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SIN PUEBLO LOS CAJONES, 61745 LOS CAJONES, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, IGNACIO ZARAGOZA JUNTO A LA CASA DE LA FAMILIA ARRIAGA SIN NÚMERO C.P. 61745	-101.914858	19 2079645	100%
MIC22040214488	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TANGANICUARO - 27268	Salud	Centros de salud	Tanganicuar	Valle de Guadalupe	CALLE INSURGENTES PUEBLO VALLE DE GUADALUPE, 59763 VALLE DE GUADALUPE, TANGANICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME NIÑO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO CERCA DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ	-102.133096	19 9096819	100%
MIC22040214489	5	\$ 205,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CASILDA EN EL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 27294	Salud	Centros de salud	Gabriel Zamora	Santa Casilda	CALLE AADAMA 560 INTERIOR SIN PUEBLO SANTA CASILDA, 61745 SANTA CASILDA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, AADAMA NO. EXT. 560 C.P. 61745 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRA	-101.954419	19 1513193	100%
MIC22040214495	5	\$ 255,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DESAN JOSÉ CUARO EN EL MUNICIPIO DE HUANDACARO - 27289	Salud	Centros de salud	Huandacaro	San José Cuaro	PUEBLO SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SAN JOSÉ CUARO C.P. 58830	-101.253158	19 9881819	100%
MIC22040214498	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TANHUATO DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE TANHUATO - 27260	Salud	Centros de salud	Tanhuat	Tanhuat de Guerrero	CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUILLERMO PRIETO CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO	-102.334436	20 2850712	100%
MIC220402144510	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TINGUINDÍN EN EL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN - 27253	Salud	Centros de salud	Tinguindín	Tinguindín	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA PURÍSIMA, 5980 TINGUINDÍN, TINGUINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUGICA Y CALLE MIGUEL PRADO, CERCA DEL D.F. MUNICIPAL	-102.484792	19 7386055	100%
MIC220402144523	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TOCUMBO EN EL MUNICIPIO DE TOCUMBO - 27280	Salud	Centros de salud	Tocumbo	Tocumbo	CALLE GALERIA PUEBLO TOCUMBO, 59960 TOCUMBO, TOCUMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE Y CALLE NOGALES, CERCA DE LA CLINICA DEL SEGURO SOCIAL	-102.5174	19 7030656	100%
MIC220402144813	5	\$ 5,303,482.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. MORELA ZIMAPÉQUARO LA PURÍSIMA CHEHUAYO PALO BLANCO, DEL KM 0 MAS 000 AL 2.1, MAS 300 EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD RANCHO DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 281740	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Álvaro Obregón	Palo Blanco	CAMINO TRAMO LA PURÍSIMA - PALOBLANCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 300 PUEBLO PALO BLANCO, 58926 PALO BLANCO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO VIA LA PURÍSIMA Y CARRETERA-AUTOPISTA MEXICO GUADAJAARA, LOS T	-101.021934	19 8761069	100%
MIC220402144836	5	\$ 4,858,850.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO COCUCHO OCUMICHO DEL KM 0 MAS 000 AL 9 MAS 300 EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 283425	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Charapan	Cocucho	CAMINO TRAMO COCUCHO - OCUMICHO MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 300 PUEBLO COCUCHO, 60244 COCUCHO, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINOSUARES, LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD COCUCHO EN LA CALLE HIDALGO	-102.19206	19 7001449	100%
MIC220402144853	5	\$ 8,103,433.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO CONQUIRPO EL MARIÓL DEL KM 0 MAS 000 AL 4 MAS 350 EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CONQUIRPO, MUNICIPIO ANGANACUITRO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 283082	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Anganacuitro	Santiago Conquirpo	CAMINO TRAMO SANTIAGO CONQUIRPO - EL MARIÓL MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 350 PUEBLO SANTIAGO CONQUIRPO, 58558 SANTIAGO CONQUIRPO, ANGANACUITRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CALLE VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE PLAZA PRI	-101.70783	20 1897758	100%
MIC220402144859	5	\$ 3,099,306.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.PÁZCUARO URUPAN SAN ÁNGEL ZURUMUCAPO ZIRACUARETRO, DEL KM 0 MAS 000 AL 1.1 MAS 300 EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPO, MUNICIPIO DE ZIRACUARETRO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 283395	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Ziracuaretro	San Ángel Zurumucapo	CAMINO TRAMO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPO - ZIRACUARETRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1.1 + 300 PUEBLO ZIRACUARETRO, 61700 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPO, ZIRACUARETRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA CASETA	-101.884062	19 7462203	100%

MIC20402145077	5	\$ 51,396,603.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUITZEO PURUANDIRO ZINAPARO, KM 0 MAS 000 AL 123 MAS 700 EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARILLO, MUNICIPIO PENJAMILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 386180	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Penjamillo	Patambarillo	CAMINO TRAMO CUITZEO puruandiro - ZINAPARO MARGEN DERECHO KILOMETRO 123 + 700 PUEBLO PATAMBARILLO, 59475 PATAMBARILLO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZINAPARO VILLA MORELOS Y, CARRETERA ZINAPARO VILLA MORELO	20.137099	100%	
MIC20402145909	5	\$ 2,092,691.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PASTRO MUNICIPAL EN SENGUIO, LOCALIDAD SENGUIO - 306523	Otros Proyectos	Metros cuadrados de construcción	Senguió	Senguió	PUEBLO SENGUIO, 61289 SENGUIO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE CERRADA DE OCAMPO, CALLE CERRADA DE HIDALGO CAMINO SALIDA A RIEMBO JUNTO A HOVA, AGRICOLA DE LA LOCALIDAD	-100.35962	19.7320823	100%
MIC20402147310	5	\$ 9,625,588.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARANZA CHERANASTICO E.C. CARAPAN URUPAN, DEL KM 0 MAS 000 AL 7 MAS 300, EN LA LOCALIDAD DE CHERANASTICO, MUNICIPIO DE PARACHO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 369113	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Paracho	Cherán Abzicuirín (Cheranástico)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 7300 TRAMO 04000 - 74900 KILOMETRO 73 + 300 PUEBLO CHERANASTICO, 00000 CHERÁN ATZICUIRIN (CHERANASTICO) PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO CHERANASTICO Y CAMINO CHERANASTICO, CAMINO CHER	-102.023661	19.667259	100%
MIC20402147372	5	\$ 6,436,948.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. CAPACUARO PERIBÁN CHARAPAN PANATACUARO ZICUICHO, DEL 0 MAS 000 AL 37 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE CORUPO, MUNICIPIO DE CHARAPAN, ESTADO DE MICHOACÁN. - 371627	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Charapan	Charapan	CAMINO TRAMO CHARAPAN - ZICUICHO MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 1 PUEBLO CORUPO, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JUAN PARANGARICUITIRO Y CAMINO CHARAPACO, CARRETERA LOS REYES- CHARAPAN REHABILITAC	-102.260178	19.652313	100%
MIC20402147405	5	\$ 8,406,863.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 372913	Otros Proyectos	Otros	Morelia	Morelia	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL	-101.192046	19.703384	100%
MIC20402147411	5	\$ 1,893,186.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL, POR LOS CORTES REALIZADOS A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO TEPALCATEPEC COALCOMÁN AQUILA, DEL KM 0 MAS 000 AL 60 MAS 000, EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE PINOLAPA, MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 373010	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Pino lapa	Tepalcatepec	CAMINO TRAMO TEPALCATEPEC - AQUILA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 600 PUEBLO PINOLAPA, 60554 PINOLAPA, TEPALCATEPEC, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A COALCOMAN Y CAMINO CONOCIDO COALCOMAN, CAMINO CONOCIDO COALCOMAN REH	-103.012757	19.0186084	100%
MIC20402147420	5	\$ 4,959,116.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS ANONAS LA CAPILLA LA LOBERA TRAMO DEL KM. 5 MAS 920 AL 6 MAS 540, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS, MUNICIPIO DE TURICATO, ESTADO DE MICHOACAN LOCALIDAD LAS ANONAS MUNICIPIO TURICATO, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. - 373169	Transportes y vialidades	Metros cuadrados de construcción	Turicato	Las Anonas	CAMINO TRAMO TURICATO - LA LOBERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 1 PUEBLO LAS ANONAS, 61684 LAS ANONAS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA LOBERA Y CAMINO CONOCIDO TURICATO, CAMINO CONOCIDO TURICATO SE ENCUENTRA E	-101.268375	18.8035251	100%
MIC20402147461	5	\$ 395,246.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EMERGENTES EN VARIOS CAMINOS DE LA REGIÓN, ORIENTE EN TRAMOS AISLADOS, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN ORIENTE, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 376286	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Tuспан	Tuспан	CAMINO TRAMO TUSPAN - ZITACUARO MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 1 PUEBLO TUSPAN CENTRO, 61420 TUSPAN, TUSPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TUSPAN CIUDAD HIDALGO Y CAMINO TUSPAN ZITACUARO, CAMINO CONOCIDO TUSPAN EN LA SALIDA	-100.471686	19.5515401	100%
MIC20402147462	5	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE SAN JUAN Y SAN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUYAO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUYAO, ESTADO DE MICHOACÁN. - 376556	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	Sahuyao	Sahuyao de Morelos	PROLONGACION MORELOS CIUDAD CENTRO, 59000 SAHUYAO DE MORELOS, SAHUYAO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL CAMINO A MI HANCHITO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MOR	-102.726372	20.0360718	100%
MIC20402147464	5	\$ 10,775,705.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL RELENO SANITARIO Y CENTRO MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN - 376977	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	CALLE CONOCIDO ARIO CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO ARIO Y , BRECHA CONOCIDO ARIO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN METROS CUADRADOS DEL RELENO SANITARIO	-101.714829	19.1915802	100%

MIC220402147504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 3,913,640.76	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ER ETAPA DEL PARQUE ECOTURÍSTICO CHUPICUARO, QUE CONTEMPLA ANDADOR PEONAL, CENADORES HEXAGONALES 20 Y CASITA DE CONTROL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA, PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 383912	Urbanización	Metros Cuadrados	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	CALLE SANTA FE DE LA LAGUNA, PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO SANTA FE Y CALLE TANGANWAN, CALLE TAVASCO PEGADO AL CAMINO QUE VA A QUIROGA Y UNAS CALL	-101.55683	19.6700888	100%
MIC220402147505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 112,031,196.53	1003-FAIS Entidades	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPECUA MUNICIPIO DE NAHUATZEN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 384056	Asistencia Social	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Arantepecua	CALLE ARANTEPECUA PUEBLO ARANTEPECUA, 60282 ARANTEPECUA NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL Y BRECHA CONOCIDO ARANTEPECUA, BRECHA CONOCIDO ARANTEPECUA SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA COMUNIDA	-101.963313	19.5898077	100%
MIC220402147506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 2,827,645.61	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL JUANA PAVON DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 384426	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA VILLA UNIVERSIDAD CIUDAD CENTRO HISTÓRICO, 58000 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA UNIVERSIDAD Y AVENIDA IJAREZ, AVENIDA LIBRAMIENTO CERCA DE AVENIDA JUAREZ JUN COSTADO DE UNA ESCUELA PRIMARIA Y OFI	-101.197299	19.6868597	100%
MIC220402147510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 250,000.00	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COENE DE LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE COENE - 384412	Salud	Centros de salud	Coeno	Coeno de la Libertad	CALLE CONOCIDO COENO COLONIA COENO DE LA LIBERTAD OCAMPO ENTRE CALLE COLONIA CENTRO Y CALLE CONOCIDO COENO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO	-101.58817	19.826196	100%
MIC220402147513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 2,598,796.29	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HEROES DE MACOZARI ENTRE LAS CALLES REPONIMA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA, MUNICIPIO DE CHAVINDA, ESTADO DE MICHOACÁN - 384617	Agua y saneamiento	Metros lineales	Chavinda	Chavinda	CALLE HEROES DE MACOZARI PUEBLO CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE MACOZARI Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE HEROES DE MACOZARI ENTRE LAS GALEAS REFORMA Y SIN NOMBRE	-102.463446	20.0044081	100%
MIC220402147514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 7,702,585.46	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE SALIDA A TUZANTLA EN EL MONUMENTO AL AGUILILLA DE LA AV. REVOLUCIÓN, INCLUYE ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA ZITÁCUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 384864	Transportes y vialidades	Puentes	Zitácuaro	Heroica Zitácuaro	CALLE SALIDA TUZANTLA CIUDAD ZITÁCUARO CENTRO, 61500 HEROICA ZITÁCUARO ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE CONOCIDO ZITÁCUARO, SE ENCUENTRA AL CRUCE DE LA SALIDA DE TUZANTLA EN EL MONUMENTO DEL AGUILA	-100.36089	19.4815752	100%
MIC220402147516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 2,500,000.00	1003-FAIS Entidades	RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACION GALENA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SEVINA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, ESTADO DE MICHOACÁN - 385003	Agua y saneamiento	Metros lineales	Nahuatzen	Sevina	CALLE PROLONGACION GALENA PUEBLO NAHUATZEN, 60280 SEVINA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION GALENA Y CALLE SEVINA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION GALENA	-101.900757	19.6394706	100%
MIC220402147518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 2,500,000.00	1003-FAIS Entidades	INTRODUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO DE SAN FELPE DE LOS HEREROS, MICHOACÁN - 385069	Agua y saneamiento	Metros lineales	Charapan	San Felipe de los Hereros	CALLE 1 DE MAYO PUEBLO SAN FELPE DE LOS HEREROS, 60246 SAN FELPE DE LOS HEREROS, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 5 DE MATO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA MUY CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD	-102.179421	19.6173969	100%
MIC220402147520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 787,000.00	1003-FAIS Entidades	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE PARICUTIN EN LA COMUNIDAD DE CALZONTZIN EN EL MUNICIPIO DE URUPAPAN - 385260	Agua y saneamiento	Metros lineales	Urupapan	Calzontzin	CALLE PARICUTIN PUEBLO CALZONTZIN, 60033 CALZONTZIN, URUPAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE CONOCIDO CALZONTZIN, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE CALZONTZIN	-102.053116	19.4342017	100%
MIC220402147521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 2,224,722.05	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE OCUMICHO MICHOACÁN - 385368	Agua y saneamiento	Metros lineales	Charapan	Ocumicho	CALLE CONOCIDO CHARAPAN PUEBLO OCUMICHO, 60242 OCUMICHO, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCUMICHO Y SE ENCUENTRA FUERA DEL PUEBLO DE OCUMICHO	-102.225972	19.7955789	0%
MIC220402147523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 670,886.85	1003-FAIS Entidades	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385438	Asistencia Social	Metros cuadrados de construcción	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE CONOCIDO SAHUAYO PUEBLO CENTRO, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTRO SAHUAYO Y SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR	-102.71629	20.0523191	100%
MIC220402147525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 1,000,000.00	1003-FAIS Entidades	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385486	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Aguililla	Aguililla	CALLE AGUILILLA CIUDAD AGUILILLA, 60570 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO AGUILILLA Y CAMINO CENTRO, SE ENCUENTRA A LAS AFERAS DEL PUEBLO CERCA DE UNA TIENDA DE ABARROTES	-102.794353	18.7373477	100%
MIC220402147527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 877,476.43	1003-FAIS Entidades	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN FELPE CARRILLO PUEBLO LA RUANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385556	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Buenavista	Puerto La Ruana	CALLE FELPE CARRILLO PUEBLO FELPE CARRILLO PUEBLO, 60500 FELPE CARRILLO PUEBLO (LA RUANA), BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA RUANA Y CAMINO CONOCIDO LA RUANA, EN LA SALIDA DEL PUEBLO FELPE CARRILLO PUEBLO LA	-102.703926	19.151525	100%
MIC220402147529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 1,500,000.00	1003-FAIS Entidades	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MIGUCA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385606	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Miguca	Nueva Italia de Ruiz	CALLE NUEVA ITALIA PUEBLO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MIGUCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO NUEVA ITALIA Y CALLE CONOCIDO NUEVA ITALIA, SE ENCUENTRA A LAS AFERAS DE NUEVA ITALIA	-102.096491	19.0153796	100%
MIC220402147530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5	\$ 1,023,000.00	1003-FAIS Entidades	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385664	Asistencia Social	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad Cabadas	CALLE LA PIEDAD PUEBLO CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO LA PIEDAD Y CALLE CENTRO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	-102.010177	20.315893	100%

MIC220402147532	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385720	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	CALLE ZAMORA PUEBLO ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLONIA CENTRO Y CALLE CONOCIDO ZAMORA DE HIDALGO, SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA	-102.282172	19.9874445	100%
MIC220402147533	5	\$ 250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CLARA DE VALLADARES EN EL MUNICIPIO DE TOCUMBO - 385806	Salud	Centros(s) de salud	Tocumbo	Santa Clara de Valladares	CALLE OBREROS PUEBLO SANTA CLARA, 59963 SANTA CLARA DE VALLADARES, TOCUMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE SECCION 18, SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE SANTA CLARA	-102.495066	19.6387229	100%
MIC220402147535	5	\$ 3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL GISAME, EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 385866	Salud	Centros(s) de salud	Zamora	Zamora de Hidalgo	CALLE ZAMORA PUEBLO ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE CENTRO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE ZAMORA	-102.279619	19.98934	100%
MIC220402147538	5	\$ 8,312,282.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO TACÁMBARO PURUARAN TAVERA DR. MIGUEL SILVA CAÑONES GABRIEL ZAMORA, DEL KM 0 MAS 000 AL 116 MAS 900 EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN, MUNICIPIO DE TACÁMBARO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385912	Transportes y visibilidades	Kilómetro lineal	Tacámbaro	Tacámbaro de Coahuila	CAMINO TACÁMBARO - GABRIEL ZAMORA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 - 1, PUEBLO TACÁMBARO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TACÁMBARO Y CAMINO PURUARAN, CAMINO TAVERA SE ENCUENTRA A LAS	-101.461099	19.2588175	15%
MIC220402147539	5	\$ 1,257,800.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN LA PROLONGACIÓN DE CALLE JUAREZ, ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE LAZARO CARDENAS DE TINGAMBATO, MICHOACÁN - 386013	Transportes y visibilidades	Metros Cuadrados	Tingambato	Tingambato	PROLONGACION JUAREZ PUEBLO TINGAMBATO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION JUAREZ	-101.856154	19.5041004	100%
MIC220402147543	5	\$ 12,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO TACÁMBARO PURUARAN TAVERA DR. MIGUEL SILVA CAÑONES GABRIEL ZAMORA, DEL KM 0 MAS 000 AL 116 MAS 900, EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN, MUNICIPIO DE TACÁMBARO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOCALIDAD PURUARAN, MUNICIPIO TACÁMBARO - 386211	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	PROLONGACION MORELOS PUEBLO CENTRO, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN LUCAS SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION MORELOS EN LA SALIDA DEL PUEBLO	-102.772758	20.0654891	100%
MIC220402147545	5	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE PARICUTÍN EN LA COMUNIDAD DE CALZONTIN EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN - 386302	Transportes y visibilidades	Metros Cuadrados	Chichota	Santo Tomás	CALLE NACIONAL PUEBLO CHICHOTA CENTRO, 59780 SANTO TOMÁS, CHICHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE CONOCIDO SANTO TOMÁS, CAMINO SANTO TOMÁS SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO Y CERCA DE LA ESCUELA	-102.098388	19.8455924	100%
MIC220402147557	5	\$ 2,489,022.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE IQUIAPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE IQUIAPAN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 387159	Urbanización	Metros cuadrados de construcción	Iquiplan	Iquiplan de Juárez	CALLE IQUIAPAN PUEBLO IQUIAPAN DE JUAREZ CENTRO, 59510 IQUIAPAN DE JUAREZ, IQUIAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO IQUIAPAN Y CALLE IQUIAPAN, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO DE IQUIAPAN	-102.717757	19.9824593	100%
MIC220402147558	5	\$ 1,690,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL EN DIRECCIÓN A LA ESCUELA VANUATE EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN EL MUNICIPIO DE CHICHOTA - 387335	Transportes y visibilidades	Metros cuadrados de construcción	Chichota	Santo Tomás	CALLE SANTO TOMÁS PUEBLO TANAUQUILLO, 59790 SANTO TOMÁS, CHICHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO SANTO TOMÁS Y CALLE CONOCIDO CHICHOTA, CALLE CONOCIDO CHICHOTA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL PUEBLO	-102.089956	19.8455034	100%
MIC220402147563	5	\$ 4,060,797.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. ZACAPU VILACHUATO CANTABRIA B FUENTES E.C. COMANIA COBENO, DEL KM 0 MAS 000 AL 17 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES, MUNICIPIO DE COBENO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 387846	Transportes y visibilidades	Kilómetro lineal	Coeno	Bellas Fuentes	CALLE ZACAPU PUEBLO BELLAS FUENTES, 58400 PANINDÍCUARO, COBENO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZACAPU Y CAMINO VILACHUATO, CAMINO VILACHUATO CAMINO ZACAPU VILACHUATO CANTABRIA B FUENTES E.C. COMANIA COBENO DEL KM 0 MAS 000	-101.680625	19.8223597	100%
MIC220302100017	5	\$ 497,440.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	ciudad hidalgo	-100.548	19.69072	100%
MIC220302100028	5	\$ 416,918.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Ciudad Hidalgo	-100.550104	19.692484	100%
MIC220302100031	5	\$ 686,829.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Jacona	Jacona de Plancarte	Jacona de Plancarte	-102.303253	19.955776	100%
MIC220302100037	5	\$ 726,387.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	ZAMORA	-102.288101	19.984201	100%
MIC220302100045	5	\$ 483,720.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	TANGANCICUARO	-102.204583	19.888751	100%

MIC202002100052	5	\$ 297,745.30	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	SAHUAYO	-102.715985	20.05793	100%
MIC202002100058	5	\$ 739,956.96	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Charapan	Charapan	CHARAPAN	-102.251338	19.949574	100%
MIC202002100063	5	\$ 639,550.68	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Coeno	Coeno de la Libertad	COBIEO	-101.584796	19.821332	100%
MIC202002100129	5	\$ 162,601.94	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Ecuanduro	Ecuanduro	ECUANDURO	-102.19299	20.162427	100%
MIC202002100132	5	\$ 607,209.25	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Briseñas	Briseñas de Matamoros	BRISEÑAS	-102.562611	20.267853	100%
MIC202002100137	5	\$ 554,563.35	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Artega	Artega	ARTEAGA	-102.28803	18.358261	100%
MIC202002100155	5	\$ 465,672.44	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Artega	Artega	ARTEAGA	-102.28803	18.358261	100%
MIC202002100158	5	\$ 473,212.35	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Artega	Artega	ARTEAGA	-102.28803	18.358261	100%
MIC202002100161	5	\$ 466,783.46	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Artega	Artega	ARTEAGA	-102.28803	18.358261	100%
MIC202002100166	5	\$ 678,517.29	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	LAZARO CARDENAS	-102.199395	17.96001	100%
MIC202002100168	5	\$ 822,949.20	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	LAZARO CARDENAS	-102.199395	17.96001	100%
MIC202002100171	5	\$ 227,721.30	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Tecámbaro	Tecámbaro de Codallos	TACAMBARO	-101.459583	19.234838	100%
MIC202002100175	5	\$ 245,549.47	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Pátzcuaro	PATZCUARO	-101.610401	19.515235	100%
MIC202002100176	5	\$ 279,771.28	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	LA PIEDAD	-102.023371	20.39797	100%
MIC202002100181	5	\$ 36,542.24	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Contepec	Contepec	CONTEPEC	-100.164604	19.956052	100%
MIC202002100182	5	\$ 160,974.86	FEDERALES (APORTACIONES, 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	ZITACUARO	-100.358895	19.437641	100%

MIC202002100184	5	\$ 277,667.93	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Zitlaluaro	Heroica Zitlaluaro	ZITLALUARO	-100.358835	19.437641	100%
MIC202002100187	5	\$ 268,627.93	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Sa Igado	LOS REYES	-102.472333	19.568304	100%
MIC202002100190	5	\$ 98,430.16	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Sa Igado	LOS REYES	-102.472333	19.568304	100%
MIC202002100193	5	\$ 848,030.04	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Tehuacan	Tehuacan de Guerrero	Tehuacan	-102.331005	20.285835	100%
MIC202002100195	5	\$ 71,597.73	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Tzitzio	Tzitzio	TZITZIO	-100.924009	19.566265	100%
MIC202002100197	5	\$ 140,197.93	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Turicato	Turicato	TURICATO	-101.423489	19.055068	100%
MIC202002100198	5	\$ 410,625.74	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Maravatio	Maravatio de Ocampo	MARAVATIO	-100.448929	19.892055	100%
MIC202002100202	5	\$ 678,247.89	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	HIDALGO	-100.5489	19.692479	100%
MIC202002100206	5	\$ 809,928.67	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Aguililla	Aguililla	AGUILILLA	-102.787081	18.736382	100%
MIC202002100210	5	\$ 540,504.31	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Mujica	Nueva Italia de Ruiz MUGICA		-102.098441	19.022682	100%
MIC202002100213	5	\$ 390,279.38	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Tepalcatepec	Tepalcatepec	TEPALCATEPEC	-102.848749	19.184294	100%
MIC202002100215	5	\$ 153,532.25	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	COAHUILA DE ZARAGOZA	-103.184578	18.7803145	100%
MIC202002100217	5	\$ 480,076.66	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Huimilpan	Huimilpan	HUIMILPAN	-101.43615	19.5468029	100%
MIC202002100227	5	\$ 142,981.37	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Morelia	-101.18443	19.70078	100%
MIC202002100232	5	\$ 25,903.98	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	URUAPAN	-102.05644	19.41116	100%
MIC202002100234	5	\$ 214,864.02	FEDERALES (APORTACIONES, I007-FAM Infraestructura Educativa Básica SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Tuanitla	Tuanitla	TUANITLA	-100.573611	19.2075	100%

MIC202002100235	5	\$ 818,110.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Jiquipán	Jiquipán de Juárez	Jiquipán de Juárez	-102.719258	19.994231	100%
MIC202002100238	5	\$ 232,011.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Angangueo	Mineral de Angangueo	MINERAL DE ANGANGUEO	-100.285556	19.617778	100%
MIC202002100240	5	\$ 317,988.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Tuxpan	Tuxpan	TUXPAN	-100.463645	19.568418	100%
MIC202002100244	5	\$ 269,399.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	JUNGAPERO DE JUÁREZ	-100.494167	19.458333	100%
MIC202002100245	5	\$ 160,475.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Heroica Zitácuaro	HERÓICA ZITÁCUARO	-100.358889	19.438056	100%
MIC202002100248	5	\$ 81,091.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Heroica Zitácuaro	HERÓICA ZITÁCUARO	-100.358889	19.438056	100%
MIC202002100252	5	\$ 267,151.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Angamacutiro	Angamacutiro de la Unión	ANGAMACUTIRO DE LA UNION	-101.6833	20.1667	100%
MIC202002100253	5	\$ 221,887.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Puruándiro	Puruándiro	PURUÁNDRIO	-101.515833	20.088056	100%
MIC202002100256	5	\$ 77,862.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Jacona	Jacona de Plancarte	JACONA DE PLANCARTE	-102.302778	19.955556	100%
MIC202002100257	5	\$ 73,145.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Tingüindín	Tingüindín	TINGÜINDÍN	-102.486111	19.738611	100%
MIC202002100259	5	\$ 76,719.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Copándaro	Copándaro de Galeana	COPÁNDRARO DE GALEANA	-101.213611	19.892222	100%
MIC202002100260	5	\$ 513,259.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	Metros Cuadrados	Cotija	Cotija de la Paz	COTIJA DE LA PAZ	-102.704722	19.81	100%
MIC20402198171	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CAMBIO DE LÁMINAS EN TECHOS, MANTENIMIENTO DE FIRMES DE PASILLOS Y AJUAS, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE PLAFONES, RECONSTRUIR VOLADO EN COOPERATIVA, PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, IMPERMEABILIZAR MUROS CON HUMEDAD EN PRIMARIA, GIMACIO ZARAGOZA REHABILITACION DE 3 AJUAS DIDACTICAS, ASI COMO MODULO ATIPICO DE AREA DE COCINA CONSTRUCCION DE MODULOS DE DIRECCION Y BOFECA POR FOR SUSTITUCION EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	Educación	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	CALLE 5 DE FEBRERO	-101.038	19.8263	100%
MIC20402198172	5	\$ 1,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA	Educación	Metros Cuadrados	Apaxtzingán	Loma de los Hoyos	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.443	19.0956	100%
MIC20402198173	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	Educación	Metros Cuadrados	Apaxtzingán	Apaxtzingán	CALLE GUADALUPE VICTORIA	-100.411	19.6708	100%
MIC20402198175	5	\$ 2,372,817.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.-48	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	NINGUNO CARRETERA FEDERAL LIBRE NUMERO 120 TRAMO PATZCUARO -APAZTZINGAN	-101.709721	19.207858	100%

MIC220402198176	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE AJUA POR SUSTITUCION, BANDA PERIMETRAL Y ANDADORES EN PRIMARIA MARTIRES DE URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Año	Los Paredos	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.744444	19.241944	100%
MIC220402198205	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE TECHOS EN PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO	Educación	Metros Cuadrados	Año	Mesa del Manzanillo	61836 Mesa del Manzanillo, Mich.	-101.635	19.2183	100%
MIC220402198208	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE TECHOS (CON INSTALACION ELECTRICA), CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	Educación	Metros Cuadrados	Año	Palma de Altamira (Palma de Juárez)	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.591111	19.287778	100%
MIC220402198209	5	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA JOSE MA MORELOS	Educación	Metros Cuadrados	Año	Puentecillas	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.669	19.2356	100%
MIC220402198231	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE TECHOS EN GENERAL EN ALBERGUE ESCOLAR MITRO, JESUS ROMERO FLORES	Educación	Metros Cuadrados	Artega	Artega	Ref. Avenida Lázaro Cárdenas, Avenida Francisco Sarabia,	-102.29259	18.9618407	100%
MIC220402198235	5	\$ 750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CABLEADO ELÉCTRICO Y BANDA PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER	Educación	Metros Cuadrados	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	CALLE GENERAL SANTOS DEBOLLADO	-102.708054	19.161766	100%
MIC220402198409	5	\$ 1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE AJUAS EN PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN	Educación	Metros Cuadrados	Buenavista	Vicente Guerrero	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-102.541	19.0742	100%
MIC220402198411	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ALBERGUE ESCOLAR MARIA CRISTINA TRAMSTO TERTORY	Educación	Metros Cuadrados	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	CALLE JOSE MARIA CUEVAS	-101.128789	19.0215281	71%
MIC220402198414	5	\$ 150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REFUERZO DE LOSA Y CIMENTACIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTYLG 488	Deporte	Metros Cuadrados	Charo	Peña Cargada	CARRTERAA SAN FELIPE	-100.997	19.7006	100%
MIC220402198415	5	\$ 715,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, REPARACION Y MANTENIMIENTO A ACCESO PRINCIPAL EN PREESCOLAR NICOLAS BRAVO	Educación	Metros Cuadrados	Chucándiro	San Sebastián	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.306	19.8869	100%
MIC220402198416	5	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEL TECHO DE TODOS LOS EDIFICIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	Educación	Metros Cuadrados	Churumuco	Poturo	CALLE IGNACIO ZARAGOZA	-101.612778	18.824722	100%
MIC220402198418	5	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION SERVICIOS DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA	Educación	Metros Cuadrados	Cojumatlán de Régules	Callejón de la Calera	AVENIDA LAZARO CARDENAS	-102.898	20.1606	50%
MIC220402198419	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE AJUA EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Educación	Metros Cuadrados	Cotija	Cotija de la Paz	CALLE NICOLAS BRAVO	-102.706	19.8103	100%
MIC220402198420	5	\$ 3,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 3 AJUAS, SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN PREESCOLAR FRANCISCO SOSA ESCALANTE	Educación	Metros Cuadrados	Cuitzeo	Cuitzeo del Ponénir	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.136205	19.965024	100%
MIC220402198422	5	\$ 780,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	Educación	Metros Cuadrados	Huetamo	Huetamo de Nuñez	ANDRES QUINTANA ROO S/N	-100.910408	18.628078	59%
MIC220402198424	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Huetamo	Huetamo de Nuñez	AVENIDA MADREO SUR	-100.9	18.6264	100%

MIC220402198425	5	\$ 970,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 531	Educación	Metros Cuadrados	Huatamo	San Ignacio	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.95	18.6469	100%
MIC220402198427	5	\$ 5,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	DEMOLIR Y RECONSTRUIR 1 MÓDULO POR DAÑOS ESTRUCTURALES EN SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Villa Jiménez	BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS	-101.745754	19.918498	100%
MIC220402198429	5	\$ 549,801.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Jiquipian	Jiquipian de Juárez	CALLE ATEHAAC	-102.719	19.9897	100%
MIC220402198431	5	\$ 1,064,216.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	José Sinto Verduzco	Pastor Ortiz	CALLE MELCHOR OCAIMPO NORTE	-101.596944	20.302778	100%
MIC220402198867	5	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Educación	Metros Cuadrados	Juárez	Benito Juárez	CALLE INDEPENDENCIA	-100.494	19.9123	100%
MIC220402198869	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.49415	19.458321	100%
MIC220402198881	5	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	REPARACION DE GREJAS EN MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 736	Educación	Metros Cuadrados	Jungapeo	El Arenal	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.539	19.4519	100%
MIC220402198883	5	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA	Educación	Metros Cuadrados	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	CALLE SEBASTIAN BACH	-100.495	19.4587	100%
MIC220402198884	5	\$ 1,015,935.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	La Huacana	PROLONGACION MADERO NORTE	-101.809	18.9629	100%
MIC220402198885	5	\$ 820,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	Educación	Metros Cuadrados	Lagunillas	Lagunillas	CALLE BENITO JUAREZ	-101.453611	19.583333	100%
MIC220402198889	5	\$ 1,248,945.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REPARACION DE EXISTENTES, EN PRIMARIA 19 DE OCTUBRE	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	CALLE BRASIL	-102.281677	18.017136	0%
MIC220402198891	5	\$ 4,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA, PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL, DIRECCION, COOPERATIVA Y ANEXO, BODEGA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	CALLE PALOMAS	-102.222346	18.004423	100%
MIC220402198892	5	\$ 750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	MURO PERIMETRAL EN CAI LAS GUACAMAYAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE	-102.211	18.0195	100%
MIC220402198894	5	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN CAI VASCO DE QUIROGA	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	AVENIDA RIO BALSAS	-102.198	17.9613	70%
MIC220402198897	5	\$ 2,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION 3 AULAS, BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA EMPERADOR CUAUTEMOC	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	CALLE GOLFO DE ALASKA	-102.211	18.0195	100%
MIC220402198898	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BAÑOS POR SUSTITUCION EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	CALLE RIO MIXTECO	-102.209488	18.022989	100%

MIC220402198899	5	\$ 456,635.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR MARIA MONTESSORI	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	AVENIDA DIAMANTE	-102.212222	18.018056	55%
MIC220402198902	5	\$ 750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Sa Igardo	AVENIDA EMILIANO ZAPATA	-102.475	19.589	100%
MIC220402198903	5	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA Y PATIO CIVICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTY16 944	Educación	Metros Cuadrados	Madero	San José de las Cidras	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.142	19.3686	65%
MIC220402198904	5	\$ 960,839.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Maravatío	Maravatío de Ocampo	CALLE NOCHE BUENA	-100.430988	19.887904	100%
MIC220402198905	5	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN PREESCOLAR JESUS ROMERO FLORES	Educación	Metros Cuadrados	Maravatío	Santa Ana (Cuartel Segundo)	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.244	19.8611	100%
MIC220402198906	5	\$ 490,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN SECUNDARIA VASCO DE QUIROGA	Educación	Metros Cuadrados	Maravatío	Santa Ana (Cuartel Segundo)	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.244	19.8611	100%
MIC220402198907	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Marcos Castel Janos	San José de Gracia	CALLE MOTOLUINA PONIENTE	-103.022	19.9902	100%
MIC220402198908	5	\$ 4,560,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 3 AJUAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA) EN PREESCOLAR INDIGENA FRIDA KAHLO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE JOSE MOLINA ORTIZ	-101.16697	19.727196	100%
MIC220402198909	5	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION POR SUSTIUCION DE BARRDA EN PRIMARIA MEXICO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE OBRAEROS DE NIURIO	-101.173003	19.701319	100%
MIC220402198910	5	\$ 999,969.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE(CAM BASI COLUJALOU DE TORRES MANZO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE GENERAL MARIANO ARISTA	-101.163758	19.691528	100%
MIC220402198911	5	\$ 1,397,194.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACION DE 2 AJUAS DIDACTICAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE BATALLA DE TIXTLA	-101.185556	19.702222	100%
MIC220402198913	5	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	San José Itzicuaro (Rancho Nuevo)	CALLE DE LA MORA	-101.316402	19.691486	100%
MIC220402198914	5	\$ 1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE 8	-101.165229	19.697377	100%
MIC220402198915	5	\$ 750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	PRIVADA HILARIO CALLE SALAS	-101.179504	19.722349	100%
MIC220402198916	5	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CAMBIO DE LÁMINAS DE ASBESTO POR METÁLICA, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y AJUAS, EN PRIMARIA PATRIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE SITIO DE HUAJUAPAN	-101.229795	19.690861	100%
MIC220402198917	5	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	APUNTALAMIENTO DE LOSAS Y ARCOS EN PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE AQUILES SERDAN	-101.192	19.7034	100%

MIC220402198918	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MANTENIMIENTO MAYOR DE AULAS EN CALLES MARGARITAS	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE SANTA MARIA DE LOS URDIALES	-101.209626	19.710593	100%
MIC220402198919	5	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR DANIEL DELGADILLO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE CUPANDA	-101.218119	19.67231	100%
MIC220402198920	5	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCION EN PRIMARIA GRAL FELIX IRETA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	PASEO DEL PIRUL	-101.194984	19.714899	100%
MIC220402198921	5	\$ 100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCION EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA MORELOS NORTE	-101.183359	19.730655	100%
MIC220402198922	5	\$ 590,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN PREESCOLAR RAFAEL CARRILLO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	PERIFÉRICO PASEO DE LA REPUBLICA	-101.232097	19.714301	100%
MIC220402198923	5	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	IMPENIBILIZACION DE TODOS LOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JAIME SABINES	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA TORREON NUEVO	-101.258353	19.707111	100%
MIC220402198924	5	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN SECUNDARIA 15 DE MAYO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE ALONDRA	-101.232092	19.639078	100%
MIC220402198925	5	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Puerto del Madroño	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.208944	19.536667	100%
MIC220402198936	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE TECHOS DE TRES MODULOS DE AULAS Y PINTURA EN GENERAL EN PRIMARIA LIBERTAD	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO LEAL	-101.227309	19.703253	100%
MIC220402198937	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTY.16 074	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Nahuatzen	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.972739	19.594261	100%
MIC220402198938	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE CONCLUSION DE BARDA 34 MT.) EN PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HEROES	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Nahuatzen	CALLE JOSE MARIA MORELOS	-101.908149	19.571529	56%
MIC220402198939	5	\$ 1,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS	Educación	Metros Cuadrados	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	CALLE ANDRES GONZALEZ LA LAGUNA	-101.165619	19.946871	100%
MIC220402198940	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	Educación	Metros Cuadrados	Panindícuaro	San Miguel Epéjan	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	-101.815	20.0683	100%
MIC220402198941	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Parícutaro	Antóniz (Morelos)	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.203859	19.012778	100%
MIC220402198942	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12X6 EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LAZARO CARDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Páticuaro	Páticuaro	CALLE GUTY CARDENAS	-101.617084	19.307331	50%
MIC220402198943	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Peribán	Peribán de Ramos	CALLE MARIANO	-101.415689	19.518862	70%

MIC220402198945	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Puruándiro	Puruándiro	CALLE JUAREZ	-101.512789	20.090049	100%
MIC220402198946	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 67	Educación	Metros Cuadrados	Puruándiro	Manuel Villalongin	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	-101.526667	20.2375	50%
MIC220402198949	5	\$ 1,199,994.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Quiroga	Quiroga	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.515097	19.867759	100%
MIC220402198950	5	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTY.16 882	Educación	Metros Cuadrados	Quiroga	Quiroga	CALLE TAREBIAS	-101.457	19.6461	100%
MIC220402198951	5	\$ 641,632.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo	CALLE ALEJANDRO AMEZCUA	-102.718817	20.049205	100%
MIC220402198954	5	\$ 573,180.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER	Educación	Metros Cuadrados	Santa Ana Maya	Santa Ana Maya	CALLE GENARO VAZQUEZ ROJAS	-101.021348	20.066481	100%
MIC220402198955	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA JOSE MARIO MOLINA PASQUEL HERRIQUÉZ	Educación	Metros Cuadrados	Senguio	El Calabozo Primera Fracción	CARRTERA EL CALABOZO - TC (SENGUIO - LOS RETES)	-100.34337	19.770262	50%
MIC220402198956	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA JOSE MA MORELOS	Educación	Metros Cuadrados	Tancitaro	Tancitaro	CALLE ARISTA	-102.361453	19.335777	100%
MIC220402198957	5	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA POTE LAZARO CARDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Tangamandapio	Santiago Tangamandapio	CALLE JAIME NUÑO	-102.433	19.954	100%
MIC220402198958	5	\$ 1,119,055.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Tehuacan	Tehuacan	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-102.335747	20.283303	100%
MIC220402198959	5	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PUERTO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Tareton	Tareton	CALLE MANUEL GARCIA ROJAS	-101.918	19.3346	50%
MIC220402198961	5	\$ 1,070,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.142	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Campestre Tarimbaro	BOULEVARD CUJUBRES DE TARIMBARO	-101.128	19.773	100%
MIC220402198962	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Tepalcatepec	Tepalcatepec	CALLE PONCIANO G	-102.849584	19.188548	100%
MIC220402198963	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE AULA, DEMOLICION DE AULA EXISTENTE E INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Tingambato	Tingambato	CALLE JOSE ANDRES SALAZAR	-101.8525	19.501944	66%
MIC220402198964	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE AULA Y BARRA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	Educación	Metros Cuadrados	Tinguidin	Tinguidin	CALLE CUARTEMOC	-102.4851	19.742502	100%
MIC220402198965	5	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PUERTO DE ACCESO EN TELESECUNDARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION	Educación	Metros Cuadrados	Tiquicheo de Nicolás Romero	Purrungueo	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.82	19.0217	100%

MIC20402198966	5	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN ALBERGUE ESCOLAR RURALINO 33	Educación	Metros Cuadrados	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.74	18.8997	100%
MIC20402208683	5	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN PREESCOLAR FRANCISCO MONTES DE OCA	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	El Hortelano (Puerto de Santa María)	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.369	19.4787	100%
MIC20402208692	5	\$ 1,560,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA FEDERAL MTRQ. JUSTO SIERRA	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA	-102.288061	20.355667	100%
MIC20402208701	5	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y TERMINACION DE AULA ATÍPICA EN PREESCOLAR FRIDA KAHLO	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	CALLE O'AMEL FRACCIONAMIENTO COLORIN NORTE	-102.063	19.4209	100%
MIC20402208717	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS INSTALACIONES EN PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA	Educación	Metros Cuadrados	Tlalpujahua	Tlalpujahua de Rayón	CALLE PROGRESO	-100.174857	19.807661	100%
MIC20402208725	5	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION GENERAL DE UN AULA DIDACTICA Y COCINA COMEDOR EN PREESCOLAR RAJÓN GORDONA	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Loma de los Hoyos	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.443	19.0956	65%
MIC20402208744	5	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ANTONIO HUTZMENGARI	Educación	Metros Cuadrados	Tzimbuntzan	El Jaquey (El Molino)	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-101.521667	19.5775	100%
MIC20402208762	5	\$ 420,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LUDOTECA Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES	Educación	Metros Cuadrados	Huetamo	El Carmen	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.967778	18.569167	74%
MIC20402208782	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU	Educación	Metros Cuadrados	Pajacuarán	La Higuera	CALLE MORELOS	-102.474	20.1344	100%
MIC20402208788	5	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA	Educación	Metros Cuadrados	Contrepec	Contrepec	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.164	19.9553	69%
MIC20402208804	5	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN PREESCOLAR JOSE PEREZ GUTIERREZ	Educación	Metros Cuadrados	Zinapécuaro	Ojo de Agua del Cuervo	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.721389	19.745556	100%
MIC20402208817	5	\$ 1,949,933.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS INSTALACIONES EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS	Educación	Metros Cuadrados	Tumbiscatio	Graciano Sánchez (El Socorro)	CALLEÓN AL TIEMPO	-102.230278	18.649722	100%
MIC20402208825	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL MARGARITA GÓMEZ PALACIO	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	CALLE EMILIANO ZAPATA	-102.057205	19.376455	100%
MIC20402208831	5	\$ 1,199,718.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ALFONSO GARCIA ROBLES	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	CALLE PRIVADA AZUCENA PASEO DEL BOSQUE	-102.286	19.9836	100%
MIC20402208836	5	\$ 849,015.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.347659	19.116651	100%
MIC20402208841	5	\$ 856,440.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Zinapécuaro	Zinapécuaro de Figueroa	AVENIDA EDUCACION AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	-100.32542	19.958286	100%

MIC220402203917	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Tuxpan	Tuxpan	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.46399	19.56528	100%
MIC220402203998	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION M	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Tarimbaro	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-101.1176	19.7957	100%
MIC220402204006	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Morelos	Villa Morelos	CALLE MARCSO MENDOZA NORTE	-101.414444	20.003333	100%
MIC220402204008	5	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN OBRA EXTERIOR Y DE LOS TECHOS DE AUJAS, CONSTRUCCION 1 AUJA DIDACTICA EN PRIMARIA CINCO DE MAYO	Educación	Metros Cuadrados	Turicato	El Cahulote de Santa Ana	CALLE MIGUEL HIDALGO	-101.580423	19.016785	100%
MIC220402205170	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA PLAN DE AVALA	Educación	Metros Cuadrados	Jacoma	El Planeta (La Planta)	CALLE HIDALGO	-102.254212	19.931701	100%
MIC220402205172	5	\$ 1,248,945.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REPARACION DE EXISTENTES, EN PRIMARIA 19 DE OCTUBRE	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	CALLE BRASIL	-102.281677	18.017136	100%
MIC220402205176	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	Educación	Metros Cuadrados	Tocumbo	Tocumbo	CALLE GALEANA	-102.521	19.7033	100%
MIC220402205178	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Educación	Metros Cuadrados	Tuanilla	Francisco Villa (Potrerillos)	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.686	19.2472	100%
MIC220402205182	5	\$ 6,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL, NUEVA CREACION EN ALBERGUE OCTAVIO PAZ	Educación	Metros Cuadrados	Zitacuaro	Heroica Zitacuaro	QUINTA MANIZANA LA CUMBRE DE CRESCENCIO MORALES	-100.253	19.4989	100%
MIC220402205187	5	\$ 1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN FRANCISCO I. MADERO	Educación	Metros Cuadrados	Huelamo	La Parota	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.887	18.6661	100%
MIC220402205189	5	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MANTENIMIENTO MAYOR EN MUROS DE MAMOSTERIA E IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTY16 801	Educación	Metros Cuadrados	Tuanilla	Chiragangueo	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-100.513056	19.199685	100%
MIC220402205193	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 123	Educación	Metros Cuadrados	Brietas	Ibarra	DOMICILIO CONOCIDO \$/N	-102.624	20.2309	100%
MIC220402205198	5	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN PRIMARIA HERMANOS RAYON	Educación	Metros Cuadrados	Tlalpujahua	Tlalpujahua de Rayon	CALLE CUAUHTEMOC	-100.174	19.805	100%
MIC220402205202	5	\$ 1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL (6 AUJAS) EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	Educación	Metros Cuadrados	Tuxpan	El Malacate	CARRETERA NACIONAL	-100.475833	19.941944	100%
MIC220402205208	5	\$ 900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AUJAS EN PREESCOLAR PROFA. BERTHA AYALA PEDROZA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCA MICHELENA	-101.246669	19.698632	100%
MIC220402205209	5	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE AUJAS EN TECHOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN PRIMARIA CASA HOGAR VIVAN LOS NIÑOS	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Fraccionamiento Etandeni	AVENIDA UNIVERSIDAD	-101.181	19.7544	100%

MIC20402205212	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	ANDADOR ACACIAS	-102.198	17.9623	75%
MIC20402205215	5	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL	Educación	Metros Cuadrados	Carácuaro	Paso de Nuñez (Buenavista)	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.947	18.8955	58%
MIC20402205220	5	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA TULLACAPAZIN	Educación	Metros Cuadrados	Chichota	Santo Tomás	CALLE OCAMPO SUR	-102.085	19.845	100%
MIC20402205222	5	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 30	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	AVENIDA TECNOLOGICO	-103.16	18.7775	80%
MIC20402205230	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 110	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	CALLE TULPAMES	-102.211944	17.968451	100%
MIC20402205410	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS INSTALACIONES EN PREESCOLAR INDIGENA FRAJ DIEGO DE BASALENQUE	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Zapote de Madero	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-103.525	18.386174	100%
MIC20402205415	5	\$ 1,850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TRES AULAS DIDACTICAS Y BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR LEONA VICARIO	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-102.05644	19.41116	100%
MIC20402205421	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN SECUNDARIA FEDERAL POTE ADOLOFO LOPEZ MATOS	Educación	Metros Cuadrados	Churintzo	Churintzo	LA PIEDAD-CARAPAN	-102.063469	20.155921	100%
MIC20402205424	5	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPARAR PROBLEMA EN BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR LUPTA DIEZ DE ARIAGA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC	-101.192	19.7034	100%
MIC20402205429	5	\$ 1,850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS INSTALACIONES EN PREESCOLAR FRANZ LISZT	Educación	Metros Cuadrados	Buenavista	Buenavista Tomatlan	CALLE H. AVUNTAMIENTO	-102.588	19.2117	100%
MIC20402205432	5	\$ 2,850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LOSA Y VIGAS DE MADERA EN PREESCOLAR FILOMENO MATA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE ANDRES QUINTANA ROO	-101.192	19.7034	100%
MIC20402205436	5	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN PREESCOLAR RAFAEL FLORES MARTINEZ	Educación	Metros Cuadrados	Gabriel Zamora	Lombardia	CALLE HERVENEGILDO GALEANA	-102.054	19.1598	100%
MIC20402205437	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ	Educación	Metros Cuadrados	Chichota	Chichota	CALLE GARDENIA	-102.119236	19.841981	100%
MIC20402205440	5	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Fracionamiento Galaxia Tarimbaro	AVENIDA GALAXIA FRACALLEGALAXIA TARIMBARO	-101.194444	19.761667	100%
MIC20402205444	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingón	Apatzingón de la Constitución	CALLE 6 DE MAYO EL TARETE	-102.368376	19.099718	100%
MIC20402205447	5	\$ 750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE GABRIELA BRINMER	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATOS	-100.559951	19.888223	100%

MIC220402205449	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Coacmalán de Vázquez Pallares	Coacmalán de Vázquez Pallares	CALLE COACMALAN	-103.159665	18.776755	100%
MIC220402205450	5	\$ 750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.559351	19.688223	100%
MIC220402205452	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Charo	FEDERAL MORELIA MEXICO LIBRE	-101.043107	19.747694	100%
MIC220402205454	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Arteaga	Arteaga	CALLE LIROS	-102.288137	18.36224	100%
MIC220402205456	5	\$ 2,870,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y BANDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	AVENIDA LAS AMERICAS	-101.69169	19.214609	100%
MIC220402205457	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	AVENIDA MORELOS PONIENTE	-103.661944	18.696667	100%
MIC220402205459	5	\$ 1,550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS INSTALACIONES EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Educación	Metros Cuadrados	Contepec	Buenavista	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.232	19.9131	100%
MIC220402205460	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	Educación	Metros Cuadrados	Charapan	San Felipe de los Herreros	PORTAL MORELOS	-102.182	19.6172	100%
MIC220402205462	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda		DOMICILIO CONOCIDO S/N	-102.491	20.0647	100%
MIC220402205463	5	\$ 1,900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARAR PROBLEMAS DE HUMEDAD EN PRIMARIA VIRREY DE MENDOZA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE VIRREY DE MENDOZA	-101.192	19.7034	100%
MIC220402205464	5	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE 2 MODULO DE AJUJAS EN PRIMARIA SABAS VALLADARES	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	CALLE EMILIANO ZAPATA	-102.475	19.589	100%
MIC220402205467	5	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Urutero	CALLE VALLE DE MORELIA	-101.088755	19.790539	58%
MIC220402205469	5	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN PRIMARIA PROF. J. SOCORRO VAZQUEZ CORIA	Educación	Metros Cuadrados	Ario	El Chupadero	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.631	19.1872	100%
MIC220402205471	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE TECHOS EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE INDIGENA MARCELINO TININDURO DE MORELOS	-101.244328	19.697597	100%
MIC220402205639	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	Educación	Metros Cuadrados	Cotija	El Lobo	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-102.803	19.7919	100%
MIC220402205644	5	\$ 1,280,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AJUA, CISTERNA Y REHABILITACION DEL PLANTEL EN PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION	Educación	Metros Cuadrados	Eplacio Huerta	Camino y Pedregal	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-100.294	20.1186	100%

MIC220402205647	5	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JOSE MA MORELOS	Educación	Metros Cuadrados	Huaniqueo	Huaniqueo de Morales	CALLE EJERCITO NACIONAL ORIENTE	-101.505	19,899	100%
MIC220402205651	5	\$ 3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	CALLE ALMANZOR	-102.294001	19,998186	100%
MIC220402205655	5	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA CONSTITUYENTES DE APATZINGAN	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Fraccionamiento Girasoles	AVENIDA LOS GIRASOLES FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES	-102.316	19,0537	100%
MIC220402205657	5	\$ 2,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS INSTALACIONES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 45	Educación	Metros Cuadrados	Huiramba	Huiramba	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.488	19,5465	100%
MIC220402205661	5	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	IMPERMEABILIZACION EN LOSAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.4	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Pátzcuaro	CIRCUITO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	-101.61371	19,527702	100%
MIC220402205666	5	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTY.16 671.	Educación	Metros Cuadrados	Chinicilla	Tehuantepec	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-103.299	18,6867	100%
MIC220402205671	5	\$ 1,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTY.16 708	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Rancho Nuevo de Chuhén	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-101.794167	19,287222	100%
MIC220502235998	5	\$ 1,774,781.22	FIDECOMISOS I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONTRUCCION DE ANDADORES Y MURO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTY.16 074 (2DA.ETAPA) CLAVE 16E7V0074N (ESCUELAS AL CIEN), LOCALIDAD ARANTEPACIA, MUNICIPIO NAHUATZEN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Arantepecua	Domicilio conocido	-101.9682	19,595565	100%
MIC220502236125	5	\$ 481,999.58	FIDECOMISOS I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MURO REJA EN ESCUELA CLERIO VILLAFUERTE (2DA.ETAPA) CLAVE 16D0N005C (ESCUELAS AL CIEN), LOCALIDAD CUITZEO DEL PONEHIR, MUNICIPIO CUITZEO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	Educación	Metros Cuadrados	Cuitzeo	Cuitzeo del Ponehir	Domicilio conocido	-101.142785	19,9718882	100%
MIC220502236151	5	\$ 3,003,293.95	FIDECOMISOS I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE ESCALINATA Y TERMINACION DE PATIO CÍVICO, Y MURO REJA EN ESCUELA RODOLFO NERI VELAZON CLAVE 16D0N2874H (ESCUELAS AL CIEN), LOCALIDAD TARIIMBARO, MUNICIPIO TARIIMBARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tariimbaro	Tariimbaro	Domicilio conocido	-101.174324	19,7957198	96%
MIC220502236154	5	\$ 1,423,147.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES (MOBILIARIO PARA AULA) EN ESCUELA NIÑOS HEROES CLAVE 16DPR0983C (ESCUELAS AL CIEN), LOCALIDAD URUPILLA, MUNICIPIO MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Urupilla	Domicilio conocido	-101.274744	19,6218326	40%
MIC220502236196	5	\$ 732,101.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Faro de Bucarías	Domicilio conocido	-105.499695	18,3600993	100%
MIC220502236199	5	\$ 151,391.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACION DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCION DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM), DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Chinicilla	La Nuez (La Nuez del Calmín)	Domicilio conocido	-103.429187	18,817711	100%
MIC220502140178	5	\$ 2,042,180.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CAFFETERIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Morelia	-101.18443	19,70078	0%
MIC220502140185	5	\$ 9,332,842.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO CUARTA ETAPA	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	SAHUAYO	-102.715	20,6887	0%
MIC220502140191	5	\$ 111,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACION NUEVO EDIFICIO DE RECTORIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Morelia	-101.192319	19,702423	0%


MIC220302140197	5	\$30,004,491.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, PARA LA CARRERA DE ELECTROMECÁNICA	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	LAZARO CARDENAS	-102.462672	18.0825417	0%
MIC220302140207	5	\$ 2,999,956.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADECUACIÓN Y MEJORA DE AREAS DEPORTIVAS Y AREAS VERDES DE CIUDAD UNIVERSITARIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Morelia	-101.193319	19.702423	0%
MIC220402198413	5	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8, FOSA CÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA EN COLEGIO DE BACHILLERES CHARAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Charapan	Charapan	CARRERA ESTATAL LIBRE TRAMO URUAPAN - CHARAPAN	-102.244419	19.638969	100%
MIC220402198421	5	\$ 1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION DE EDIFICIO EN MAL ESTADO, CANCHA DE BASQUETEBOL, COOPERATIVA, CONSTRUCCION DE BARRD Y CERCO PERIMETRAL, HASTA DONDE EL RECURSO ALCANCE EN COLEGIO DE BACHILLERES GABRIEL ZAMORA	Educación	Metros Cuadrados	Gabriel Zamora	Lombardía	AVENIDA REVOLUCION NORTE	-102.0254	19.1998	100%
MIC220402198886	5	\$ 2,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 2 E.E. POR SUSTITUCION Y OBRA EXTERIOR HASTA DONDE EL RECURSO ALCANCE EN COLEGIO DE BACHILLERES PANTELAS GUACAMAYAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	AVENIDA LAZARO CARDENAS SN	-102.212222	18.018056	100%
MIC220402198901	5	\$24,957,692.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, PARA LA CARRERA DE ELECTROMECÁNICA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	AVENIDA MELCHOR OCAMPO	-102.253803	17.974189	100%
MIC220402198926	5	\$ 8,082,798.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IMPLEMENTACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA PARA LA IMPARTICION DE CLASES MIXTAS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA TECNOLÓGICO	-101.186025	19.723019	100%
MIC220402198927	5	\$ 2,765,239.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTO, CARRERAS DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES E INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA TECNOLÓGICO	-101.186025	19.723019	100%
MIC220402198928	5	\$ 2,774,780.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ELECTRODINAMICA, ESPECIALIDADES DE BIOMEDICA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA TECNOLÓGICO	-101.186025	19.723019	100%
MIC220402198929	5	\$10,071,102.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACIÓN NUEVO EDIFICIO DE RECTORÍA EN UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MUGICA	-101.204804	19.688688	100%
MIC220402198930	5	\$ 1,594,603.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CAFFERIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA EN UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MUGICA	-101.204804	19.688688	100%
MIC220402198931	5	\$ 2,544,726.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADECUACIÓN Y MEJORA DE AREAS DEPORTIVAS Y AREAS VERDES DE CIUDAD UNIVERSITARIA EN UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MUGICA	-101.204804	19.688688	100%
MIC220402198932	5	\$ 885,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION DE INSTALACIONES, ELECTRICA, HIDRAULICA Y PLUVIAL EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS	-101.164538	19.726106	100%
MIC220402198933	5	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	OBRA EN CAJETA DE VIGILANCIA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS	-101.164538	19.726106	100%
MIC220402198934	5	\$ 817,715.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUEL VILALONGIMIN	-101.21597	19.692259	100%
MIC220402198935	5	\$ 470,254.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADECUACIÓN DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA ESCUELA PREPARATORIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CAJADA MADERO PONIENTE	-101.195651	19.702784	100%

MIC20402198944	5	\$ 1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ISAAC ARRIAGA	Educación	Metros Cuadrados	Puruándiro	Puruándiro	CALLE ISAAC ARRIAGA	-101.494	20.2458	100%
MIC20402198947	5	\$ 2,694,266.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE SEGUNDA Y TERCERA PLANTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO	Educación	Metros Cuadrados	Puruándiro	Puruándiro	CARRETERA PURUÁNDIRO - GALEANA km 4+3, 58532	-101.151027	20.04475	100%
MIC20402198948	5	\$ 161,656.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO	Educación	Mobiliario y equipo	Puruándiro	Puruándiro	CARRETERA PURUÁNDIRO - GALEANA km 4+3, 58532	-101.151027	20.04475	100%
MIC20402198952	5	\$ 7,945,687.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO CUARTA ETAPA EN UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	AVENIDA UNIVERSIDAD SUR	-102.745954	20.01477	100%
MIC20402198953	5	\$ 6,946,507.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	Educación	Mobiliario y equipo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	AVENIDA UNIVERSIDAD SUR	-102.745954	20.01477	100%
MIC20402205236	5	\$ 153,177.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADECUACION AL LABORATORIO "C" DE LA ESCUELA PREPARATORIA "GAL LÁZARO CÁRDENAS" DE LAJUNSH	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Avenida Revolución S/N	-102.066999	19.4748	100%
MIC20402205241	5	\$ 354,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, UNIDAD ACADÉMICA COSTA DE UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Faro de Bucerías	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-105.507222	18.351111	75%
MIC20402205245	5	\$ 14,554,180.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELA	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS	-101.184538	19.726106	100%
MIC20402205260	5	\$ 1,543,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR EN EDIFICIOS A, B, C, Y PESADO I Y II EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS	-101.184538	19.726106	100%
MIC20402205263	5	\$ 2,313,819.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	HABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS	-101.184538	19.726106	100%
MIC20402205264	5	\$ 7,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	Educación	Mobiliario y equipo	Uruapan	Uruapan	CALLE EMILIANO ZAPATA	-102.058333	19.425	100%
MIC20402205267	5	\$ 7,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Mobiliario y equipo	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	AVENIDA DR. MIGUEL SILVA	-102.192222	17.956111	100%
MIC20402205269	5	\$ 5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	Educación	Mobiliario y equipo	Maravatio	Maravatio de Ocampo	PROLONGACIÓN GALEANA	-100.456915	19.894654	100%
MIC20402205673	5	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y REPARACION DE TECHUMBRES EN PLANTEL CONALEP 084 PATZCUARO	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Pátzcuaro	CARRETERA FEDERAL LIBRE NUMERO 120 TRAMO QUIROGA - LOS SABINOS	-101.610923	19.540805	100%
MIC20402205677	5	\$ 1,922,785.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD APATZINGÁN	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	DOMICILIO CONOCIDO S/N	-102.356778	19.116469	100%
MIC20402205684	5	\$ 283,345.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPO DE COMPUTO EN UPN UNIDAD MORELA	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	CALLE LIBERALES INSURGENTES	-101.232162	19.684789	100%

MIC20402205697	5	\$ 980,000.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BIBLIOTECA DIGITAL EN UPN UNIDAD MORELIA	Morelia	Morelia	Mobiliario y equipo	Educación	CALLE LIBERALES INSURGENTES	Morelia	-101.233262	19,684,789	100%
MIC20402205706	5	\$ 1,052,000.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IMPENMEABILIZACIÓN EN LOS CUATRO EDIFICIOS EN UPN UNIDAD MORELIA	Morelia	Morelia	Metros Cuadrados	Educación	CALLE LIBERALES INSURGENTES	Morelia	-101.233262	19,684,789	100%
MIC20402205710	5	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	AULA VIRTUAL EN UPN UNIDAD MORELIA	Morelia	Morelia	Mobiliario y equipo	Educación	CALLE LIBERALES INSURGENTES	Morelia	-101.233262	19,684,789	100%
MIC20402205727	5	\$ 3,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TECHUMBRE DE LA CANCHA DE BASQUETBOLE EN UPN UNIDAD MORELIA	Morelia	Morelia	Metros Cuadrados	Educación	CALLE LIBERALES INSURGENTES	Morelia	-101.233262	19,684,789	100%
MIC20402205738	5	\$ 318,695.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	INSTALACIÓN DE VOZ, DATOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD EL FARO DE BUENAS DE UPN UNIDAD 168 ZAMORA	Aquila	El Faro de Buenas	Metros Cuadrados	Educación	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Aquila	-103.50694	18,351,111	100%
MIC20402205747	5	\$ 1,235,110.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ARREGLO DE TECHOS Y REHABILITACIÓN DE CONEDOROS HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZA EN LA UNIDAD CHERÁN DE UPN UNIDAD 168 ZAMORA	Cherán	Cherán	Metros Cuadrados	Educación	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Cherán	-101.956	19,685	100%
MIC20402205758	5	\$ 1,337,910.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACIÓN DE DOS AJUAS, INSTALACIÓN DE VOZ, DATOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, EPLANADO CIVICA Y BARRA PERIMETRAL 700 MTS. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZA EN LA UNIDAD COHUAYANA DE UPN UNIDAD 168 ZAMORA	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Metros Cuadrados	Educación	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Coahuayana de Hidalgo	-103.621	18,8502	100%
MIC20402205763	5	\$ 3,161,812.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	RED ELÉCTRICA, BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA UNIDAD 168 EN UPN UNIDAD 168 ZAMORA	Zamora	Zamora	Metros Cuadrados	Educación	PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE	Zamora	-102.286	19,9836	100%
MIC20402205767	5	\$ 2,958,801.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	INFRAESTRUCTURA EN UPN UNIDAD 164 ZITACUARO	Zitacuaro	Herólica Zitacuaro	Metros Cuadrados	Educación	Herólica Zitacuaro Ref. Terrenos De La Feria	Zitacuaro	-100.366672	19,427,929	100%
MIC20402205773	5	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRANSFORMADOR, BARRA PERIMETRAL Y REMODELACIÓN DE BAÑOS PARA LA SEDE APATZINGÁN EN DE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL URUAPAN	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Metros Cuadrados	Educación	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Apatzingán	-102.35704	19,08864	100%
MIC20402205776	5	\$ 4,207,570.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA SALA DE TITULACIÓN, PARA LA UNIDAD URUAPAN, EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL URUAPAN	Uruapan	Uruapan	Metros Cuadrados	Educación	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Uruapan	-102.031201	19,433,019	100%
MIC20402205778	5	\$ 3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	Uruapan	Uruapan	Metros Cuadrados	Educación	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Uruapan	-102.07794	19,52727	100%
MIC20402205782	5	\$ 4,615,691.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA BIOTECNOLOGIAS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	Morelia	Morelia	Metros Cuadrados	Educación	AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS	Morelia	-101.164538	19,726106	100%
MIC20402205783	5	\$ 3,815,691.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	Maravatio	Maravatio de Ocampo	Metros Cuadrados	Educación	PROLONGACIÓN GALEANA	Maravatio de Ocampo	-100.456915	19,984,654	100%
MIC20402205785	5	\$ 146,123.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA CONTRATACION DE CFE, UNIDAD ACADÉMICA TRINDARO DE UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN	Zacapu	Tirindaro	Metros Cuadrados	Educación	58414 Tirindaro, Mich.	Tirindaro	-101.745556	19,767,778	100%
MIC20402205788	5	\$ 1,481,846.00	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BARRA PERIMETRAL, UNIDAD ZITACUARO DE UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN	Zitacuaro	Herólica Zitacuaro	Metros Cuadrados	Educación	61527 Zitacuaro, Mich., México	Zitacuaro	-100.35793	19,43612	100%

MIC220402205790	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EDIFICIO B. UNIDAD ACADÉMICA TRINDARO DE UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN	Educación	Metros Cuadros	Zacapu	Trindaro	58414 Trindaro, Mich.	-101.745556	19.767778	100%
MIC220402205792	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	BIBLIOTECA DIGITAL EN LA UNIDAD 162 EN UPU UNIDAD 168 ZAMORA	Educación	Mobiliario y equipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE	-102.286	19.9836	100%
MIC220402205797	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	AULA DIGITAL EN LA UNIDAD 162 EN UPU UNIDAD 168 ZAMORA	Educación	Mobiliario y equipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE	-102.286	19.9836	100%
MIC220402205799	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	BIBLIOTECA DIGITAL EN UPU UNIDAD 164 ZITACUARO	Educación	Mobiliario y equipo	Zitacuaro	Heroica Zitacuaro	Heroica Zitacuaro Ref. Terrenos De La Feria	-100.366672	19.427929	100%
MIC220402205804	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	AULA VIRTUAL EN UPU UNIDAD 164 ZITACUARO	Educación	Mobiliario y equipo	Zitacuaro	Heroica Zitacuaro	Heroica Zitacuaro Ref. Terrenos De La Feria	-100.366672	19.427929	100%
MIC220402205806	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	BIBLIOTECA DIGITAL EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL URUAPAN	Educación	Mobiliario y equipo	Uruapan	Uruapan	Uruapan Ref. Vacetas - De Las Rosas	-102.031201	19.433019	100%
MIC220402205811	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD URUAPAN EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL URUAPAN	Educación	Mobiliario y equipo	Uruapan	Uruapan	Uruapan Ref. Vacetas - De Las Rosas	-102.031201	19.433019	100%
MIC220402205814	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD URUAPAN EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL URUAPAN	Educación	Mobiliario y equipo	Uruapan	Uruapan	Uruapan Ref. Vacetas - De Las Rosas	-102.031201	19.433019	100%
MIC220402205817	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	AULA DIGITAL PARA LA UNIDAD URUAPAN EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL URUAPAN	Educación	Mobiliario y equipo	Uruapan	Uruapan	Uruapan Ref. Vacetas - De Las Rosas	-102.031201	19.433019	100%
MIC220402205823	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRACTICA DE LAS CARRERAS EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CÁRDENAS	Educación	Mobiliario y equipo	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Galeana S/N O PROLONGACIÓN GALEANA	-102.216136	17.970194	100%
MIC220402205826	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EQUIPAMIENTO DE CAFETERIA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACAN	Educación	Mobiliario y equipo	Maravatío	Maravatío	PROLONGACIÓN GALEANA	-100.456915	19.894654	100%
MIC220502236168	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NUEVO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (INIEE) DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. EN EL MUNICIPIO DE MORELIA. EN EL ESTADO DE MICHOACAN	Educación	Metros Cuadros	Morelia	Morelia	Gral. Francisco J. Múgica S/N, C.U. 38030 Morelia, Mich.	-101.201509	19.6877224	100%
MIC220502236172	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACAN	Educación	Mobiliario y equipo	Maravatío	Maravatío	Comunidad de Santa Rita S/N, Maravatío, Mich.	-100.467428	19.884668	100%
MIC220502236177	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	Educación	Mobiliario y equipo	Uruapan	Uruapan	Carretera Uruapan - Carapan #1200, Col. Capacuaro, 60210 Uruapan, Mich.	-102.077949	19.5580942	100%
MIC220502236185	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CÁRDENAS	Educación	Mobiliario y equipo	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	60998 Lázaro Cárdenas, Mich.	-102.248862	19.0078394	100%
MIC220502236191	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EDIFICIOS "A", "B" Y "C" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y JUNTAS FRÍAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TEMOFIJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRIA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadros	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Domicilio conocido Vázquez Palmares	-105.162184	18.7794642	100%

MIC20502362194	5	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DEL EDIFICIO "A" EN UNIVERSIDAD DE LA Ciénega DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Av. Universidad Sur 3000, Lomas de Universidad, 59103 Sahuayo de Morelos, Mich.	-102.74372	20.014401	100%
MIC20502362102	5	\$17,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1ERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL CATMI VILLAS DEL PEDREGAL EDIFICIO A, B, C Y OBRAS EXTERIORES.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Av. Metales 1046, 58330 Villas del Pedregal, Mich.	-101.309201	19.6735602	100%
MIC20502362112	5	\$ 4,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 7 AULAS ESTRUCTURA U-1C- SM, BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	1, Cristóbal Colón 91, Barrio 1, 60270 1, Mich.	-101.961727	19.6899624	100%
MIC20502362114	5	\$35,645,969.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS, AULAS 1 Y 2, ADMINISTRATIVO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR Y 1ERA ETAPA DEL ESTACIONAMIENTO EN EL CAMPUS ZAMORA DE LA UMSNH.	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	Domicilio conocido	-102.29209	19.9985987	100%
MIC20502362115	5	\$ 1,550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO U-L-C DE 2 E.E.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Domicilio conocido	-101.200288	19.7167405	100%
MIC20502362117	5	\$ 3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Domicilio conocido	-102.041154	19.4140979	100%





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2022

CICLO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBFUNCIÓN	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZADO EN EL PERIODO	FECHA DE CAPTURA: 01/07/23	AVANCE (%)
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	172502	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada. Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciados. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	Trimestral	Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	N/D	
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	173167	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	Trimestral	Porcentaje	53.85%	53.85%	7.69%	14.29%	
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	173462	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	1.86%	1.86%	8.17%	438.49%	
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	173465	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	Trimestral	Porcentaje	38.46%	38.46%	30.77%	80.00%	
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	173830	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	N/D	
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	174149	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más planteles educativos públicos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	2.03%	2.03%	0.41%	20.30%	
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	174781	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	3.73%	3.73%	92.57%	2484.77%	
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	174785	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	3.73%	3.73%	0.83%	22.15%	
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	175787	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (LIIFE S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Porcentaje de recursos radicados a los institutos locales de infraestructura física educativa (LIIFE S) para la operación del Fondo de Aportaciones Múltiples en Educación Media Superior en el año t, respecto del recurso aprobado para el Fondo de Aportaciones Múltiples en el año t para Educación Media Superior.	Trimestral	Porcentaje	25.00%	25.00%	100.00%	400.00%	
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	175788	Porcentaje de recursos de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Mide el porcentaje de escuelas de infraestructura superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma con base en la autorización de sus proyectos de infraestructura, por Estado.	Trimestral	Porcentaje	25.00%	25.00%	100.00%	400.00%	
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	175791	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Mide el porcentaje de informes trimestrales integrados en tiempo y forma al Sistema de Recursos Federales Transferidos por estado.	Trimestral	Porcentaje	25.00%	25.00%	100.00%	400.00%	
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	172506	Instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación media superior.	Trimestral	Porcentaje	27.27%	27.27%	100.00%	366.67%	

5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	172867	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación superior	Anual	Porcentaje	0.00%	0.00%	N/D
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	172868	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación superior	Anual	Porcentaje	0.00%	100.00%	N/D
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	173171	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación media superior	Anual	Porcentaje	0.00%	100.00%	N/D
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	173825	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior	Mide la variación de la matrícula de las escuelas de educación media superior, respecto del año anterior.	Anual	Porcentaje	0.00%	-4.12%	N/D
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	173831	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación superior	Anual	Porcentaje	36.36%	100.00%	275.00%
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	174147	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentran en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Se refiere a los alumnos que son beneficiados de los planteles educativos públicos de tipo básico que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y escolares. Las condiciones adecuadas se refiere al planil que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/infed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica	Anual	Porcentaje	0.93%	17.26%	1863.27%
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	174460	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación superior	Anual	Porcentaje	0.00%	100.00%	N/D
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	174778	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del FAM potenciado y que se encuentran en el marco de los Lineamientos para la aplicación de los recursos para la conservación y mantenimiento de proyectos de la infraestructura Física Educativa en el Programa FAM Potenciado. Las condiciones adecuadas se refiere al planil que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/infed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica	Anual	Porcentaje	0.05%	0.12%	259.98%
5	007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	174779	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico que pueden ser de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado. Las condiciones adecuadas se refiere al planil que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/infed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica	Anual	Porcentaje	0.64%	11.45%	1782.35%
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	174780	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Mide el número de escuelas de educación superior que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de escuelas de educación superior por estado y nacional.	Anual	Porcentaje	36.36%	4.57%	12.57%
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	175767	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos de FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	Anual	Porcentaje	0.58%	0.78%	133.16%
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	175769	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	Anual	Porcentaje	0.00%	0.00%	N/D
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	175771	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	Anual	Porcentaje	0.00%	0.39%	N/D
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	175774	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción, respecto del total de escuelas de educación superior en el estado.	Anual	Porcentaje	9.09%	10.86%	119.43%
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	175775	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento, respecto del total de escuelas de educación superior en el estado.	Anual	Porcentaje	0.00%	2.86%	N/D
5	008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	2 - Educación Media Superior	175776	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado.	Anual	Porcentaje	0.00%	0.57%	N/D



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO	TRIMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	LONGITUD	LATITUD	FECHA DE CAPTURA: 01/07/23	AVANCES FÍSICOS
MIC200301713737	2	\$ 380,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-Fondo Metropolitano	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCERO DE AVENIDA ACUQUETO CON PERIFÉRICO PASO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAÑO.	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Fuente de El Caminero, Perif. Paso de la República, Pobl. Ocoluisen, 58270 Morelia, Mich., México	-101.149239	19.6946577	01/07/23	100%
MIC200301792149	2	\$ 445,299,292.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-Fondo Metropolitano	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFÉRICO REVOLUCIÓN-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAÑO.	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Av Morelos Nte 2235, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México	-101.188266	19.7212015	01/07/23	95%
MIC30102210765	2	\$ 199,079.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLAMADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS) MAIORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	La Tlacia	2 de Octubre, 60883 La Tlacia, Mich.	-103.556341	18.454824	01/07/23	67%
MIC30102210766	2	\$ 212,112.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PASTE EN LA ÁREA DAÑADA. DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO. EDIFICIO "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PASTE EN LA ÁREA DAÑADA. EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PASTE EN MUROS Y LOSA. RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO. DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Duin	60883 Aquila, Mich.	-103.55826	18.4614693	01/07/23	50%
MIC30102210767	2	\$ 395,515.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PASTE EN LA ÁREA DAÑADA. EDIFICIO "E" SUSTITUCIÓN DE APLAMADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLAMADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. RESANE EN PLAFÓN, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Duin	60883 Aquila, Mich.	-103.542742	18.4612305	01/07/23	60%
MIC30102210768	2	\$ 1,419,679.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Motín del Oro	60885 Motín del Oro, Mich.	-103.46607	18.3301317	01/07/23	95%
MIC30102210769	2	\$ 1,061,988.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES. ENPLASTE DE LOSA INTERIOR DE CONCRETO DAÑADA. INCLUIE: CURADO DE VARILLA EXPUESTA, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLAMADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Coire	60884 El Coire, Mich.	-103.318227	18.39596864	01/07/23	70%
MIC30102210770	2	\$ 108,214.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	EDIFICIO EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUSO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLAMADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	San Juan de Alima	Municipio de Aquila, 60876 Mich.	-103.671447	18.5841775	01/07/23	99%
MIC30102210771	2	\$ 802,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Santa María de Ostula	Municipio de Aquila, Mich.	-103.4774	18.5065	01/07/23	75%
MIC30102210772	2	\$ 1,020,462.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL AULA ADOSADA EN RIESGO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL. SUSTITUCIÓN DE CUBRETIMONOS EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Tinoco Rubi, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.154968	18.773683	01/07/23	0%	
MIC30102210773	2	\$ 745,203.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Curia (La Changuaguera de Cárdenas)	Municipio de Aquila, Mich.	-103.2681	18.3498	01/07/23	60%
MIC30102210774	2	\$ 772,306.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. "E" ASI COMO EN BARRA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN APLAMADOS DE MUROS Y LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUSO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	De Los Ingenieros 74, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.16744	18.77216	01/07/23	10%	

MIC330102210775	2	\$	103,709.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "B", "C" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1.3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRÁ ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Vicente Guerrero 151, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.15938	18.77866	100%
MIC330102210776	2	\$	222,845.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "B" SUSTITUCIÓN DE PISOS FRACTURADOS Y ACENTADOS A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'c = 200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y REFUEZO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6/10X10, SUSTITUCIÓN DE MURO DE CUBRETIPO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Tinoco Bubi, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.155048	18.77062	0%	
MIC330102210777	2	\$	6,500,958.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "Y", "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coahuayana Zapotlán	60806 Zapotlán, Mich.	-103.59892	18.7102842	65%	
MIC330102210778	2	\$	1,524,167.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	La Florida, 60698 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.339467	19.067974	50%
MIC330102210779	2	\$	354,574.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EDIFICIOS "C", "Y", "E" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES Y APLICACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Francisco Argandar 21, Nueva, 60673 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.355025	19.075818	100%	
MIC330102210780	2	\$	1,581,370.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A3", "A4", "A12" Y "A42" RESTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS SUSTITUYENDO MUROS FRACTURADOS Y REFORZANDO MUROS CON RESINAS EPÓXICAS Y MALLA HEXAGONAL Y APLANADO CON CEMENTO PROPORCIÓN 1.3. DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Municipio de Apatzingán, Mich.	-102.375831	19.1149943	36%	
MIC330102210781	2	\$	1,021,505.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A6" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Av Venustiano Carranza, Josefía Ortiz de Dominguez, 60630 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.354026	19.102891	100%	
MIC330102210782	2	\$	265,115.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A6" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Pueblita 77, Pénjamo, 60619 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.367006	19.107444	100%	
MIC330102210783	2	\$	1,618,028.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Municipio de Apatzingán, Mich.	-102.487464	18.99555	58%	
MIC330102210784	2	\$	28,659.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE MURO FRONTAL FRACTURADO CONFINADO CON CASTILLO Y CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Municipio de Apatzingán, Mich.	-103.350326	19.1155299	100%	
MIC330102210785	2	\$	928,231.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A6" SUSTITUCIÓN DE TEJA DE BARRO EN TECHUMBRE EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias) 60714 Cenobio Moreno, Mich.	-102.503889	19.096667	90%	
MIC330102210786	2	\$	479,525.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA Y TRABE CENTRAL PRINCIPAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFLI MON-TEN Y LAMINA MULTIPANEL EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	C. 2 71, Los Pochates, 60618 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.366518	19.099386	0%	
MIC330102210787	2	\$	123,734.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE MUROS CABECEROS A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, ANCLADA AL MURO CON CONECTORES A BASE DE ACERO DE 1/3 Y APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.3 DE 0.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, QUE PERMITIRÁ ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Pedro José Bermeo 738, Palмира, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.347654	19.082897	100%	

MIC330102210788	2	\$	426,226.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO UJCE EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Metros Cuadrados	Loma de los Hoyos Apatzingán, Mich.	-102.37278	19.101536	100%	Sentimientos de La Nación 359, Generalísimo Morelos, 60826 Apatzingán de la Constitución, Mich.
MIC330102210789	2	\$	1,710,849.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "AS" SUSTITUCIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y CON DESFAJE, EDIFICIO "AS" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UJCE EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Metros Cuadrados	Loma de los Hoyos Apatzingán, Mich.	-102.442843	19.0960061	58%	Municipio de Apatzingán, Mich.
MIC330102210790	2	\$	119,277.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1.3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Metros Cuadrados	Apatzingán de la Constitución	-102.349987	19.076591	100%	María Luisa Martínez 176, Las Palmas, 60699 Apatzingán de la Constitución, Mich.
MIC330102210791	2	\$	726,458.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "B", "C" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y REFORZAMIENTO DE MURO A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PERÍMETRO DE LOSAS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA. DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Metros Cuadrados	Chinicuila	Metros Cuadrados	Hihuitián	-103.401389	18.878889	45%	VHX-HC5 Tepame, Michoacán
MIC330102210792	2	\$	989,195.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y SUSTITUCIÓN POR TECHUMBRE LIGERA DE MULTIPANEL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA, SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA Y SUSTITUCIÓN DE MUROS AGRIETADOS Y FRACTRADOS, REPOSICIÓN DE CANCELERIA Y PISOS DE VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Metros Cuadrados	Chinicuila	Metros Cuadrados	Barranca Seca de Larios Michoacán	-103.366	18.8578	25%	V15W-416 Barranca Seca de Larios, Michoacán
MIC330102210793	2	\$	645,047.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "B", "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM. CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM), REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE APEHIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO. EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Metros Cuadrados	Chinicuila	Metros Cuadrados	Villa Victoria	-103.385454	18.75749	65%	Melchor Otampo 50, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich.
MIC330102210794	2	\$	36,706.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE APEHIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO, EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE GRIETAS A BASE DE APEHIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Chinicuila	Metros Cuadrados	Hihuitián	-103.402094	18.878963	28%	VHX-H51 Tepame, Michoacán
MIC330102210795	2	\$	2,100,156.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA UTILIZADA COMO LABORATORIO DE CÓMPUTO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UJCE EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE MUROS AGRIETADOS Y FRACTRADOS, REPOSICIÓN DE CANCELERIA Y PISOS DE LOSETA, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Chinicuila	Metros Cuadrados	Villa Victoria Mich.	-103.364722	18.756944	59%	Centro, Villa Victoria, Mich.
MIC330102210796	2	\$	773,323.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIF. CADA 1.3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Chinicuila	Metros Cuadrados	Villa Victoria	-103.367573	18.75823	65%	Pino Suárez 4, Centro, 60820 Villa Victoria, Mich.
MIC330102210797	2	\$	37,877.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Chinicuila	Metros Cuadrados	Barranca del Limoncito Mich.	-103.367086	18.758838	0%	Emiliano Zapata 306, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich.
MIC330102210798	2	\$	766,339.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "C" Y "E" DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE Y RECUBRIMIENTO VIBRIADO EN LOS MIMOS. EDIFICIO "D" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS DIVISORIOS, MUESTA DE CONCRETO PARA OVALIMES AGRIETADOS Y FRACTRADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIBRIADO EN MUROS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Apatzingán	Metros Cuadrados	Apatzingán de la Constitución	-102.36537	19.07354	100%	Av Corregidora 1500, Miguel Hidalgo go. 60670 Apatzingán de la Constitución, Mich.
MIC330102210799	2	\$	946,881.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIBRIADO EN MUROS. EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Metros Cuadrados	Aguila	Metros Cuadrados	Santa María de Ostula Michoacán	-103.47948	18.49514	65%	FOXC-M62 Ostula, Michoacán
MIC330102210800	2	\$	1,725,654.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Aguila	Metros Cuadrados	La Tlacia Michoacán	-103.553979	18.4516	99%	FC2W-HCI La Tlacia, Michoacán

MIC330102210801	2	\$ 2,408,569.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coahuayana	Palos Marías María, Michoacán	-103.54	18.811667	67%
MIC330102210809	2	\$ 511,579.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE APILANADOS EN MUROS. REFORZAMIENTO CON MALLA-ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. APLANADO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. RETIRO DE LOSETA DE BARRIO EN PISO Y SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Metros Cuadrados	Coahuayana	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.663	18.7025	94%
MIC330102210810	2	\$ 376,805.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBO DE TETAMOS. REPARACIÓN DE APILANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 EN LOSA, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coahuayana	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.663926	18.701735	100%
MIC330102210811	2	\$ 106,622.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS EDIFICIOS "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO. MEJORAMIENTO DE TERRENO EN PERIMETRO EDIFICIO "A", DE ACUERDO A PROYECTO SE CONSIDERA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Metros Cuadrados	Coahuayana	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.661704	18.7016653	100%
MIC330102210812	2	\$ 54,818.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE APILANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3. EN LOS TRABAJOS SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo Agua, Michoacán	-103.67637	18.6253018	85%
MIC330102210956	2	\$ 967,066.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE APILANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. EDIFICIOS "B" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APILANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Metros Cuadrados	Aguila	Carretera fed. Playa Azul - Mansanillo k. 158, Colola, mpio de, C. P. 6870 Colola, Mich.	-103.412362	18.300306	10%
MIC330102210960	2	\$ 1,729,245.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" DESMANTELAMIENTO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL. DESMANTELAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Aguila	Municipio de Aguila, Mich.	-103.41249	18.29762	30%
MIC330102210962	2	\$ 165,139.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABECEROS Y PISO CON RECUBRIMIENTO VIDRIADO FRACATURADOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coahuayana de Vázquez Paillares	Villa Madero, Tinoco Rubi, 60840 Coahuayana de Vázquez Paillares, Mich.	-103.152179	18.7712493	0%
MIC330102210967	2	\$ 312,733.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "E" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES. SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE COMEDOR COLAPSADO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coahuayana de Vázquez Paillares	El Guayabillo 60888 Saucito, Mich.	-103.269871	18.866623	60%
MIC330102210969	2	\$ 29,317.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE MUROS AGRETADOS ADOSADOS EN EDIFICIO. EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y SUSTITUCIÓN DE APILANOS EN MUROS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coahuayana de Vázquez Paillares	La Higuera de Venegas Coahuayana de Vázquez Paillares, Mich.	-103.108266	18.4723994	0%
MIC330102210974	2	\$ 176,120.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON DAÑO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Aguila	El Faro de Bucarbas 60885 El Faro, Mich.	-103.504496	18.352446	30%
MIC330102210975	2	\$ 709,215.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Chinicuila	El Salitre de Copala Mich.	-103.408611	18.7886111	40%
MIC330102210976	2	\$ 802,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO B DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Chinicuila	La Nuez (La Nuez del Caímán) MH8M-H694 Huiztonilla, Michoacán	-103.416551	18.665515	59%
MIC330102210979	2	\$ 124,259.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARRA DE CONTENCIÓN DESPLAZADA Y EN RIESGO DE COLAPSO POR MURO DE CONTENCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Chinicuila	La Nuez (La Nuez del Caímán) MH8M-H694 Huiztonilla, Michoacán	-103.41653	18.6663	60%
MIC330102210981	2	\$ 141,082.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE PISO ASENTADO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO. EDIFICIOS "B" Y "D" REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNIA DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Metros Cuadrados	Coahuayana de Vázquez Paillares	Pistache 119 Nogales, 60840 Coahuayana de Vázquez Paillares, Mich.	-103.160754	18.772208	0%

MIC330102210985	2	\$	314,976.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSETA FISURADA EN PISO. REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA. EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CARGA FRACTURADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coalcomán de Vázquez Pailares	Coalcomán de Vázquez Pailares	60840 Centro, Lázaro Cárdenas 478, Centro, Mich.	-103.170269	18.773648	85%
MIC330102210987	2	\$	92,364.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO PARA PODER EXTRAER EL TRAMO DE TUBERÍA FRACTURADA Y SUSTITUCIÓN DE LA MISMA EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana Viejo	Coahuayana Viejo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.660902	18.7022626	76%
MIC330102210989	2	\$	1,330,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIEC EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	Boca de Apiza	M7P747WH La Boca de Apiza, Michoacán	-103.735129	18.6856831	98%
MIC330102210992	2	\$	255,020.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIEC EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Q82JHMMW Coahuayana Viejo, Michoacán	-103.668307	18.7533708	100%
MIC330102210993	2	\$	221,966.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIOS EDIFICIOS "A" Y "B" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y FRACTURADOS. CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	Palos Marías	60810 Palos Marías, Mich.	-103.539311	18.8123819	98%
MIC330102210994	2	\$	1,688,345.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE APLANADO EN PLAFÓN A BASE DE APLANADO CON MORTERO ARENA 1:3. EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	60804 El Ojo de Agua, Mich.	-103.574	18.6254	79%
MIC330102210995	2	\$	873,080.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	El Ahijadero	MPHQHRR4 El Ahijadero, Michoacán	-103.610407	18.67888	35%
MIC330102211000	2	\$	736,045.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Coahuayana	Boca de Apiza	M70942V La Boca de Apiza, Michoacán	-103.73245	18.6897411	95%
MIC330102212005	2	\$	246,932.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIOS "A", "Y", "D" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRÁ ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	La Guadalupe del Cobre	VP84HPX4 La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán	-103.270053	18.866772	70%
MIC330102212009	2	\$	250,597.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIOS "A", "Y", "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRÁ ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	Maruattilla	60843 Maruattilla, Mich.	-103.129099	18.855318	100%
MIC330102212018	2	\$	641,546.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRÁ ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	Coalcomán de Vázquez Pailares	Coalcomán de Vázquez Pailares, Mich.	-103.269871	18.868623	25%
MIC330102212046	2	\$	234,260.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS. REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE PERMITIRÁ ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	Trojes	VP9J4C3R La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán	-103.269871	18.868623	100%
MIC330102212054	2	\$	454,852.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	El Salitre de Maruata	60848 El Salitre de Maruata, Mich.	-103.144037	18.881942	55%
MIC330102212066	2	\$	2,572,508.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	EDIFICIOS "B", "Y", "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Coahuayana	Chinicuilla	IHOW-H42 Huiztonilla, Michoacán	-103.404722	18.638888	37%
MIC330202235985	2	\$	12,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Superior	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA "JOSÉ M.A. MORELOS" CLAVE 160P1869C	Educación	Zamora	Zamora de Hidalgo	Primaria en domicilio conocido	-102.286	19.9887	20%
MIC330202235994	2	\$	29333590.51	FIDEICOMISOS Superior	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, PORTICO DE ACCESO, CANCHA DE BASQUET BALL, CERCO PERIMETRAL, ANADADORES, CISTERNAS DEL LABORATORIO Y CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR. TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO, AUDITORIO Y BIBLIOTECA. INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS EN AUDITORIO, MOBILIARIO PARA AUDITORIO EN UNIVERSIDAD MICHOCACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO (CAMPUS ZAMORA), LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA	Educación	Morelia	Morelia	Avenida Francisco J. Mugica S/N, Edificio Torre de Rectoría 2do. Piso Ciudad Universitaria, C.P. 58030, Morelia, Michoacán.	-101.203279	19.6883254	0%



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBFUNCIÓN	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZADO EN EL PERÍODO	FECHA DE CAPTURA: 01/07/23	FECHA CORTE: 30/06/23	AVANCE (%)
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178376	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	Trimestral	Porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%			N/D
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178465	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada.	Trimestral	Porcentaje	100.00%	100.00%	0.00%			0.00%
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178552	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	2.67%	2.67%	3.64%			136.36%
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	179809	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	Trimestral	Porcentaje	13.51%	13.51%	100.00%			740.00%
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior y Superior	179873	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Mide el porcentaje de informes trimestrales integrados en tiempo y forma al Sistema de Recursos Federales Transferidos por Estado.	Trimestral	Porcentaje	25.00%	25.00%	50.00%			200.00%
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior y Superior	181161	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Mide el porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma con base en la autorización de sus proyectos de infraestructura, por Estado.	Trimestral	Porcentaje	31.25%	31.25%	6.29%			20.11%
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior y Superior	183102	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura Física Educativa (LIIFE's) para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura Física Educativa (LIIFE's) para la operación del Fondo de Aportaciones Múltiples en Educación Media Superior en el año T, respecto del recurso aprobado para el Fondo de Aportaciones Múltiples en el año T para Educación Media Superior.	Trimestral	Porcentaje	25.00%	25.00%	50.00%			200.00%
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185880	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	43.04%	43.04%	17.14%			39.83%
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185894	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	35.71%	35.71%	0.00%			0.00%
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185895	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	10.67%	10.67%	22.73%			213.07%
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185986	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más planteles educativos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Trimestral	Porcentaje	17.78%	17.78%	0.00%			0.00%



COPIA SIN VALOR LEGAL