

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio - específico	Tipo de gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 213,163,689.10	\$ 213,163,689.10	\$ 213,163,689.10	\$ 208,644,692.33	\$ 208,644,692.33	\$ 128,738,132.07	\$ 79,906,560.26	\$ 4,518,996.67
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007		2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 213,163,689.10	\$ 213,163,689.10	\$ 213,163,689.10	\$ 208,644,692.33	\$ 208,644,692.33	\$ 128,738,132.07	\$ 79,906,560.26	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 131,379,094.50	\$ 131,379,094.50	\$ 131,379,094.50	\$ 129,000,771.39	\$ 129,000,771.39	\$ 81,112,843.37	\$ 47,887,928.02	\$ 2,378,322.61
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	0028/21, 0029/21, 0313/21, 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 131,379,094.50	\$ 131,379,094.50	\$ 131,379,094.50	\$ 129,000,771.39	\$ 129,000,771.39	\$ 81,112,843.37	\$ 47,887,928.02	
2023	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 218,990,164.90	\$ 218,990,164.90	\$ 218,990,164.90	\$ 99,303,751.85	\$ 99,303,751.85	\$ 56,616,772.43	\$ 33,755,280.68	\$ -
2023	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007	Fam Potenciado	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 218,990,164.90	\$ 218,990,164.90	\$ 218,990,164.90	\$ 99,303,751.85	\$ 99,303,751.85	\$ 56,616,772.43	\$ 33,755,280.68	
2023	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 134,970,123.80	\$ 134,970,123.80	\$ 134,970,123.80	\$ 79,315,352.89	\$ 79,315,352.89	\$ 41,143,979.42	\$ 31,539,703.34	\$ -
2023	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	Fam Potenciado	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 134,970,123.80	\$ 134,970,123.80	\$ 134,970,123.80	\$ 79,315,352.89	\$ 79,315,352.89	\$ 41,143,979.42	\$ 31,539,703.34	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230102210765	\$ 199,079.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	La Ticla	2 de Octubre, 60883 La Ticla, Mich.	-103.5563414	18.454824	100.00
MIC230102210766	\$ 212,112.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA. EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA. DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO. EDIFICIO "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA EN MUROS Y LOSA. RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO. DEMOLICIÓN DE BAÑOQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMA CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Duin	60883 Aquila, Mich.	-103.53826	18.4614693	100.00
MIC230102210767	\$ 395,515.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA. EDIFICIO "E" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PLAFÓN, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Duin	60883 Aquila, Mich.	-103.5427418	18.4612305	100.00
MIC230102210768	\$ 1,419,679.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Motin del Oro	60885 Motin del Oro, Mich.	-103.4660701	18.3301317	100.00
MIC230102210769	\$ 1,061,988.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "G" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EMPLASTE DE LOSA INTERIOR DE CONCRETO DAÑADA. INCLUYE: CURADO DE VARILLA EXPUESTA. REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Coire	60884 El Coire, Mich.	-103.3182269	18.3936864	100.00
MIC230102210770	\$ 108,214.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	San Juan de Alma	Municipio de Aquila, 60876 Mich.	-103.6714471	18.5841775	100.00
MIC230102210771	\$ 802,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Santa Maria de Ostula	Municipio de Aquila, Mich.	-103.4774	18.5065	100.00
MIC230102210772	\$ 1,020,462.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL AULA ADOSADA EN RIESGO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL. SUSTITUCIÓN DE CUBRETINACOS EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Tinoco Rubi, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.154968	18.773683	100.00
MIC230102210773	\$ 745,203.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Cuirla (La Changunguera de Cárdenas)	Municipio de Aquila, Mich.	-103.2681	18.3498	100.00
MIC230102210774	\$ 772,306.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. EDIFICIOS "C" Y "E" ASI COMO EN BANDA PERIMETRAL. REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN APLANADOS DE MUROS Y LOSA A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	De Los Ingenieros 74, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.16744	18.77216	100.00
MIC230102210775	\$ 103,703.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO. SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Vicente Guerrero 151, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.15938	18.77666	100.00
MIC230102210776	\$ 222,643.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "B" SUSTITUCIÓN DE PISOS FRACTURADOS Y ACENTADOS A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10. SUSTITUCIÓN DE MURO DE CUBRETINACO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Tinoco Rubi, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.153048	18.770762	100.00
MIC230102210777	\$ 6,300,938.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Zapotán	60806 Zapotán, Mich.	-103.5989204	18.7102642	100.00
MIC230102210778	\$ 1,524,167.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	La Florida, 60698 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.339467	19.067974	100.00
MIC230102210779	\$ 354,574.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EDIFICIOS "C" Y "E" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES Y APLICACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Francisco Argandar 21, Nueva, 60673 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.355025	19.075818	100.00
MIC230102210780	\$ 1,581,370.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A3", "A4", "A12" Y "A42" RESTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS SUSTITUYENDO MUROS FRACTURADOS Y REFORZANDO MUROS CON RESINAS EPOXICAS Y MALLA HEXAGONAL Y APLANADO CON CEMENTO PROPORCIÓN 1:3. DEMOLICIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED Y RESTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN COLUMNAS Y LARGUEROS, DADOS DE CIMENTACIÓN CON ANCLAS PARA COLUMNAS, EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Municipio de Apatzingán, Mich.	-102.3758311	19.1149943	100.00
MIC230102210781	\$ 1,021,503.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Av Venustiano Carranza, Josefa Ortiz de Dominguez, 60630 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.3540255	19.102891	100.00

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230102210782	\$ 265,115.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A6" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Pueblita 77, Pénjamo, 60619 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.367006	19.107444	100.00
MIC230102210783	\$ 1,618,028.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICION DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Las Bateas (El Venteadero)	Municipio de Apatzingán, 60735 Mich.	-102.4874639	18.99355	100.00
MIC230102210784	\$ 28,659.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "C" REPARACION DE MURO FRONTAL FRACTURADO CONFINADO CON CASTILLO Y CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Municipio de Apatzingán, Mich.	-102.3503264	19.1155299	100.00
MIC230102210785	\$ 928,231.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A6" SUSTITUCION DE TEJA DE BARRO EN TECHUMBRE EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	60714 Cenobio Moreno, Mich.	-102.503889	19.096667	100.00
MIC230102210786	\$ 479,523.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICION DE LOSA DE AZOTEA Y TRABE CENTRAL PRINCIPAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE PERFIL MON-TEN Y LÁMINA MULTYPANEL EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	C. 2 71, Los Pochotes, 60618 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.368518	19.099386	100.00
MIC230102210787	\$ 123,734.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACION DE MUROS CABECEROS A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, ANCLADA AL MURO CON CONECTORES A BASE DE ACERO DEL N° 3 Y APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 3CM DE ESPESOR PROMEDIO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Pedro José Bermeo 73B, Palmira, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.347654	19.082897	100.00
MIC230102210788	\$ 426,226.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Sentimientos de La Nación 359, Generalísimo Morelos, 60626 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.37278	19.101536	100.00
MIC230102210789	\$ 1,710,849.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A3" SUSTITUCION DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y CON DESFACE, EDIFICIO "A5" DEMOLICION DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UIC EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Loma de los Hoyos	Municipio de Apatzingán, Mich.	-102.4428425	19.03600611	100.00
MIC230102210790	\$ 119,277.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Maria Luisa Martínez 176, Las Palmas, 60699 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.349987	19.076391	100.00
MIC230102210791	\$ 726,458.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" "B" "C" DEMOLICION Y SUSTITUCION DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y REFORZAMIENTO DE MURO A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PERIMETRO DE LOSA Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA. DEMOLICION DE PISO Y LA CONSTRUCCION DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACION DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Hihuitlán	VHHX+HC5 Tepame, Michoacán	-103.401389	18.878889	100.00
MIC230102210792	\$ 989,195.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" Y "C" DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y SUSTITUCION POR TECHUMBRE LIGERA DE MULTYPANEL, SUSTITUCION DE CANCELERIA, SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Barranca Seca de Larios	V5M+4J6 Barranca Seca de Larios, Michoacán	-103.366	18.8578	100.00
MIC230102210793	\$ 645,047.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "C" SUSTITUCION DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM), REPARACION DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIOJIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO. EDIFICIO "D" REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Villa Victoria	Melchor Ocampo 50, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich.	-103.365454	18.75749	100.00
MIC230102210794	\$ 36,706.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACION DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIOJIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO. EDIFICIO "D" REPARACION DE GRIETAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIOJIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO, SUSTITUCION DE TECHUMBRE, PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Hihuitlán	VHHX+H5I Tepame, Michoacán	-103.4020943	18.8789653	100.00
MIC230102210795	\$ 2,100,156.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "F" DEMOLICION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA UTILIZADA COMO LABORATORIO DE COMPUTO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UIC EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, REHABILITACION DE LA PLANTA BAJA CONSIDERANDO LA SUSTITUCION DE MUROS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, REPOSICION DE CANCELERIA Y PISOS DE LOSETA, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Villa Victoria	Centro, Villa Victoria, Mich.	-103.364722	18.756944	100.00
MIC230102210796	\$ 773,323.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Villa Victoria	Pino Suárez 4, Centro, 60820 Villa Victoria, Mich.	-103.367573	18.75823	100.00
MIC230102210797	\$ 37,877.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Barranca del Limoncito	Emiliano Zapata 306, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich.	-103.367086	18.758838	100.00
MIC230102210798	\$ 766,339.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "C" Y "E" DEMOLICION DE PISO Y LA CONSTRUCCION DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACION DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE Y RECUBRIMIENTO VIDIADO EN LOS MISMOS. EDIFICIO "D" DEMOLICION DE LOS MUROS DIVISORIOS, MESETA DE CONCRETO PARA OVALINES AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCION DE LOS MISMOS, Y SUSTITUCION DE RECUBRIMIENTO VIDIADO EN MUROS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Av Corregidora 1500, Miguel Hidalgo, 60670 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.36537	19.07354	100.00
MIC230102210799	\$ 946,881.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "B" DEMOLICION Y SUSTITUCION DE RECUBRIMIENTO VIDIADO EN MUROS. EDIFICIO "C" DEMOLICION DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Santa Maria de Ostula	FGXC+M62 Ostula, Michoacán	-103.47948	18.49914	100.00

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230102210800	\$ 1,725,654.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	La Ticla	FC2W+JCI La Ticla, Michoacán	-103.553979	18.4516	100.00
MIC230102210801	\$ 2,408,569.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Palos Marias	RF66+M26 Palos María, Michoacán	-103.54	18.811667	100.00
MIC230102210809	\$ 511,579.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS, REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, RETIRO DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.663	18.7025	100.00
MIC230102210810	\$ 376,805.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBO DE TINACOS, REPARACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA, 1:3 EN LOSA, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.663926	18.701735	100.00
MIC230102210811	\$ 106,622.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS EDIFICIOS "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, MEJORAMIENTO DE TERRENO EN PERIMETRO EDIFICIO "A", DE ACUERDO A PROYECTO SE CONSIDERA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.661704	18.70166531	100.00
MIC230102210812	\$ 54,818.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3, EN LOS TRABAJOS SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	J8GF+4FC El Ojo de Agua, Michoacán	-103.6763701	18.6253018	100.00
MIC230102210956	\$ 967,068.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. EDIFICIOS "B" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Colola	Carretera fed. Playa Azul - Manzanillo k. 158, Colola, mpio de, C. P. 6870 Colola, Mich.	-103.412362	18.300306	100.00
MIC230102210960	\$ 1,729,243.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" DESMANTELAMIENTO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, DESMANTELAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Colola	Municipio de Aquila, Mich.	-103.41249	18.29762	100.00
MIC230102210962	\$ 165,139.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABECEROS Y PISO CON RECUBRIMIENTO VIDRIADO FRACTURADOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacoman de Vázquez Pallares	Coacoman de Vázquez Pallares	Villa Madero, Tinoco Rubi, 60840 Coacoman de Vázquez Pallares, Mich.	-103.1521792	18.77124927	100.00
MIC230102210967	\$ 312,733.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "E" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE COMEDOR COLAPSADO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacoman de Vázquez Pallares	El Guayabillo	60888 Saucito, Mich.	-103.269871	18.868623	100.00
MIC230102210969	\$ 29,317.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE MUROS AGRIETADOS ADOSADOS EN EDIFICIO, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y SUSTITUCIÓN DE APLANOS EN MUROS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacoman de Vázquez Pallares	La Higuera de Venegas	Coacoman de Vázquez Pallares, Mich.	-103.108266	18.4723994	100.00
MIC230102210974	\$ 176,120.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BANDA PERIMETRAL CON DAÑO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Faro de Bucerías	60885 El Faro, Mich.	-103.504496	18.352446	100.00
MIC230102210975	\$ 703,213.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Salitre de Copala	El Salitre de Copala, Mich.	-103.4086111	18.78861111	100.00
MIC230102210976	\$ 802,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO B DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	La Nuez (La Nuez del Caimán)	MH8M+694 Huitzontla, Michoacán	-103.416551	18.665515	100.00
MIC230102210979	\$ 124,259.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BANDA DE CONTENCIÓN DESPLOMADA Y EN RIESGO DE COLAPSO POR MURO DE CONTENCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	La Nuez (La Nuez del Caimán)	MH8M+GFG Huitzontla, Michoacán	-103.4163	18.6663	100.00
MIC230102210981	\$ 141,082.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE PISO ASENTADO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIOS "B" Y "D" REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacoman de Vázquez Pallares	Coacoman de Vázquez Pallares	Pistache 119, Nogales, 60840 Coacoman de Vázquez Pallares, Mich.	-103.160754	18.772208	100.00
MIC230102210985	\$ 314,976.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSETA FISURADA EN PISO, REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CARGA FRACTURADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacoman de Vázquez Pallares	Coacoman de Vázquez Pallares	60840 Centro., Lázaro Cárdenas 478, Centro, Mich.	-103.170269	18.773648	100.00
MIC230102210987	\$ 92,364.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO PARA PODER EXTRAER EL TRAMO DE TUBERIA FRACTURADA Y SUSTITUCIÓN DE LA MISMA EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.6609016	18.7022626	100.00

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230102210989	\$ 1,330,397.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Boca de Apiza	M7P7+7WH La Boca de Apiza, Michoacán	-103.7351289	18.6856831	100.00
MIC230102210992	\$ 255,020.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Q821+WMW Coahuayana Viejo, Michoacán	-103.6683066	18.7523708	100.00
MIC230102210993	\$ 221,966.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS EDIFICIOS "A" Y "B" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCION DE LOS MISMOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Palos Marias	60810 Palos Maria, Mich.	-103.5393107	18.8123819	100.00
MIC230102210994	\$ 1,688,345.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACION DE APLANADO EN PLAFOND A BASE DE APLANADO CON MORTERO ARENA 1:3, EDIFICIO "C" DEMOLICION DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	60804 El Ojo de Agua, Mich.	-103.674	18.6254	100.00
MIC230102210995	\$ 873,080.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICION DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	El Ahijadero	M9HQ+HR4 El Ahijadero, Michoacán	-103.610407	18.67888	100.00
MIC230102210998	\$ 1,695,152.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACION DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO, DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Salazar 607-643, Sin Nombre, 60840 Coahuayana Viejo, Mich.	-103.1656991	18.7753687	100.00
MIC230102210999	\$ 1,351,769.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, DEMOLICION DE PISO Y BANQUETA Y LA CONSTRUCCION DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACION DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, EDIFICIOS "A" Y "D" DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	La Juana María	VMOW+RV8 Cuchilla, Michoacán	-103.302787	18.889528	100.00
MIC230102211000	\$ 736,045.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Boca de Apiza	M7O9+V2V La Boca de Apiza, Michoacán	-103.7324499	18.6897411	100.00
MIC230102212005	\$ 246,932.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "D" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	La Guadalupe del Cobre	VP8H+PX4 La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán	-103.270053	18.866772	100.00
MIC230102212009	\$ 250,597.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Maruatilla	60843 Maruatilla, Mich.	-103.129099	18.835318	100.00
MIC230102212018	\$ 641,546.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	La Guadalupe del Cobre	Coahuayana Viejo, Mich.	-103.269871	18.868623	100.00
MIC230102212046	\$ 234,260.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Trojes	VP91+C3R La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán	-103.269871	18.868623	100.00
MIC230102212054	\$ 464,852.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	El Salitre de Maruata	60843 El Salitre de Maruata, Mich.	-103.144037	18.881942	100.00
MIC230102212066	\$ 2,572,508.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "B" Y "C" DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuilá	Huitzontla	JHQW+H42 Huitzontla, Michoacán	-103.4047222	18.638888	100.00
MIC230102212071	\$ 2,136,065.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSA DE AZOTEA FRACTURADA Y EN RIESGO POR CUBIERTA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO DE DOBLE RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PREPINTADA A FUEGO 2 CARAS 1 1/2" ESPESOR CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, REPARACION DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EDIFICIO "C" DEMOLICION DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO INIFED, SUSTITUCIÓN DE PISOS AGRIETADOS Y ASENTADOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Trojes	WMH7+M6, 60847 Trojes, Mich.	-103.336769	18.929307	100.00
MIC230202235985	\$ 12,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA "JOSE MA. MORELOS" CLAVE 16DPR1869C	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	Primaria en domicilio conocido	-102.286	19.9887	100.00

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230302238285	\$ 32,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRA DE UNEME CISAME EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO - 147391	Salud	Metros cuadrados de construcción	Huetamo	Huetamo de Núñez	CALLE ZIRÁNDARO BARRIO DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y , CALLE 5 DE MAYO SE TRATA DE UN PREDIO MUNICIPAL CONOCIDO COMO LA ALAMEDA UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ DEL	-100.90909	18.622198	37.00
MIC230302268315	\$ 13,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, AULA DIDACTICA, TALLER DE SOLDADURA, SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CON C.C.T. 16DES0004N, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Lázaro Cárdenas 1700, Colonia, 60094 Uruapan, Mich.	-102.072617	19.40801	100.00
MIC230302268317	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CON C.C.T. 16DES0206J, LOCALIDAD CALTZONTZIN, MUNICIPIO URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Caltzontzin	Paricutin 17, De San Miguel, 60220 Caltzontzin, Mich.	-102.002417	19.427638	100.00
MIC230302268320	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y EDIFICIOS EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CON C.C.T. 16DJN0046C, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, 58070 Morelia, Mich.	-101.19477	19.682083	100.00
MIC230302268322	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MARIA DE MAEZTU CON C.C.T. 16DJN0105B, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Casuarinas 1241, La Pínera, La Pineda 2da Secc, 60090 Uruapan, Mich.	-102.061458	19.379055	100.00
MIC230302268324	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA ERENDIRA CON C.C.T. 16DPB0132O, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Barrio de San Francisco, 60220 Caltzontzin, Mich.	-102.005242	19.430535	100.00
MIC230302268325	\$ 420,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MOISES SAENZ CON C.C.T. 16DPR0339G, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Calle Niza 400, Aguacates, 60170 Uruapan, Mich.	-102.053408	19.394757	100.00
MIC230302268326	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. 16DPR1996Z, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Pinabete 540, La Pínera, La Pineda 2da Secc, 60090 Uruapan, Mich.	-102.06068	19.380762	100.00
MIC230302268329	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON C.C.T. 16DPR2028R, EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	Chavinda	C. Reforma 119, San Pedro y San Pablo, 59580 Chavinda, Mich.	-102.46397	20.010368	100.00
MIC230302268331	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA INDEPENDENCIA CON C.C.T. 16DPR2487C	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Calz. Juárez 440, Juárez, 58010 Morelia, Mich.	-101.195554	19.694891	100.00
MIC230302268333	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA DR. IGNACIO CHAVEZ CON C.C.T. 16DPR3139C, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Antonio Talavera 1, Fovissste Mirador, 60160 Uruapan, Mich.	-102.048413	19.395013	100.00
MIC230302268335	\$ 2,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T. 16DPR3207J, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Amanecer Tarasco, Uruapan, Mich.	-102.056371	19.390903	100.00
MIC230302268336	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 16DPR3994O, LOCALIDAD LOMBARDIA, MUNICIPIO GABRIEL ZAMORA.	Educación	Metros Cuadrados	Gabriel Zamora	Lombardia	Santos Degollado 1130, Emiliano Zapata, 61730 Lombardia, Mich.	-102.044907	19.155852	100.00
MIC230302268387	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CON C.C.T. 16DPR5043D, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Lago de Chapala 14, San Luis I, 60157 Uruapan, Mich.	-102.023763	19.384802	100.00
MIC230302268390	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA, REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA CUAUHTEMOC CON C.C.T. 16DPR5310I, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Calz Benito Juárez 92, Centro, 60050 Uruapan, Mich.	-102.058333	19.419444	100.00
MIC230302268394	\$ 3,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DOS AULAS DE 2.5 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. EN SECUNDARIA TECNICA CON C.C.T. 16DST0163U, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	De Las Lomas, 60000 Uruapan, Mich.	-102.080223	19.413793	100.00
MIC230302268400	\$ 1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ CON C.C.T. 16EJN0222Q, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Maravillas 70, Benito Juárez, Benito Juárez Sur, 60095 Uruapan, Mich.	-102.06602	19.39833	100.00

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230302268404	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR RIYITOS CON C.C.T. 16EJN0241E, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Lago de Chapala 14, San Luis 1, 60157 Uruapan, Mich.	-102.023763	19.384802	100.00
MIC230302268412	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 16ETV0062I, LOCALIDAD SANTA CASILDA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA.	Educación	Metros Cuadrados	Gabriel Zamora	Santa Casilda	A 30 Metros Del Mercado N/A, 61745 Santa Casilda, Mich.	-101.953889	19.152778	100.00
MIC230302268415	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. 16ETV0251A, LOCALIDAD LA BASILIA, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	La Basilia	FW6P + V41 Canoas Viejas, Michoacán	-102.064722	19.462222	100.00
MIC230302268421	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 437 CON C.C.T. 16ETV0437F, LOCALIDAD NUEVO ZIROSTO, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Nuevo Zirosto	60200 Nuevo Zirosto, Mich.	-102.348333	19.548056	100.00
MIC230302271622	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA LIC. ENRIQUE RAMIREZ MIGUEL CON CLAVE 16ETV0489L EN LA LOCALIDAD PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS) EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas)	Pablo Galeana O las Galeras, 58341 Morelos, Mich.	-101.233237	19.638551	100.00
MIC230302271631	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA CON CLAVE 16DPR5112J EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Nispo 287.207, Cd Jardín, 58337 Morelia, Mich.	-101.256686	19.707994	100.00
MIC230302271635	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE 16DPR3659L EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Apolinar Martínez Mujica S/N, Apolinar Martínez Múgica S/N, Primo Tapia, 58217 Morelia, Mich.	-101.160739	19.715152	100.00
MIC230302271676	\$ 338,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 185 CON CLAVE 16ETV0185S EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS OBISPO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	San Nicolás Obispo	Tenencia Capula, 58331 San Nicolás Obispo, Mich.	-101.315	19.651389	100.00
MIC230302271679	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LAS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 276 CON CLAVE 16ETV0276J EN LA LOCALIDAD DE ATECUARO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Atécuaro	La Cofradía Mpio De, 58356 Atécuaro, Mich.	-101.188611	19.5825	100.00
MIC230302271684	\$ 559,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE LOSAS EN AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 023 CON CLAVE 16ETV0023G EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIMITIO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Chiquimitio	Carretera a chiquimitio, Col ampliación torreón nuevo, 58116 Morelia, Mich.	-101.251389	19.794722	100.00
MIC230302271802	\$ 8,048,550.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, 713 METROS LINEALES, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN CON C.C.T. 16DIT0013G, LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Carretera Nacional S/N, KM 202, Centro, 59514 Jiquilpan de Juárez, Mich.	-102.706338	19.983098	100.00
MIC230302271805	\$ 9,035,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BARRA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, CON C.C.T. 16DIT0012H, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	A, 58120 Morelia, Mich.	-101.185979	19.722767	100.00
MIC230302271807	\$ 14,734,820.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN, CON C.C.T. 16EIT0002Z, LOCALIDAD DE CHANDIO (EJIDO LA CONCHA), MUNICIPIO DE APATZINGÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Chandío (Ejido la Concha)	Tec de Apatzingán, Michoacán Apatzingán De La Constitución-Aguillita, 60710 Mich.	-102.404746	19.092241	100.00
MIC230302271823	\$ 4,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA CON CCT 16DPR5264O, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitacuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Cam. al Cerro del Cacique, La Joya, 61530 Rincón de Nicolás Romero, Mich.	-100.3214434	19.41227937	80.00
MIC230302271827	\$ 600,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN EL PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS CCT 16DPR0414X, EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTITA, MUNICIPIO DE CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Cuestita	59593 La Cuestita, Mich.	-102.4900807	20.06495572	65.00
MIC230302271832	\$ 750,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PLAZA CIVICA, EN EL PLANTEL DIEGO RIVERA CON CCT 16DIN003Z, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), MUNICIPIO DE APORO.	Educación	Metros Cuadrados	Aporo	Rincón de Soto (El Oyamel)	s/n, Centro, 61400 Aporo, Mich.	-100.4107147	19.67222045	48.00
MIC230302271836	\$ 1,300,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA Y ANDADOR.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Fraccionamiento Hacienda del Sol	QQ9W + V39 Santa María, Michoacán	-101.2047751	19.7696649	63.00
MIC230302271837	\$ 1,700,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL Y PATIO CÍVICO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	La Palma (Las Palmas)	QV83 + GMV La Aldea, Michoacán	-101.1458391	19.76635104	45.00
MIC230302271842	\$ 2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA Y ANDADORES, EN EL PLANTEL SABAS VALLADARES CCT 16DPR1268J, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Portal Ocampo 13, Centro, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich.	-102.4733472	19.58955448	53.00

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230302271843	\$ 1,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 M. REGIONAL DE CONCRETO, S. M. Y ANDADORES, EN EL PLANTEL FRANCISCO I. MADERO CON CCT 16DPR0867Y EN LA LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA (NORIEGA), MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Aguascalientes 124, Isaac Arriaga, 58210 Morelia, Mich.		-101.1716631	19.71076721	90.00
MIC230302271847	\$ 1,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCION DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, SANITARIOS, CISTERNA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL JOSE MA. MORELOS CON CCT 16DPRO582T, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Las Pilas	61224 Las Pilas, Mich.	-100.6507196	19.68059854	45.00
MIC230302271948	\$ 900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00x8.00 MTS. SISMICIDAD MEDIA. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA SECUNDARIA GENERAL, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 916 CCT 16ETV0916O, EN LA LOCALIDAD DE JARIPEO, MUNICIPIO DE CHARO.	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Irapeo	Calle Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, 61310 Irapeo, Mich.	-101.056084	19.69224083	70.00
MIC230302271949	\$ 1,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCION AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "D" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA, EN EL PLANTEL JEAN PIAGET CON CCT 16DJN2127A, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Av. Juárez 23, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich.	-100.5530909	19.68940132	50.00
MIC230302271951	\$ 1,100,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN EL PLANTEL CUAUHTEMOC CCT 16DPR0693Y, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	Educación	Metros Cuadrados	Indaparapeo	Indaparapeo	Morelos 67, Centro, 58970 Indaparapeo, Mich.	-100.9691779	19.78981727	45.00
MIC230302271952	\$ 800,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 SISMICIDAD ALTA, EN EL PLANTEL SIMON BOLIVAR CON CCT 16DJN1854K, EN LA LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Calle Prol. Morelos 135, Aserradero, 60992 Las Guacamayas, Mich.	-102.2134193	18.02161894	100.00
MIC230302271953	\$ 650,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIO, EN EL PLANTEL LIBERTAD CCT 16DJN0151N, EN LA LOCALIDAD LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	San Gabriel 27, Villa Oriente, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich.	-102.4693989	19.59052471	70.00
MIC230302271955	\$ 800,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 x 8.00 MTS. Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, EN EL PLANTEL ANNIE JUMP CANNON CON CCT 16DJN2314V, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Brasil 22, 58096 Morelia, Mich.	-101.185004	19.6596765	95.00
MIC230302271957	\$ 636,719.21	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISMICIDAD MEDIA Y REHABILITACION DE EDIFICIO	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Canacucho	FGI6+527 Canacucho, Michoacán	-101.489949	19.480404	8.00
MIC230302271958	\$ 900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS D ₂ Y C ₂ CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO CON CCT 16DPR2616G, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (COPÁNDARO) MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Plutarco Elias Calles (Copándaro)	C6CR+QR5 Agua Verde, Michoacán	-101.757891	19.421886	45.00
MIC230302271961	\$ 900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL, EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO CCT 16DJN0143E, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Oro 48, Colonia, 60153 Uruapan, Mich.	-102.043214	19.41086	90.00
MIC230302271962	\$ 1,000,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN EL PLANTEL JOSE RUBEN ROMERO CON CCT 16DJN1283L, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Prof. Teodomiro Manzano 27, Prof Jesús Romero Flores, 58128 Morelia, Mich.	-101.17455	19.728546	100.00
MIC230302271964	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 3 ENTRE EJES, SISMICIDAD ALTA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD URUAPAN CON CCT 16ETC0020V, EN LA LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Colonia, 60013 Uruapan, Mich.	-102.086678	19.434786	45.00
MIC230302271966	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO CON CCT 16ETH0017H, EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Circuito del Valle, Santa Rosa, 61150 Cd Hidalgo	-100.513969	19.67002	100.00
MIC230302271969	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0024B, LOCALIDAD LA MIRA, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	La Mira	Lázaro Cárdenas, Mich.	-102.273951	18.176838	90.00
MIC230302271972	\$ 1,800,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 E. E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD MEDIA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0011Y, EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO.	Educación	Metros Cuadrados	Tanhuato	Tanhuato de Guerrero	Plaza Principal, Centro, 59230 Tanhuato de Guerrero, Mich.	-102.327401	20.283983	70.00
MIC230302271973	\$ 750,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 201 CCT 16ETH0201Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO.	Educación	Metros Cuadrados	Nocupétaro	Las Pilas	Juárez Ote. 230, Centro, 61900 Nocupétaro de Morelos, Mich.	-101.159767	19.043934	95.00
MIC230302271974	\$ 2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERAS DE 1 ENTRE EJES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LAS GUACAMAYAS CON CCT 16ECB0064C, LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Nocupétaro 166-298, Anibal Ponce, 60994 Las Guacamayas, Mich.	-102.217282	18.021701	88.00
MIC230302271975	\$ 800,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER 6X8M, MEDIA SISMICIDAD, Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 137 CON CCT 16ETH0137P, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.	Educación	Metros Cuadrados	Queréndaro	Pueblo Viejo	Francisco I. Madero 388, Isaac Arriaga, 58980 Queréndaro, Mich.	-100.892413	19.810701	100.00
MIC230302271976	\$ 2,400,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD TANGANCICUARO CON CCT 16ETC0023S, EN LA LOCALIDAD TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	RPWF+569 Gral Dámaso Cárdenas, Michoacán	-102.276903	19.845408	35.00
MIC230302271977	\$ 2,200,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS CCT 16ECB0091Z, EN LA LOCALIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS.	Educación	Metros Cuadrados	Brieseñas	Brieseñas de Matamoros	6CRC+FFQ Francisco Villarruel, Michoacán	-102.578774	20.241209	65.00
MIC230302271978	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO CON CCT 16ECB0043Q, EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO	Educación	Metros Cuadrados	Ecuandureo	Ecuandureo	Villaseñor 6, Centro, 59730 Ecuandureo, Mich.	-102.194576	20.162132	35.00
MIC230302271980	\$ 3,050,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN 1 AULA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, PÓRTICO DE ACCESO, BARRA PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE 4 AULAS, SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 157 CON CCT 16ETH0157C, EN LA LOCALIDAD CUTO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE TARIMBARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Cuto del Porvenir	Del Panteón 32, Centro, 58881 Centro, Mich.	-101.145046	19.870825	59.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230302271982	\$ 1,000,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, CERCO PERIMETRAL (MALLA CICLÓNICA) Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NO. 15 CON CCT 16ETH0015E, EN LA LOCALIDAD HUAHUA, MUNICIPIO DE AQUILA.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Huahuá	Av. Cuauhtémoc 51, Centro, 60870 Aquila, Mich.	-103.503926	18.600407	99.00
MIC230302271984	\$ 1,500,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C SISMICIDAD ALTA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, MOBILIARIO PARA 1 AULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y ANDADORES, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0027Z, EN LA LOCALIDAD DE ARIÓ DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIÓ.	Educación	Metros Cuadrados	Arió	Arió de Rosales	Los Fresnos, 61830 Arió de Rosales, Mich.	-101.704917	19.210961	90.00
MIC230302271986	\$ 29,333,590.51	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (CAMPUS ZAMORA), LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Fraccionamiento Real Universidad, 58040 Morelia, Mich.	-101.201903	19.689064	60.00
MIC230302271987	\$ 15,000,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (CAMPUS TANGANCICUARO)	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Fraccionamiento Real Universidad, 58040 Morelia, Mich.	-101.201903	19.689064	17.00
MIC230402328671	\$ 2,354,549.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE SICUICHO MICHOACÁN - 369032	Cultura y turismo	Metros Cuadrados	Los Reyes	Sicuicho	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA GRAL LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO SICUICHO AUN COSTADO DEL QUIOSCO DE SICUICHO Y DE LA ESCUELA	-102.333231	19.662146	50.00
MIC230402328663	\$ 1,516,709.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO U-1C 2 E.E. Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CECYTE NUM. 39, CON C.C.T. 16EMS0039K, LOCALIDAD DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, MUNICIPIO DE ARIÓ, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Arió	Doctor Miguel Silva Macías	Domicilio conocido	-101.726611	19.16521	100.00
MIC230402328665	\$ 1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CECYTE CEMSAD NUM. 13 CON C.C.T. 16EMS0012D, EN LA LOCALIDAD DE TEREMENDO JASSO, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Domicilio conocido	-101.446126	19.736361	100.00
MIC230402328669	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS. MEDIA SISMICIDAD, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", SERVICIOS SANITARIOS Y RED SANITARIA EN EL TELEBACHILLERATO NUM. 200 CON C.C.T. 16ETH0200A, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelos	Domicilio conocido	-101.232161	19.639022	100.00
MIC230402328671	\$ 381,911.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE LA UMSNH CON C.C.T. 16UBH0019C, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALZADA MADERO PONIENTE	-101.19463	19.70343	100.00
MIC230402328674	\$ 396,231.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA "ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO" DE LA UMSNH CON C.C.T. 16UBH0022Q, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE PLAN DE AYALA	-101.18793	19.70557	100.00
MIC230402328675	\$ 455,802.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" DE LA UMSNH CON C.C.T. 16UBH0023P, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE LICENCIADO ADOLFO CANO	-101.17695	19.69642	100.00
MIC230402328676	\$ 2,610,429.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C SM EN CECYTEM EMSAD 55 LAS YEGUAS, CON C.C.T. 16EMS0055B EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS, EN EL MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Parácuaro	Las Yeguas	Domicilio conocido	-102.276965	18.904874	100.00
MIC230402328677	\$ 140,672.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PLANTEL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO NUM. 163 CON C.C.T. 16ETH0163N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TARIMBARO, MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Tlalpujahua	San Pedro Tarimbaro	Domicilio conocido	-100.222704	19.806012	100.00
MIC230402328678	\$ 1,658,573.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 E.E., ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD ALTA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CECYTE EMSAD NUM. 33 SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, CON C.C.T. 16EMS0033Q, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Turicato	San Cristóbal de los Guajes	Domicilio conocido	-101.448497	18.827764	100.00
MIC230402328679	\$ 337,967.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LIC. EDUARDO RUIZ" DE LA UMSNH CON C.C.T. 16UBH0020S, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	AVENIDA LAZARO CARDENAS	-102.047332	19.415781	100.00
MIC230402328955	\$ 704,169.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA 6 AULAS, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 16DPR2667N, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE APATZINGÁN.	Educación	Mobiliario y equipo	Apatzingán	Loma de los Hoyos	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.4428425	19.03600611	100.00
MIC230402328957	\$ 101,570.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR CARLOS BASAURI, CON C.C.T. 16DJN1015Q, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CHUÉN, MUNICIPIO DE ARIÓ.	Educación	Mobiliario y equipo	Arió	San José de Chuén	Domicilio conocido	-101.76	19.275	100.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230402332959	\$ 140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CON C.C.T. 16DPR08020, DE LA LOCALIDAD ETÚCUARO, MUNICIPIO DE MADERO.	Educación	Mobiliario y equipo	Madero	Etúcuaro	CALLE VICENTE GUERRERO	-101.214722	19.420278	100.00
MIC230402332961	\$ 150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EQUIPAMIENTO DE AULAS EN LAPRIMARIA JOSE MA CAVADAS, CON C.C.T. 16DPR1176T, DE LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Mobiliario y equipo	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE FRANCISCO I. MADERO	-102.04198	20.33190265	100.00
MIC230402332962	\$ 101,570.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, CON C.C.T. 16DPR5416C, DE LA LOCALIDAD DE URIPITIO, MUNICIPIO DE MARAVATIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Maravatio	Uripitio	CALLE UNION	-100.538272	19.959669	100.00
MIC230402332965	\$ 140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO, CON C.C.T. 16DJN2403O, DE LAS CARAMICUAS, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Las Caramicuas	Domicilio conocido	-101.637222	19.0525	100.00
MIC230402332966	\$ 140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PREESCOLAR ANTONIO CASO, CON C.C.T. 16DJN0211L, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Ario	Doctor Miguel Silva Macías	CALLE LA MICHOACANA	-101.726944	19.165278	100.00
MIC230402332967	\$ 101,570.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO, CON C.C.T. 16DJN1020B, EN LA LOCALIDAD DE ZATZIO, DEL MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Ario	Zatzio	Domicilio conocido	-101.603333	19.221667	100.00
MIC230402333230	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 152 CON C.C.T. 16DST0152O, LOCALIDAD DE CUARTEL QUINTO, MUNICIPIO DE MARAVATIO	Educación	Metros Cuadrados	Maravatio	Cuartel Quinto	CALLE GUERRERO COLONIA SAN CRISTOBAL	-100.475	19.8847	100.00
MIC230402333234	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA ESCUELA PRIMARIA, CON C.C.T. 16DPR5416C, LOCALIDAD DE URIPITIO, MUNICIPIO DE MARAVATIO.	Educación	Metros Cuadrados	Maravatio	Uripitio	CALLE UNION	-100.538272	19.959669	100.00
MIC230402333238	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T. 16DPR2582G, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUEL JOSE OTHON	-101.187582	19.673569	100.00
MIC230402333242	\$ 750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION CON C.C.T. 16DPR2607Z, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE 24 DE DICIEMBRE	-101.219776	19.707493	100.00
MIC230402333259	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON C.C.T. 16DPR2980E, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	PRIVADA HILARIO CALLE SALAS	-101.177788	19.724471	100.00
MIC230402333261	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON C.C.T. 16DPR3163C, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUELA TABOADA	-101.218638	19.693986	100.00
MIC230402333267	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA C.C.T. 16DPR3631F, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE SIERRA DE MICHOACAN	-101.155252	19.699412	100.00
MIC230402333269	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA MORELIA 150 ANIVERSARIO CON C.C.T. 16DPR4430P, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE SANDIA	-101.215578	19.672176	100.00
MIC230402333284	\$ 1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL MTR0. JUSTO SIERRA CON CLAVE 16DES0029W EN LA LOCALIDAD YURECUARO, MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA	-102.290466	20.335824	100.00
MIC230402333290	\$ 1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA GRUPO DE EXTENSION SECUNDARIA MTR0. JUSTO SIERRA, CON CLAVE 16DGA0050Y EN LA LOCALIDAD DE MONTELEÓN MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Monteleón	Domicilio conocido	-102.211111	20.308056	100.00
MIC230402333298	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 76 CON CLAVE 16DST0076Z EN LA LOCALIDAD DE OPOPEO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Opopeo	CALLE PLUTARCO ELIAS S	-101.597946	19.419132	100.00
MIC230402333300	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 16DPR2615H EN LA LOCALIDAD DE CAMEMBARO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Camémbaro	EJE VIAL VIAL CAMEMBARO	-101.653056	19.321667	100.00
MIC230402333309	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RREHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 16DJN0946U EN LA LOCALIDAD DE CAMEMBARO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Camémbaro	Domicilio conocido	-101.653056	19.321667	100.00

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230402333317	\$ 1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IEP 3 MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 16DPR2444E EN LA LOCALIDAD DE PÁTZCUARO, MUNICIPIO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Pátzcuaro	CARRETERA A MORELIA	-101.611935	19.542167	100.00
MIC230402333327	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CON CLAVE 16DJN0256H EN LA LOCALIDAD DE NUMARAN, MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Numarán	CALLE ZARAGOZA	-101.946956	20.254514	100.00
MIC230402333335	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 026 CON CLAVE 16ETV0026D EN LA LOCALIDAD LA TEPUZA, MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	La Tepuza	Domicilio conocido	-101.925278	20.185	100.00
MIC230402333349	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 16DPR5065P EN LA LOCALIDAD NUEVO MORELOS (COLONIA NUEVO MORELOS), MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Nuevo Morelos (Colonia Nuevo Morelos)	Domicilio conocido	-101.952778	20.202222	100.00
MIC230402333356	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 16DPR1047Z EN LA LOCALIDAD DE LA UNION (UNION DE GUADALUPE), MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	La Unión (Unión de Guadalupe)	Domicilio conocido	-101.963333	20.3225	100.00
MIC230402333372	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 16DPR1043C EN LA LOCALIDAD IAPACURIO, MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Jaripitiro	Domicilio conocido	-101.961111	20.309167	100.00
MIC2304023333401	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL DE JARDIN DE NIÑOS SALVADOR URRUTIA CON CLAVE 16DJN2199U EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO, MUNICIPIO DE HUANDACAREO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Huandacareo	Huandacareo	CALLE LAZARO CARDENAS	-101.272967	19.995323	100.00
MIC2304023333407	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA PRIMARIA JOSE MA CAVADAS, CON C. C. T. 16DPR1176T LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE FRANCISCO I. MADERO	-102.022495	20.340999	100.00
MIC2304023333412	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CON C. C. T. 16DPR3881L LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE ALAMOS	-102.046628	20.349802	100.00
MIC2304023333422	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CON C. C. T. 16DJN1371F LOCALIDAD GRANJA DE LOS ZAMBRANO, MUNICIPIO DE LA PIEDAD	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE IDEAS LIBERALES	-102.001667	20.306944	100.00
MIC2304023333426	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PREESCOLAR EDMUNDO DE AMICIS CON C. C. T. 16DJN0236U, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE RIO CUPATITZIO	-102.043761	20.346662	100.00
MIC2304023333432	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO CON C. C. T. 16DJN0412I, LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE PATAMBAN	-102.036668	20.338158	100.00
MIC2304023333436	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 218, CON C. C. T. 16ETV0218T, LOCALIDAD DE CUPUÁN DEL RIO, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	Cupuán del Rio	Domicilio conocido	-102.187778	18.778056	100.00
MIC2304023333443	\$ 610,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN PREESCOLAR RAMON ISAAC ALCARAZ, CON C. C. T. 16DJN0552I, LOCALIDAD DE EL CHÁUZ, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	El Cháuz	Domicilio conocido	-102.039722	18.891111	100.00
MIC2304023333450	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 570, CON C. C. T. 16ETV0570M, LOCALIDAD DE ICHAMIO, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	Ichamio	Domicilio conocido	-101.823889	18.9525	100.00
MIC2304023333455	\$ 1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACION DE RAMPA Y ESCALERA DE ACCESO EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 16DPR1443Z, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TANCITARO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Tancitaro	Santa Catarina	Domicilio conocido	-102.392668	19.28933	100.00
MIC2304023333463	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS CON CLAVE 16DJN0199G, LOCALIDAD SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE SANTA TRINIDAD	-102.728437	20.04357	100.00
MIC2304023333883	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE TECHO DE 1 AULA EN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN CON CLAVE 16DJN0177V EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Zacapu	Zacapu	PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-101.790785	19.813883	100.00
MIC2304023333890	\$ 200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA FEDERAL MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 16DES0017R EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN.	Educación	Estudio de preinversión	Zacapu	Zacapu	Domicilio conocido	-101.792946	19.818472	100.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230402333898	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS CON CLAVE 16DIN0493I EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CONTINUACIÓN FRANCISCO I MADERO	-102.281093	20.331487	100.00
MIC230402333902	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR ANGELA PERALTA CON CLAVE 16DJN0017H EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO, MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CALLE REFORMA	-102.282668	20.340936	100.00
MIC230402333989	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN EL PREESCOLAR MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ CON CLAVE 16DJN1540K EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	El Refugio	Domicilio conocido	-102.226944	20.279722	100.00
MIC230402333995	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 16DCC0064C EN LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHO (SAN PEDRO) MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tzintzuntzan	Cucuchucho (San Pedro)	Domicilio conocido	-101.543889	19.638611	100.00
MIC230402333999	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON CLAVE 16DPR2180M EN LA LOCALIDAD DE PATAMBICHO MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tzintzuntzan	Patambicho	Domicilio conocido	-101.543889	19.638611	100.00
MIC230402334002	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA 2 DE OCTUBRE CON CLAVE 16DPR2181L EN LA LOCALIDAD DE TZINTZUNTZAN EN EL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tzintzuntzan	Tzintzuntzan	AVENIDA LAZARO CARDENAS	-101.574713	19.632449	100.00
MIC230402334007	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA, Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE 16DPR1101C EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tumbiscatio	El Platanal	Domicilio conocido	-102.254722	18.819444	100.00
MIC230402334010	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INSURGENTES MARCOS CASTELLANOS CON CLAVE 16DPR0079K, EN LA LOCALIDAD SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE NIÑOS HEROES	-102.750833	20.06333	100.00
MIC230402334015	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS CON CLAVE 16DJN0173Z, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE PIPILA	-102.739887	20.058751	100.00
MIC230402334016	\$ 1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL PREESCOLAR KUKUMITA CON CLAVE 16DCC0195V EN LA LOCALIDAD DE PARACHO, MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Paracho	Paracho de Verduzco	AVENIDA MICHOACAN	-102.056065	19.631971	100.00
MIC230402334021	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 16DPR3634C, EN LA LOCALIDAD DE NURIO, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Paracho	Nurio	CALLE FRANCISCO I. MADERO	-102.130438	19.655827	100.00
MIC230402334022	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 16DPR5124Q, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Nahuatzen	CALLE MELCHOR OCAMPO E INDEPENDENCIA	-101.912539	19.657554	100.00
MIC230402334027	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 074 CON CLAVE 16ETV0074N EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Arantepacua	Domicilio conocido	-101.972739	19.594261	100.00
MIC230402334031	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA SECUNDARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON C. C. T. 16DES0158Q, LOCALIDAD DE GAMBARA, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Múgica	Gambara	CALLE TE-DULO VARGAS	-102.115685	18.93185	100.00
MIC230402334034	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 44 CON CLAVE 16DST0044G EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA DE RUIZ, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	CALLE FRANCISCO VILLA	-102.085462	19.045454	100.00
MIC230402334037	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR, EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 22 CON C. C. T. 16TAR0022Z, LOCALIDAD DE LA HUACANA, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	La Huacana	PROLONGACIÓN MADERO NORTE	-101.8050628	18.96104745	100.00
MIC230402334040	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON C. C. T. 16DPR3795P, LOCALIDAD DE LA HUACANA, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	La Huacana	PROLONGACIÓN MADERO NORTE	-101.814814	18.954539	100.00
MIC230402334053	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 897, CON C. C. T. 16ETV0897Q, LOCALIDAD DE LOS CIRIANCITOS (LAZARO CÁRDENAS), MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	Los Ciriaticos (Lázaro Cárdenas)	CALLE PRINCIPAL	-102.004154	18.688012	100.00
MIC230402334058	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, CON C. C. T. 16DPR1191L, LOCALIDAD DE GUANAJUATILLO, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	AVENIDA RIO GRANDE	-101.998889	20.336389	100.00

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230402334064	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO, CON C.C.T. 16DPR5248X, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SERRATO, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Ojo de Agua de Serrato	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.088333	20.351111	100.00
MIC230402334068	\$ 1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CON C.C.T. 16DPR1183C, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.0104822	20.30780698	100.00
MIC230402334073	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20 CON C.C.T. 16DST0020X, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR	-102.035931	20.346892	100.00
MIC230402334077	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA LIC. RAFAEL REYES, CON C.C.T. 16DES0007K, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ORIENTE	-102.017736	20.33375	100.00
MIC230402334080	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR JOHANNES BRAHMES CON C.C.T. 16DIN0768H LOCALIDAD DE EL HABILLAL, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	El Habillal	CALLE SAUCE	-102.370278	18.007222	100.00
MIC230402334083	\$ 1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 16DIN2203Q LOCALIDAD DE PUENTE DE LA VIA, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	CALLE PUREPECHA	-102.251667	18.0075	100.00
MIC230402334085	\$ 1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL No. 18 CON CLAVE 16TAR0018M, LOCALIDAD TANCITARO, MUNICIPIO DE TANCITARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tancitaro	Tancitaro	CALLE PROGRESO	-102.359048	19.339212	100.00
MIC230402334087	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00X8.00m, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 24 CON CLAVE 16TAR0024X, LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Nuevo Parangaricutiro	Nuevo San Juan Parangaricutiro	Domicilio conocido	-102.126385	19.415789	100.00
MIC230402334090	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN PREESCOLAR OVIDIO DECROLY CON C.C.T. 16DJN0897B, EN LOCALIDAD DE TURUNDEO, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tuxpan	Turundeo	CALLE HIDALGO	-100.481111	19.619167	100.00
MIC230402334092	\$ 1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 16DPR1661M, EN LOCALIDAD EL IAZMIN, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tuxpan	El Jazmin	19.615278	-100.498889	19.615278	100.00
MIC230402334093	\$ 549,888.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PREESCOLAR MIGUEL BERNAL JIMENEZ CON CLAVE 16DJN3027I, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE CASA DE MONEDA	-101.162632	19.710774	100.00
MIC230402334095	\$ 243,439.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA CON CLAVE 16DPR0014A, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FERNANDO DE ALVA IZTILUXOCHITL	-101.156177	19.704368	100.00
MIC230402334096	\$ 640,751.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 16DPR0072R EN LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANOUJAPA	-101.195641	19.671079	100.00
MIC230402334098	\$ 249,484.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE RED ELECTRICA, EN PRIMARIA ISAAC ARRIAGA CON CLAVE 16DPR0977D, LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA TORREON NUEVO	-101.204485	19.748135	100.00
MIC230402334099	\$ 490,785.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PORTICO, TECHOS DE AULAS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 16DPR2486D, LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUEL JOSE OTHON	-101.191153	19.674038	100.00
MIC230402334102	\$ 749,707.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA SNTE CON CLAVE 16DPR2511M, LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE CONSTITUYENTES DE 1917	-101.184558	19.709959	100.00
MIC230402334104	\$ 863,757.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON C.C.T. 16DPR3604I, LOCALIDAD LA IBERICA (LA GOTERA), MUNICIPIO NUEVO URECHO.	Educación	Metros Cuadrados	Nuevo Urecho	La IBERICA (La Gotera)	Domicilio conocido	-101.916111	19.164722	100.00
MIC230402334105	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CON C.C.T. 16DES0194V, LOCALIDAD CAPACHO, MUNICIPIO HUANDACAREO.	Educación	Metros Cuadrados	Huandacareo	Capacho	CALLE BENITO JUAREZ	-101.228333	19.9625	100.00
MIC230402334107	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 16DPR0618R, LOCALIDAD SAN JOSÉ CUARO, MUNICIPIO HUANDACAREO.	Educación	Metros Cuadrados	Huandacareo	San José Cuaro	CALLE INDEPENDENCIA	-101.228333	19.9625	100.00

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230402334108	\$ 120,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE TECHO DE TRES AULAS EN PRIMARIA CUAUJTEMOC CON C.C.T. 16DPR2176Z, LOCALIDAD COLONIA EL VENADO, MUNICIPIO ÁLVARO OBREGÓN.	Educación	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Colonia el Venado	Domicilio conocido	-101.030833	19.810833	100.00
MIC230402334109	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 275 CON C.C.T. 16ETV0275K, LOCALIDAD LA PALMA (LAS PALMAS), MUNICIPIO TARIMBARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	La Palma (Las Palmas)	CALLE COPANDARO	-101.140833	19.771111	100.00
MIC230402336482	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA REVOLUCION CON C.C.T. 16DPR1900W, LOCALIDAD ZINAPECUARO DE FIGUEROA, MUNICIPIO ZINAPECUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zinapécuaro	Zinapécuaro de Figueroa	CALLE LICENCIADO RAFAEL CARRILLO	-100.827921	19.858593	100.00
MIC230402336511	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ CON C.C.T. 16DPR3332H, LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO EPITACIO HUERTA.	Educación	Metros Cuadrados	Epitacio Huerta	La Palma	Domicilio conocido	-100.273611	20.231944	100.00
MIC230402336522	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE BASQUETBOL EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON C.C.T. 16DPR2475Y, LOCALIDAD QUERENDARO, MUNICIPIO QUERENDARO.	Educación	Metros Cuadrados	Queréndaro	Queréndaro	CALLE GALEANA	-100.887471	19.812714	100.00
MIC230402336529	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE AULA POR SUSTITUCIÓN EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 16DPR2667N, LOCALIDAD LOMA DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE APATZINGÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Loma de los Hoyos	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.4428425	19.03600611	100.00
MIC230402336541	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ALBERGUE GABINO BARREDA CON C.C.T. 16TAR0036B, LOCALIDAD POTURO, MUNICIPIO CHURUMUCO.	Educación	Metros Cuadrados	Churumuco	Poturo	Domicilio conocido	-101.615361	18.827309	100.00
MIC230402336549	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PREESCOLAR CARLOS BASALURI CON C.C.T. 16DJN1015Q, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CHUEN, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	San José de Chuen	Domicilio conocido	-101.76	19.275	100.00
MIC230402336556	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO CON C.C.T. 16DJN1020B, LOCALIDAD ZATZIO, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Zatzio	CARRETERA ARIO TACAMBARO	-101.603333	19.221667	100.00
MIC230402336564	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO CON C.C.T. 16DJN2403O, LOCALIDAD LAS CARAMICUAS, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Las Carámicas	Domicilio conocido	-101.637222	19.0525	100.00
MIC230402336573	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PREESCOLAR ANTONIO CASO CON C.C.T. 16DJN0211L, LOCALIDAD DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Doctor Miguel Silva Macías	CALLE LA MICHOACANA	-101.726944	19.165278	100.00
MIC230402336580	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR RAMON GUZMAN CON C.C.T. 16DJN0744Y, LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Esperanza	Domicilio conocido	-102.411111	20.054167	100.00
MIC230402336583	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS CON C.C.T. 16DPB0110C, LOCALIDAD CHERÁN, MUNICIPIO CHERÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	CALLE IMPERIO PURHEPECHA	-101.957196	19.679986	100.00
MIC230402336591	\$ 2,787,089.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 E.E. Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON C.C.T. 16DES0024A, LOCALIDAD CHERÁN, MUNICIPIO CHERÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	CALLE AQUILES SERDAN	-101.954808	19.681509	100.00
MIC230402336816	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 16DPB0125E, LOCALIDAD TACURO (SANTA MARIA TACURO), MUNICIPIO CHILCHOTA.	Educación	Metros Cuadrados	Chilchota	Tacuro (Santa María Tacuro)	PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO	-102.050833	19.856667	100.00
MIC230402336822	\$ 3,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION DE TRES AULAS EN MAL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL Y BODEGA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CANCHA EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON C.C.T. 16DPR0267D, LOCALIDAD EL TICUIZ, MUNICIPIO COAHUAYANA.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	El Ticuiz	Domicilio conocido	-103.685833	18.663333	100.00
MIC230402336825	\$ 1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS POR SUSTITUCION, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA GRAL RAFAEL GARNICA CON C.C.T. 16DPR0313Z, LOCALIDAD CHAHUETO, MUNICIPIO COEENO.	Educación	Metros Cuadrados	Coeneo	Chahueto	AVENIDA 21 DE MARZO	-101.521111	19.826667	100.00
MIC230402336829	\$ 1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CON C.C.T. 16DPR0323F, LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO COEENO.	Educación	Metros Cuadrados	Coeneo	San Isidro	CALLE MORELOS	-101.568889	19.85	100.00
MIC230402336837	\$ 1,070,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO "A", EN PREESCOLAR GRAL DAMASO CARDENAS DEL RIO, CON C.C.T. 16DJN0305Z, LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	-102.711448	19.998097	100.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230402336841	\$ 370,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS, CON C.C.T. 16DPR1916X, LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Las Ánimas	CALLE CERRO DE DOLORES	-102.776667	19.960833	100.00
MIC230402336847	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA, EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON C.C.T. 16DPR5170Z, LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Domicilio conocido	-102.701964	20.052368	100.00
MIC230402336849	\$ 1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS POR SUSTITUCION Y REHABILITACION GENERAL, EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CON C.C.T. 16DPR24510, LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE VENUSTIANO CARRANZA	-102.712468	20.052571	100.00
MIC230402336851	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, CON C.C.T. 16DST0160X, LOCALIDAD DE FLAMINGOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Domicilio conocido	-102.686334	20.07104	100.00
MIC230402336853	\$ 900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, EN PREESCOLAR TTE. CORL. ISAURO GONZALEZ LARA, CON C.C.T. 16DINO2250, LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE MELCHOR OCAMPO	-102.723889	20.0575	100.00
MIC230402336855	\$ 4,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 153 CON C.C.T. 16DST0153N LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	CALLE CEIBA	-102.216252	17.99603	100.00
MIC230402336858	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA NIÑOS HEROES CON C.C.T. 16DPR0065H, EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Domicilio conocido	-102.23592	17.999366	100.00
MIC230402336861	\$ 1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 93 CON C.C.T. 16DST0093P EN LA LOCALIDAD DE ZICUICHO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Sicuicho	CALLE JUSTO SIERRA	-102.333611	19.661944	100.00
MIC230402336866	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T. 16DPR4913U, LOCALIDAD DE EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE MADERO	Educación	Metros Cuadrados	Madero	El Pedregal	Domicilio conocido	-101.303056	19.413333	100.00
MIC230402336871	\$ 560,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON C.C.T. 16DPR0802O EN LA LOCALIDAD DE ETÚCUARO, MUNICIPIO DE MADERO	Educación	Metros Cuadrados	Madero	Etúcuaro	CALLE VICENTE GUERRERO	-101.214722	19.420278	100.00
MIC230402336874	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS 3X8 EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 16DPR0418T, LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Soledad	Domicilio conocido	-102.459167	20.085556	100.00
MIC230402336877	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION DE SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, EN PREESCOLAR MARIANO JOSE DE LARRA CON C.C.T. 16DIN0630W, EN LOCALIDAD DE CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO), MUNICIPIO DE JIMENEZ	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Caurio de Guadalupe (Cabrio)	CALLE IGNACIO ZARAGOZA	-101.860833	19.923889	100.00
MIC230402336881	\$ 4,955,256.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MANUFACTURA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, CON C.C.T. 16DIT0012H, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA TECNOLÓGICO	-101.185979	19.722767	100.00
MIC230402336882	\$ 1,078,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, CON C.C.T. 16DIT0012H, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA TECNOLÓGICO	-101.185979	19.722767	100.00
MIC230402336884	\$ 8,777,868.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO EN UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON C.C.T. 16ESU0003E, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Mobiliario y equipo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	AVENIDA UNIVERSIDAD SUR	-102.743773	20.01431	100.00
MIC230402336887	\$ 3,280,156.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN: AULAS, CENTROS DE COMPUTO, TALLERES Y LABORATORIOS EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD HUECORIO, MUNICIPIO DE PATZCUARO.	Educación	Mobiliario y equipo	Patzcuaro	Huecorio	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-101.62548	19.542616	100.00
MIC230402336890	\$ 10,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO CAMPUS ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA DE HIDALGO, MUNICIPIO ZAMORA, MICHOACÁN.	Educación	Mobiliario y equipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	CALLE FRANCISCO J. MUGICA	-102.2839618	19.99011179	100.00
MIC230402336892	\$ 10,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMPUTO QUINTA ETAPA EN UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON C.C.T. 16ESU0003E, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	AVENIDA UNIVERSIDAD SUR	-102.743774	20.014129	100.00
MIC230402336894	\$ 7,323,090.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA NORMAL INDIGENA DE MICHOACÁN CON C.C.T. 16ENL0001D, LOCALIDAD CHERÁN, MUNICIPIO CHERÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	KILOMETRO 24.5 CARRETERA CARAPAN - URUAPAN	-101.966952	19.694734	100.00

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230402336900	\$ 13,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	-101.186679	19.719306	100.00
MIC230402336910	\$ 5,372,748.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2DA. ETAPA DE TALLERES DE LA FACULTAD POPULAR DE BELLAS ARTES	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	-101.20308	19.68712	100.00
MIC230402336918	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	AMPLIACION DEL EDIFICIO MULTIDES	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	-101.20807	19.68845	100.00
MIC230402336923	\$ 1,357,425.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL DE SALIDAS ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, C. C. T. 16MSU0060E, LOCALIDAD SAN FELIPE DE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-100.371735	19.486844	100.00
MIC230402336927	\$ 1,145,765.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADECUACIÓN DE UN TALLER MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD ACADEMICA DE TIRINDARO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C. C. T. 16MSU0060E, LOCALIDAD TIRINDARO, MUNICIPIO DE ZACAPU.	Educación	Metros Cuadrados	Zacapu	Tirindaro	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-101.7503883	19.77079928	100.00
MIC230402336928	\$ 1,962,334.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL Y CASETA DE VIGILANCIA TIRINDARO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C. C. T. 16MSU0060E, LOCALIDAD TIRINDARO, MUNICIPIO DE ZACAPU.	Educación	Metros Cuadrados	Zacapu	Tirindaro	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-101.7503883	19.77079928	100.00
MIC230402336930	\$ 4,355,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONTINUIDAD DE BARDEADO PERIMETRAL Y ENTRADA PRINCIPAL CON CASETA DE VIGILANCIA ZITACUARO, EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C. C. T. 16MSU0060E, LOCALIDAD SAN FELIPE DE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-100.371735	19.486844	100.00
MIC230402336933	\$ 8,307,723.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE AGUILA, CON C. C. T. 16EUT0003U, LOCALIDAD AGUILA, MUNICIPIO DE AGUILA.	Educación	Metros Cuadrados	Aguila	Aguila	Domicilio conocido	-103.623986	18.566246	100.00
MIC230402340149	\$ 2,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" y "D", CONSTRUCCIÓN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, PATIO CIVICO, BARDA PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL JUAN RULFO CON CCT 16DIN1934W, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, MUNICIPIO DE CUITZEO.	Educación	Metros Cuadrados	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Clave del centro de trabajo: 16DIN1934W	-101.073	19.9616	25.00
MIC230402340155	\$ 2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 4 AULAS 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	Clave del centro de trabajo: 16DPR1191L	-101.999	20.3364	0.00
MIC230402340159	\$ 1,700,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" y "G", CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHUMBRE, EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA CON CCT 16DPR3662Z, EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN.	Educación	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Clave del centro de trabajo: 16DPR3662Z	-101.038	19.8263	30.00
MIC230402340166	\$ 600,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 16ETV0060K, EN LA LOCALIDAD LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ.	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Los Espinos	Clave del centro de trabajo: 16ETV0060K	-101.774722	19.901389	0.00
MIC230402340190	\$ 1,600,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CÁRDENAS CON CCT 16MSU0602I EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Clave del centro de trabajo: 16MSU0602I	-102.2436156	18.00808934	52.00

Ciclo	Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178524	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Se refiere a los alumnos que son beneficiados de los planteles educativos públicos de tipo básico que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y escolares. Las condiciones adecuadas se refiere al plantel que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica	Fin	Anual	Porcentaje	4.01933	4.01933	4.01933	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	179913	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico que mejoran su infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura que puede ser de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado. Las condiciones adecuadas se refiere al plantel que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica .	Propósito	Anual	Porcentaje	100	1.95904	1.95904	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	180575	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del FAM potenciado y que se ejecutan en el marco de los Lineamientos para la aplicación de los recursos para la conservación y mantenimiento de proyectos de la Infraestructura Física Educativa en el Programa FAM Potenciado. Las condiciones adecuadas se refiere al plantel que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica	Propósito	Anual	Porcentaje	0.32947	0.33838	0.33838	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178376	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	Componente	Trimestral	Porcentaje	37.83784	100	100	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178465	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada.	Componente	Trimestral	Porcentaje	0	100	100	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178552	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico, financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	0	3.63636	3.63636	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	179809	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de Infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	5.40541	100	100	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185890	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Componente	Trimestral	Porcentaje	18.98734	100	100	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185894	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Componente	Trimestral	Porcentaje	28.57143	100	100	100

Ciclo	Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185895	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	6.66667	65	65	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185896	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más planteles educativos públicos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	13.33333	31.36364	31.36364	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	179000	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación media superior	Actividad	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	179685	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación superior	Actividad	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180306	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación media superior	Actividad	Anual	Porcentaje	100	0	0	N/D
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180380	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación media superior	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180514	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0.38911	0	0	N/D
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180515	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción, respecto del total de escuelas de educación superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	2.84698	1.60142	1.60142	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180563	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	1.55642	1.55642	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180630	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación superior	Actividad	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	181111	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior	Mide la variación de la matrícula de las escuelas de educación media superior, respecto del año anterior.	Propósito	Anual	Porcentaje	-4.11891	7.42486	7.42486	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	181193	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	0.71174	0.71174	100

Ciclo	Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	181802	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	2.52918	1.75097	1.75097	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	183049	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación superior	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	183120	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento, respecto del total de escuelas de educación superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	0.71174	0.71174	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	183159	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Mide el número de escuelas de educación superior que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de escuelas de educación superior por estado y nacional.	Propósito	Anual	Porcentaje	0.17794	3.02491	3.02491	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	179873	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Mide el porcentaje de informes trimestrales integrados en tiempo y forma al Sistema de Recursos Federales Transferidos por estado.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	25	100	100	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	181161	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Mide el porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma con base en la autorización de sus proyectos de infraestructura, por Estado.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	31.25	100	100	100
2023	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	183102	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (LIFE 'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura Física Educativa (LIFE 's) para la operación del Fondo de Aportaciones Múltiples en Educación Media Superior en el año t, respecto del recursos aprobado para el Fondo de Aportaciones Múltiples en el año t para Educación Media Superior .	Actividad	Trimestral	Porcentaje	25	100	100	100