

Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio - específico	Tipo de gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,504.00	\$ 60,772,626.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007		2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,504.00	\$ 60,772,626.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,564.00	\$ 39,834,141.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	0028/21, 0029/21, 0313/21, (600-SEMS)	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,564.00	\$ 39,834,141.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,904.00	\$ 57,662,226.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007	Fam Potenciado	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,904.00	\$ 57,662,226.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,580.00	\$ 37,795,395.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	Fam Potenciado	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,580.00	\$ 37,795,395.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230102210765	\$ 199,079.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	La Ticla	2 de Octubre, 60883 La Ticla, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210766	\$ 212,112.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA. EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA EN MUROS Y LOSA. RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO. DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMA CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Duin	60883 Aquila, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210767	\$ 395,515.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, EDIFICIO "E" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PLAFON, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Duin	60883 Aquila, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210768	\$ 1,419,679.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Motin del Oro	60885 Motin del Oro, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210769	\$ 1,061,988.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "G" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EMPASTE DE LOSA INTERIOR DE CONCRETO DAÑADA. INCLUDE: CURADO DE VARILLA EXPUESTA, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Coire	60884 El Coire, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210770	\$ 108,214.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	San Juan de Alima	Municipio de Aquila, 60876 Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210771	\$ 802,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Santa Maria de Ostula	Municipio de Aquila, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210772	\$ 1,020,462.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL AULA ADOSADA EN RIESGO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBRETNACOS EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Coacómán de Vázquez Pallares	Tinoco Rubi, 60840 Coacómán de Vázquez Pallares, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210773	\$ 745,203.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Cuñria (La Changunguera de Cárdenas)	Municipio de Aquila, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210774	\$ 772,306.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIOS "C" Y "E" ASI COMO EN BANDA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN APLANADOS DE MUROS Y LOSA A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Coacómán de Vázquez Pallares	De Los Ingenieros 74, Centro, 60840 Coacómán de Vázquez Pallares, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210775	\$ 103,703.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Coacómán de Vázquez Pallares	Vicente Guerrero 151, Centro, 60840 Coacómán de Vázquez Pallares, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210776	\$ 222,643.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "B" SUSTITUCIÓN DE PISOS FRACTURADOS Y ACENTADOS A BASE DE FIRME DE CONCRETO F' C = 200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, SUSTITUCIÓN DE MURO DE CUBRETNACO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Coacómán de Vázquez Pallares	Tinoco Rubi, 60840 Coacómán de Vázquez Pallares, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210777	\$ 6,300,938.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Zapotán	60806 Zapotán, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210778	\$ 1,524,167.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	La Florida, 60698 Apatzingán de la Constitución, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210779	\$ 354,574.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EDIFICIOS "C" Y "E" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES Y APLICACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Francisco Argandar 21, Nueva, 60673 Apatzingán de la Constitución, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210780	\$ 1,581,370.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A3", "A4", "A12" Y "A42" RESTRUCTURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SUSTITUYENDO MUROS FRACTURADOS Y REFORZANDO MUROS CON RESINAS EPOXICAS Y MALLA HEXAGONAL Y APLANADO CON CEMENTO PROPORCIÓN 1:3. DEMOLICIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INFED Y RESTRUCTURACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN COLUMNAS Y LARGUEROS, DADOS DE CIMENTACIÓN CON ANCLAS PARA COLUMNAS, EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Municipio de Apatzingán, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210781	\$ 1,021,503.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Av Venustiano Carranza, Josefa Ortiz de Dominguez, 60630 Apatzingán de la Constitución, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210782	\$ 265,115.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A6" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Pueblita 77, Penjamo, 60619 Apatzingán de la Constitución, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210783	\$ 1,618,028.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Las Bateas (El Vendedor)	Municipio de Apatzingán, 60735 Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210784	\$ 28,659.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE MURO FRONTAL FRACTURADO CONFINADO CON CASTILLO Y CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Municipio de Apatzingán, Mich.	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230102210785	\$ 928,231.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A6" SUSTITUCIÓN DE TEJA DE BARRO EN TECHUMBRE EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	60714 Cenobio Moreno, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210786	\$ 479,523.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA Y TRABE CENTRAL PRINCIPAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFIL MON-TEN Y LÁMINA MULTYPANEL, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	C. 2 71, Los Pochotes, 60618 Apatzingán de la Constitución, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210787	\$ 123,734.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE MUROS CABECEROS A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, ANCLADA AL MURO CON CONECTORES A BASE DE ACERO DEL N° 3 Y APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 3CM DE ESPESOR PROMEDIO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Pedro José Bermeo 73B, Palmira, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210788	\$ 426,226.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Sentimientos de La Nación 359, Generalísimo Morelos, 60626 Apatzingán de la Constitución, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210789	\$ 1,710,849.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A3" SUSTITUCIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y CON DESFACE, EDIFICIO "A5" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UIC EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Loma de los Hoyos	Municipio de Apatzingán, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210790	\$ 119,277.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Maria Luisa Martínez 176, Las Palmas, 60699 Apatzingán de la Constitución, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210791	\$ 726,458.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "B", "C" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y REFORZAMIENTO DE MURO A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PERIMETRO DE LOSA Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chiniculla	Hihuitán	VHHX+HC5 Tepame, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210792	\$ 989,195.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y SUSTITUCIÓN POR TECHUMBRE LIGERA DE MULTYPANEL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA, SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CÍCLON, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Chiniculla	Barranca Seca de Larios	VI5M+416 Barranca Seca de Larios, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210793	\$ 645,047.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM), REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Chiniculla	Villa Victoria	Melchor Ocampo 50, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210794	\$ 36,706.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIO "D", REPARACIÓN DE GRIETAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE, PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chiniculla	Hihuitán	VHHX+HS1 Tepame, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210795	\$ 2,100,156.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA UTILIZADA COMO LABORATORIO DE COMPUTO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UIC EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE MUROS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, REPOSICIÓN DE CANCELERÍA Y PISOS DE LOSETA, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chiniculla	Villa Victoria	Centro, Villa Victoria, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210796	\$ 773,323.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chiniculla	Villa Victoria	Pino Suárez 4, Centro, 60820 Villa Victoria, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210797	\$ 37,877.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chiniculla	Barranca del Limoncito	Emiliano Zapata 306, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210798	\$ 766,339.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "C" Y "E" DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE Y RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN LOS MIMOS, EDIFICIO "D" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS DIVISORIOS, MESETA DE CONCRETO PARA OVALINES AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Av Corregidora 1500, Miguel Hidalgo, 60670 Apatzingán de la Constitución, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210799	\$ 946,881.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Santa Maria de Ostula	FGXC+M62 Ostula, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210800	\$ 1,725,654.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	La Ticla	FC2W+JCI La Ticla, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210801	\$ 2,408,569.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Palos Marias	RF66+M26 Palos Maria, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210809	\$ 511,579.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS, REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, RETIRO DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210810	\$ 376,805.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBO DE TINACOS, REPARACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA, 1:3 EN LOSA, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210811	\$ 106,622.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS EDIFICIOS "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, MEJORAMIENTO DE TERRENO EN PERIMETRO EDIFICIO "A", DE ACUERDO A PROYECTO SE CONSIDERA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210812	\$ 54,818.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3, EN LOS TRABAJOS SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	JBGF+4FC El Ojo de Agua, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210956	\$ 967,068.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES, EDIFICIOS "B" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Colola	Carretera fed. Playa Azul - Manzanillo k. 158, Colola, mpio de, C. P. 6870 Colola, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210960	\$ 1,729,243.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" DESMANTELAMIENTO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, DESMANTELAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Colola	Municipio de Aquila, Mich.	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230102210962	\$ 165,139.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABECEROS Y PISO CON RECUBRIMIENTO VIDRIADO FRACTURADOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Coacómán de Vázquez Pallares	Villa Madero, Tinoco Rubi, 60840 Coacómán de Vázquez Pallares, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210967	\$ 312,733.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "E" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE COMEDOR COLAPSADO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	El Guayabillo	60888 Saucito, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210969	\$ 29,317.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE MUROS AGRIETADOS ADOSADOS EN EDIFICIO, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE COMEDOR COLAPSADO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	La Higuierita de Venegas	Coacómán de Vázquez Pallares, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210974	\$ 176,120.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON DAÑO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Faro de Bucierias	60885 El Faro, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210975	\$ 703,213.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Salitre de Copala	El Salitre de Copala, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210976	\$ 802,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO B DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	La Nuez (La Nuez del Caimán)	MHBM + 694 Huitzontla, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210979	\$ 124,259.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARRA DE CONTENCIÓN DESPLOMADA Y EN RIESGO DE COLAPSO POR MURO DE CONTENCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	La Nuez (La Nuez del Caimán)	MHBM + GFG Huitzontla, Michoacan	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210981	\$ 141,082.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE PISO ASENTADO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIOS "B" Y "D" REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Coacómán de Vázquez Pallares	Pistache 119, Nogales, 60840 Coacómán de Vázquez Pallares, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210985	\$ 314,976.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSETA FISURADA EN PISO, REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CARGA FRACTURADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Coacómán de Vázquez Pallares	60840 Centro., Lázaro Cárdenas 478, Centro, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210987	\$ 92,364.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO PARA PODER EXTRAER EL TRAMO DE TUBERÍA FRACTURADA Y SUSTITUCIÓN DE LA MISMA EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210989	\$ 1,330,397.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Boca de Apiza	M7P7 + 7WH La Boca de Apiza, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210992	\$ 255,020.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Q821+WMW Coahuayana Viejo, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210993	\$ 221,966.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS EDIFICIOS "A" Y "B" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Palos Marias	60810 Palos María, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210994	\$ 1,688,345.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE APLANADO EN PLAFOND A BASE DE APLANADO CON MORTERO ARENA 1:3, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	60804 El Ojo de Agua, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210995	\$ 873,080.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	El Ahijadero	M9HQ+HR4 El Ahijadero, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210998	\$ 1,695,152.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Coacómán de Vázquez Pallares	Salazar 607-643, Sin Nombre, 60840 Coacómán de Vázquez Pallares, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102210999	\$ 1,351,769.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, DEMOLICIÓN DE PISO Y BANOQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACION DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, EDIFICIOS "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	La Juana Maria	VMQW+RV8 Cuchilla, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102211000	\$ 736,045.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Boca de Apiza	M7O9+V2V La Boca de Apiza, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102212005	\$ 246,932.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "D" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	La Guadalupe del Cobre	VP8H+PX4 La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102212009	\$ 250,597.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Maruatilla	60843 Maruatilla, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102212018	\$ 641,546.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS O PLAFONES A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	La Guadalupe del Cobre	Coacómán de Vázquez Pallares, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102212046	\$ 234,260.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Trojes	VP9J+C3R La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102212054	\$ 464,852.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	El Salitre de Maruata	60843 El Salitre de Maruata, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230102212066	\$ 2,572,508.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "B" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Huitzontla	JHOW+H42 Huitzontla, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230102212071	\$ 2,136,065.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSA DE AZOTEA FRACTURADA Y EN RIESGO POR CUBIERTA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO DE DOBLE RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PREPINTADA A FUEGO 2 CARAS 1/2" ESPESOR CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO INIFED, SUSTITUCIÓN DE PISOS AGRIETADOS Y ASENTADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coacómán de Vázquez Pallares	Trojes	WMH7+M6, 60847 Trojes, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230202235985	\$ 12,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA "JOSÉ MA. MORELOS" CLAVE 16DPR1869C	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	Primaria en domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230302236913	\$ 3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE DE LAS VÍAS FERROVIARIAS DE LA AVENIDA SIERVO DE LA NACIÓN - 89747	Transportes y vialidades	Metros	Morelia	Morelia	AVENIDA SIERVO DE LA NACIÓN COLONIA AGUSTIN ARRIAGA RIVERA, 58190 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE CALLE ZIRANDARO BARRIO DOLORES, 61940 HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LA CANTERA, 59931 LA CANTERA, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TANCITARO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO CALLE REFORMA PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO TARETAN CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230302238285	\$ 32,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRA DE UNEM CISAME EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO - 147391	Salud	Metros cuadrados de construcción	Huetamo	Huetamo de Nuñez		100	Terminado	Validado avances
MIC230302264824	\$ 2,490,003.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO - 104251	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Tangamandapio	La Cantera		100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302264828	\$ 2,278,399.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN AVENIDA LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, DEL ESTADO DE MICHOACÁN - 110837	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Ziracuaretiro	San Ángel Zurumucapio		100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302264830	\$ 1,045,488.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TANCITARO, MUNICIPIO DE TANCITARO ESTADO DE MICHOACÁN - 111352	Urbanización	Kilómetro lineal	Tancitaro	Tancitaro		100	Terminado	Validado avances
MIC230302264832	\$ 1,398,362.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN - 111699	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Venustiano Carranza	San Pedro Cahro		100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302264835	\$ 496,823.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADO EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TARETAN, MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN - 117392	Urbanización	Metros Cuadrados	Taretan	Taretan		100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302268315	\$ 13,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, AULA DIDACTICA, TALLER DE SOLDADURA, SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CON C.C.T. 16DES0004N, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Lazaro Cárdenas 1700, Colonia, 60094 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268317	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CON C.C.T. 16DES0206I, LOCALIDAD CALTZONTZIN, MUNICIPIO URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Caltzontzin	Paricutin 17, De San Miguel, 60220 Caltzontzin, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268320	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y EDIFICIOS EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CON C.C.T. 16DIN0046C, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, 58070 Morelia, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268322	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MARIA DE MAEZTU CON C.C.T. 16DIN0105B, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Casuarinas 1241, La Pineda, La Pineda 2da Secc, 60090 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268324	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA ERENDIRA CON C.C.T. 16DPB0132O, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Barrio de San Francisco, 60220 Caltzontzin, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268325	\$ 420,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MOISES SAENZ CON C.C.T. 16DPR0339G, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Calle Niza 400, Aguacates, 60170 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268326	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. 16DPR1996Z, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Pinabete 540, La Pineda, La Pineda 2da Secc, 60090 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268329	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	SUSTITUCION DE LOSA EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON C.C.T. 16DPR2028R, EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	Chavinda	C. Reforma 119, San Pedro y San Pablo, 59580 Chavinda, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268331	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA INDEPENDENCIA CON C.C.T. 16DPR2487C	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Calz. Juárez 440, Juárez, 58010 Morelia, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268333	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA DR. IGNACIO CHAVEZ CON C.C.T. 16DPR3139C, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Antonio Talavera 1, Fovissste Mirador, 60160 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268335	\$ 2,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T. 16DPR3207I, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Amanecer Tarasco, Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268336	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 16DPR3994O, LOCALIDAD LOMBARDIA, MUNICIPIO GABRIEL ZAMORA.	Educación	Metros Cuadrados	Gabriel Zamora	Lombardia	Santos Degollado 1130, Emiliano Zapata, 61730 Lombardia, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268387	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CON C.C.T. 16DPR5043D, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Lago de Chapala 14, San Luis I, 60157 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268390	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DE UN AULA, REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA CUAUHTEMOC CON C.C.T. 16DPR5310I, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Calz Benito Juárez 92, Centro, 60050 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268394	\$ 3,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DOS AULAS DE 2.5 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. EN SECUNDARIA TECNICA CON C.C.T. 16DST0163U, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	De Las Lomas, 60000 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268400	\$ 1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION Y REHABILITACION GENERAL EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ CON C.C.T. 16EJN0222O, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Maravillas 70, Benito Juárez, Benito Juárez Sur, 60095 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268404	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR RYITOS CON C.C.T. 16EJN0241E, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Lago de Chapala 14, San Luis I, 60157 Uruapan, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268412	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 16ETV0062I, LOCALIDAD SANTA CASILDA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA.	Educación	Metros Cuadrados	Gabriel Zamora	Santa Casilda	A 30 Metros Del Mercado N/A, 61745 Santa Casilda, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268415	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. 16ETV0251A, LOCALIDAD LA BASILIA, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	La Basilia	FW6P+V4J Canoas Viejas, Michoacán	100	Terminado	Validado avances
MIC230302268421	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 437 CON C.C.T. 16ETV0437F, LOCALIDAD NUEVO ZIROSTO, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Nuevo Zirosto	60200 Nuevo Zirosto, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302271622	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA LIC. ENRIQUE RAMIREZ MIGUEL CON CLAVE 16ETV0489L EN LA LOCALIDAD PUERTO DE BUENAVISTA (LAZARO CARDENAS) EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas)	Pablo Galeana O las Galeras, 58341 Morelos, Mich.	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230302271631	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA CON CLAVE 16DPR5112J EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Nispo 287-207, Cd Jardín, 58337 Morelia, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302271635	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE 16DPR3659L EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Apolinar Martínez Mujica S/N, Apolinar Martínez Mujica S/N, Primo Tapia, 58217 Morelia, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302271676	\$ 338,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 185 CON CLAVE 16ETV0185S EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS OBISPO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	San Nicolás Obispo	Tenencia Capula, 58331 San Nicolás Obispo, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302271679	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE LAS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 276 CON CLAVE 16ETV0276J EN LA LOCALIDAD DE ATÉCUARO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Atécuaro	La Cofradía Mpio De, 58356 Atécuaro, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302271684	\$ 559,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE LOSAS EN AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 023 CON CLAVE 16ETV0023G EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIMITO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Chiquimito	Carretera a chiquimito, Col ampliación torreón nuevo, 58116 Morelia, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302271802	\$ 8,048,550.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, 713 METROS LINEALES, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN CON C.C.T. 16DIT0013G, LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Carretera Nacional S/N, KM 202, Centro, 59514 Jiquilpan de Juárez, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302271805	\$ 9,035,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BARRA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, CON C.C.T. 16DIT0012H, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	A, 58120 Morelia, Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302271807	\$ 14,734,820.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN, CON C.C.T. 16EIT0002Z, LOCALIDAD DE CHANDIO (EJIDO LA CONCHA), MUNICIPIO DE APATZINGÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Chandio (Ejido la Concha)	Tec de Apatzingán, Michoacán Apatzingán De La Constitución-Aguillita, 60710 Mich.	100	Terminado	Validado avances
MIC230302271823	\$ 4,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACION DE LOS EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA CON CCT 16DPR5264O, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitacuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Cam. al Cerro del Cacique, La Joya, 61530 Rincón de Nicolás Romero, Mich.	99	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271827	\$ 600,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS CCT 16DPR0414X, EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTITA, MUNICIPIO DE CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Cuestita	59593 La Cuestita, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271832	\$ 750,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PLAZA CIVICA, EN EL PLANTEL DIEGO RIVERA CON CCT 16DIN0032Z, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), MUNICIPIO DE APORO.	Educación	Metros Cuadrados	Aporo	Rincón de Soto (El Oyamel)	s/n, Centro, 61400 Aporo, Mich.	78	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271836	\$ 1,300,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA Y ANDADOR.	Educación	Metros Cuadrados	Tarímbaro	Fraccionamiento Hacienda del Sol	QQ9W+V39 Santa María, Michoacán	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271837	\$ 1,700,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL Y PATIO CIVICO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarímbaro	La Palma (Las Palmas)	QV83+GMV La Aldea, Michoacán	98	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271842	\$ 2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA Y ANDADORES, EN EL PLANTEL SABAS VALLADARES CCT 16DPR1268J, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Portal Ocampo 13, Centro, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich.	85	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271843	\$ 1,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 M. REGIONAL DE CONCRETO, S. M. Y ANDADORES, EN EL PLANTEL FRANCISCO I. MADERO CON CCT 16DPR0867Y EN LA LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA (NORIEGA), MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia		Aguascalientes 124, Isaac Arriaga, 58210 Morelia, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271847	\$ 1,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCION DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, SANITARIOS, CISTERNA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL JOSE MA. MORELOS CON CCT 16DPR0582T, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Las Pilas	61224 Las Pilas, Mich.	78	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271948	\$ 900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00x8.00 MTS. SISMICIDAD MEDIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA SECUNDARIA GENERAL, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 916 CCT 16ETV0916O, EN LA LOCALIDAD DE JARIBE, MUNICIPIO DE CHARO.	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Iraepo	Calle Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, 61310 Iraepo, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271949	\$ 1,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCION AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DE EDIFICIO "D" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA, EN EL PLANTEL JEAN PIAGET CON CCT 16DIN2127A, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Av. Juárez 23, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich.	75	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271951	\$ 1,100,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIOS, EN EL PLANTEL CUAUHTEMOC CCT 16DPR0693Y, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	Educación	Metros Cuadrados	Indaparapeo	Indaparapeo	Morelos 67, Centro, 58970 Indaparapeo, Mich.	90	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271952	\$ 800,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 SISMICIDAD ALTA, EN EL PLANTEL SIMON BOLIVAR CON CCT 16DIN1854K, EN LA LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Calle Prof. Morelos 135, Aserradero, 60992 Las Guacamayas, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271953	\$ 650,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIO, EN EL PLANTEL LIBERTAD CCT 16DIN0151N, EN LA LOCALIDAD LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	San Gabriel 27, Villa Oriente, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271955	\$ 800,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, EN EL PLANTEL ANNIE JUMP CANNON CON CCT 16DIN2314V, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Brasil 22, 58096 Morelia, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271957	\$ 636,719.21	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISMICIDAD MEDIA Y REHABILITACION DE EDIFICIO	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Canacucho	FGI6+527 Canacucho, Michoacán	33	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271958	\$ 900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIOS 2D ₂ Y 2C ₂ CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO CON CCT 16DPR2616G, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (COPANDARO) MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Plutarco Elias Calles (Copándaro)	C6CR+QR5 Agua Verde, Michoacan	58	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271961	\$ 900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL, EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO CCT 16DIN0143E, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Oro 48, Colonia, 60153 Uruapan, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271962	\$ 1,000,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN EL PLANTEL JOSÉ RUBEN ROMERO CON CCT 16DIN1283L, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Prof. Teodomiro Manzano 27, Prof Jesus Romero Flores, 58128 Morelia, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271964	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE AULA DE 3 ENTRE EIJS, SISMICIDAD ALTA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD URUAPAN CON CCT 16ETC0020V, EN LA LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Colonia, 60013 Uruapan, Mich.	80	En Ejecución	Validado avances

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230302271966	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO CON CCT 16ETH0017H, EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Circuito del Valle, Santa Rosa, 61150 Cd Hidalgo	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271969	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0024B, LOCALIDAD LA MIRA, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	La Mira	Lázaro Cárdenas, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271972	\$ 1,800,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD MEDIA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0011Y, EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO.	Educación	Metros Cuadrados	Tanhuato	Tanhuato de Guerrero	Plaza Principal, Centro, 59230 Tanhuato de Guerrero, Mich.	98	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271973	\$ 750,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 201 CCT 16ETH0201Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE NOCUPETARO.	Educación	Metros Cuadrados	Nocupetaro	Las Pilas	Juárez Ote. 230, Centro, 61900 Nocupetaro de Morelos, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271974	\$ 2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERAS DE 1 ENTRE EJES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LAS GUACAMAYAS CON CCT 16ECB0064C, LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Nocupetaro 166-298, Anibal Ponce, 60994 Las Guacamayas, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271975	\$ 800,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER 6X8M. MEDIA SISMICIDAD, Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 137 CON CCT 16ETH0137P, EN LA LOCALIDAD DE QUERÉNDARO.	Educación	Metros Cuadrados	Queréndaro	Pueblo Viejo	Francisco I. Madero 388, Isaac Arriaga, 58980 Queréndaro, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271976	\$ 2,400,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD TANGANCICUARO CON CCT 16ETC0023S, EN LA LOCALIDAD TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	RPWF+569 Gral Dámaso Cárdenas, Michoacán	43	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271977	\$ 2,200,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS CCT 16ECB0091Z, EN LA LOCALIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS.	Educación	Metros Cuadrados	Brieseñas	Brieseñas de Matamoras	6CRC+FFO Francisco Villarruel, Michoacán	95	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271978	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO CON CCT 16ECB0043Q, EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO	Educación	Metros Cuadrados	Ecuandureo	Ecuandureo	Villaseñor 6, Centro, 59730 Ecuandureo, Mich.	45	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271980	\$ 3,050,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE UN 1 AULA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, PÓRTICO DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE 4 AULAS, SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 157 CON CCT 16ETH0157C, EN LA LOCALIDAD CUTO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE TARIMBARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Cuto del Porvenir	Del Panteón 32, Centro, 58881 Centro, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271982	\$ 1,000,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, CERCO PERIMETRAL (MALLA CICLÓNICA) Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NO. 15 CON CCT 16ETH0015E, EN LA LOCALIDAD HUAHUA, MUNICIPIO DE AQUILA.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Huahua	Av. Cuauhtémoc 51, Centro, 60870 Aquila, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271984	\$ 1,500,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C SISMICIDAD ALTA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, MOBILIARIO PARA 1 AULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y ANDADORES, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0027Z, EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	Los Fresnos, 61830 Ario de Rosales, Mich.	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271986	\$ 29,333,590.51	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (CAMPUS ZAMORA), LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Fraccionamiento Real Universidad, 58040 Morelia, Mich.	92	En Ejecución	Validado avances
MIC230302271987	\$ 15,000,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO (CAMPUS TANGANCICUARO)	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Fraccionamiento Real Universidad, 58040 Morelia, Mich.	40	En Ejecución	Validado avances
MIC230402328224	\$ 2,497,841.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL CONCEJO COMUNAL NAHUATL EL COIRE - 349830	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Aquila	Coire	CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO EL COIRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COIRE. 60884 COIRE. AQUILA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328225	\$ 2,362,487.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	MODERNIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ESCENICA DEL MONUMENTO A MORELOS, EN LA ISLA DE JANITIZIO, MUNICIPIO DE PÁTZCUARO - 349866	Cultura y turismo	Luminaria	Pátzcuaro	Janitzio (Isla Janitzio)	ANDADOR PLAZA CIVICA PUEBLO JANITIZIO (ISLA JANITIZIO), 61616 JANITIZIO (ISLA JANITIZIO). PÁTZCUARO MICHOACÁN AVENIDA JARDINES COLONIA CAMPESTRE DEL VERGEL (NORTE), 58195 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402328233	\$ 330,657.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL EN CASA CLUNA MICHOACÁN LUZ, AMOR Y ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 354731	Asistencia Social	Albergue(s)	Morelia	Morelia	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE MEDARDO MENDEZ FUERTE SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO CARRETERA ESTATAL PUEBLO JARDINES DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ERANDENI COLONIA CLUB CAMPESTRE ERANDENI, 58880 CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL CALLE CHAPALA PUEBLO GUADALAJARITA, 60379 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328271	\$ 2,354,549.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REMODELACION DEL AUDITORIO A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE SICUICHO MICHOACÁN - 369032	Cultura y turismo	Metros Cuadrados	Los Reyes	Sicuiccho	MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE MEDARDO MENDEZ FUERTE SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO CARRETERA ESTATAL PUEBLO JARDINES DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ERANDENI COLONIA CLUB CAMPESTRE ERANDENI, 58880 CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL CALLE CHAPALA PUEBLO GUADALAJARITA, 60379 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328677	\$ 622,378.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL EDIFICIO COMUNAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PLANTA MEDIA Y ALTA DE SANTA CRUZ TANACO, MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN. - 369173	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Cherán	Tanaco	TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE MEDARDO MENDEZ FUERTE SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO CARRETERA ESTATAL PUEBLO JARDINES DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ERANDENI COLONIA CLUB CAMPESTRE ERANDENI, 58880 CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL CALLE CHAPALA PUEBLO GUADALAJARITA, 60379 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328680	\$ 646,264.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MEDARDO MENDEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, MICHOACÁN. - 369207	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Los Reyes	San Sebastián	LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328683	\$ 2,772,412.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACÁN. - 369247	Urbanización	Luminaria	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328685	\$ 629,831.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO Y AMPLIACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO PARA LA ALIMENTACIÓN DEL ÁREA DE LAVADO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO CAS. - 369314	Urbanización	Piezas	Morelia	Morelia	LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328689	\$ 3,296,280.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE CHAPALA DE LA COL. GUADALAJARITA DE LOS REYES MICHOACÁN. - 369412	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328690	\$ 2,499,561.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA EL PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN. - 369492	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Hidalgo	San Matias Grande	LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328693	\$ 1,331,384.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE ZACÁN, MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACÁN. - 369528	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Los Reyes	Zacán	LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328697	\$ 2,499,597.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZIROSTO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 369736	Urbanización	Metros Cuadrados	Uruapan	Nuevo Zirosto	LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328700	\$ 574,430.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ASISTENCIA PARA LA MUJER NANA JUANITEERI KUMANCHECUA LOCALIDAD CHERÁN ATZICURIN, MUNICIPIO DE PARACHO - 369884	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Paracho	Cherán Atzicuirín (Cheranastico)	LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATÍAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICURIN (CHERANASTICO), 60265 CHERÁN ATZICURIN	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230402328703	\$ 999,999.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ . - 369978	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	José Sixto Verduzco	Pastor Ortiz	CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO PASTOR ORTIZ, 88540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE CALLE CONOCIDO SAN ISIDRO PUEBLO SAN ISIDRO, 59475 SAN ISIDRO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328817	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO PENJAMILLO, MICHOACÁN . - 373257	Urbanización	Metros Cuadrados	Penjamillo	San Isidro	CALLE CONOCIDO MARUATILLA PUEBLO MARUATILLA, 60843 MARUATILLA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328818	\$ 73,310,552.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEPALCATEPEC COALCOMÁN DEL KM. TREINTA Y NUEVE MAS TRES CEROS AL KM. SETENTA Y UNO MAS TRES CEROS, EN LOCALIDAD DE MARUATILLA, EN EL MUNICIPIO DE COALCOMÁN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN . - 373273	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Coalcomán de Vázquez Pallares	Maruatilla	CALLE CONOCIDO MARUATILLA PUEBLO MARUATILLA, 60843 MARUATILLA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402328819	\$ 569,551.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REPARACIÓN DEL CAMINO MOTIVADO POR SOCAVACION DEL CAMINO EN ZIRACUARETIRO, SALTO DE RANAS, EN EL KM. CERO MAS OCHOCIENTOS SESENTA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO . - 373354	Transportes y vialidades	Metros lineales	Ziracuaretiro	Ziriricuaro	PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61703 CALICANTO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE CALLE ZARAGOZA SUR PUEBLO CHERAN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328942	\$ 20,003,454.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHERÁN - 380679	Urbanización	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	PERIFERICO CAMINO INDEPENDENCIA PUEBLO POMACUARÁN, 58442 SANABRIA, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328953	\$ 4,309,113.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO E.C.CARAPAN URUAPAN POMACUARÁN, LOCALIDAD DE POMACUARÁN, MUNICIPIO DE PARACHO - 380845	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Paracho	Pomacuarán (Pomocuarán)	CALLE POMACUARÁN PUEBLO POMACUARÁN, 60260 CLUB GINEGETICO MORELOS CAMINO DE CALLE MERCADO MUNICIPAL COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	100	Terminado	Validado avances
MIC230402328958	\$ 4,304,157.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	E. C. QUIROGA PATZCUARO IHUATZIO CUCHUCHUCHO, REALIZANDO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN QUE SE REQUIERAN, INCLUYENDO SEÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL . - 380992	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Tzintzuntzan	Ihuatzio	CALLE COAHUILA COLONIA SAN RAFAEL, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO EL ZAPOTE PUEBLO EL ZAPOTE, 59423 EL ZAPOTE, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL MEZQUITO COLONIA CAMINO REAL, 59034 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402329094	\$ 1,565,128.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE TECHADO Y PRETIL EN MERCADO MUNICIPAL DE COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES - 388217	Urbanización	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	CALLE GERANIOS PUEBLO LA MESA, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CARRETERA NACIONAL PUEBLO HUANCITO, 59792 HUANCITO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402329095	\$ 1,597,529.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PIEDAD EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN LA CALLE COAHUILA TERCERA ETAPA ENTRE LA CALLE RIO TURBIO Y AVENIDA MICHOACÁN EN EL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN - 388307	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	ARANTEPACUA, 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402329104	\$ 1,279,947.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE LA PIEDAD, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 389012	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	La Piedad	El Zapote	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402329211	\$ 2,622,250.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS E ILUMINACIÓN DE LA CALLE EL MEZQUITO ENTRE PROLONGACIÓN ALDAMA Y ENCINO, EN LA COLONIA CAMINO REAL - 393589	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE CAMINO PAJACURIO PUEBLO JAPACURIO, 59438 JAPACURIO, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO	80.21806854	En Ejecución	Validado avances
MIC230402329449	\$ 2,554,322.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA EN LA COMUNIDAD DE LA MESA, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN - 404814	Urbanización	Metros Cuadrados	Chilchota	Chilchota	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402329462	\$ 1,132,649.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA PERGOLA DE LA PLAZA CÍVICA, EN LA LOCALIDAD DE HUANCITO, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN - 405206	Urbanización	Metros Cuadrados	Chilchota	Huancito	NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN ISIDRO TECUILUCA PUEBLO TEPALCATEPEC, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TEPALCATEPEC Y CAMINO CALLE VOLCAN DE PARICUTIN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402329472	\$ 117,092.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL DE ARANTEPACUA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN - 405712	Urbanización	Conexione(s)	Nahuatzen	Arantepacua	CALLE CAMINO PERIBÁN PUEBLO PERIBÁN, 60442 COPETIRO, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA ANA CHAPITIRO PUEBLO SANTA ANA CHAPITIRO, 61610 SANTA ANA CHAPITIRO, PÁTZCUARO	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402329505	\$ 9,549,320.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DEL CAMINO E. C. ZACAPU VILLACHUATO CANTABRIA BELLAS FUENTES E. C. COMANJA COENO, TRAMO ENTRE LAS COMUNIDADES DE TAREERO Y BELLAS FUENTES, DEL KILOMETRO OCHO MAS OCHOCIENTOS AL ONCE MAS TRESCIENTOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES, MUNICIPIO DE COENO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN . - 406877	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Zacapu	Cantabria	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402329521	\$ 17,410,051.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN . - 407248	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402330015	\$ 6,900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE ACCESO A COMUNIDAD DE JAPACURIO EN EL MUNICIPIO DE NUMARÁN - 418772	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Numarán	Japacurio	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402330043	\$ 68,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEPALCATEPEC COALCOMÁN DEL KM. CERO MAS TRES CEROS AL KM. TREINTA Y NUEVE MAS TRES CEROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A LA GUARDIA NACIONAL DE TEPALCATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, ESTADO DE MICHOACÁN - 420765	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Tepalcatepec	San Isidro Tecuiluca	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402331816	\$ 978,105.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VERDE VALLE EN LA COLONIA REAL DEL VALLE, LOS REYES DE SALGADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES ESTADO DE MICHOACÁN - 197260	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	CALLE CAMINO PERIBÁN PUEBLO PERIBÁN, 60442 COPETIRO, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA ANA CHAPITIRO PUEBLO SANTA ANA CHAPITIRO, 61610 SANTA ANA CHAPITIRO, PÁTZCUARO	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402331817	\$ 94,478,723.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DEL CAMINO PERIBÁN BUENAVISTA, DEL KM 70 MAS 000 AL KM 120 MAS 000, EN TRAMOS AISLADOS, COBERTURA INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO INTERMUNICIPAL . - 197273	Transportes y vialidades	Kilómetro	Peribán	Peribán de Ramos	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402331818	\$ 1,384,023.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CHAPITIRO TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO MICHOACÁN - 197293	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Santa Ana Chapiro	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402331867	\$ 1,489,311.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE URBANO BOSQUE CUAUHTEMOC CALLE CALZADA DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE JIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 430368	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402331904	\$ 2,082,732.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO COMUNAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PLANTA MEDIA Y ALTA - 437486	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Cherán	Tanaco	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402331956	\$ 2,399,202.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE LA CASA DE ASISTENCIA PARA LA MUJER NANA JUANITEERI K UMANCHEKUA - 440247	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Paracho	Cherán Atzicuirin (Cheranástico)	CALLE POLIDEPORTIVO COLONIA EL AGUACATE, 61535 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402331960	\$ 2,330,514.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 440392	Urbanización	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402331980	\$ 2,395,631.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 447768	Agua y saneamiento	Kilómetro lineal	Uruapan	Angahuan	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402331981	\$ 2,498,978.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	ENERGÍAS LIMPIAS Y SUSTENTABLES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE - 448454	Vivienda	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Arantepacua	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	En Ejecución	Validado avances
MIC230402331982	\$ 2,485,335.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA CALLE LAZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ - 449511	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Turicuro	CALLE CAMINO TAREERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230402331988	\$ 125,728,793.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DEL CAMINO JACONA LOS REYES PERIBAN, DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM SETENTA MAS TRES CEROS, EN TRAMOS AISLADOS, COBERTURA INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO INTERMUNICIPAL - 429572	Transportes y vialidades	Kilómetro lineal	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	CALLE CAMINO JACONA LOS REYES UNIDAD CENTRO, 60300 EL MANGUITO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332663	\$ 1,516,709.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO U-1C 2 E.E. Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CECYTE NUM. 39, CON C.C.T. 16EMS0039K, LOCALIDAD DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Doctor Miguel Silva Macías	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332665	\$ 1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CECYTE CEMSAD NUM. 13 CON C.C.T. 16EMS0012D, EN LA LOCALIDAD DE TEREMENDO JASSO, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332669	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS. MEDIA SISMICIDAD, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", SERVICIOS SANITARIOS Y RED SANITARIA EN EL TELEBACHILLERATO NUM. 200 CON C.C.T. 16ETH0200A, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelos	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332671	\$ 381,911.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE LA UMSNH CON C.C.T. 16UBH0019C, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALZADA MADERO PONIENTE	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332674	\$ 396,231.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA "ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO" DE LA UMSNH CON C.C.T. 16UBH0022Q, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE PLAN DE AYALA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332675	\$ 455,802.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" DE LA UMSNH CON C.C.T. 16UBH0023P, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE LICENCIADO ADOLFO CANO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332676	\$ 2,610,429.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C SM EN CECYTEM EMSAD 55 LAS YEGUAS, CON C.C.T. 16EMS0055B EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS, EN EL MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Parácuaro	Las Yeguas	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332677	\$ 140,672.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PLANTEL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO NUM. 163 CON C.C.T. 16ETH0163N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TARIMBARO, MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Tlalpujahua	San Pedro Tarimbaro	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332678	\$ 1,658,573.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 E.E., ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD ALTA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CECYTE EMSAD NUM. 33 SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, CON C.C.T. 16EMS0033Q, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Turicato	San Cristóbal de los Guajes	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332679	\$ 337,967.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LIC. EDUARDO RUIZ" DE LA UMSNH CON C.C.T. 16UBH0025, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	AVENIDA LAZARO CARDENAS	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332955	\$ 704,169.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA 6 AULAS, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 16DPR2667N, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE APATZINGÁN.	Educación	Mobiliario y equipo	Apatzingán	Loma de los Hoyos	CALLE MIGUEL HIDALGO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332957	\$ 101,570.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR CARLOS BASAURI, CON C.C.T. 16DJN1015Q, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Ario	San José de Chuen	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332959	\$ 140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CON C.C.T. 16DPR0802O, DE LA LOCALIDAD ETÚCUARO, MUNICIPIO DE MADERO.	Educación	Mobiliario y equipo	Madero	Etúcuaro	CALLE VICENTE GUERRERO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332961	\$ 150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EQUIPAMIENTO DE AULAS EN LAPRIMARIA JOSE MA CAVADAS, CON C.C.T. 16DPR1176T, DE LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Mobiliario y equipo	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE FRANCISCO I. MADERO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332962	\$ 101,570.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, CON C.C.T. 16DPR5416C, DE LA LOCALIDAD DE URIPITIO, MUNICIPIO DE MARAVATIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Maravatio	Uripitio	CALLE UNION	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332965	\$ 140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO, CON C.C.T. 16DJN2403O, DE LAS CARÁMICUAS, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Las Carámicas	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332966	\$ 140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PREESCOLAR ANTONIO CASO, CON C.C.T. 16DJN0211L, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Ario	Doctor Miguel Silva Macías	CALLE LA MICHOACANA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332967	\$ 101,570.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO, CON C.C.T. 16DJN1020B, EN LA LOCALIDAD DE ZATZIO, DEL MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Ario	Zatzio	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332930	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 152 CON C.C.T. 16DST0152O, LOCALIDAD DE CUARTEL QUINTO, MUNICIPIO DE MARAVATIO	Educación	Metros Cuadrados	Maravatio	Cuartel Quinto	CALLE GUERRERO COLONIA SAN CRISTOBAL	100	Terminado	Validado avances
MIC230402332934	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA ESCUELA PRIMARIA, CON C.C.T. 16DPR5416C, LOCALIDAD DE URIPITIO, MUNICIPIO DE MARAVATIO.	Educación	Metros Cuadrados	Maravatio	Uripitio	CALLE UNION	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333238	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T. 16DPR2582G, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUEL JOSE OTHON	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333242	\$ 750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION CON C.C.T. 16DPR2607Z, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE 24 DE DICIEMBRE	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333259	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON C.C.T. 16DPR2980E, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	PRIVADA HILARIO CALLE SALAS	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333261	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON C.C.T. 16DPR3163C, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUELA TABOADA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333267	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA C.C.T. 16DPR3631F, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE SIERRA DE MICHOACAN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333269	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA MORELIA 150 ANIVERSARIO CON C.C.T. 16DPR4430P, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE SANDIA	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230402333284	\$ 1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL MTRO. JUSTO SIERRA CON CLAVE 16DES0029W EN LA LOCALIDAD YURECUARO, MUNICIPIO DE YURECUARO,	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333290	\$ 1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA GRUPO DE EXTENSION SECUNDARIA MTRO. JUSTO SIERRA, CON CLAVE 16DGA0050Y EN LA LOCALIDAD DE MONTELEON MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Monteleón	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333298	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 76 CON CLAVE 16DST0076Z EN LA LOCALIDAD DE OPOPEO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Opopeo	CALLE PLUTARCO ELIAS S	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333300	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 16DPR2615H EN LA LOCALIDAD DE CAMEMBARO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Camémbaro	EJE VIAL VIAL CAMEMBARO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333309	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RREHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 16DIN0946U EN LA LOCALIDAD DE CAMEMBARO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Camémbaro	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333317	\$ 1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA IEP 3 MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 16DPR2444E EN LA LOCALIDAD DE PÁZCUARO, MUNICIPIO DE PÁZCUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Pátzcuaro	CARRETERA A MORELIA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333327	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CON CLAVE 16DJN0256H EN LA LOCALIDAD DE NUMARAN, MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Numarán	CALLE ZARAGOZA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333335	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 026 CON CLAVE 16ETV0026D EN LA LOCALIDAD LA TEPUZA, MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	La Tepuza	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333349	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 16DPR5065P EN LA LOCALIDAD NUEVO MORELOS (COLONIA NUEVO MORELOS), MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Nuevo Morelos (Colonia Nuevo Morelos)	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333356	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 16DPR1047Z EN LA LOCALIDAD DE LA UNION (UNION DE GUADALUPE), MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	La Unión (Unión de Guadalupe)	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333372	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 16DPR1043C EN LA LOCALIDAD JAPACURIO, MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Jaripitiro	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333401	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL DE JARDIN DE NIÑOS SALVADOR URRUTIA CON CLAVE 16DJN2199U EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO, MUNICIPIO DE HUANDACAREO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Huandacareo	Huandacareo	CALLE LAZARO CARDENAS	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333407	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE AULAS EN LA PRIMARIA JOSE MA CAVADAS, CON C.C.T. 16DPR1176T LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE FRANCISCO I. MADERO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333412	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CON C.C.T. 16DPR3881L LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE ALAMOS	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333422	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CON C.C.T. 16DJN1371F LOCALIDAD GRANJA DE LOS ZAMBRANO, MUNICIPIO DE LA PIEDAD	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE IDEAS LIBERALES	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333426	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PREESCOLAR EDMUNDO DE AMICIS CON C.C.T. 16DJN0236U, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE RIO CUPATITZIO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333432	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO CON C.C.T. 16DJN0412I, LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE PATAMBAN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333436	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 218, CON C.C.T. 16ETV0218T, LOCALIDAD DE CUPUÁN DEL RIO, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	Cupúan del Rio	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333443	\$ 610,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA, EN PREESCOLAR RAMÓN ISAAC ALCARAZ, CON C.C.T. 16DJN0552I, LOCALIDAD DE EL CHÁUZ, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	El CháuZ	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333450	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 570, CON C.C.T. 16ETV0570M, LOCALIDAD DE ICHAMIO, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	Ichamio	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333455	\$ 1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACION DE RAMPA Y ESCALERA DE ACCESO EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 16DPR1443Z, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TANCITARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tancitaro	Santa Catarina	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333463	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS CON CLAVE 16DJN0199G, LOCALIDAD SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE SANTA TRINIDAD	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333883	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE TECHO DE 1 AULA EN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN CON CLAVE 16DJN0177V EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Zacapu	Zacapu	PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333890	\$ 200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA FEDERAL MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 16DES0017R EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN.	Educación	Estudio de preinversión	Zacapu	Zacapu	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333898	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS CON CLAVE 16DJN0493I EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CONTINUACION FRANCISCO I MADERO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333902	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR ANGELA PERALTA CON CLAVE 16DJN0017H EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO, MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CALLE REFORMA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333989	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN EL PREESCOLAR MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ CON CLAVE 16DJN1540K EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	El Refugio	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402333995	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SORJUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 16DCC0064C EN LA LOCALIDAD DE CUCHUCHUCHO (SAN PEDRO) MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tzintzuntzan	Cucuchucho (San Pedro)	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230402333999	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON CLAVE 16DPR2180M EN LA LOCALIDAD DE PATAMBICHO MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tzintzuntzan	Patambicho	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334002	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA 2 DE OCTUBRE CON CLAVE 16DPR2181L EN LA LOCALIDAD DE TZINTZUNTZAN EN EL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tzintzuntzan	Tzintzuntzan	AVENIDA LAZARO CARDENAS	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334007	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA, Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE 16DPR101C EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tumbiscatio	El Platanal	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334010	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INSURGENTES MARCOS CASTELLANOS CON CLAVE 16DPR0079K, EN LA LOCALIDAD SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE NIÑOS HEROES	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334015	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS CON CLAVE 16DIN0173Z, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE PIPLA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334016	\$ 1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL PREESCOLAR KUKUMITA CON CLAVE 16DCC0195V EN LA LOCALIDAD DE PARACHO, MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Paracho	Paracho de Verduzco	AVENIDA MICHOACAN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334021	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 16DPR3634C, EN LA LOCALIDAD DE NURIO, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Paracho	Nurio	CALLE FRANCISCO I. MADERO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334022	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 16DPR5124O, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Nahuatzen	CALLE MELCHOR OCAMPO E INDEPENDENCIA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334027	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 074 CON CLAVE 16ETV0074N EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPECUA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Arantepacua	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334031	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA SECUNDARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON C. C. T. 16DES0158Q, LOCALIDAD DE GAMBARA, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Mügica	Gámbara	CALLE TE-DULO VARGAS	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334034	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 44 CON CLAVE 16DST0044G EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA DE RUIZ, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Mügica	Nueva Italia de Ruiz	CALLE FRANCISCO VILLA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334037	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR, EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 22 CON C. C. T. 16TAR0022Z, LOCALIDAD DE LA HUACANA, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	La Huacana	PROLONGACIÓN MADERO NORTE	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334040	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON C. C. T. 16DPR3795P, LOCALIDAD DE LA HUACANA, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	La Huacana	PROLONGACIÓN MADERO NORTE	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334053	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 897, CON C. C. T. 16ETV0897Q, LOCALIDAD DE LOS CIRIANCITOS (LAZARO CARDENAS), MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	Los Ciriaticos (Lázaro Cárdenas)	CALLE PRINCIPAL	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334058	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, CON C. C. T. 16DPR1191L, LOCALIDAD DE GUANAJUATILLO, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	AVENIDA RIO GRANDE	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334064	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO, CON C. C. T. 16DPR5248X, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SERRATO, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Ojo de Agua de Serrato	CALLE MIGUEL HIDALGO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334068	\$ 1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS, CON C. C. T. 16DPR1183C, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE MIGUEL HIDALGO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334073	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20 CON C. C. T. 16DST0020X, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334077	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA LIC. RAFAEL REYES, CON C. C. T. 16DES0007K, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334080	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR JOHANNES BRAHMS CON C. C. T. 16DJN0768H LOCALIDAD DE EL HABILLAL, MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	El Habillal	CALLE SAUCE	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334083	\$ 1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C. C. T. 16DJN2203Q LOCALIDAD DE PUENTE DE LA VIA, MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	CALLE PUREPECHA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334085	\$ 1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE BANDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL No. 18 CON CLAVE 16TAR0018M, LOCALIDAD TANCITARO, MUNICIPIO DE TANCITARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tancitaro	Tancitaro	CALLE PROGRESO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334087	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00X8.00m, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 24 CON CLAVE 16TAR0024X, LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Nuevo Parangaricutiro	Nuevo San Juan Parangaricutiro	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334090	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, EN PREESCOLAR OVIDIO DECROLY CON C. C. T. 16DJN0897B, EN LOCALIDAD DE TURUNDEO, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tuxpan	Turundeo	CALLE HIDALGO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334092	\$ 1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 16DPR1661M, EN LOCALIDAD EL JAZMIN, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tuxpan	El Jazmin	19.615278	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334093	\$ 549,888.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PREESCOLAR MIGUEL BERNAL JIMENEZ CON CLAVE 16DJN3027I, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE CASA DE MONEDA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334095	\$ 243,439.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA CON CLAVE 16DPR0014A, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FERNANDO DE ALVA IZTLIXOCHITL	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334096	\$ 640,751.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 16DPR0072R EN LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANOUAPA	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230402334098	\$ 249,484.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE RED ELECTRICA, EN PRIMARIA ISAAC ARRIAGA CON CLAVE 16DPR0977D, LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA TORREON NUEVO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334099	\$ 490,785.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PORTICO, TECHOS DE AULAS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 16DPR2486D, LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUEL JOSE OTHON	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334102	\$ 749,707.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA SNTE CON CLAVE 16DPR2511M, LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE CONSTITUYENTES DE 1917	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334104	\$ 863,757.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON C.C.T. 16DPR3604I, LOCALIDAD LA IBERICA (LA GOTERA), MUNICIPIO NUEVO URECHO.	Educación	Metros Cuadrados	Nuevo Urecho	La Ibérica (La Gotera)	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334105	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CON C.C.T. 16DES0194V, LOCALIDAD CAPACHO, MUNICIPIO HUANDACAREO.	Educación	Metros Cuadrados	Huandacareo	Capacho	CALLE BENITO JUAREZ	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334107	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 16DPR0618R, LOCALIDAD SAN JOSÉ CUARO, MUNICIPIO HUANDACAREO.	Educación	Metros Cuadrados	Huandacareo	San José Cuaro	CALLE INDEPENDENCIA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334108	\$ 120,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE TECHO DE TRES AULAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC CON C.C.T. 16DPR2176Z, LOCALIDAD COLONIA EL VENADO, MUNICIPIO ALVARO OBREGON.	Educación	Metros Cuadrados	Alvaro Obregón	Colonia el Venado	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402334109	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 275 CON C.C.T. 16ETV0275K, LOCALIDAD LA PALMA (LAS PALMAS), MUNICIPIO TARIMBARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	La Palma (Las Palmas)	CALLE COPANDARO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336482	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA REVOLUCION CON C.C.T. 16DPR1900W, LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, MUNICIPIO ZINAPÉCUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zinapécuaro	Zinapécuaro de Figueroa	CALLE LICENCIADO RAFAEL CARRILLO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336511	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ CON C.C.T. 16DPR3332H, LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO EPITACIO HUERTA.	Educación	Metros Cuadrados	Epitacio Huerta	La Palma	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336522	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE BASQUETBOL EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON C.C.T. 16DPR2475Y, LOCALIDAD QUERÉNDARO, MUNICIPIO QUERÉNDARO.	Educación	Metros Cuadrados	Queréndaro	Queréndaro	CALLE GALEANA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336529	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE AJUA POR SUSTITUCION EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 16DPR2667N, LOCALIDAD LOMA DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE APATZINGAN.	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Loma de los Hoyos	CALLE MIGUEL HIDALGO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336541	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ALBERGUE GABINO BARREDA CON C.C.T. 16TAR0036B, LOCALIDAD POTURO, MUNICIPIO CHURUMUCO.	Educación	Metros Cuadrados	Churumuco	Poturo	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336549	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PREESCOLAR CARLOS BASAURI CON C.C.T. 16DIN1015Q, LOCALIDAD SAN JOSE DE CHUEN, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	San José de Chuén	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336556	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO CON C.C.T. 16DIN1020B, LOCALIDAD ZATZIO, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Zatzio	CARRETERA ARIO TACAMBARO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336564	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO CON C.C.T. 16DIN2403O, LOCALIDAD LAS CARAMICUAS, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Las Caramicuas	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336573	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PREESCOLAR ANTONIO CASO CON C.C.T. 16DIN0211L, LOCALIDAD DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Doctor Miguel Silva Macias	CALLE LA MICHOACANA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336580	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR RAMON GUZMAN CON C.C.T. 16DIN0744Y, LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Esperanza	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336583	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS CON C.C.T. 16DPB0110C, LOCALIDAD CHERÁN, MUNICIPIO CHERÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	CALLE IMPERIO PURHEPECHA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336591	\$ 2,787,089.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 E.E. Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON C.C.T. 16DES0024A, LOCALIDAD CHERÁN, MUNICIPIO CHERÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	CALLE AQUILES SERDAN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336816	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 16DPB0125E, LOCALIDAD TACURO (SANTA MARIA TACURO), MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Chilchota	Tacuro (Santa Maria Tacuro)	PROLONGACION VICENTE GUERRERO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336822	\$ 3,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION DE TRES AULAS EN MAL ESTADO, CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL Y BODEGA, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CANCHA EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON C.C.T. 16DPR0267D, LOCALIDAD EL TICUZ, MUNICIPIO COAHUAYANA.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	El Ticuz	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336825	\$ 1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS POR SUSTITUCION, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA GRAL RAFAEL GARNICA CON C.C.T. 16DPR0313Z, LOCALIDAD CHAHUETO, MUNICIPIO COENEO.	Educación	Metros Cuadrados	Coeneo	Chahueto	AVENIDA 21 DE MARZO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336829	\$ 1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CON C.C.T. 16DPR0323F, LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO COENEO.	Educación	Metros Cuadrados	Coeneo	San Isidro	CALLE MORELOS	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336837	\$ 1,070,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO "A", EN PREESCOLAR GRAL. DAMASO CARDENAS DEL RIO, CON C.C.T. 16DIN0305Z, LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336841	\$ 370,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, EN PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, CON C.C.T. 16DPR1916X, LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Las Animas	CALLE CERRO DE DOLORES	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336847	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA, EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON C.C.T. 16DPR5170Z, LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336849	\$ 1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS POR SUSTITUCION Y REHABILITACION GENERAL, EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CON C.C.T. 16DPR2451O, LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE VENUSTIANO CARRANZA	100	Terminado	Validado avances

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230402336851	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, CON C.C.T. 16DST0160X, LOCALIDAD DE FLAMINGOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336853	\$ 900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, EN PREESCOLAR TTE. CORL. ISAURO GONZALEZ LARA, CON C.C.T. 16DINO225O, LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE MELCHOR OCAMPO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336855	\$ 4,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E.E. - SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 153 CON C.C.T. 16DST0153N LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	CALLE CEIBA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336858	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS. SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN. COOPERATIVA Y ANEXO. BODEGA Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA NIÑOS HEROES CON C.C.T. 16DPR0065H, EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336861	\$ 1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 93 CON C.C.T. 16DST0093P EN LA LOCALIDAD DE ZICUICHO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Sicuicho	CALLE JUSTO SIERRA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336866	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T. 16DPR4913U, LOCALIDAD DE EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE MADERO	Educación	Metros Cuadrados	Madero	El Pedregal	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336871	\$ 560,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON C.C.T. 16DPR0802O EN LA LOCALIDAD DE ETÚCUARO, MUNICIPIO DE MADERO	Educación	Metros Cuadrados	Madero	Etúcuaro	CALLE VICENTE GUERRERO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336874	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS 3X8 EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 16DPR0418T, LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Soledad	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336877	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REPARACION DE SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, EN PREESCOLAR MARIANO JOSE DE LARRA CON C.C.T. 16DINO630W, EN LOCALIDAD DE CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO), MUNICIPIO DE JIMENEZ	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Caurio de Guadalupe (Cabrio)	CALLE IGNACIO ZARAGOZA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336881	\$ 4,955,256.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MANUFACTURA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, CON C.C.T. 16DIT0012H, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA TECNOLÓGICO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336882	\$ 1,078,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, CON C.C.T. 16DIT0012H, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA TECNOLÓGICO	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336884	\$ 8,777,868.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO EN UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON C.C.T. 16ESU0003E, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Mobiliario y equipo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	AVENIDA UNIVERSIDAD SUR	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336887	\$ 3,280,156.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN: AULAS, CENTROS DE COMPUTO, TALLERES Y LABORATORIOS EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD HUECORIO, MUNICIPIO DE PATZCUARO.	Educación	Mobiliario y equipo	Pátzcuaro	Huecorio	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336890	\$ 10,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO CAMPUS ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA DE HIDALGO, MUNICIPIO ZAMORA, MICHOACÁN.	Educación	Mobiliario y equipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336892	\$ 10,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMPUTO QUINTA ETAPA EN UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON C.C.T. 16ESU0003E, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	AVENIDA UNIVERSIDAD SUR	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336894	\$ 7,323,090.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA NORMAL INDIGENA DE MICHOACÁN CON C.C.T. 16ENL0001D, LOCALIDAD CHERÁN, MUNICIPIO CHERÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	KILOMETRO 24.5 CARRETERA CARAPAN - URJAPAN	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336900	\$ 13,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336910	\$ 5,372,748.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2DA. ETAPA DE TALLERES DE LA FACULTAD POPULAR DE BELLAS ARTES	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336918	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	AMPLIACION DEL EDIFICIO MULTIDES	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336923	\$ 1,357,425.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL DE SALIDAS ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS E IMPERMEABILIZACION EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD SAN FELIPE DE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336927	\$ 1,145,765.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADECUACION DE UN TALLER MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD ACADEMICA DE TIRINDARO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD TIRINDARO, MUNICIPIO DE ZACAPU.	Educación	Metros Cuadrados	Zacapu	Tirindaro	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336928	\$ 1,962,334.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL Y CASETA DE VIGILANCIA TIRINDARO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD TIRINDARO, MUNICIPIO DE ZACAPU.	Educación	Metros Cuadrados	Zacapu	Tirindaro	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336930	\$ 4,355,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONTINUIDAD DE BARDEADO PERIMETRAL Y ENTRADA PRINCIPAL CON CASETA DE VIGILANCIA ZITACUARO, EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD SAN FELIPE DE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	100	Terminado	Validado avances
MIC230402336933	\$ 8,307,723.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE AGUILA, CON C.C.T. 16EUT0003U, LOCALIDAD AGUILA, MUNICIPIO DE AGUILA.	Educación	Metros Cuadrados	Aguila	Aguila	Domicilio conocido	100	Terminado	Validado avances
MIC230402340149	\$ 2,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D"; CONSTRUCCIÓN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, PATIO CIVICO, BARDA PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL JUAN RULFO CON CCT 16DIN1934W, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL PULQUE, MUNICIPIO DE CUITZEO.	Educación	Metros Cuadrados	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Clave del centro de trabajo: 16DINI934W	92	En Ejecución	Validado avances
MIC230402340155	\$ 2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	Clave del centro de trabajo: 16DPRI191L	45	En Ejecución	Validado avances
MIC230402340159	\$ 1,700,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G". CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHUMBRE, EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA CON CCT 16DPR3662Z, EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	Educación	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Álvaro Obregon	Clave del centro de trabajo: 16DPR3662Z	91	En Ejecución	Validado avances

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Avance físico	Estatus	Flujo
MIC230402340166	\$ 600,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Basica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 16ETV0060K, EN LA LOCALIDAD LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE JIMENEZ.	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Los Espinos	Clave del centro de trabajo: 16ETV0060K	20	En Ejecución	Validado avances
MIC230402340190	\$ 1,600,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS CON CCT 16MSU06021 EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Clave del centro de trabajo: 16MSU06021	100	En Ejecución	Validado avances
MIC240102351204	\$ 6,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	Pavimentación del acceso al complejo administrativo y regional de Zamora, Michoacán (cuartel de seguridad pública).	Transportes y vialidades	Metros lineales	Zamora	Tierras Blancas	Zamora, 59720 Mich.	100	En Ejecución	Validado avances

Ciclo	Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance	Justificación	Detalle
2024	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	187455	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	0%	0%	0%	N/D		
2024	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	187507	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	0%	0%	0%	N/D	Otras causas	Derivado de la Programación de las obras y/o acciones que se pretenden atender con el programa presupuestario a lo largo del ejercicio, es importante mencionar que en el primer trimestre las obras se encuentran en proceso licitatorio, y a su vez están sujetas a un periodo de ejecución contenido en el contrato de obra, por lo que el resultado de este periodo en este indicador obedece a los procesos ya antes mencionados.
2024	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	188445	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	0%	0%	0%	N/D		
2024	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	189523	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	0%	0%	0%	N/D	Otras causas	Derivado de la Programación de las obras y/o acciones que se pretenden atender con el programa presupuestario a lo largo del ejercicio, es importante mencionar que en el primer trimestre las obras se encuentran en proceso licitatorio, y a su vez están sujetas a un periodo de ejecución contenido en el contrato de obra, por lo que el resultado de este periodo en este indicador obedece a los procesos ya antes mencionados.
2024	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	190343	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	0%	0%	0%	N/D		
2024	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	190970	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	0%	0%	0%	N/D		
2024	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	191086	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	0%	0%	0%	N/D	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	La ejecución de las obras y acciones que se realizarán con recursos del programa presupuestario a lo largo del ejercicio, están sujetas a la selección de planteles educativos contenidos en el Programa General de Obra, el cual es emitido por la Secretaría de Educación del Estado; según lo establecido en los mecanismos técnicos y administrativos emitidos por el INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa) con fundamento en los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE), los cuales se encuentran en la Guía Operativa para la construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica, Educación Superior 2023. Por lo que el sustento para el resultado de este indicador obedece a que en el periodo correspondiente no es factible la ejecución de obras y acciones en el rubro de rehabilitación, ya que dichas obras se encuentran en proceso licitatorio además que los periodos de ejecución están sujetos a lo establecido en el contrato de obra pública o adquisición.
2024	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	191184	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	0%	0%	0%	N/D	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	La ejecución de las obras y acciones que se realizarán con recursos del programa presupuestario a lo largo del ejercicio, están sujetas a la selección de planteles educativos contenidos en el Programa General de Obra, el cual es emitido por la Secretaría de Educación del Estado; según lo establecido en los mecanismos técnicos y administrativos emitidos por el INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa) con fundamento en los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE), los cuales se encuentran en la Guía Operativa para la construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica, Educación Superior 2023. Por lo que el sustento para el resultado de este indicador obedece a que en el periodo correspondiente no es factible la ejecución de obras y acciones en el rubro de construcción, ya que dichas obras se encuentran en proceso licitatorio además que los periodos de ejecución están sujetos a lo establecido en el contrato de obra pública o adquisición.
2024	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	188304	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Trimestral	Porcentaje	25%	25%	25%	100%		
2024	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	189204	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (IIFE S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Trimestral	Porcentaje	25%	25%	25%	100%		
2024	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	190584	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Trimestral	Porcentaje	0%	0%	0%	N/D	Otras causas	Se realiza la asignación de planteles beneficiados con recursos a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, dicho programa contiene la totalidad de proyectos a ser mejorados en su infraestructura de acuerdo a la asignación de recurso para planteles de nivel medio superior en el ejercicio. Derivado de esta asignación se realiza la comparativa con la totalidad de planteles de Educación de nivel Medio Superior y Superior en el estado y así se plasman los resultados del indicador correspondiente y. Toda programación e información es proporcionada y verificada por la Secretaría de Educación del Estado.