



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio - específico	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,490.86	\$ 182,317,868.15	\$ 199,191,110.13	\$ 199,191,110.13	\$ 74,464,888.82	\$ 74,464,888.82	\$ -
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		612 - Edificación no habitacional	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,490.86	\$ 182,317,868.15	\$ 199,191,110.13	\$ 199,191,110.13	\$ 74,464,888.82	\$ 74,464,888.82	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,904.00	\$ 172,986,678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Fam Potenciado	612 - Edificación no habitacional	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,904.00	\$ 172,986,678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,558.21	\$ 119,502,418.66	\$ 111,616,077.32	\$ 111,616,077.32	\$ 36,964,705.62	\$ 36,964,705.62	\$ -
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	(600-SEMS)	612 - Edificación no habitacional	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,558.21	\$ 119,502,418.66	\$ 111,616,077.32	\$ 111,616,077.32	\$ 36,964,705.62	\$ 36,964,705.62	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,580.00	\$ 113,386,185.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Fam Potenciado	612 - Edificación no habitacional	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,580.00	\$ 113,386,185.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

fHxPdHjVIE11bHRpcGxIfEVqZxJjaWNpbyAzdDIOIGFjdHVhbG6YWRvfDMxLEyLTIwMjR8Ti9BfJvZHZpZ28tVG9ycmVzLUdubnrDoWxlei1TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmljYWNPb25lcYB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1TZWNyZXRhcmVlFTDqWNuaWNvfENyaXN0w7NiYWwtRXN0cmFkYS1Sb2Ryw61ndWV6LVNIY3JldGFyw61hIGRIIENvbXVuaWNhY2lVbmVzIHkgT2JyYXMGUM06YmxyY2FzLURlbgVnYWRvIEFkbWluaXN0cmF0aXZvFjVzZ2VsaW8tWmFyYXRumEtU8OhbmNoZXotU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGJjYXN0U2VjcmV0YXJpbyBkZSBDb211bmljYWNPb25lcYB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhc3x8



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC230302271823	4,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA CON CCT 16DPR5264O, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), MUNICIPIO DE ZITÁCUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros)	100	Validado avances
MIC230302271827	600,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS CCT 16DPR0414X, EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTITA, MUNICIPIO DE CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Cuestita	100	Validado avances
MIC230302271832	750,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PLAZA CÍVICA, EN EL PLANTEL DIEGO RIVERA CON CCT 16DJN0032Z, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), MUNICIPIO DE APORO.	Educación	Metros Cuadrados	Aporo	Rincón de Soto (El Oyamel)	97	Validado avances
MIC230302271836	1,300,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA Y ANDADOR.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Fraccionamiento Hacienda del Sol	100	Validado avances
MIC230302271837	1,700,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y PATIO CÍVICO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	La Palma (Las Palmas)	100	Validado avances
MIC230302271842	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA Y ANDADORES, EN EL PLANTEL SABAS VALLADARES CCT 16DPR1268J, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	100	Validado avances
MIC230302271843	1,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 M. REGIONAL DE CONCRETO, S. M. Y ANDADORES, EN EL PLANTEL FRANCISCO I. MADERO CON CCT 16DPR0867Y EN LA LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA (NORIEGA), MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia		100	Validado avances
MIC230302271847	1,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, SANITARIOS, CISTERNA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL JOSE MA. MORELOS CON CCT 16DPR0582T, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Las Pilas	100	Validado avances
MIC230302271948	900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00x8.00 MTS. SISMICIDAD MEDIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA SECUNDARIA GENERAL, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 916 CCT 16ETV0916O, EN LA LOCALIDAD DE JARIPEO, MUNICIPIO DE CHARO.	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Irapeo	100	Validado avances
MIC230302271949	1,200,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "D" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA, EN EL PLANTEL JEAN PIAGET CON CCT 16DJN2127A, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado avances
MIC230302271951	1,100,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN EL PLANTEL CUAUHTEMOC CCT 16DPR0693Y, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	Educación	Metros Cuadrados	Indaparapeo	Indaparapeo	100	Validado avances
MIC230302271952	800,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 SISMICIDAD ALTA, EN EL PLANTEL SIMON BOLIVAR CON CCT 16DJN1854K, EN LA LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC230302271953	650,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIO, EN EL PLANTEL LIBERTAD CCT 16DJN0151N, EN LA LOCALIDAD LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	100	Validado avances
MIC230302271955	800,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 x 8.00 MTS. Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, EN EL PLANTEL ANNIE JUMP CANNON CON CCT 16DJN2314V, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271957	636,719.21	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISMICIDAD MEDIA Y REHABILITACION DE EDIFICIO	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Canacucho	98	Validado avances
MIC230302271958	900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 2D ₂ Y 2C ₂ CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO CON CCT 16DPR2616G, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (COPANDARO) MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Plutarco Elías Calles (Copandaro)	98	Validado avances
MIC230302271961	900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL, EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO CCT 16DJN0143E, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC230302271962	1,000,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN EL PLANTEL JOSÉ RUBEN ROMERO CON CCT 16DJN1283L, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpcXfERlc3Rpbm8gM3QyNCBhY3R1YWxpemFkb3wzMS0xMi0yMDI0fE4vQXxSb2RyaWdvLVVvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYNhJcyBQw7pibGJjYXNtU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljblj3xDcmldMOzYmFsLUVzdHJhZGZEtUm9kcsOtZ3Vlei1TZWNyZXRhc0tYSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcyB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhdG12b3xSb2dlbGlvLVphcmF6w7phLVpDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIENvbXVuaWNhY2lvmVzIHkgT2JyYXMGUM06YmxpY2FzLVNIY3JldGFyaW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYNhJcyBQw7pibGJjYXN8fA==



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



MIC230302271964	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 3 ENTRE EJES, SISMICIDAD ALTA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD URUAPAN CON CCT 16TC0020V, EN LA LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC230302271966	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO CON CCT 16ETH0017H, EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado avances
MIC230302271969	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0024B, LOCALIDAD LA MIRA , MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	La Mira	100	Validado avances
MIC230302271972	1,800,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD MEDIA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0011Y, EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO.	Educación	Metros Cuadrados	Tanhuato	Tanhuato de Guerrero	100	Validado avances
MIC230302271973	750,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 201 CCT 16ETH0201Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE NOCUPETARO.	Educación	Metros Cuadrados	Nocupetaro	Las Pilas	100	Validado avances
MIC230302271974	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERAS DE 1 ENTRE EJES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LAS GUACAMAYAS CON CCT 16ECB0064C, LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC230302271975	800,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 6X8M. MEDIA SISMICIDAD, Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 137 CON CCT 16ETH0137P, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE QUERENDARO.	Educación	Metros Cuadrados	Queréndaro	Pueblo Viejo	100	Validado avances
MIC230302271976	2,400,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD TANGANCICUARO CON CCT 16ETC0023S, EN LA LOCALIDAD TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	80	Validado avances
MIC230302271977	2,200,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS CCT 16ECB0091Z, EN LA LOCALIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS.	Educación	Metros Cuadrados	Brieseñas	Brieseñas de Matamoros	100	Validado avances
MIC230302271978	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO CON CCT 16ECB0043Q, EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO	Educación	Metros Cuadrados	Ecuandureo	Ecuandureo	65	Validado avances
MIC230302271980	3,050,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN 1 AULA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, PÓRTICO DE ACCESO, BARRA PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE 4 AULAS, SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 157 CON CCT 16ETH0157C, EN LA LOCALIDAD CUTO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE TARIMBARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Cuto del Porvenir	100	Validado avances
MIC230302271982	1,000,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, CERCO PERIMETRAL (MALLA CICLÓNICA) Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NO. 15 CON CCT 16ETH0015E, EN LA LOCALIDAD HUAHUA, MUNICIPIO DE AQUILA.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Huahua	100	Validado avances
MIC230302271984	1,500,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C SISMICIDAD ALTA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, MOBILIARIO PARA 1 AULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y ANDADORES, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0027Z, EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	100	Validado avances
MIC230302271986	29,333,590.51	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (CAMPUS ZAMORA), LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271987	15,000,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO (CAMPUS TANGANCICUARO)	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230402340149	2,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" y "D", CONSTRUCCIÓN RANPA PARA DISCAPACITADOS, PATIO CIVICO, BARRA PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL JUAN RULFO CON CCT 16DIN1934W, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL PULQUEO, MUNICIPIO DE CUITZEO.	Educación	Metros Cuadrados	Cuitzeo	San Agustín del Pulqueo	100	Validado avances
MIC230402340155	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	99	Validado avances
MIC230402340159	1,700,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" y "G", CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHUMBRE, EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA CON CCT 16DPR3662Z, EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	Educación	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	100	Validado avances
MIC230402340166	600,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 16ETV0060K, EN LA LOCALIDAD LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE JIMENEZ.	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Los Espinos	92	Validado avances
MIC230402340190	1,000,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CÁRDENAS CON CCT 16MSU0602I EN LA LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpcXfERlc3Rpbm8m3QyNCBhY3R1YWxpemFkb3wzMS0xMioyMDI0E4vQXxSb2RyaWdvLVRvcnJlcjY1b256w6FsZXotU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGijYXMTU2Vjc mV0YXJpbyBUw6ljbmljb3xDcmJldMOzYmFsLUVzdHJhZGZEtUm9kcsOtZ3Vlei1TZWNyZXRhcsO1YSBkZSBDb211bmljYWVpbn25lcyB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhdGl2b3xSb2dlbGlvLVphcmF6w7phLV PDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIENvbXVuaWNhY2lvmVzIHkgT2JyYXMGUM06YmxpY2FzLVNIY3JldGFyW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGijYXN8fA==



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
 REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024



MIC240202355366	4,571,777.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA CENTRO - 174924	Transportes y vialidades	Metros lineales	Madero	El Eje	50	Validado avances
MIC240202355367	7,124,653.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE B - 175386	Transportes y vialidades	Kilómetro	Morelia	Tiripetío	50	Validado avances
MIC240202399086	643,240.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de bodega en escuela telesecundaria estv16 190, con cct 16etv0190d	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Comachuén	95	Validado avances
MIC240202399743	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de 3 aulas, muro perimetral y obra exterior en el plantel frida kahlo, con c.c.t. 16dcc0027z	Educación	Aula	Morelia	Morelia	90	Validado avances
MIC240202399752	2,565,820.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción barda perimetral y conclusión de la existente en la secundaria gral. lázaro cárdenas del río con cct 16des0004n	Educación	Metros cuadrados de construcción	Uruapan	Uruapan	48	Validado avances
MIC240202399756	1,357,002.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa rehabilitación en escuela secundaria general, c.c.t. 16des0197s	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Sevina	85	Validado avances
MIC240202399783	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de barda perimetral en la escuela secundaria federal cct 16des0233g	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Comachuén	97.26443769	Validado avances
MIC240202399922	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de barda perimetral y rehabilitación de aulas en el plantel xicotencatl, c.c.t. 16djn0248z	Educación	Otros	Morelia	Morelia	85	Validado avances
MIC240202399940	3,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de módulo de servicios sanitarios, cisterna, fosa séptica, muro perimetral, pórtico de acceso, terminación de patio cívico en primaria indígena, c.c.t. 16dpr0308m	Educación	Sanitario(s)	Paracho	Paracho de Verduzco	45	Validado avances
MIC240202399961	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de barda perimetral, cisterna, fosa séptica y pozo de absorción en plantel miguel hidalgo, con c.c.t. 16dpr0921b	Educación	Otros	Morelia	Cuanajillo Grande	33	Validado avances
MIC240202399965	1,055,577.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de 2 aulas en el plantel miguel hidalgo, con cct 16dpr1431u	Educación	Metros cuadrados de construcción	Tancitaro	Araparicuaró (Aparicuaró)	85	Validado avances
MIC240202399975	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de cerco perimetral en plantel 5 de mayo c.c.t. 16dpr1432t	Educación	Otros	Tancitaro	Barranquillas (Rincón de Barranquillas)	30	Validado avances
MIC240202399982	1,878,065.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de 4 aulas en el plantel prof. antonio reguera mendoza, c.c.t. 16dpr5374u	Educación	Aula	Morelia	Morelia	65	Validado avances
MIC240202399993	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 146, c.c.t. 16dst0146d	Educación	Metros cuadrados de construcción	Uruapan	Angahuan	85	Validado avances
MIC240202400007	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de servicios sanitarios en la escuela telesecundaria estv16 191, con cct 16etv0191c	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Turicuaró	65.27777778	Validado avances
MIC240202400021	943,533.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de bodega, plaza cívica y rehabilitación general del plantel en escuela telesecundaria estv16 197, con cct 16etv0197x	Educación	Otros	Paracho	Cherán Atzicuirlín (Cheranástico)	50	Validado avances
MIC240202400030	1,094,236.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de 2 aulas por sustitución en telesecundaria estv 945, con cct 16etv0945j	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	80	Validado avances
MIC240202400075	891,040.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa construcción de barda perimetral, portico de acceso y sustitución de impermeabilizante en el albergue escolar rural num. 28 con cct 16tar0028t	Educación	Metros cuadrados de construcción	Maravatío	Tzirizicuaro (Nativitas)	45.25139665	Validado avances
MIC240202400099	1,198,547.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de obra exterior en primaria indígena niños héroes, c.c.t. 16dpr0210b	Educación	Otros	Nahuatzen	Comachuén	98	Validado avances
MIC240202400104	042,774.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM	Infraestructura Educativa rehabilitación de módulo de 3 aulas, construcción de obra exterior en el plantel federico fraebel, con cct 16dpc0101s	Educación	Aula	Paracho	Paracho de Verduzco	00	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpcXfERlc3Rpbm8gM3QyNDBhY3R1YWxpemFkb3wzMS0xMioyMDI0fE4vQXxSb2RyaWdvLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXLDREWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGijYXMTU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljbmljb3xDbmlzdMOzYmFsLUVzdHJhZGZlUm9kcsOtZ3Vlel1TZWNyZXRhcsO1YSBkZSBDb211bmljYWw6b25lcyB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhdGl2b3xSb2dlbGlvLWphcmF6w7phLVpDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIEiNvXVuaWNhY2lvmVzIHkgT2JyYXMgUM06YmxpY2FzLVNIY3JldGFyW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGijYXN8fA==



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



MIC240202400112	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de baños y talleres en el plantel lázaro cárdenas, c.c.t. 16des0015t	Educación	Sanitario(s)	Paracho	Paracho de Verduzco	65	Validado avances
MIC240202400120	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construccion de barda perimetral y rehabilitacion general en albergue escolar rural, con cct 16tar0052t	Educación	Metros cuadrados de construcción	Paracho	Nurio	43,34975369	Validado avances
MIC240202400129	650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mantenimiento general: pintura y herreria en el plantel prof. luis sepúlveda vázquez, c.c.t. 16dpr2173c	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	60	Validado avances
MIC240202400135	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Impermeabilización general, habilitar la fachada en plantel Josefa ortiz de dominguez, c.c.t. 16tar0045j	Educación	Otros	Zinapécuaro	Valle de Juárez (Ierahuaro)	100	Validado avances
MIC240202400144	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de planteles y talleres en secundaria José ma. morelos, c.c.t. 16des0018q	Educación	Otros	Morelia	Morelia	95	Validado avances
MIC240202400150	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general y construcción de muro perimetral en albergue escolar rural num. 27, cct. 16tar0027u	Educación	Otros	Epitacio Huerta	Epitacio Huerta	50	Validado avances
MIC240202400171	14,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	terminacion de la 3a. etapa del edificio de posgrado de la facultad de contaduría y ciencias administrativas en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	20	Validado avances
MIC240202400178	11,823,375.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuacion y ampliacion de edificio multides 1 en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	37	Validado avances
MIC240202400190	5,325,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mantenimiento del edificio "a" en unidad profesional de lázaro cárdenas en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	52	Validado avances
MIC240202400194	2,650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación y ampliación de edificio para aulas en la facultad de letras en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	80	Validado avances
MIC240202402366	2,737,314.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 ENTRE EIES ESTRUCTURA U-1C SISMICIDAD ALTA, Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A9" Y "A4" EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0007L, EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCION, MUNICIPIO DE APATZINGÁN.	Educación	Aula	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100	Validado avances
MIC240202402374	4,913,507.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y MURO PERIMETRAL. SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL PLANTEL CONSTITUCION DE 1917 CON CCT 16DES0013V, EN LA LOCALIDAD COALCOMAN, MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES.	Educación	Aula	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	70	Validado avances
MIC240202402380	7,509,086.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 2 AULAS DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, EDIFICIO "B" 2 AULAS DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, EDIFICIO "D" 4 AULAS DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, SUSTITUCION DE MODULO DE TINACOS (EDIFICIO "C") Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL ACABADO COMUN EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES CON CCT 16DPR2317I, EN LA LOCALIDAD DE LA PLACITA DE MORELOS, MUNICIPIO DE AQUIULA	Educación	Aula	Aquila	La Placita de Morelos	100	Validado avances
MIC240202402399	5,000,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" 3 AULAS DE 6.00x8.00m, SERVICIOS SANITARIOS SISMICIDAD ALTA, CISTERNA 7M3, FOSA SETICA Y POZO DE ABSORCIÓN, EDIFICIO "B" DIRECCIÓN Y COCINA DE 6.00x8.00M SISMICIDAD ALTA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ALIMA, MUNICIPIO DE AQUIULA	Educación	Otros	Aquila	San Juan de Alima	63	Validado avances
MIC240202402404	14,074,818.27	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE MODULO DE 9 E.E. ESTRU. U-1C ALTA SISM. CON DOS MUROS DE CONCRETO, SUSTITUCION DE MODULO DE 8 E.E. ESTRU. U-1C ALTA SISM. CON DOS MUROS DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE MODULO DE 7 E.E. ESTRU. U-1C ALTA SISM CON DOS MUROS DE CONCRETO, SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL ACABADO COMUN DE 3 METROS DE ALTURA Y PORTICO DE ACCESO EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD LA PLACITA DE MORELOS, MUNICIPIO DE AQUIULA	Educación	Otros	Aquila	La Placita de Morelos	70	Validado avances
MIC240302407669	6,996,493.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL CRUCE SEGURO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA INTERSECCION DEL PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MARTIRES DE LA PLAZA, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN - 313865	Transportes y vialidades	Piezas	Morelia	Morelia	0	Validado avances
MIC240302407678	7,005,329.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL Y ABASTO POPULAR, Y DEL ACCESO COMPARTIDO POR SEDECO Y SCOP EN LA CALLE RAZA MAYA EN MORELIA, MICHOACAN - 314232	Urbanización	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	0	Validado avances
MIC240302407732	6,336,030.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSERVACION RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA ORIENTE - 315718	Transportes y vialidades	Kilómetro	Tuxpan	Tuxpan	0	Validado avances
MIC240302407760	90,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUILILLA DOS AGUAS, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 316546	Transportes y vialidades	Kilómetro	Aguililla	Aguililla	0	Validado avances
MIC240302407766	7,015,024.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSERVACION RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE A - 317729	Transportes y vialidades	Kilómetro	Tzitzio	Tzitzio	0	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpcXfERic3Rpbm8gM3QyNDBhY3R1YVwpxemFkb3wzMS0xMi0yMDI0fE4vQXxSb2RyaWdvdLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXlDrWEgZGUGQ29tdW5pY2FjaW9uZXMGesBPYnJhcyBQw7pibGJlYXN8fA==
mV0YXJpbyBUw6ljbmljb3xDbmldMOZyYmFsLUVzdHJhZGZlUm9kcsOtZ3Vlei1TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcyB5IE9icmFzIjFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmldHJhdGl2b3xSb2dlbGvLVphcmF6w7phLV
PDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyW6h1hGRIIEvbnXVuaWNhY2lvmVzIHkgT2JyYXMGUM06YmxpY2FzLVNIY3JldGFyW8gZGUGQ29tdW5pY2FjaW9uZXMGesBPYnJhcyBQw7pibGJlYXN8fA==



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



MIC240302407787	4,363,960.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1003-FAIS Entidades	CONSERVACION RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA LERMA - 317830	Transportes y vialidades	Kilómetro	Zamora	Zamora de Hidalgo	0	Validado avances
MIC240302407788	15,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1003-FAIS Entidades	CONSERVACION PERIÓDICA DE TRAMOS, DE LA CARRETERA MORELIA GUADALAJARA, TRAMO JIQUILPAN LIM. EDOS. MICH. JAL. PRIMERA ETAPA, CARRETERA FEDERAL NO. QUINCE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 317962	Transportes y vialidades	Kilómetro	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	0	Validado avances
MIC240302407873	4,399,998.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1003-FAIS Entidades	TRABAIOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA CENTRO, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 328667	Transportes y vialidades	Kilómetro	Hidalgo	Huajúmaro	0	Validado avances
MIC240302407874	6,128,934.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1003-FAIS Entidades	CONSERVACION RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE C - 328844	Transportes y vialidades	Kilómetro	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	0	Validado avances
MIC240302407884	4,399,989.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1003-FAIS Entidades	TRABAIOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA ORIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 331173	Transportes y vialidades	Kilómetro	Zitácuaro	Heróica Zitacuaro	0	Validado avances
MIC240302407885	4,399,983.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1003-FAIS Entidades	TRABAIOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA DE TIERRA CALIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 331643	Transportes y vialidades	Kilómetro	Uruapan	Uruapan	0	Validado avances
MIC240302407886	3,894,838.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1003-FAIS Entidades	TRABAIOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA PUREPECHA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 331737	Transportes y vialidades	Kilómetro	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	0	Validado avances
MIC240302407888	4,105,199.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1003-FAIS Entidades	TRABAIOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA COSTA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 331851	Transportes y vialidades	Kilómetro	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	0	Validado avances
MIC240302441390	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de servicios sanitarios en telebachillerato num. 184, con c.c.t. 16eth0184z	Educación	Sanitario(s)	Zamora	Atacheo de Regalado	1	Validado / Registrado avances
MIC240302441394	3,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de centro de cómputo de 4 e.e. estructura tipo u1-c y 2 aulas 2 e.e. con estructura tipo u1-c sismisidad media y obra exterior en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j	Educación	Otros	Morelia	Santiago Undameo	50	Validado / Registrado avances
MIC240302441398	3,660,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construccion de cuatro aulas didacticas y obra exterior, en el colegio de bachilleres plantel morelia, extension Jesus del monte con c.c.t. 16ecb0083r	Educación	Aula	Morelia	Jesus del Monte (La Capilla)	14	Validado / Registrado avances
MIC240302441421	153,124.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento de centro de computo en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j	Educación	Equipamiento	Morelia	Santiago Undameo	50	Validado / Registrado avances
MIC240302441427	1,562,276.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de 3 aulas didácticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z	Educación	Aula	Morelia	Chiquimito	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441429	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mobiliario y equipamiento para 3 aulas didacticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z	Educación	Equipamiento	Morelia	Chiquimito	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441436	1,644,451.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación de edificio	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	38	Validado / Registrado avances
MIC240302441439	476,717.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	trabajos de mantenimiento en la escuela preparatoria	Educación	Otros	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441441	1,300,000.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de techumbre para cancha de basquetbol en la escuela preparatoria	Educación	Otros	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441524	2,142,225.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación del edificio I (taller de mecanica automotriz) y obra exterior en el plantel conalep 083 morelia 1 con cct. 16dpt0002k	Educación	Otros	Morelia	Morelia	20	Validado / Registrado avances
MIC240302441531	3,330,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas por sustitución y terminación de barda en el plantel juana de asbaje, c.c.t. 16dpr5023q	Educación	Aula	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441533	1,702,077.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de muro reja en plantel Benito von glumer, c.c.t. 16dpr0157h	Educación	Otros	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado avances

fHxPdHJVie11bHRpcGxIfERlc3Rpbm8gM3QyNDBhY3R1YWxpemFkb3wzMS0xMioyMDI0fE4vQXxSb2RyaWdvLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXLDREWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYNjcyBQw7pibGJjYXN8fA==



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
 REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024



MIC240302441534	3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, módulo de cooperativa en escuela secundaria técnica num. 66, c.c.t. 16dst0066s	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441535	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 102, c.c.t. 16dst0102g	Educación	Sanitario(s)	Uruapan	Uruapan	15	Validado / Registrado avances
MIC240302441536	1,906,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en el plantel mártires de uruapan, c.c.t. 16dpr2220x	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	4	Validado / Registrado avances
MIC240302441537	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo de baños en escuela secundaria técnica num. 30, c.c.t. 16dst0030d	Educación	Sanitario(s)	Uruapan	Uruapan	45	Validado / Registrado avances
MIC240302441538	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del plantel en escuela secundaria federal num. 02, c.c.t. 16des0047l	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	40	Validado / Registrado avances
MIC240302441540	1,429,420.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de baños por sustitución en primaria jose vasconcelos, c.c.t. 16dpr4937d	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	22	Validado / Registrado avances
MIC240302441542	751,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de sanitarios y red hidráulica en el plantel república argentina, c.c.t. 16dpr2825m	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	La Mira	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441543	5,797,779.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral, rehabilitación de aulas, en el plantel ricardo flores magón, cct. 16des0033l	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	18	Validado / Registrado avances
MIC240302441545	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 507, cct. 16etv0507k	Educación	Otros	Zamora	El Sauz de Abajo	1	Validado / Registrado avances
MIC240302443363	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha de basquetbol en escuela secundaria técnica num. 79, c.c.t. 16dst0079w	Educación	Cancha(s)	Zamora	Zamora de Hidalgo	1	Validado / Registrado avances
MIC240302443499	258,061.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en primaria jaimé torres bodet con clave 16dpr4453z, localidad zamora de hidalgo, municipio de zamora.	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	1	Validado / Registrado avances
MIC240302443517	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y plaza cívica en el plantel gabriela mistral, c.c.t. 16djn3073u	Educación	Aula	Múgica	Rancho Nuevo (Pueblo Nuevo)	6	Validado / Registrado avances
MIC240302443524	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula en el jardín de niños, c.c.t. 16djn3076r	Educación	Aula	Múgica	Estación Ceñidor	10	Validado / Registrado avances
MIC240302443531	1,747,353.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios y aula en el plantel francisco José múgica velázquez, c.c.t. 16dpr4539f	Educación	Sanitario(s)	Pátzcuaro	Pátzcuaro	53	Validado / Registrado avances
MIC240302443537	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas en el plantel miguel hidalgo, c.c.t. 16dpr3453t	Educación	Otros	Epitacio Huerta	San Antonio Ojo de Agua	29	Validado / Registrado avances
MIC240302443543	3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral 2da etapa y construcción de módulo de baños en escuela telesecundaria estv16 218, c.c.t. 16etv0218t	Educación	Otros	La Huacana	Cupuán del Río	12	Validado / Registrado avances
MIC240302443554	913,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mantenimiento general en plantel lázaro cárdenas, c.c.t. 16dpr0599t	Educación	Otros	La Huacana	Cupuán del Río	12	Validado / Registrado avances
MIC240302443558	801,716.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación zonas comunes en albergue escolar rural num. 22, cct. 16tar0022z	Educación	Otros	La Huacana	La Huacana	0	Validado / Registrado avances
MIC240302443693	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cercado o barda perimetral en escuela telesecundaria estv16 617, c.c.t. 16etv0617q	Educación	Otros	La Huacana	Bellas Fuentes (Nuevo Centro)	35	Validado / Registrado avances
MIC240302443702	1,620,172.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela telesecundaria estv16 904, c.c.t. 16etv0904j	Educación	Sanitario(s)	Pátzcuaro	Las Cruces	0	Validado / Registrado avances

fHxPdHJVie11bHRpcGxIfERlc3Rpbm8gM3QyNDBhY3R1YWxpemFkb3wzMS0xMi0yMDI0fE4vQXxSb2RyaWdvLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXOtU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGJjYXN8fA==



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



MIC240302443719	599,920.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	acondicionamiento de sanitarios y obra exterior en centro de atención múltiple c.c.t. 16dmi0048z	Educación	Sanitario(s)	Parácuaro	Antúnez (Morelos)	0	Validado / Registrado avances
MIC240302443727	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral por derrumbe en primaria emiliano zapata, c.c.t. 16dpr4281y	Educación	Otros	Huetamo	Huetamo de Nuñez	0	Validado / Registrado avances
MIC240302443737	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas, muro de contención, cercado perimetral en el plantel francisco j. mujica, c.c.t. 16dpr2776u	Educación	Aula	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrrete	0	Validado / Registrado avances
MIC240302443745	1,144,875.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en el plantel 18 de marzo, c.c.t. 16dpr1449t	Educación	Sanitario(s)	Tancitaro	Zirímondiro	70	Validado / Registrado avances
MIC240302443753	3,163,667.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica núm. 20, c.c.t. 16dst0020x	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	7	Validado / Registrado avances
MIC240302443848	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica num. 70, c.c.t. 16dst0070e	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	14	Validado / Registrado avances
MIC240302443850	2,032,080.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica 140, c.c.t. 16dst0140j	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	12	Validado / Registrado avances
MIC240302443852	974,440.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en la escuela telesecundaria estv16.021 con c.c.t. 16etv0021i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	El Habillal	60	Validado / Registrado avances
MIC240302443857	4,491,144.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	cubierta autosportante arco techo en secundaria prof. José palomares quiroz, c.c.t. 16des0001q	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	20	Validado / Registrado avances
MIC240302443860	1,203,887.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	impermeabilización general y obra exterior en el albergue escolar rural num. 16, con c.c.t. 16tar0016o	Educación	Otros	Tzitzio	Tzitzio	62	Validado / Registrado avances
MIC240302443861	2,398,315.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en escuela secundaria federal num. 03, c.c.t. 16des0122b	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	40	Validado / Registrado avances
MIC240302443864	2,369,295.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el preescolar general, c.c.t. 16djn0268m	Educación	Aula	Taretan	Taretan	5	Validado / Registrado avances
MIC240302443868	991,885.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula escolar y reubicación de cisterna en el plantel emiliano zapata, c.c.t. 16des0213t	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	20	Validado / Registrado avances
MIC240302443869	803,771.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula en escuela secundaria general no. 6, c.c.t. 16des0225y	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	5	Validado / Registrado avances
MIC240302443874	1,499,988.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la primaria francisco villa con c.c.t. 16dpr4871l	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	85	Validado / Registrado avances
MIC240302443876	1,853,131.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas en la secundaria técnica num. 85 con c.c.t. 16dst0085g	Educación	Aula	Uruapan	Toreo Bajo (El Toreo Bajo)	10	Validado / Registrado avances
MIC240302443878	1,365,566.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del albergue amalia solórzano de cárdenas con c.c.t. 16tar0005i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Bahía Bufadero (Caleta de Campos)	10	Validado / Registrado avances
MIC240302443881	1,753,492.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de sanitarios y cancha de usos múltiples en la secundaria siglo XXI con c.c.t. 16des0208h	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	40	Validado / Registrado avances
MIC240302443882	3,599,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas por sustitución, demolición y construcción de cisterna y rehabilitación de patio cívico en la primaria mariano matamoros con c.c.t. 16dpr4659s	Educación	Aula	Morelia	Morelia	11.25	Validado / Registrado avances
MIC240302443887	1,551,303.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas, terminación de barda perimetral y construcción de obra exterior en primaria juchari umapitua con c.c.t. 16dpr0297x	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	05	Validado / Registrado avances

fHxPdHJVie11bHRpcXfERlc3Rpbm8gM3QyNDBhY3R1YWxpemFkb3wzMS0xMioyMDI0fE4vQXxSb2RyaWdvLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZotU2VjcmV0YXLRWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGijYXMTU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljblj3xDcmldMOZyYmFsLUVzdHJhZGZlUm9kcsOtZ3Vlei1TZWNyZXRhcsO1YSBkZSBDb211bmljYWVWpb25lcyB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhdGl2b3xSb2dlbGlvLVphcmF6w7phLVpDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIEiNvbXVuaWNhY2lvmVzIHkgT2JyYXMgUM06YmxpY2FzLVNIY3JldGFyW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGijYXN8fA==



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



MIC240302443890	1,400,928.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula de usos múltiples por sustitución en el albergue cuauhtémoc con c.c.t. 161ar0006h	Educación	Aula	Aquila	Maruata	30	Validado / Registrado avances
MIC240302443894	5,817,360.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, taller y bodega en secundaria jaimé torres bodet con c.c.t. 16des0174h	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	8	Validado / Registrado avances
MIC240302443900	2,837,740.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cancha de usos múltiples, andadores y barda perimetral en escuela secundaria técnica num. 110 con c.c.t. 16dst0110p	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	27	Validado / Registrado avances
MIC240302443901	1,663,254.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	terminación de módulo de 3 aulas adosadas, módulo dirección y bodega en primaria miguel hidalgo con c.c.t. 16dpr2667n	Educación	Aula	Apatzingán	Loma de los Hoyos	20	Validado / Registrado avances
MIC240302443904	865,645.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en telesecundaria estv16 611 con c.c.t. 16etv0611w	Educación	Otros	Paracuaro	Canclta	65	Validado / Registrado avances
MIC240302444786	1,152,872.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general de la secundaria lic. rafael reyes con c.c.t. 16des0007k	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	9	Validado / Registrado avances
MIC240302444799	629,842.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula en preescolar bertrand rousell con c.c.t. 16djn0550k	Educación	Aula	Pajacuarán	San Gregorio	0	Validado / Registrado avances
MIC240302444808	3,454,783.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de laboratorio, taller y rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 462 con c.c.t. 16etv0462e	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Chucuttán	12	Validado / Registrado avances
MIC240302444816	2,919,517.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de barda perimetral y multicancha en escuela secundaria técnica num. 132 con c.c.t. 16dst0132a	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	1	Validado / Registrado avances
MIC240302444837	1,658,966.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha, sanitarios, pintura e impermeabilizante en secundaria gertrudis bocanegra del lazo de la vega con c.c.t. 16etv0028b	Educación	Otros	Patzcuaro	Jaritzio (Isla Jaritzio)	38	Validado / Registrado avances
MIC240302444850	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de muro perimetral en escuela 20 de noviembre c.c.t. 16dpr2237x	Educación	Otros	Múgica	El Ceñidor	19	Validado / Registrado avances
MIC240302445141	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas y 1 aula de usos múltiples en escuela telesecundaria estv16 976 con c.c.t. 16etv0976c	Educación	Aula	Morelia	Fraccionamiento La Nueva Aldea (Fracción C)	2	Validado / Registrado avances
MIC240302445143	1,900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y rehabilitación general en albergue escolar rural con c.c.t. 161ar0038z	Educación	Aula	Madero	Villa Madero	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445146	2,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos aulas por sustitución y rehabilitación general en escuela melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2601e	Educación	Aula	Turicato	Pinai Grande	10	Validado / Registrado avances
MIC240302445150	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral 2da etapa en el lep 3 melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2444e	Educación	Otros	Patzcuaro	Patzcuaro	11	Validado / Registrado avances
MIC240302445152	16,915,459.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 9 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, servicios sanitarios, plaza cívica, andadores, plaza de acceso, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna y arco techo en el preescolar de nueva creación con c.c.t. 16djn0269l	Educación	Aula	Morelia	Morelia	26.66666667	Validado / Registrado avances
MIC240302445154	27,891,459.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 18 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, bodega, cooperativa, servicios sanitarios, aula de medios, plaza cívica, andadores, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna y arco techo en la primaria de nueva creación con c.c.t. 16dpr0102v	Educación	Aula	Morelia	Morelia	22.22222222	Validado / Registrado avances
MIC240302445156	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios, aula de usos múltiples y colocación de herrería en primaria 18 de marzo con c.c.t. 16dpr2830y	Educación	Sanitario(s)	Morelia	Morelia	11	Validado / Registrado avances
MIC240302445158	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral (primera etapa) en el centro de atención múltiple (cam básico) luz alou de torres manzo con c.c.t. 16dmi0001f	Educación	Otros	Morelia	Morelia	11	Validado / Registrado avances
MIC240302445159	2,095,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel felix ireta con c.c.t. 16dpr0604q	Educación	Otros	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado avances

fHxPdHJVie11bHRpcGxIfERlc3Rpbm8m3QYNcBNy3R1YwXpemFkb3wzMS0xMi0yMDI0fE4vQXxSb2RyaWdvLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXOtU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYNjHcyBQw7pibGijYXMTU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljblj3xDcmIzdMOzYmFsLUVzdHJhZGZlUm9kcsOtZ3Vlei1TZWNyZXRhcsO1YSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcyB5IE9icmFzIjFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhdGl2b3xSb2dlbGlVLPbcmF6w7phLVpDoW5jaGVLVNIY3JldGFyW61hIGRIEInbXVuaWNhY2lvmVzIHkgT2JyYXMGUM06YmxpY2FzLVNIY3JldGFyW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYNjHcyBQw7pibGijYXN8fA==



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



MIC240302445162	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel y construcción de barda perimetral en albergue escolar rural con c.c.t. 16tar0040o	Educación	Otros	Nocupétaro	Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas)	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445164	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la secundaria antonio méndez rodríguez con c.c.t. 16des0040s	Educación	Otros	Pajacuarán	Pajacuarán	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445166	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral (primera etapa) en la primaria prof. rafael ramirez con c.c.t. 16dpr1092l	Educación	Otros	Parácuaro	Buenos Aires	2	Validado / Registrado avances
MIC240302445169	430,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del albergue escolar cura morelos con c.c.t. 16tar0083m	Educación	Otros	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445171	1,433,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y módulo sanitarios en telesecundaria con c.c.t. 16tev0060k	Educación	Aula	Jiménez	Los Espinos	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445172	200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red hidráulica principal en el centro de integración social 16 vasco de quiroga con c.c.t. 16dci0001l	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445173	1,661,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de techado en área de educación física en preescolar valle escondido con c.c.t. 16djh2242s	Educación	Otros	Zacapu	Zacapu	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445175	13,748,656.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de un edificio de docencia tipo ud-3 correspondiente a la fase 1, para albergar a un centro de creatividad e innovación (cci) en universidad tecnológica de morelia, con c.c.t. 16eut0001w	Educación	Otros	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445176	30,620,164.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de edificio de docencia de 2 niveles (ud-3) prototipo en universidad intercultural tecnológica y politécnica de aquila, con c.c.t. 16eut0003u	Educación	Otros	Aquila	La Brisa	20	Validado / Registrado avances
MIC240302445178	2,720,164.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	continuación de la construcción de la barda perimetral e instalaciones del edificio j en el instituto tecnológico de lázaro cárdenas, con c.c.t. 16dit0014f	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	2	Validado / Registrado avances
MIC240302445179	6,509,171.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de instalaciones y reacondicionamiento de pozo profundo en el instituto tecnológico del valle de morelia, con c.c.t. 16dit0012h	Educación	Otros	Morelia	Morelia	16	Validado / Registrado avances
MIC240302445184	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	plaza cívica y andador en sede académica de tirindaro, en la universidad intercultural indígena con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445492	1,900,271.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de bardeado perimetral y obra exterior, en la unidad académica tirindaro de la universidad intercultural indígena, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	0	Validado / Registrado avances
MIC240302445503	3,543,005.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de barda perimetral en tirindaro en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	3	Validado / Registrado avances
MIC240302445522	1,539,394.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	infraestructura deportiva y ampliación del taller de producción agroindustrial en instituto tecnológico de zitácuaro, con c.c.t. 16dit0016d	Educación	Otros	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	26	Validado / Registrado avances

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

fHxPdHJVie11bHRpcGxfERic3Rpbm8m3QyNCBhY3R1YwYXpemFkb3wzMS0xMi0yMDI0fE4vQXxSb2RyaWdvLVVvcnJlcy1Hb256w6FsZX0tU2VjcmV0YXLDREWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYNHcyBQw7pibGijYXMTU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljblj3xDcmldMOZYMfSLUVzdHJhZGVEtUm9kcsOtZ3Vlel1TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcyB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhdG12b3xSb2dlbGlvLVphcmF6w7phLVpDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIENvbXVuaWNhY2lvmVzIHkgT2JyYXMGUM06YmxpY2FzLVNIY3JldGFyW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYNHcyBQw7pibGijYXN8fA==



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



Ciclo	Nombre del programa presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	187455	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	60	60	60	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	187507	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	65.625	65.625	65.625	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	188445	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	71.42857	71.42857	71.42857	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	189523	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	53.125	53.125	53.125	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190343	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Porcentaje	65.71429	65.71429	65.71429	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190970	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	60	60	60	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	191086	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	85.71429	85.71429	85.71429	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	191184	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Porcentaje	85.71429	85.71429	85.71429	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	188304	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	189204	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (LIFE 'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Actividad	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	190584	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	66.66667	66.66667	66.66667	100

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazua Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

fHxPdHjVIE11bHRpcGxIfEluZGijYWRvcmVzIDN0MjQgYWN0dWFsaXphZG98MzEtMTItMjAyNHxOL0F8Um9kcmInby1Ub3JyZXMtR29uesOhbGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIIEVnbXVuaWNhY2lVbWVzIHkgT2JyYXMGUM06YmxpY2FzLVNIY3JldGFyW8gVM0pY25pY298Q3Jpc3TDs2JhbC1Fc3RyYWRhLVJvZHLDrWd1ZXotU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMGesBPYnJhcyBQw7pibGijYXMtRGVsZWdhZG8gQWRtaW5pc3RyYXRpdM98Um9nZWxpbWVzIHkgT2JyYXMGUM06YmxpY2FzHw=



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024

