

Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio - específico	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,088,853.96	\$ 243,088,853.96
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		612 - Edificación no habitacional	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,088,853.96	\$ 243,088,853.96
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Fam potenciado	612 - Edificación no habitacional	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,558.00	\$ 159,336,558.00	\$ 156,340,456.07	\$ 156,340,456.07	\$ 156,340,456.07	\$ 156,340,456.07
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	(600-SEMS)	612 - Edificación no habitacional	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,558.00	\$ 159,336,558.00	\$ 156,340,456.07	\$ 156,340,456.07	\$ 156,340,456.07	\$ 156,340,456.07
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Fam potenciado	612 - Edificación no habitacional	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

fHxPdHJVie11bHRpcGxIffJlcG9ydGUgU1JGVCA0dG9UcmItZXN0cmUgMjAyNHwzMS0xMi0yMDI1fE4vQXxSb2RyaWdvLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXlDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGijYX
MtU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljbmljb3xDcmldzMOzYmFsLUVzdHJhZGEtUm9kcsOtZ3Vle11TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmijYWNpb25lcyB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhdGl2b3xSb2dlbGlvLVphcmF6
w7phLVPDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyw61hIGRIIENvbXVuaWNhY2lvmVzIHkgT2JyYXMGUM06YmxpY2FzLVNIY3JldGFyaW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGijYXN8fA==

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240202355366	4,571,777.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA CENTRO - 174924	Transportes y vialidades	Metros lineales	Madero	El Eje	100	Validado avances
MIC240202355367	7,124,653.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE B - 175386	Transportes y vialidades	Kilómetro	Morelia	Tiripetio	100	Validado avances
MIC240402449538	203,551.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REPOSICIÓN DE ESCALERAS DE PUENTE PEATONAL EN PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA LAS AMÉRICAS -419132	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402449541	1,450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, QUE INCLUYE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y GUARNICIONES, PRIMERA ETAPA - 419157	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Cherán	Tanaco	50	Validado avances
MIC240402449543	4,204,632.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA BAJÍO - 419212	Transportes y vialidades	Kilómetro	Jiménez	Villa Jiménez	100	Validado avances
MIC240402449547	2,418,242.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO CENTRAL DE CARPINTEROS - 419239	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Carpinteros	100	Validado avances
MIC240402449549	2,486,599.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL POMACUARÁN , MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN. - 419282	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Paracho	Pomacuarán (Pomocuarán)	100	Validado avances
MIC240402449551	497,299.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE POMACUARÁN, MUNICIPIO DE PARACHO, MICH. - 419318	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	Paracho	Pomacuarán (Pomocuarán)	97.54398188	Validado avances
MIC240402449554	1,268,653.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE SEGURO EN CARRETERA MICH CIENTO CINCO SANTA MARÍA JESÚS DEL MONTE EN EL KM UNO MAS CUATROCIENTOS DIEZ - 419344	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Morelia	Jesús del Monte (La Capilla)	100	Validado avances
MIC240402449555	7,004,399.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL Y ABASTO POPULAR, Y DEL ACCESO COMPARTIDO POR SEDECO Y SCOP EN LA CALLE RAZA MAYA EN MORELIA, MICHOACÁN. - 419401	Urbanización	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402449556	6,996,493.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE SEGURO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA Y AVENIDA MÁRTIRES DE LA PLAZA, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA. MICHOACÁN - 419491	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	83.25146939	Validado avances
MIC240402449651	4,392,364.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA DE TIERRA CALIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 423192	Transportes y vialidades	Kilómetro	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240402449667	7,015,824.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE A - 424152	Transportes y vialidades	Kilómetro	Tzitzio	Tzitzio	100	Validado avances
MIC240402449669	4,363,960.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA LERMA - 424970	Transportes y vialidades	Kilómetro	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240402449670	5,900,605.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE C - 425063	Transportes y vialidades	Kilómetro	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100	Validado avances
MIC240402449671	6,142,328.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA ORIENTE - 425093	Transportes y vialidades	Kilómetro	Ocampo	Ocampo	100	Validado avances
MIC240402449673	4,398,705.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA LERMA CHAPALA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 425240	Transportes y vialidades	Kilómetro	Chichota	Carapan	100	Validado avances
MIC240402449674	4,099,023.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA COSTA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 425242	Transportes y vialidades	Kilómetro	Lázaro Cárdenas	La Orilla	100	Validado avances
MIC240402449675	4,394,838.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA PURÉPECHA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 425244	Transportes y vialidades	Kilómetro	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	100	Validado avances
MIC240402449759	15,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS, DE LA CARRETERA MORELIA GUADALAJARA, TRAMO JIQUILPAN LIM EDOS. MICH. JAL. PRIMERA ETAPA, CARRETERA FEDERAL NO. QUINCE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 427995	Transportes y vialidades	Kilómetro	Cojumatlán de Régules	Cojumatlán de Régules	100	Validado avances
MIC240402449779	4,387,734.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA CENTRO, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 428794	Transportes y vialidades	Kilómetro	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado avances
MIC240402449783	4,762,667.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA ORIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 428944	Transportes y vialidades	Kilómetro	Zitácuaro	Heroica Zitácuaro	100	Validado avances
MIC240202399086	643,240.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construccion de bodega en escuela telesecundaria estvl 6190, con cct 16etv0190d	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Comachuén	100	Validado avances

fHxPdHJvE11bHRpcGxlfJlcGydeGluJ1JGvCA0dG0UmhZxN0comUgMjAyNHwzMS0xMioyMDI1fE4vQXsB2RyaWdvlVRvcnJlcy1Hb256w6FsZxotU2VjcmV0YXlDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGJlYXMTU2VjcmV0YXJpbyB1W6ljbmljB3xDcmizdMOZYmFslUVzdhJhZGEtUm9kcsOIZ3Vle11TZWNyZXRhcsOYsBkZSBDb211bmJlYWNpb25lcYB5IE9icmZlFFDDumJaWNhcy1EZWxiZ2FkbYBBZG1pbmlzdHJhdGlzB3xSb2dlbGlvLlVpcmF6w7pHLVpDw5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIENvbXVuaWNhY2lvmVzIhkgT2JyYXMGUM0YmY2FzLVNIY3JldGFyW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGJlYXN8A==

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240202399752	2,565,820.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción barda perimetral y conclusión de la existente en la secundaria gral. lázaro cárdenas del rio con cct 16des0004n	Educación	Metros cuadrados de construcción	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240202399756	1,357,002.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en escuela secundaria general, c.c.t. 16des0197s	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Sevina	100	Validado avances
MIC240202399783	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la escuela secundaria federal cct 16des0233g	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Comachuén	100	Validado avances
MIC240202399922	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral y rehabilitación de aulas en el plantel xicotencatl, c.c.t. 16djn0248z	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202399940	3,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo de servicios sanitarios, cisterna, fosa séptica, muro perimetral, pórtico de acceso, terminación de patio cívico en primaria indígena, c.c.t. 16dpo0308m	Educación	Sanitario(s)	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240202399961	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, cisterna, fosa séptica y pozo de absorción en plantel miguel hidalgo, con c.c.t. 16dpr0921b	Educación	Otros	Morelia	Cuanajillo Grande	100	Validado avances
MIC240202399965	1,055,577.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas en el plantel miguel hidalgo, con cct 16dpr1431u	Educación	Metros cuadrados de construcción	Tancitaro	Araparicuaro (Aparicuaro)	100	Validado avances
MIC240202399975	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cerco perimetral en plantel 5 de mayo c.c.t. 16dpr1432t	Educación	Otros	Tancitaro	Barranquillas (Rincón de Barranquillas)	100	Validado avances
MIC240202399982	1,878,065.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas en el plantel prof. antonio reguera mendoza, c.c.t. 16dpr5374u	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202399993	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 146, c.c.t. 16dst0146d	Educación	Metros cuadrados de construcción	Uruapan	Angahuan	100	Validado avances
MIC240202400007	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en la escuela telesecundaria estv16 191, con cct 16etv0191c	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Turicuaro	100	Validado avances
MIC240202400021	943,533.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de bodega, plaza cívica y rehabilitación general del plantel en escuela telesecundaria estv16 197, con cct 16etv0197x	Educación	Otros	Paracho	Cherán Atzicuairín (Cheranástico)	100	Validado avances
MIC240202400030	1,094,236.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas por sustitución en telesecundaria estv 945, con cct 16etv0945j	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240202400075	891,040.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, portico de acceso y sustitución de impermeabilizante en el albergue escolar rural num. 28 con cct 16tar0028t	Educación	Metros cuadrados de construcción	Maravatio	Tzirizcuaro (Nativitas)	100	Validado avances
MIC240202400099	1,198,547.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de obra exterior en primaria indígena niños héroes, c.c.t. 16dpo0210b	Educación	Otros	Nahuatzen	Comachuén	100	Validado avances
MIC240202400104	842,774.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de modulo de 3 aulas, construcción de obra exterior en el plantel federico froebel, con cct 16dcc0181s	Educación	Aula	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240202400112	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de baños y talleres en el plantel lázaro cárdenas, c.c.t. 16des0015t	Educación	Sanitario(s)	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240202400120	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral y rehabilitación general en albergue escolar rural, con cct 16tar0052t	Educación	Metros cuadrados de construcción	Paracho	Nurio	100	Validado avances
MIC240202400129	650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mantenimiento general: pintura y herrería en el plantel prof. luis sepúlveda vázquez, c.c.t. 16dpr2173c	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240202400135	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	impermeabilización general, habilitar la fachada en plantel josefa ortiz de dominguez, c.c.t. 16tar0045j	Educación	Otros	Zinapécuaro	Valle de Juárez (Jerahuario)	100	Validado avances
MIC240202400144	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de planteles y talleres en secundaria José Ma. Morelos, c.c.t. 16des0018q	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202400150	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general y construcción de muro perimetral en albergue escolar rural num. 27, oct. 16tar0027u	Educación	Otros	Epitacio Huerta	Epitacio Huerta	100	Validado avances
MIC240302441531	3,330,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas por sustitución y terminación de barda en el plantel juana de asbaje, c.c.t. 16dpr5023q	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances

fHxPqHJvJE11pHRpGxIFJlcGeydGluJ1JGVCA0dG0UmhZxN0comUgMjAyNHwzMS0xMjQyMDI1fE4vQXxSb2RyaWVudwLVFRvcnJlcy1Hb256w6FsZx0tU2VjcmV0YXlDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGJlYXMTU2VjcmV0YXlJpbyBUw6ljbmlj3xDcmizdMOZYmFsLUVzdHJhZGZlUm9kcs0tZ3Vle11TZWNyZXRhcs0tYSBkZSBDb211bmJlYWNpb25lcYB5E9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkyBBZG1pbmlzdHJhZGZlZ3xSb2dlbGlVlVhcmF6w7pHLVpDw5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIENvbXVuaWNhY2lVbmvZiHkgT2JyYXMGUM0YmXpY2FzLVNIY3JldGFyaW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPynJhcyBQw7pibGJlYXN8fA==

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302441534	3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, módulo de cooperativa en escuela secundaria técnica num. 66, c.c.t. 16dst0066s	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441535	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 102, c.c.t. 16dst0102g	Educación	Sanitario(s)	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441536	1,906,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en el plantel mártires de uruapan, c.c.t. 16dpr2220x	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441537	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo de baños en escuela secundaria técnica num. 30, c.c.t. 16dst0030d	Educación	Sanitario(s)	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441538	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del plantel en escuela secundaria federal num. 02, c.c.t. 16des00471	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441540	1,429,420.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de baños por sustitución en primaria José Vasconcelos, c.c.t. 16dpr4937d	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC240302441542	751,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de sanitarios y red hidráulica en el plantel república argentina, c.c.t. 16dpr2825m	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	La Mira	100	Validado avances
MIC240302441543	5,797,779.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral, rehabilitación de aulas, en el plantel Ricardo Flores Magón, cct. 16des0033i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302441545	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 507, cct. 16etv0507k	Educación	Otros	Zamora	El Saúz de Abajo	100	Validado avances
MIC240302443363	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha de basquetbol en escuela secundaria técnica num. 79, c.c.t. 16dst0079w	Educación	Cancha(s)	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302443499	258,061.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en primaria Jaime Torres Bodet con clave 16dpr4453z, localidad Zamora de Hidalgo, municipio de Zamora.	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302443517	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y plaza cívica en el plantel Gabriela Mistral, c.c.t. 16djn3073u	Educación	Aula	Múgica	Rancho Nuevo (Pueblo)	100	Validado avances
MIC240302443524	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula en el jardín de niños, c.c.t. 16djn3076r	Educación	Aula	Múgica	Estación Ceñidor	100	Validado avances
MIC240302443531	1,747,353.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios y aula en el plantel Francisco José Múgica Velázquez, c.c.t. 16dpr4539f	Educación	Sanitario(s)	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100	Validado avances
MIC240302443537	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas en el plantel Miguel Hidalgo, c.c.t. 16dpr3453t	Educación	Otros	Epitacio Huerta	San Antonio Ojo de Agua	100	Validado avances
MIC240302443543	3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral 2da etapa y construcción de módulo de baños en escuela telesecundaria estv16 218, c.c.t. 16etv0218t	Educación	Otros	La Huacana	Cupuán del Río	100	Validado avances
MIC240302443554	913,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mantenimiento general en plantel Lázaro Cárdenas, c.c.t. 16dpr0599t	Educación	Otros	La Huacana	Cupuán del Río	100	Validado avances
MIC240302443558	801,716.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación zonas comunes en albergue escolar rural num. 22, cct. 16tar0022z	Educación	Otros	La Huacana	La Huacana	100	Validado avances
MIC240302443693	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cercado o barda perimetral en escuela telesecundaria estv16 617, c.c.t. 16etv0617q	Educación	Otros	La Huacana	Bellas Fuentes (Nuevo Centro)	100	Validado avances
MIC240302443702	1,620,172.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela telesecundaria estv16 904, c.c.t. 16etv0904j	Educación	Sanitario(s)	Parácuaro	Las Crucitas	100	Validado avances
MIC240302443719	599,920.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	acondicionamiento de sanitarios y obra exterior en centro de atención múltiple c.c.t. 16dm10048z	Educación	Sanitario(s)	Parácuaro	Antúnez (Morelos)	100	Validado avances
MIC240302443727	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral por derrumbe en primaria Emiliano Zapata, c.c.t. 16dpr4281y	Educación	Otros	Huetamo	Huetamo de Núñez	100	Validado avances
MIC240302443737	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas, muro de contención, cercado perimetral en el plantel Francisco J. Múgica, c.c.t. 16dpr2776u	Educación	Aula	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	100	Validado avances

fHxPdHJvE11bHrPcGxIfJlcGeydGluJjGvCA0dG0UmhZxN0comUgMjAyNHwzMS0xMioyMDI1fE4vQXxSb2RyaWVudLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXLDREgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGJlYXMTU2VjcmV0YXJpbyB1w6ljbmljB3xDcmizdMOZYmFsLUVzdHJhZGEtUm9kcsOtZ3Vle11TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmJlYWNpb25lcYB5E9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkyBBZG1pbmlzdHJhZGlzB3xSb2dlbGlVlVhcmF6w7phLVPDw5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIENvbXVuaWNhY2lVbmvZiHkgT2JyYXMGUM06YmXpY2FzLVNIY3JldGFyW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGJlYXN8fA==

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302443753	3,163,667.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica núm. 20, c.c.t. 16dst0020x	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302443848	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica núm. 70, c.c.t. 16dst0070e	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302443850	2,032,080.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica 140, c.c.t. 16dst0140j	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302443852	974,440.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en la escuela telesecundaria estv16 021 con c.c.t. 16etv0021i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	El Habillal	100	Validado avances
MIC240302443857	4,491,144.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	cubierta autosportante arco techo en secundaria prof. José Palomares Quiroz, c.c.t. 16des0001q	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302443860	1,203,887.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	impermeabilización general y obra exterior en el albergue escolar rural núm. 16, con c.c.t. 16tar0016o	Educación	Otros	Tzitzio	Tzitzio	100	Validado avances
MIC240302443861	2,398,315.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en escuela secundaria federal núm. 03, c.c.t. 16des0122b	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443864	2,369,295.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el preescolar general, c.c.t. 16djn0268m	Educación	Aula	Taretan	Taretan	100	Validado avances
MIC240302443868	991,885.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula escolar y reubicación de cisterna en el plantel emiliano zapata, c.c.t. 16des0213t	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443869	803,771.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula en escuela secundaria general núm. 6, c.c.t. 16des0225y	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443874	1,499,988.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la primaria francisco villa con c.c.t. 16dpr4871i	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443876	1,853,131.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas en la secundaria técnica núm. 85 con c.c.t. 16dst0085g	Educación	Aula	Uruapan	Toreo Bajo (El Toreo Bajo)	100	Validado avances
MIC240302443878	1,365,566.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del albergue amalia solórzano de cárdenas con c.c.t. 16tar0005i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Bahía Bufadero (Caleta de)	100	Validado avances
MIC240302443881	1,753,492.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de sanitarios y cancha de usos múltiples en la secundaria siglo XXI con c.c.t. 16des0208h	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC240302443882	3,599,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas por sustitución, demolición y construcción de cisterna y rehabilitación de patio cívico en la primaria mariano matamoros con c.c.t. 16dpr4659s	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302443887	1,551,303.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas, terminación de barda perimetral y construcción de obra exterior en primaria juchari uinapikua con c.c.t. 16dpp0297x	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240302443890	1,400,928.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula de usos múltiples por sustitución en el albergue cuauhtémoc con c.c.t. 16tar0006h	Educación	Aula	Aquila	Maruata	100	Validado avances
MIC240302443894	5,817,360.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, taller y bodega en secundaria jaimé torres bodet con c.c.t. 16des0174h	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302443900	2,837,740.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cancha de usos múltiples, andadores y barda perimetral en escuela secundaria técnica núm. 110 con c.c.t. 16dst0110p	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302443901	1,663,254.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	terminación de módulo de 3 aulas adosadas, módulo dirección y bodega en primaria miguel hidalgo con c.c.t. 16dpr2667n	Educación	Aula	Apatzingán	Loma de los Hoyos	100	Validado avances
MIC240302443904	865,645.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en telesecundaria estv16 611 con c.c.t. 16etv0611w	Educación	Otros	Parácuaro	Cancita	100	Validado avances
MIC240302444786	1,152,872.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general de la secundaria lic. Rafael Reyes con c.c.t. 16des0007k	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302444799	629,842.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula en preescolar bertrand rousell con c.c.t. 16djn0550k	Educación	Aula	Pajacuarán	San Gregorio	100	Validado avances

fHxPdHJvE11bHRpGxIfJlcGeydGluJiJGvCA0dG0UmhZxN0comUgMjAyNHwzMS0xMioyMD1fE4vQXxSb2RyaWVwdlVRvbnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXlDrWEgZGUGQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGJlYXMTU2VjcmV0YXJpbyB0w6ljbmljB3xDcmizdMOZYmFsLUVzdHJhZGZlUm9kcsOtZ3Vle11TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmJlYWwNpb25lcyB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhZGZlZ3xSb2dlbGlVlVhcmF6w7phLVPDw5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIENvbXVuaWNhY2lVbmvZlIhkgT2JyYXMGUM06YmXpY2FzLVNIY3JldGFyW8gZGUGQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGJlYXN8fA==

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302444816	2,919,517.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de barda perimetral y multicancha en escuela secundaria técnica num. 132 con c.c.t. 16dst0132a	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302444837	1,658,966.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha, sanitarios, pintura e impermeabilizante en secundaria gertrudis bocanegra del lazo de la vega con c.c.t. 16etv0028b	Educación	Otros	Pátzcuaro	Janitzio (Isla Janitzio)	100	Validado avances
MIC240302444850	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de muro perimetral en escuela 20 de noviembre c.c.t. 16dpr2237x	Educación	Otros	Múgica	El Ceridor	100	Validado avances
MIC240302445141	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas y 1 aula de usos múltiples en escuela telesecundaria estvl6 976 con c.c.t. 16etv0976c	Educación	Aula	Morelia	Fraccionamiento la Nueva Aldea	100	Validado avances
MIC240302445143	1,900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y rehabilitación general en albergue escolar rural con c.c.t. 16tar0038z	Educación	Aula	Madero	Villa Madero	100	Validado avances
MIC240302445146	2,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos aulas por sustitución y rehabilitación general en escuela melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2601e	Educación	Aula	Turicato	Pinal Grande	100	Validado avances
MIC240302445150	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral 2da etapa en el iep 3 melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2444e	Educación	Otros	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100	Validado avances
MIC240302445152	16,915,459.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 9 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, servicios sanitarios, plaza cívica, andadores, plaza de acceso, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna y arco techo en el preescolar de nueva creación con c.c.t. 16din0269j	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445154	27,891,459.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 18 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, bodega, cooperativa, servicios sanitarios, aula de medios, plaza cívica, andadores, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna cancha de usos múltiples y arco techo en la primaria de nueva creación con c.c.t. 16dpr0102v	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445156	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios, aula de usos múltiples y colocación de herrería en primaria 18 de marzo con c.c.t. 16dpr2830y	Educación	Sanitario(s)	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445158	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral (primera etapa) en el centro de atención múltiple (cam básico) luz alou de torres manzo con c.c.t. 16dm0001f	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445159	2,895,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel félix ireta con c.c.t. 16dpr3654q	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445162	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel y construcción de barda perimetral en albergue escolar rural con c.c.t. 16tar0040o	Educación	Otros	Nocupétaro	Melchor Ocampo (San Antonio de las)	100	Validado avances
MIC240302445164	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la secundaria antonio méndez rodríguez con c.c.t. 16des0040s	Educación	Otros	Pajacuarán	Pajacuarán	100	Validado avances
MIC240302445166	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral (primera etapa) en la primaria prof. rafael ramírez con c.c.t. 16dpr1092l	Educación	Otros	Parácuaro	Buenos Aires	100	Validado avances
MIC240302445169	430,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del albergue escolar cura morelos con c.c.t. 16tar0083m	Educación	Otros	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	100	Validado avances
MIC240302445171	1,433,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y módulo sanitarios en telesecundaria con c.c.t. 16etv0060k	Educación	Aula	Jiménez	Los Espinos	100	Validado avances
MIC240302445172	200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red hidráulica principal en el centro de integración social 16 vasco de quiroga con c.c.t. 16dci0001l	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240302445173	1,661,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de techado en área de educación física en preescolar valle escondido con c.c.t. 16djn2242s	Educación	Otros	Zacapu	Zacapu	100	Validado avances
MIC240402510955	1,371,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento de 6 aulas y equipo de cómputo para aula de cómputo en plantel benito Juárez, c.c.t. 16dpr1571u	Deporte	Equipamiento	Paracho	Pomacuarán (Pomocuarán)	100	Validado / Registrado avances
MIC240402510959	639,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para 2 aulas y laboratorio taller en escuela telesecundaria estvl6 976 con c.c.t. 16etv0976c	Educación	Equipamiento	Morelia	Fraccionamiento la Nueva Aldea	100	Validado / Registrado avances
MIC240402510962	596,824.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para 4 aula en primaria prof. antonio reguera mendoza con c.c.t. 16dpr5374u	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100	Validado / Registrado avances
MIC240402510964	872,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para 6 aulas en preescolar frida kahlo con c.c.t. 16dcc0027z	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100	Validado / Registrado avances

fHxPdHJVE11bHRpcGxIfJlcGeydGluJ1JGVCA0dG0UmhZxN0comUgMjAyNHwzMS0xMioyMDI1fE4vOxSb2RyaWVdLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXLDREwGzGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGJlYXMTU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljbmljY3xDcmizdMOZYmFsLUVzdhJhZGEtUm9kcsOTZ3Vle11TZWNyZXRhcsOYsSBkZSBDb211bmJlYWNpb25lcYB5IE9icmFzIFDDUmJsaWNhcy1EZWxlZ2FkyBBZG1pbmlzdHJhdGki2b3xSb2dlbGlVlphcmF6w7pHLVpDwW5jaGV6LVNIY3JldGFyW61hIGRIENvbXVuaWNhY2lVbmvZlIkgT2JyYXMGUM0YmXpY2FzLVNIY3JldGFyaW8zGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGJlYXN8fA==

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240402511000	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para aula en escuela secundaria general no. 6 con c.c.t. 16dst0225y	Educación	Equipamiento	Uruapan	Uruapan	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511004	629,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para taller de computación en escuela secundaria técnica forestal num.148 con c.c.t. 16dst0148b	Educación	Equipamiento	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511007	131,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento de aula cocina en preescolar federico froebel con c.c.t. 16dcd0181s	Educación	Equipamiento	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511010	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para dos aula en primaria miguel hidalgo con c.c.t. 16dpr1431u	Educación	Equipamiento	Tancitaro	Arapaticuaro (Aparicuaro)	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511014	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para un aula en preescolar bertrand rousset con c.c.t. 16djn0550k	Educación	Equipamiento	Pajacuarán	San Gregorio	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511020	3,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 3 aulas por sustitución, rehabilitación de red eléctrica y patio cívico en el plantel francisco gonzález bocanegra, c.c.t. 16dpr4976f	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511024	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en el plantel niño artillero, c.c.t. 16dpr4109p	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511025	2,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, fosa séptica y pozo de absorción rehabilitación de red eléctrica en plantel vicente suárez, c.c.t. 16djm1689b	Educación	Otros	Maravatío	Maravatío de Ocampo	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511027	3,070,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de red eléctrica, canchas deportivas, aulas, barda perimetral en escuela secundaria técnica num. 86, c.c.t. 16dst0086f	Educación	Otros	Arteaga	Infernillo (Morelos de Infernillo)	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511028	705,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de módulos de sanitarios e instalación hidráulica en albergue escolar rural num. 1 con c.c.t. 16tar0001m	Educación	Sanitario(s)	Churumuco	Churumuco de Morelos	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511029	4,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en escuela secundaria técnica num. 99, c.c.t. 16dst0099j	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511030	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, pórtico de acceso y bancas en centro de atención múltiple cam 9y con c.c.t. 16dmi0009y	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511032	586,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general de la escuela secundaria técnica 120 con c.c.t. 16dst0120w	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511792	2,000,433.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red eléctrica en casa escuela de parácuaro, c.c.t. 16dix0002x	Educación	Otros	Parácuaro	Parácuaro	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511797	4,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red eléctrica en escuela secundaria técnica num. 25, c.c.t. 16dst0025s	Educación	Otros	Parácuaro	Antúnez (Morelos)	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511798	487,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios en centro de atención múltiple de educación especial con c.c.t. 16dmi0013k	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511800	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel en escuela secundaria técnica pesquera num. 68, con c.c.t. 16dst0068q	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Bahía Bufadero (Caleta de)	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511802	981,425.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cancha de usos múltiples en la primaria prof. jaimé torres bodet con c.c.t. 16dpr5042e	Educación	Otros	Cherán	Cherán	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511804	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la primaria José Ma. Morelos con c.c.t. 16dpr2660u	Educación	Otros	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511805	1,627,849.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red eléctrica en casa escuela de jungapeo, c.c.t. 16dix0001y	Educación	Otros	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511807	1,580,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas por sustitución en primaria emiliano zapata con c.c.t. 16dpr3842j	Educación	Aula	Coahuayana	Lázaro Cárdenas del Río (El Rincón de Nicolás Romero)	100	Validado / Registrado avances
MIC230302271823	4,200,000.00	RDICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA CON CCT 16DPR5264Q, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Nicolás Romero	100	Validado avances
MIC230302271827	600,000.00	RDICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS CCT 16DPR414X, EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTITA, MUNICIPIO DE CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Cuestita	100	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpCgXlFJlcG9ydgUGu1JGVCA0dG0UmhZNX0omUgMjAyNHwzMS0xMjYMDjE4YQXSB2RyaWdLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZx0tU2VjcmV0YXNleDrWegZGUgQ29tdWSpY2FjaW9uZXMGesSBPYnJhcyBQw7pibGljYXMTU2VjcmV0YXNpbW6ljb3xDcmlydMOzYmFsLUVzZDhJhZGZlUm9kcsOIZ3Vle11TWwNyZXRhcsOYSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcYB5E9icmZlFFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkaW9uZXMGesBBZG1pbmlydHJhdGl2b3xSb2dlbGlVlPhcmF6w7pLVPDwW5jaGV6LVNIY3JldGFYw61hlGRlIENvbXVuaWNhY2lVbmlVziHkgt2JyYXMGUM0YmXpY2FzLVNIY3JldGFYw8gZGUgQ29tdWSpY2FjaW9uZXMGesSBPYnJhcyBQw7pibGljYXN8fA==

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC230302271837	1,700,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y PATIO CÍVICO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	La Palma (Las Palmas)	100	Validado avances
MIC230302271842	2,500,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA Y ANDADORES, EN EL PLANTEL SABAS VALLADARES CCT 16DPR1268J, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	100	Validado avances
MIC230302271843	1,500,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 M. REGIONAL DE CONCRETO, S. M. Y ANDADORES, EN EL PLANTEL FRANCISCO I. MADERO CON CCT 16DPR0867Y EN LA LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA (NORIEGA), MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271847	1,200,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, SANITARIOS, CISTERNA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL JOSE MA. MORELOS CON CCT 16DPR0582T, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Las Pilas	100	Validado avances
MIC230302271948	900,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00x8.00 MTS. SISMICIDAD MEDIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA SECUNDARIA GENERAL. EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 916 CCT 16ETV0916O, EN LA LOCALIDAD DE JARIPEO, MUNICIPIO DE CHARO.	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Irapeo	100	Validado avances
MIC230302271949	1,200,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DE EDIFICIO "D" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA, EN EL PLANTEL JEAN PIAGET CON CCT 16DJN2127A, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado avances
MIC230302271951	1,100,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN EL PLANTEL CUAUHTEMOC CCT 16DPR0693Y, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	Educación	Metros Cuadrados	Indaparapeo	Indaparapeo	100	Validado avances
MIC230302271952	800,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 SISMICIDAD ALTA, EN EL PLANTEL SIMON BOLIVAR CON CCT 16DJN1854K, EN LA LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CARDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC230302271953	650,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIO, EN EL PLANTEL LIBERTAD CCT 16DJN0151N, EN LA LOCALIDAD LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	100	Validado avances
MIC230302271955	800,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 x 8.00 MTS, Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, EN EL PLANTEL ANNIE JUMP CANNON CON CCT 16DJN2314V, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271957	636,719.21	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISMICIDAD MEDIA Y REHABILITACION DE EDIFICIO	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Canacucho	100	Validado avances
MIC230302271958	900,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIOS ;D ₂ Y ;C ₂ ; CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO CON CCT 16DPR2616G, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (COPANDARO) MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Plutarco Elías Calles (Copándaro)	100	Validado avances
MIC230302271961	900,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL, EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPÓ CCT 16DJN0143E, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC230302271962	1,000,000.00	RDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN EL PLANTEL JOSÉ RUBEN ROMERO CON CCT 16DJN1283L, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpcGxIffJlcG9ydGUgU1JGVCA0dG9UcmItZXN0cmUgMjAyNHwzMS0wMi0yMDI1fE4vQXxSb2RyaWdvdLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXlDrWEgZGUGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGijYX MtU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljbmljb3xDcmIzdMOzYmFsLUVzdHJhZGEtUm9kcsOtZ3VleI1 TZWNYzXRhcsOtYSBkZSBDb211bmIjYWwNpb25lcYB5IE9icmFzIFFDUmJsaWNhcy1EZWxlZ2FkyBBZG1pbmlzdHJhdGl2b3xSb2dlbGlvLVphcmF6 w7phLVPDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyw61hIGRIIEVnbXVuaWNhY2lvmVzIHkgT2JyYXMGUM0Y6Ym9pY2FzLVNIY3JldGFyaW8zGUGUGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGijYXN8fA==

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC230302271973	750,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 201 CCT 16ETH0201Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO.	Educación	Metros Cuadrados	Nocupétaro	Las Pilas	100	Validado avances
MIC230402340149	2,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" y "D", CONSTRUCCIÓN RANPA PARA DISCAPACITADOS, PATIO CIVICO, BARRA PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL JUAN RULFO CON CCT 16DJN1934W, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DEL PULQUE. MUNICIPIO DE CUITZEO.	Educación	Metros Cuadrados	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	100	Validado avances
MIC230402340155	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DE 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	100	Validado avances
MIC230402340159	1,700,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G", CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHUMBRE, EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA CON CCT 16DPR3662Z, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN.	Educación	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	100	Validado avances
MIC230402340166	600,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 16ETW0060K, EN LA LOCALIDAD LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE JIMENEZ.	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Los Espinos	100	Validado avances
MIC240202402374	4,913,507.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y MURO PERIMETRAL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL PLANTEL CONSTITUCIÓN DE 1917 CON CCT 16DES0013V, EN LA LOCALIDAD COALCOMAN, MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES.	Educación	Aula	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	75	Validado avances
MIC240202402380	7,509,086.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 2 AULAS DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, EDIFICIO "B" 2 AULAS DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, EDIFICIO "D" 4 AULAS DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, SUSTITUCIÓN DE MÓDULO DE TINACOS (EDIFICIO "C") Y CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL ACABADO COMÚN EN EL PLANTEL NIÑOS HÉROES CON CCT 16DPR2317I EN LA LOCALIDAD DE LA PLACITA DE MORELOS. MUNICIPIO DE AQUILA	Educación	Aula	Aquila	La Placita de Morelos	100	Validado avances
MIC240202402399	5,000,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" 3 AULAS DE 6.00x8.00M, SERVICIOS SANITARIOS SISMICIDAD ALTA, CISTERNA 7M3, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, EDIFICIO "B" DIRECCIÓN Y COCINA DE 6.00x8.00M SISMICIDAD ALTA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ALIMA, MUNICIPIO DE AQUILA	Educación	Otros	Aquila	San Juan de Alima	95	Validado avances
MIC240202402404	14,074,818.27	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE MODULO DE 9 E.E. ESTRUCC. U-C ALTA SISM. CON DOS MUROS DE CONCRETO, SUSTITUCION DE MODULO DE 8 E.E. ESTRUCC. U-C ALTA SISM. CON MUROS DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE MODULO DE 7 E.E. ESTRUCC. U-C ALTA SISM CON DOS MUROS DE CONCRETO, SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL ACABADO COMUN DE 3 METROS DE ALTURA Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA PLACITA DE MORELOS. MUNICIPIO DE AQUILA	Educación	Otros	Aquila	La Placita de Morelos	100	Validado avances
MIC240202400171	14,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	terminación de la 3a. etapa del edificio de posgrado de la facultad de contaduría y ciencias administrativas en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202400178	11,823,375.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación y ampliación de edificio multides en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202400190	5,325,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mantenimiento del edificio "a" en unidad profesional de lázaro cárdenas en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240202400194	2,650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación y ampliación de edificio para aulas en la facultad de letras en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441390	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de servicios sanitarios en telebachillerato num. 184, con c.c.t. 16eth0184z	Educación	Sanitario(s)	Zamora	Atacheo de Regalado	100	Validado avances
MIC240302441394	3,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de centro de cómputo de 4 e.e. estructura tipo u1-c y 2 aulas 2 e.e. con estructura tipo u1-c sismicidad media y obra exterior en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j	Educación	Otros	Morelia	Santiago Undameo	100	Validado avances
MIC240302441398	3,660,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construccion de cuatro aulas didacticas y obra exterior, en el colegio de bachilleres plantel morelia, extension jesus del monte con c.c.t. 16ecb0083r	Educación	Aula	Morelia	Jesús del Monte (La Capilla)	100	Validado avances
MIC240302441421	153,124.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento de centro de computo en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j	Educación	Equipamiento	Morelia	Santiago Undameo	100	Validado avances
MIC240302441427	1,562,276.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de 3 aulas didácticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z	Educación	Aula	Morelia	Chiquimitío	100	Validado avances
MIC240302441429	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mobiliario y equipamiento para 3 aulas didacticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z	Educación	Equipamiento	Morelia	Chiquimitío	100	Validado avances
MIC240302441436	1,644,451.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación de edificio	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302441439	476,717.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	trabajos de mantenimiento en la escuela preparatoria	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441441	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de techumbre para cancha de basquetbol en la escuela preparatoria	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances

fHxPdHjVIE11bHRpcGxIfJlcG9ydGUgU1JGVCA0dG9U6mItZXR0cmUgMjAyNHwzMS0xMi0yMDI1fE4vQXxSb2RyaWdvdLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXlDrWEgZGUGQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGijYX MtU2VjcmV0YXJpbyBUW6ljbmlj3xDcmldzMoZyYmFslUVzdHJhZGZlUm9kcsOtZ3Vlei1TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmJlYWNpb25lcYB5IE9icmFzIFRDdumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkyBBZG1pbmlzdHJhdGl2b3xSb2dlbGlVlVhcmF6 w7phLVPdW5jaGV6LVNIY3JldGFyYw61hIGRIENvbXVuaWNhY2lVbmvZlHkgT2JyYXMGUM0YmXpY2FzLVNIY3JldGFyYw8zGUGUGQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGijYXN8fA==

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302441524	2,142,225.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	rehabilitación del edificio I (taller de mecanica automotriz) y obra exterior en el plantel conalep 083 morelia 1 con cct.16dpt0002k	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445175	13,748,656.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	construccion de un edificio de docencia tipo ud-3 correspondiente a la fase 1, para albergar a un centro de creatividad e innovacion (cci) en universidad tecnologica de morelia, con c.c.t. 16eut0001w	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445176	30,620,164.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	construcción de edificio de docencia de 2 niveles (ud-3) prototipo en universidad intercultural tecnologica y politecnica de aguila, con c.c.t. 16eut0003u	Educación	Otros	Aguila	La Brisa	100	Validado avances
MIC240302445178	2,720,164.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	continuación de la construcción de la barda perimetral e instalaciones del edificio j en el instituto tecnológico de lázaro cárdenas, con c.c.t. 16dit0014f	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302445179	6,509,171.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	rehabilitación de instalaciones y reacondicionamiento de pozo profundo en el instituto tecnológico del valle de morelia, con c.c.t. 16dit0012h	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445184	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	plaza cívica y andador en sede académica de tirindaro, en la universidad intercultural indígena con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	100	Validado avances
MIC240302445492	1,900,271.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	construcción de bardeado perimetral y obra exterior, en la unidad académica tirindaro de la universidad intercultural indígena, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	100	Validado avances
MIC240302445503	3,543,005.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	construcción de barda perimetral en tirindaro en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	100	Validado avances
MIC240302445522	1,539,394.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	infraestructura deportiva y ampliación del taller de producción agroindustrial en instituto tecnológico de zitácuaro, con c.c.t. 16dit0016d	Educación	Otros	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100	Validado avances
MIC240402511809	3,338,882.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	equipamiento especializado para laboratorio en universidad de la ciénega del estado de michoacan de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Equipamiento	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511813	5,805,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	reemplazo equipo computo aulas informáticas en universidad de la ciénega del estado de michoacan de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Equipamiento	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511814	4,618,181.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	equipamiento de la unidad académica departamental tipo ii, para la carrera de electromecánica en el instituto tecnológico de lázaro cárdenas, con c.c.t. 16dit0014f	Educación	Equipamiento	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511818	2,368,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	equipamiento agrícola (tractores, implementos agrícolas y drones) en el instituto tecnológico del valle de morelia , con c.c.t. 16dit0012h	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511819	7,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	planta de tratamiento de aguas residuales en universidad de la ciénega del estado de michoacán de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Otros	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511825	1,040,288.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	proyecto sustentable a base de equipamiento especializado para captación de aguas negras y su utilización para riego en la universidad politécnica de lazaro cardenas, con c.c.t. 16esu0009z	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511828	3,320,475.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	continuidad de segunda planta edificio b en zitácuaro en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511830	1,553,386.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	tercera etapa de la unidad académica zitácuaro, construcción de edificio c en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511838	15,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	segunda etapa del edificio del auditorio de usos múltiples y obra exterior, conclusión de 2 aulas didácticas, obra exterior y estacionamiento en escuela normal indígena de michoacán con c.c.t. 16enI0001d	Educación	Otros	Cherán	Cherán	100	Validado / Registrado avances
MIC240402511841	1,301,610.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	reemplazo equipo cómputo aulas informática "segunda etapa" en universidad de la ciénega del estado de michoacan de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Equipamiento	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado / Registrado avances
MIC230302271832	750,000.00	RDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PLAZA CÍVICA, EN EL PLANTEL DIEGO RIVERA CON CCT 16DJN0032Z, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), MUNICIPIO DE APORO.	Educación	Metros Cuadrados	Aporo	Rincón de Soto (El Oyamel)	100	Validado avances
MIC230302271964	1,250,000.00	RDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 3 ENTRE EJES, SISMICIDAD ALTA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD URUAPAN CON CCT 16ETC0020V, EN LA LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC230302271966	1,250,000.00	RDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO CON CCT 16EHT0017H, EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado avances
MIC230302271969	1,250,000.00	RDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0024B, LOCALIDAD LA MIRA, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	La Mira	100	Validado avances

fHxPdHUVe11bHRpcGxlfJlcG9ydGUU1JGvCA0dG90cmItZXN0cmUmJhbnNwZm90YMD1fE4vQXxSb2RyaWdvLVRvbnJlcy1Hb256w6FsZxtU2VjcmVOYXl0rWegZGUgQ29tdW5pY2FJaW9uZXMgeSBPYNjcyBQw7pbGijYX MTU2VjcmVOYXlJpbyBUw6ljb3x3DcmIzdzMOzYmFstUvzdzHJnZGZlUm9ka3c0I23VierITZWnyZXhncsOYsBkzSBDd211bmjYWNpZ25icyB5IE9icmZlFFDDumJsaWNncy1EZWxlZ2FkcyBBZG1pbmlzdHJhdGlz23xSb2dlbGlVLVphcmF6 w7phLVPDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyY26w6FsZxtU2VjcmVOYXl0rWegZGUgQ29tdW5pY2FJaW9uZXMgeSBPYNjcyBQw7pbGijYXN8fA==

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC230302271974	2,500,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERAS DE 1 ENTRE EJES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LAS GUACAMAYAS CON CCT 16ECB0064C, LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC230302271975	800,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 6X8M. MEDIA SISMICIDAD, Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 137 CON CCT 16ETH0137P, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.	Educación	Metros Cuadrados	Queréndaro	Pueblo Viejo	100	Validado avances
MIC230302271976	2,400,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD TANGANCICUARO CON CCT 16ETC0023S, EN LA LOCALIDAD TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	54	Validado avances
MIC230302271977	2,200,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTECO DE ACCESO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS CCT 16ECB0091Z, EN LA LOCALIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS.	Educación	Metros Cuadrados	Brieseñas	Brieseñas de Matamoros	100	Validado avances
MIC230302271978	1,250,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTECO DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO CON CCT 16ECB0043Q, EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO	Educación	Metros Cuadrados	Ecuandureo	Ecuandureo	66	Validado avances
MIC230302271980	3,050,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCION DE UN 1 AULA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, PORTICO DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL REHABILITACION DE 4 AULAS, SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 157 CON CCT 16ETH0157C, EN LA LOCALIDAD CUTO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE TARIMBARO	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Cuto del Porvenir	100	Validado avances
MIC230302271982	1,000,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, CERCO PERIMETRAL (MALLA CICLÓNICA) Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NO. 15 CON CCT 16ETH0015E, EN LA LOCALIDAD HUAHUA, MUNICIPIO DE AQUILA.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Huahuahua	100	Validado avances
MIC230302271984	1,500,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C SISMICIDAD ALTA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, MOBILIARIO PARA 1 AULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y ANDADORES, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0027Z. EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES. MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	100	Validado avances
MIC230302271986	29,333,590.51	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (CAMPUS ZAMORA), LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271987	15,000,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO (CAMPUS TANGANCICUARO)	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230402340190	1,600,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS CON CCT 16MSU0602I EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240202402366	2,737,314.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-I C SISMICIDAD ALTA, Y REHABILITACION DE EDIFICIOS "A9" Y "A4" EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0007L, EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, MUNICIPIO DE APATZINGAN.	Educación	Aula	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100	Validado avances
MIC240402514193	850,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	rehabilitación de los edificios "a", "b", "c" y cubo para dos tinacos en cequem # 26 con cct 16etC0026p en la localidad de colola, municipio de aquila	Educación	Otros	Aquila	Colola	15	Validado / Registrado avances
MIC240402514195	850,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	rehabilitación de edificio a, servicios sanitarios, cisterna y obra exterior en el plantel telebachillerato num 13 con cct 16eth0013g	Educación	Otros	Aquila	Tizupan	0	Validado / Registrado avances
MIC240402514196	2,000,000.00	RDEICOMISOS	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior v Superior	rehabilitación de edificios 2a, 2b, 2c y andadores y sustitución de cerco perimetral en el plantel telebachillerato num 108 con cct 16eth0108u	Educación	Otros	Múgica	El Letrero	0	Validado / Registrado avances

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

fHxPdHJVie11bHRpcGxIffJlcG9ydGUgU1JGVCA0dG9UcmItZXN0cmUgMjAyNHwzMS0xMi0yMDI1fE4vQXxSb2RyaWdvdLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXlDrWEgZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMGesBPYnJhcyBQw7pibGijYXMTU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljbmljb3xDcmldmOzYmFslUVzdHJhZGEtUm9kcsOtZ3Vlei1TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmJlYWNpb25lcYB5IE9icmFzIFDDmJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhdGl2b3xSb2dlbGlvLWpvcnMfF6w7phLVPdW5jaGV6LVNIY3JldGFyYw61hIGRIIEVnbXVuaWNhY2lVbmvZlIhkgT2JyYXMGUM0YmYmpY2FzLVNIY3JldGFyaW8gZGUgQ29tdW5pY2FjaW9uZXMGesBPYnJhcyBQw7pibGijYXN8fA==



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024**



Ciclo	Nombre del programa presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del indicador	Nombre del indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190153	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190741	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	191532	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Fin	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	187455	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	187507	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	188445	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	189523	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190343	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190970	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	191086	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	191184	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	187220	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0.76104	0.76104	0.76104	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	187317	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	17.24138	17.24138	17.24138	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	187523	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	187990	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	188426	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	17.24138	17.24138	17.24138	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	188666	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0.76104	0.76104	0.76104	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	188859	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024**



2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	189317	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191064	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Propósito	Anual	Porcentaje	51.72414	51.72414	51.72414	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191212	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	17.24138	17.24138	17.24138	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191324	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191375	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior en la modalidad escolarizada	Propósito	Anual	Porcentaje	0.93624	0.93624	0.93624	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191391	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	192009	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0.76104	0.76104	0.76104	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	188304	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	189204	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (ILIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	190584	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

fHxPdHJVie11bHRpcGxIffJlcG9ydgUgU1JGVCA0dG9UcmItZXN0cmUgMjAyNHwzMS0xMi0yMDI1fE4vQXxSb2RyaWdvLVRvcnJlcy1Hb256w6FsZXotU2VjcmV0YXLDWEgZGUGQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGijYX MtU2VjcmV0YXJpbyBUw6ljbmljb3xDcmIzdMOzYmFsLUVzdHJhZGEtUm9kcsOtZ3Vlei1TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcyB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1EZWxlZ2FkbyBBZG1pbmlzdHJhdGltb3xSb2dlbGlvLWphcmF6 w7phLVPDoW5jaGV6LVNIY3JldGFyw61hIGRIIENvbXVuaWNhY2lVbmlzVzIiHkgT2JyYXMGUM06YmXpY2FzLVNIY3JldGFyaW8gZGUGQ29tdW5pY2FjaW9uZXMgeSBPYnJhcyBQw7pibGijYXN8fA==



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2024



**Secretaría de
Comunicaciones
y Obras Públicas**
GOBIERNO DE MICHOACÁN



Resumen de la Evaluación

FAIS

16 - MICHOACÁN DE OCAMPO

0 - Cobertura estatal

FHXpDhUvIE.11bhRfpcGxIIEV2YVWx.1YWNpbb25IcyBTUKZUIDR0b1Ryaw.1ic3Ry.ZSAyMDI0f0MxL TEyL.TIwmjIy8T9BHF.vZHLjPz28tVg9ycmVzLUdvhbncDokWkiei iTZWNYZXR
hcsOYYSBKZSBD211bmIjYWNpbb25IcyB5IE9IcmFzIFDDurnuSaWnhcy1TZWNyZXRhcmVlIFTDGwNuaWNVENyaxNDw7NjYwWfRXNDcmFkYS1Sb2RyW61ngWV6LVNIY
3JldGFyw6thIGRIIEVbXVuaWnhY2VvbmVzIHkgT2UyYXMGUjMO6YmXpY2FzLUHlbgVnYWwRvIEFkbWUuaXN0cmF0aXZvFvZ2VsaW8tWmFyYXNDumEUB0hbnNoZxot
U2VjcmV0YXLDWWEgZGUgQ29idW5pY2FjaW9uzXMGesBPYndheYBQw7pibGijYXMIU2VjcmV0YXJpbyBkZSBDb211bmIjYWNpbb25IcyB5IE9IcmFzIFDDurnuSaWnhc3x8

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Evaluación Específica de Desempeño FAIS FISE SCOP.pdf	Resumen ejecutivo

fhXpDhUwIE11bhFpocGxIIEV2YVWx1YWNpbb25IcyBTUKZUIDR0b1Ryaw1ic3RyZSAyMDI0fDMxLTEyLTIwMjYv8T9BHFJvZHUpZ28WVg9ycmVzLUUdwbmDokWkiei1TZWNyZXRFhcsOYtYtSBKZSBDb211bmIjYWNpbb25IcyB5IE9IcmFzIFRDumUsaWnhcy1TZWNyZXRhcmVlFTRDQWNUaWVhENyaxNDw7NjYwWfRXNDcmFkYS1Sb2RyW61ngWV6LVNjY3JldGFyW61hIGRIENvbxVuaWnhY2VobmVzIHkgT2UyYXMMglUM06YmnpY2FzLUHRibGlnYWwRvIEFkbWUuaXN0cmF0aXZvFvZ22VsaW8tWmfYyXRDumEUB0hbmNoZXotU2VjcmV0YXLDWWEgZGUgQ29idW5pY2FjaW9uzXMGesBPYndheYBQw7pibGijYXMIU2VjcmV0YXlpbyBkZSBDb211bmIjYWNpbb25IcyB5IE9IcmFzIFRDumUsaWnhcy3x8

Resumen de la Evaluación

FAM

16 - MICHOACÁN DE OCAMPO
0 - Cobertura estatal

fHxPdHJwIE11bhFpGxHfEY2YVWx1YWNpbb25IcyBTUKZUIDR0b1Ryaw1ic3RyZSAyMjD0f0MxL TEyL TIwMjY8T9BfFvZHLjZ28tVg9ycmVzLUUdwbmDokWalei1TZWNyZXRFhSOIYySBKZSBDb211bmIjYWVWb25IcyB5IE9IcmFzIFEDDurnuSaWnhcy1TZWNyZXRhcmVlIFTDGwNuaWVhENyaxNDw7NjYwWfRXNDcmFkYS1Sb2RyW61ngWV6LVNjY3JldGFYw6thlGRlIENvbXVuaWnhY2VobmVzIHkgT2UyYXMMglMOC6YmXpY2FzLUhRlbgVnYWRvIEFkbiuaXN0cmF0aXZlFvZ2VsaW8tWmFyYXNDumEUB0hbmNoZXotU2VjcmV0YXLDWWEgZGlqQ29idW5pY2FjaW9uzXMGesBPYulheYBQw7pibGijYXMIU2VjcmV0YXlpbyBkZSBDb211bmIjYWVWb25IcyB5IE9IcmFzIFEDDurnuSaWnhcy3x8

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Evaluación Específica de Desempeño FAM IE (1).pdf	Resumen ejecutivo

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristóbal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

