

Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio - específico	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Rendimientos Financieros
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,088,853.96	\$ 243,088,853.96	\$ 243,088,853.96	\$ 243,088,853.96	\$ 1,637.08	\$ 394,993.00
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007		612 - Edificación no habitacional	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,090,491.00	\$ 243,088,853.96	\$ 243,088,853.96	\$ 243,088,853.96	\$ 243,088,853.96	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	I007	Fam Potenciado	612 - Edificación no habitacional	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ 230,648,907.00	\$ -	\$ -
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,558.00	\$ 159,336,558.00	\$ 156,744,099.90	\$ 156,744,099.90	\$ 156,744,099.90	\$ 156,744,099.90	\$ 2,592,458.10	\$ 269,142.00
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	(600-SEMS)	612 - Edificación no habitacional	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,558.00	\$ 159,336,558.00	\$ 156,744,099.90	\$ 156,744,099.90	\$ 156,744,099.90	\$ 156,744,099.90	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008	Fam Potenciado	612 - Edificación no habitacional	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ 151,181,575.00	\$ -	\$ -

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240202355366	5,444,472.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA CENTRO - 174924	Transportes y vialidades	Metros lineales	Madero	El Eje	100	Validado avances
MIC240202355367	7,569,774.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE B - 175386	Transportes y vialidades	Kilómetro	Morelia	Tiripetio	100	Validado avances
MIC240402449538	203,551.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REPOSICIÓN DE ESCALERAS DE PUENTE PEATONAL EN PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA LAS AMÉRICAS - 419132	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402449541	1,450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, QUE INCLUYE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y GUARNICIONES, PRIMERA ETAPA - 419157	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Cherán	Tanaco	100	Validado avances
MIC240402449543	4,204,632.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA BAJÍO - 419212	Transportes y vialidades	Kilómetro	Jiménez	Villa Jiménez	100	Validado avances
MIC240402449547	2,418,242.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO CENTRAL DE CARPINTEROS - 419239	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Carpinteros	100	Validado avances
MIC240402449549	2,486,599.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL POMACUARÁN , MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN. - 419282	Asistencia Social	Metros Cuadrados	Paracho	Pomacuarán (Pomocuarán)	100	Validado avances
MIC240402449551	497,299.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE POMACUARÁN, MUNICIPIO DE PARACHO, MICH. - 419318	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	Paracho	Pomacuarán (Pomocuarán)	100	Validado avances
MIC240402449554	1,268,653.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE SEGURO EN CARRETERA MICH CIENTO CINCO SANTA MARÍA JESÚS DEL MONTE EN EL KM UNO MAS CUATROCIENTOS DIEZ - 419344	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Morelia	Jesús del Monte (La Capilla)	100	Validado avances
MIC240402449555	7,004,399.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL Y ABASTO POPULAR, Y DEL ACCESO COMPARTIDO POR SEDECO Y SCOP EN LA CALLE RAZA MAYA EN MORELIA, MICHOACÁN. - 419401	Urbanización	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402449556	6,996,493.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE SEGURO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA Y AVENIDA MÁRTIRES DE LA PLAZA, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA. MICHOACÁN - 419491	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402449651	4,392,364.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA DE TIERRA CALIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 423192	Transportes y vialidades	Kilómetro	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240402449667	7,015,824.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE A - 424152	Transportes y vialidades	Kilómetro	Tzitzio	Tzitzio	100	Validado avances
MIC240402449669	4,363,960.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA LERMA - 424970	Transportes y vialidades	Kilómetro	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240402449670	5,900,605.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE C - 425063	Transportes y vialidades	Kilómetro	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100	Validado avances
MIC240402449671	6,142,328.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA ORIENTE - 425093	Transportes y vialidades	Kilómetro	Ocampo	Ocampo	100	Validado avances
MIC240402449672	90,646,567.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUILILLA DOS AGUAS, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 425118	Transportes y vialidades	Kilómetro	Aguillilla	Dos Aguas	100	Validado avances
MIC240402449673	4,398,705.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA LERMA CHAPALA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 425240	Transportes y vialidades	Kilómetro	Chilchota	Carapan	100	Validado avances
MIC240402449674	4,099,023.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA COSTA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 425242	Transportes y vialidades	Kilómetro	Lázaro Cárdenas	La Orilla	100	Validado avances
MIC240402449675	4,394,838.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA PURÉPECHA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 425244	Transportes y vialidades	Kilómetro	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	100	Validado avances
MIC240402449759	15,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS, DE LA CARRETERA MORELIA GUADALAJARA, TRAMO JIQUILPAN LIM EDOS. MICH. JAL. PRIMERA ETAPA, CARRETERA FEDERAL NO. QUINCE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 427995	Transportes y vialidades	Kilómetro	Cojumatlán de Régules	Cojumatlán de Régules	100	Validado avances
MIC240402449779	4,387,734.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA CENTRO, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 428794	Transportes y vialidades	Kilómetro	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado avances
MIC240402449783	4,762,667.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA ORIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 428944	Transportes y vialidades	Kilómetro	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100	Validado avances
MIC240202399086	641,698.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construccion de bodega en escuela telesecundaria estv16 190, con cct 16etv0190d	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Comachuén	100	Validado avances

bb6e63f35d1b0b7139600ecc7f4a4cee616f21361da05379f0cac294e93d0c89bd8071cfe05bcbaf18ebd29b3f82c095419d10b43e9eef76390132e76e994-2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2024

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240202399743	2,997,915.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 3 aulas, muro perimetral y obra exterior en el plantel frida kahlo, con c.c.t. 16dcc0027z	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202399752	2,562,024.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción barda perimetral y conclusión de la existente en la secundaria gral. lázaro cárdenas del rio con cct 16des0004n	Educación	Metros cuadrados de construcción	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240202399756	1,354,651.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en escuela secundaria general, c.c.t. 16des0197s	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Sevina	100	Validado avances
MIC240202399783	1,198,225.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construccion de barda perimetral en la escuela secundaria federal cct 16des0233g	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Comachuén	100	Validado avances
MIC240202399922	2,442,948.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral y rehabilitación de aulas en el plantel xicotencatl, c.c.t. 16djn0248z	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202399940	3,197,251.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo se servicios sanitarios, cisterna, fosa séptica, muro perimetral, pórtico de acceso, terminación de patio cívico en primaria indígena, c.c.t. 16dpb0308m	Educación	Sanitario(s)	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240202399961	1,287,311.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, cisterna, fosa séptica y pozo de absorción en plantel miguel hidalgo, con c.c.t. 16dpr0921b	Educación	Otros	Morelia	Cuanajillo Grande	100	Validado avances
MIC240202399965	1,050,388.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas en el plantel miguel hidalgo, con cct 16dpr1431u	Educación	Metros cuadrados de construcción	Tancitaro	Araparicuaro (Aparicuaro)	100	Validado avances
MIC240202399975	894,586.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cerco perimetral en plantel 5 de mayo c.c.t. 16dpr1432t	Educación	Otros	Tancitaro	Barranquillas (Rincón de Barranquillas)	100	Validado avances
MIC240202399982	1,858,696.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas en el plantel prof. antonio reguera mendoza, c.c.t. 16dpr5374u	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202399993	1,199,534.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 146, c.c.t. 16dst0146d	Educación	Metros cuadrados de construcción	Uruapan	Angahuan	100	Validado avances
MIC240202400007	1,198,325.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construccion de servicios sanitarios en la escuela telesecundaria estv16 191, con cct 16etv0191c	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Turicuaro	100	Validado avances
MIC240202400021	941,526.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de bodega, plaza cívica y rehabilitación general del plantel en escuela telesecundaria estv16 197, con cct 16etv0197x	Educación	Otros	Paracho	Cherán Atzicuiriñ (Cheranástico)	100	Validado avances
MIC240202400030	1,092,853.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas por sustitución en telesecundaria estv 945, con cct 16etv0945j	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240202400075	886,401.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construccion de barda perimetral, portico de acceso y sustitucion de impermeabilizante en el albergue escolar rural num. 28 con cct 16tar0028t	Educación	Metros cuadrados de construcción	Maravatío	Tziritzicuaro (Nativitas)	100	Validado avances
MIC240202400099	1,197,566.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de obra exterior en primaria indígena niños héroes, c.c.t. 16dpb0210b	Educación	Otros	Nahuatzen	Comachuén	100	Validado avances
MIC240202400104	840,560.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de modulo de 3 aulas, construcción de obra exterior en el plantel federico froebel, con cct 16dcc0181s	Educación	Aula	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240202400112	1,995,544.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de baños y talleres en el plantel lázaro cárdenas, c.c.t. 16des0015t	Educación	Sanitario(s)	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240202400120	1,992,392.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construccion de barda perimetral y rehabilitación general en albergue escolar rural, con cct 16tar0052t	Educación	Metros cuadrados de construcción	Paracho	Nurio	100	Validado avances
MIC240202400129	648,012.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mantenimiento general: pintura y herrería en el plantel prof. luis sepúlveda vázquez, c.c.t. 16dpr2173c	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240202400135	795,825.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	impermeabilización general, habilitar la fachada en plantel josefa ortiz de domínguez, c.c.t. 16tar0045j	Educación	Otros	Zinapécuaro	Valle de Juárez (Jerahuario)	100	Validado avances
MIC240202400144	1,587,595.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de planteles y talleres en secundaria josé ma. morelos, c.c.t. 16des0018q	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202400150	1,193,839.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general y construcción de muro perimetral en albergue escolar rural num. 27, cct. 16tar0027u	Educación	Otros	Epitacio Huerta	Epitacio Huerta	100	Validado avances
MIC240302441531	1,804,789.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas por sustitución y terminación de barda en el plantel juana de asbaje, c.c.t. 16dpr5023q	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances

bb6e63f35d1b0b7139600ecc7f4a4cee616f21361da05379f0cac294e93d0c89bd8071cfe05bcb6a61f8ebd29b3f82c095419d10b43e9eeef76390132e76e994-3

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2024

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302441533	1,700,521.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de muro reja en plantel bertha von glumer, c.c.t. 16djn0157h	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441534	3,497,457.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, módulo de cooperativa en escuela secundaria técnica num. 66, c.c.t. 16dst0066s	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441535	1,466,279.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 102, c.c.t. 16dst0102g	Educación	Sanitario(s)	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441536	1,906,133.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en el plantel mártires de uruapan, c.c.t. 16dpr2220x	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441537	1,467,436.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo de baños en escuela secundaria técnica num. 30, c.c.t. 16dst0030d	Educación	Sanitario(s)	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441538	1,997,191.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del plantel en escuela secundaria federal num. 02, c.c.t. 16des0047i	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441540	1,424,146.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de baños por sustitución en primaria josé vasconcelos, c.c.t. 16dpr4937d	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC240302441542	674,786.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de sanitarios y red hidráulica en el plantel república argentina, c.c.t. 16dpr2825m	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	La Mira	100	Validado avances
MIC240302441543	5,740,374.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral, rehabilitación de aulas, en el plantel ricardo flores magón, cct. 16des0033i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302441545	998,905.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 507, cct. 16etv0507k	Educación	Otros	Zamora	El Sauz de Abajo	100	Validado avances
MIC240302443363	1,499,917.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha de basquetbol en escuela secundaria técnica num. 79, c.c.t. 16dst0079w	Educación	Cancha(s)	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302443499	255,221.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en primaria jaimé torres bodet con clave 16dpr4453z, localidad zamora de hidalgo, municipio de zamora.	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302443517	968,201.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y plaza cívica en el plantel gabriela mistral, c.c.t. 16djn3073u	Educación	Aula	Múgica	Rancho Nuevo (Pueblo)	100	Validado avances
MIC240302443524	798,811.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula en el jardín de niños, c.c.t. 16djn3076r	Educación	Aula	Múgica	Estación Ceñidor	100	Validado avances
MIC240302443531	1,742,017.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios y aula en el plantel francisco josé múgica velázquez, c.c.t. 16dpr4539f	Educación	Sanitario(s)	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100	Validado avances
MIC240302443537	1,299,506.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas en el plantel miguel hidalgo, c.c.t. 16dpr3453t	Educación	Otros	Epitacio Huerta	San Antonio Ojo de Agua	100	Validado avances
MIC240302443543	3,495,716.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral 2da etapa y construcción de módulo de baños en escuela telesecundaria estv16 218, c.c.t. 16etv0218t	Educación	Otros	La Huacana	Cupuán del Río	100	Validado avances
MIC240302443554	912,158.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mantenimiento general en plantel lázaro cárdenas, c.c.t. 16dpr0599t	Educación	Otros	La Huacana	Cupuán del Río	100	Validado avances
MIC240302443558	798,017.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación zonas comunes en albergue escolar rural num. 22, cct. 16tar0022z	Educación	Otros	La Huacana	La Huacana	100	Validado avances
MIC240302443693	998,141.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cercado o barda perimetral en escuela telesecundaria estv16 617, c.c.t. 16etv0617q	Educación	Otros	La Huacana	Bellas Fuentes (Nuevo Centro)	100	Validado avances
MIC240302443702	1,616,747.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela telesecundaria estv16 904, c.c.t. 16etv0904j	Educación	Sanitario(s)	Parícuaro	Las Crucitas	100	Validado avances
MIC240302443719	598,284.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	acondicionamiento de sanitarios y obra exterior en centro de atención múltiple c.c.t. 16dm0048z	Educación	Sanitario(s)	Parícuaro	Antúnez (Morelos)	100	Validado avances
MIC240302443727	1,499,603.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral por derrumbe en primaria emiliano zapata, c.c.t. 16dpr4281y	Educación	Otros	Huetamo	Huetamo de Núñez	100	Validado avances
MIC240302443737	2,993,583.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas, muro de contención, cercado perimetral en el plantel francisco j. mújica, c.c.t. 16dpr2776u	Educación	Aula	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	100	Validado avances

bb6e63f35d1b0b7139600ecc7f4a4cee616f21361da05379f0cac294e93d0c89bd8071cfe05bcbaf618ebd29b3f82c095419d10b43e9eeef76390132e76e994-4

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2024

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302443745	1,142,822.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en el plantel 18 de marzo, c.c.t. 16dpr1449t	Educación	Sanitario(s)	Tancitaro	Zirimondiro	100	Validado avances
MIC240302443753	3,157,910.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica núm. 20, c.c.t. 16dst0020x	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302443848	1,484,008.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica núm. 70, c.c.t. 16dst0070e	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302443850	2,013,723.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica 140, c.c.t. 16dst0140j	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302443852	973,782.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en la escuela telesecundaria estv16 021 con c.c.t. 16etv0021i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	El Habillal	100	Validado avances
MIC240302443857	4,491,144.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	cubierta autoportante arco techo en secundaria prof. José Palomares Quiroz, c.c.t. 16des0001q	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302443860	1,203,207.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	impermeabilización general y obra exterior en el albergue escolar rural núm. 16, con c.c.t. 16tar0016o	Educación	Otros	Tzitzio	Tzitzio	100	Validado avances
MIC240302443861	2,397,550.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en escuela secundaria federal núm. 03, c.c.t. 16des0122b	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443864	2,366,292.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el preescolar general, c.c.t. 16djp0268m	Educación	Aula	Taretan	Taretan	100	Validado avances
MIC240302443868	991,133.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula escolar y reubicación de cisterna en el plantel emiliano zapata, c.c.t. 16des0213t	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443869	803,025.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula en escuela secundaria general no. 6, c.c.t. 16des0225y	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443874	1,417,059.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la primaria francisco villa con c.c.t. 16dpr4871i	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443876	1,852,040.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas en la secundaria técnica núm. 85 con c.c.t. 16dst0085g	Educación	Aula	Uruapan	Toreo Bajo (El Toreo Bajo)	100	Validado avances
MIC240302443878	1,267,238.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del albergue amalia solórzano de Cárdenas con c.c.t. 16tar0005i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Bahía Bufadero (Caleta de)	100	Validado avances
MIC240302443881	1,749,034.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de sanitarios y cancha de usos múltiples en la secundaria siglo XXI con c.c.t. 16des0208h	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC240302443882	3,594,177.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas por sustitución, demolición y construcción de cisterna y rehabilitación de patio cívico en la primaria mariano matamoros con c.c.t. 16dpr4659s	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302443887	1,549,300.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas, terminación de barda perimetral y construcción de obra exterior en primaria juchari uinapikua con c.c.t. 16dpr0297x	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240302443890	1,397,501.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula de usos múltiples por sustitución en el albergue cuauhtémoc con c.c.t. 16tar0006h	Educación	Aula	Aquila	Maruata	100	Validado avances
MIC240302443894	5,817,360.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, taller y bodega en secundaria Jaime Torres Bodet con c.c.t. 16des0174h	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302443900	2,834,541.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cancha de usos múltiples, andadores y barda perimetral en escuela secundaria técnica núm. 110 con c.c.t. 16dst0110p	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302443901	1,659,034.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	terminación de módulo de 3 aulas adosadas, módulo dirección y bodega en primaria Miguel Hidalgo con c.c.t. 16dpr2667n	Educación	Aula	Apatzingán	Loma de los Hoyos	100	Validado avances
MIC240302443904	864,186.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en telesecundaria estv16 611 con c.c.t. 16etv0611w	Educación	Otros	Parícuti	Cancita	100	Validado avances
MIC240302444786	1,148,767.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general de la secundaria Lic. Rafael Reyes con c.c.t. 16des0007k	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302444799	628,316.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula en preescolar Bertrand Rousell con c.c.t. 16djp0550k	Educación	Aula	Pajacuarán	San Gregorio	100	Validado avances

bb6e63f35d1b0b7139600ecc7f4a4cee616f21361da05379f0cac294e93d0c89bd8071cfe05bcbaf618ebd29b3f82c095419d10b43e9eef76390132e76e994-5

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2024

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302444808	3,437,896.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de laboratorio, taller y rehabilitación general en escuela telesecundaria estvl6 462 con c.c.t. 16etv0462e	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Chucutitán	100	Validado avances
MIC240302444816	2,919,190.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de barda perimetral y multicancha en escuela secundaria técnica num. 132 con c.c.t. 16dst0132a	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302444837	1,658,427.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha, sanitarios, pintura e impermeabilizante en secundaria gertrudis bocanegra del lazo de la vega con c.c.t. 16etv0028b	Educación	Otros	Pátzcuaro	Janitzio (Isla Janitzio)	100	Validado avances
MIC240302444850	1,498,651.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de muro perimetral en escuela 20 de noviembre c.c.t. 16dpr2237x	Educación	Otros	Múgica	El Ceñidor	100	Validado avances
MIC240302445141	2,163,802.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas y 1 aula de usos múltiples en escuela telesecundaria estvl6 976 con c.c.t. 16etv0976c	Educación	Aula	Morelia	Fraccionamiento la Nueva Aldea	100	Validado avances
MIC240302445143	1,893,748.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y rehabilitación general en albergue escolar rural con c.c.t. 16tar0038z	Educación	Aula	Madero	Villa Madero	100	Validado avances
MIC240302445146	2,199,739.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos aulas por sustitución y rehabilitación general en escuela melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2601e	Educación	Aula	Turicato	Pinal Grande	100	Validado avances
MIC240302445150	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral 2da etapa en el iep 3 melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2444e	Educación	Otros	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100	Validado avances
MIC240302445152	18,477,259.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 9 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, servicios sanitarios, plaza cívica, andadores, plaza de acceso, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna y arcotecho en el preescolar de nueva creación con c.c.t. 16din0269j	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445154	29,726,229.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 18 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, bodega, cooperativa, servicios sanitarios, aula de medios, plaza cívica, andadores, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna cancha de usos múltiples y arco techo en la primaria de nueva creación con c.c.t. 16dpr0102v	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445156	940,539.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios, aula de usos múltiples y colocación de herrería en primaria 18 de marzo con c.c.t. 16dpr2830y	Educación	Sanitario(s)	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445158	1,989,553.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral (primera etapa) en el centro de atención múltiple (cam básico) luz alou de torres manzo con c.c.t. 16dml0001f	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445159	2,859,090.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel félix ireta con c.c.t. 16dpr3654q	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445162	1,998,079.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel y construcción de barda perimetral en albergue escolar rural con c.c.t. 16tar0040o	Educación	Otros	Nocupétaro	Melchor Ocampo (San Antonio de las)	100	Validado avances
MIC240302445164	1,499,163.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la secundaria antonio méndez rodríguez con c.c.t. 16des0040s	Educación	Otros	Pajacuarán	Pajacuarán	100	Validado avances
MIC240302445166	2,496,795.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral (primera etapa) en la primaria prof. rafael ramírez con c.c.t. 16dpr1092l	Educación	Otros	Parácuaro	Buenos Aires	100	Validado avances
MIC240302445169	428,925.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del albergue escolar cura morelos con c.c.t. 16tar0083m	Educación	Otros	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	100	Validado avances
MIC240302445171	1,429,335.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y módulo sanitarios en telesecundaria con c.c.t. 16etv0060k	Educación	Aula	Jiménez	Los Espinos	100	Validado avances
MIC240302445172	199,600.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red hidráulica principal en el centro de integración social 16 vasco de quiroga con c.c.t. 16dd00001l	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240302445173	1,659,038.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de techado en área de educación física en preescolar valle escondido con c.c.t. 16djp2242s	Educación	Otros	Zacapu	Zacapu	100	Validado avances
MIC240402510955	1,370,006.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento de 6 aulas y equipo de cómputo para aula de cómputo en plantel benito Juárez, c.c.t. 16dpr1571u	Deporte	Equipamiento	Paracho	Pomacuarán (Pomocuarán)	100	Validado avances
MIC240402510959	638,481.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para 2 aulas y laboratorio taller en escuela telesecundaria estvl6 976 con c.c.t. 16etv0976c	Educación	Equipamiento	Morelia	Fraccionamiento la Nueva Aldea	100	Validado avances
MIC240402510962	595,622.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para 4 aula en primaria prof. antonio reguera mendoza con c.c.t. 16dpr5374u	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402510964	871,886.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para 6 aulas en preescolar frida kahlo con c.c.t. 16dcc0027z	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100	Validado avances

bb6e63f35d1b0b7139600ecc7f4a4cee616f21361da05379f0cac294e93d0c89bd8071cfe05bcbaf18ebd29b3f82c095419d10b43e9eeef76390132e76e994-6

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2024

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240402510966	148,905.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para aula en secundaria emiliano zapata con c.c.t. 16des0213t	Educación	Equipamiento	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240402511000	148,905.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para aula en escuela secundaria general no. 6 con c.c.t. 16des0225y	Educación	Equipamiento	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240402511004	623,219.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para taller de computación en escuela secundaria técnica forestal num.148 con c.c.t. 16dst0148b	Educación	Equipamiento	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240402511007	101,511.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento de aula cocina en preescolar federico froebel con c.c.t. 16dcc0181s	Educación	Equipamiento	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240402511010	297,811.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para dos aula en primaria miguel hidalgo con c.c.t. 16dpr1431u	Educación	Equipamiento	Tancitaro	Arapacuaru (Aparicuaru)	100	Validado avances
MIC240402511014	145,314.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para un aula en preescolar bertrand rousset con c.c.t. 16djm0550k	Educación	Equipamiento	Pajacuarán	San Gregorio	100	Validado avances
MIC240402511020	3,392,679.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 3 aulas por sustitución, rehabilitación de red eléctrica y patio cívico en el plantel francisco gonzález bocanegra, c.c.t. 16dpr4976f	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511024	1,489,169.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en el plantel niño artillero, c.c.t. 16dpr4109p	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511025	2,397,788.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, fosa séptica y pozo de absorción rehabilitación de red eléctrica en plantel vicente suárez, c.c.t. 16djm1689b	Educación	Otros	Maravatío	Maravatío de Ocampo	100	Validado avances
MIC240402511027	3,066,745.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de red eléctrica, canchas deportivas, aulas, barda perimetral en escuela secundaria técnica num. 86, c.c.t. 16dst0086f	Educación	Otros	Arteaga	Infernillo (Morelos de Infernillo)	100	Validado avances
MIC240402511028	704,484.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de módulos de sanitarios e instalación hidráulica en albergue escolar rural num. 1 con c.c.t. 16tar0001m	Educación	Sanitario(s)	Churumuco	Churumuco de Morelos	100	Validado avances
MIC240402511029	3,998,965.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en escuela secundaria técnica num. 99, c.c.t. 16dst0099j	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511030	1,493,791.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, pórtico de acceso y bancas en centro de atención múltiple cam 9y con c.c.t. 16dm0009y	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511032	583,131.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general de la escuela secundaria técnica 120 con c.c.t. 16dst0120w	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511792	1,984,280.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red eléctrica en casa escuela de parácuaro, c.c.t. 16dix0002x	Educación	Otros	Parácuaro	Parácuaro	100	Validado avances
MIC240402511797	3,992,716.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red eléctrica en escuela secundaria técnica num. 25, c.c.t. 16dst0025s	Educación	Otros	Parácuaro	Antúnez (Morelos)	100	Validado avances
MIC240402511798	476,791.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios en centro de atención múltiple de educación especial con c.c.t. 16dm0013k	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240402511800	1,479,940.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel en escuela secundaria técnica pesquera num. 68, con c.c.t. 16dst0068q	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Bahía Bufadero (Caleta de	100	Validado avances
MIC240402511802	981,425.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cancha de usos múltiples en la primaria prof. jaimé torres bodet con c.c.t. 16dpr5042e	Educación	Otros	Cherán	Cherán	100	Validado avances
MIC240402511804	2,499,421.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la primaria josé ma. morelos con c.c.t. 16dpr2660u	Educación	Otros	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100	Validado avances
MIC240402511805	1,624,019.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red eléctrica en casa escuela de jungapeo, c.c.t. 16dix0001y	Educación	Otros	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	100	Validado avances
MIC240402511807	1,495,614.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas por sustitución en primaria emiliano zapata con c.c.t. 16dpr3842j	Educación	Aula	Coahuayana	Lázaro Cárdenas del Río (El	100	Validado avances
MIC240202400171	14,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	terminación de la 3a. etapa del edificio de posgrado de la facultad de contaduría y ciencias administrativas en la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202400178	11,782,615.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación y ampliación de edificio multides 1 en la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances

bb6e63f35d1b0b7139600ecc7f4a4cee616f21361da05379f0cac294e93d0c89bd8071cfe05bcbaf618ebd29b3f82c095419d10b43e9eeef76390132e76e994-7

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2024

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240202400190	5,324,998.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mantenimiento del edificio "a" en unidad profesional de lázaro cárdenas en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240202400194	2,630,613.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación y ampliación de edificio para aulas en la facultad de letras en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441390	799,458.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de servicios sanitarios en telebachillerato num. 184, con c.c.t. 16eth0184z	Educación	Sanitario(s)	Zamora	Atacheo de Regalado	100	Validado avances
MIC240302441394	3,744,717.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de centro de cómputo de 4 e.e. estructura tipo u1-c y 2 aulas 2 e.e. con estructura tipo u1-c sismisidad media y obra exterior en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j	Educación	Otros	Morelia	Santiago Undameo	100	Validado avances
MIC240302441398	3,783,563.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construccion de cuatro aulas didacticas y obra exterior, en el colegio de bachilleres plantel morelia, extension jesus del monte con c.c.t. 16ecb0083r	Educación	Aula	Morelia	Jesús del Monte (La Cañilla)	100	Validado avances
MIC240302441421	148,016.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento de centro de computo en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j	Educación	Equipamiento	Morelia	Santiago Undameo	100	Validado avances
MIC240302441427	1,499,309.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de 3 aulas didácticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z	Educación	Aula	Morelia	Chiquimito	100	Validado avances
MIC240302441429	599,986.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mobiliario y equipamiento para 3 aulas didacticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z	Educación	Equipamiento	Morelia	Chiquimito	100	Validado avances
MIC240302441436	1,641,427.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación de edificio	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302441439	475,422.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	trabajos de mantenimiento en la escuela preparatoria	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441441	1,299,626.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de techumbre para cancha de basquetbol en la escuela preparatoria	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441524	2,097,267.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación del edificio I (taller de mecanica automotriz) y obra exterior en el plantel conalep 083 morelia 1 con cct. 16dpt0002k	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445175	13,748,655.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construccion de un edificio de docencia tipo ud-3 correspondiente a la fase 1, para albergar a un centro de creatividad e innovacion (cci) en universidad tecnologica de morelia, con c.c.t. 16eut0001w	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445176	30,618,599.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de edificio de docencia de 2 niveles (ud-3) prototipo en universidad intercultural tecnologica y politecnica de aguila, con c.c.t. 16eut0003u	Educación	Otros	Aguila	La Brisa	100	Validado avances

bb6e63f35d1b0b7139600ecc7f4a4cee616f21361da05379f0cac294e93d0c89bd8071cfe05bcbaf18ebd29b3f82c095419d10b43e9eef76390132e76e994-8

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2024

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302445178	2,698,615.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	continuación de la construcción de la barda perimetral e instalaciones del edificio j en el instituto tecnológico de lázaro cárdenas, con c.c.t. 16dit0014f	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302445179	6,509,170.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de instalaciones y reacondicionamiento de pozo profundo en el instituto tecnológico del valle de morelia, con c.c.t. 16dit0012h	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302445184	1,799,789.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	plaza cívica y andador en sede académica de tiríndaro, en la universidad intercultural indígena con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zacapu	Tiríndaro	100	Validado avances
MIC240302445492	1,899,152.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de bardeado perimetral y obra exterior, en la unidad académica tiríndaro de la universidad intercultural indígena, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zacapu	Tiríndaro	100	Validado avances
MIC240302445503	3,539,965.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de barda perimetral en tiríndaro en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zacapu	Tiríndaro	100	Validado avances
MIC240302445522	1,535,643.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	infraestructura deportiva y ampliación del taller de producción agroindustrial en instituto tecnológico de zitácuaro, con c.c.t. 16dit0016d	Educación	Otros	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100	Validado avances
MIC240402511809	3,327,924.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento especializado para laboratorio en universidad de la ciénega del estado de michoacan de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Equipamiento	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado avances
MIC240402511813	4,503,899.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	reemplazo equipo computo aulas informáticas en universidad de la ciénega del estado de michoacan de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Equipamiento	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado avances
MIC240402511814	4,617,090.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento de la unidad académica departamental tipo ii, para la carrera de electromecánica en el instituto tecnológico de lázaro cárdenas, con c.c.t. 16dit0014f	Educación	Equipamiento	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240402511818	2,214,840.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento agrícola (tractores, implementos agrícolas y drones) en el instituto tecnológico del valle de morelia , con c.c.t. 16dit0012h	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511819	6,774,223.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	planta de tratamiento de aguas residuales en universidad de la ciénega del estado de michoacán de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Otros	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado avances
MIC240402511825	1,039,791.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	proyecto sustentable a base de equipamiento especializado para captación de aguas negras y su utilización para riego en la universidad politécnica de lazaro cardenas, con c.c.t. 16esu0009z	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240402511828	3,320,475.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	continuidad de segunda planta edificio b en zitácuaro en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100	Validado avances
MIC240402511830	1,547,123.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	tercera etapa de la unidad académica zitácuaro, construcción de edificio c en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100	Validado avances
MIC240402511838	14,999,999.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	segunda etapa del edificio del auditorio de usos múltiples y obra exterior, conclusión de 2 aulas didácticas, obra exterior y estacionamiento en escuela normal indígena de michoacán con c.c.t. 16en10001d	Educación	Otros	Cherán	Cherán	100	Validado avances
MIC240402511841	1,272,288.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	reemplazo equipo cómputo aulas informática "segunda etapa" en universidad de la ciénega del estado de michoacan de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Equipamiento	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado avances
MIC240502548066	65,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	Rehabilitación del camino: Zamora - La Piedad subtramo Libramiento la Piedad - La Piedad, y La Piedad - Uruapan, subtramo La Piedad - Numanán (Segunda Etapa), en los municipios de la Piedad y Numanán, del estado de Michoacán de Ocampo.	Urbanización	Kilómetro lineal	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado / Registrado avances

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

bb6e63f35d1b0b7139600ecc7f4a4cee616f21361da05379f0cac294e93d0c89bd8071cfe05bcbaf1f8ebd29b3f82c095419d10b43e9eef76390132e76e994-9

Ciclo	Nombre del programa presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del indicador	Nombre del indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	187455	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	187507	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	188445	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	189523	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190153	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190343	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190741	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	190970	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	191086	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	191184	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	191532	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Fin	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	187220	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0.76104	0.76104	0.76104	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	187317	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	17.24138	17.24138	17.24138	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	187523	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	187990	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	188304	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	188426	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	17.24138	17.24138	17.24138	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	188666	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0.76104	0.76104	0.76104	100

bb6e63f35d1b0b7139600ecc7f4a4cee616f21361da05379f0cac294e93d0c89bd8071cfe05bcb6a61f8ebd29b3f82c095419d10b43e9eef76390132e76e994-10



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2024



2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	188859	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	189204	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (IIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	189317	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	190584	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191064	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Propósito	Anual	Porcentaje	51.72414	51.72414	51.72414	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191212	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	17.24138	17.24138	17.24138	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191324	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191375	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior en la modalidad escolarizada	Propósito	Anual	Porcentaje	0.93624	0.93624	0.93624	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	191391	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	192009	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0.76104	0.76104	0.76104	100

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2024



**Secretaría de
Comunicaciones
y Obras Públicas**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

