

Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio-especifico	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 275,076,417.74	\$ 275,076,417.74	\$ 68,769,102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		612- Edificación no habitacional	\$ 275,076,417.74	\$ 275,076,417.74	\$ 68,769,102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 277,421,705.26	\$ 277,421,705.26	\$ 69,355,428.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Fam potenciado	612- Edificación no habitacional	\$ 277,421,705.26	\$ 277,421,705.26	\$ 69,355,428.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 117,310,868.02	\$ 117,310,868.02	\$ 29,079,942.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	(600-SEMS)	612- Edificación no habitacional	\$ 117,310,868.02	\$ 117,310,868.02	\$ 29,079,942.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 116,320,420.98	\$ 116,320,420.98	\$ 29,327,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Fam potenciado	612- Edificación no habitacional	\$ 116,320,420.98	\$ 116,320,420.98	\$ 29,327,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025**

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC230302271823	4,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA CON CCT 16DPRS2640, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), MUNICIPIO DE ZITÁCUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero	100	Validado avances
MIC230302271827	600,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS CCT 16DPR0414X, EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTITA, MUNICIPIO DE CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Cuestita	100	Validado avances
MIC230302271832	750,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PLAZA CÍVICA, EN EL PLANTEL DIEGO RIVERA CON CCT 16DJN0332Z, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), MUNICIPIO DE APORO.	Educación	Metros Cuadrados	Aporo	Rincón de Soto (El Oyamel)	100	Validado avances
MIC230302271836	1,300,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA Y ANDADOR.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Fracionamiento Hacienda del Sol	100	Validado avances
MIC230302271837	1,700,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y PATIO CÍVICO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	La Palma (Las Palmas)	100	Validado avances
MIC230302271842	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA Y ANDADORES, EN EL PLANTEL SABAS VALLADARES CCT 16DPR1268J, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	100	Validado avances
MIC230302271843	1,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 M. REGIONAL DE CONCRETO, S. M. Y ANDADORES, EN EL PLANTEL FRANCISCO I. MADERO CON CCT 16DPR0867Y EN LA LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA (NORIEGA), MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia		100	Validado avances
MIC230302271847	1,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, SANITARIOS, CISTERNA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL JOSE MA. MORELOS CON CCT 16DPRO582T, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Las Pilas	100	Validado avances
MIC230302271948	900,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00x8.00 MTS. SISMICIDAD MEDIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA SECUNDARIA GENERAL, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 916 CCT 16ETV0916Q, EN LA LOCALIDAD DE JARIPEO, MUNICIPIO DE CHARO.	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Irapeo	100	Validado avances
MIC230302271949	1,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "D" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA, EN EL PLANTEL JEAN PIAGET CON CCT 16DJN2127A, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado avances
MIC230302271951	1,100,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN EL PLANTEL CUAUHTEMOC CCT 16DPR0693Y, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	Educación	Metros Cuadrados	Indaparapeo	Indaparapeo	100	Validado avances
MIC230302271952	800,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 SISMICIDAD ALTA, EN EL PLANTEL SIMON BOLIVAR CON CCT 16DJN1854K, EN LA LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC230302271953	650,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, EN EL PLANTEL LIBERTAD CCT 16DJN0151N, EN LA LOCALIDAD LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	100	Validado avances
MIC230302271955	800,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 x 8.00 MTS. Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN EL PLANTEL ANNIE JUMP CANNON CON CCT 16DJN2314V, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271957	636,719.21	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISMICIDAD MEDIA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Canacucho	100	Validado avances
MIC230302271958	900,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 2d2 y 2c2 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO CON CCT 16DPR2616G, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (COPANDARO) MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Plutarco Elías Calles (Copándaro)	100	Validado avances
MIC230302271961	900,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPÓ CCT 16DJN0143E, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC230302271962	1,000,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL JOSÉ RUBEN ROMERO CON CCT 16DJN1283L, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271964	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 3 ENTRE EJES, SISMICIDAD ALTA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD URUAPAN CON CCT 16ETC0202V, EN LA LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC230302271966	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO CON CCT 16ETH0017H, EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado avances
MIC230302271969	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0024B, LOCALIDAD LA MIRA, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	La Mira	100	Validado avances
MIC230302271972	1,800,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD MEDIA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0011Y, EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO.	Educación	Metros Cuadrados	Tanhuato	Tanhuato de Guerrero	100	Validado avances
MIC230302271973	750,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 201 CCT 16ETH0201Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO.	Educación	Metros Cuadrados	Nocupétaro	Las Pilas	100	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpcGxIffBByaW1lcbpBmZvcml1lHRYaW1lc3RyYVwWmJAYNSBTUkZuFDmXLEyLtlwMjV8T9BfFJvZJpZ28tV9GycmVzLUdvbnRDoWxlei1TZWNyZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcYB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1TZWNyZXRhcmVlFTDqWnuaWNvfnENyaXN0w7NiYwWtRXN0cmFkYS1Sb2Ryw61ndWV6LVNIY3JldGFy61hGRlIENvbXVuaWNhY2lVbmVzIHkgT2JyYXMGUmO6YmXpY2FzLURlbgVnYWRvIEFkbWluaXN0cmF0aXZvIF

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC230302271974	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERAS DE 1 ENTRE EJES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LAS GUACAMAYAS CON CCT 16ECB0064C, LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC230302271975	800,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 6X8M. MEDIA SISMICIDAD, Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 137 CON CCT 16ETH0137P, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.	Educación	Metros Cuadrados	Queréndaro	Pueblo Viejo	100	Validado avances
MIC230302271976	2,400,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD TANGANCICUARO CON CCT 16ETC00235, EN LA LOCALIDAD TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	54	Validado avances
MIC230302271977	2,200,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS CCT 16ECB0091Z, EN LA LOCALIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS.	Educación	Metros Cuadrados	Brieseñas	Brieseñas de Matamoros	100	Validado avances
MIC230302271978	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PÓRICO DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO CON CCT 16ECB0043Q, EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO	Educación	Metros Cuadrados	Ecuandureo	Ecuandureo	66	Validado avances
MIC230302271980	3,050,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN 1 AULA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, PÓRICO DE ACCESO, BARRA PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE 4 AULAS, SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 157 CON CCT 16ETH0157C, EN LA LOCALIDAD CUTO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE TARIMBARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Cuto del Porvenir	100	Validado avances
MIC230302271982	1,000,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, CERCO PERIMETRAL (MALLA CLICÓNICA) Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NO. 15 CON CCT 16ETH0015E, EN LA LOCALIDAD HUAHUA, MUNICIPIO DE AGUILA.	Educación	Metros Cuadrados	Aguila	Huahua	100	Validado avances
MIC230302271984	1,500,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C SISMICIDAD ALTA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, MOBILIARIO PARA 1 AULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y ANDADORES, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0027Z, EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	100	Validado avances
MIC230302271986	29,333,590.51	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (CAMPUS ZAMORA), LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271987	15,000,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO (CAMPUS TANGANCICUARO)	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	86.20689655	Validado avances
MIC230402340149	2,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G", CONSTRUCCIÓN RANPA PARA DISCAPACITADOS, PATIO CÍVICO, BARRA PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL JUAN RULFO CON CCT 16DJN1934W, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, MUNICIPIO DE CUITZEO.	Educación	Metros Cuadrados	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	100	Validado avances
MIC230402340155	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	100	Validado avances
MIC230402340159	1,700,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G", CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHUMBRE, EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA CON CCT 16DPR366ZZ, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN.	Educación	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	100	Validado avances
MIC230402340166	600,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 16ETV0060K, EN LA LOCALIDAD LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE JIMENEZ.	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Los Espinos	100	Validado avances
MIC230402340190	1,600,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS CON CCT 16MSU0602I EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240202399086	643,240.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construccion de bodega en escuela telesecundaria estv16 190, con cct 16etv0190d	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Comachuén	100	Validado avances
MIC240202399743	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 3 aulas, muro perimetral y obra exterior en el plantel frida kahlo, con c.c.t. 16dcc0027z	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202399752	2,565,820.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción barda perimetral y conclusión de la existente en la secundaria gra. lázaro cárdenas del río con cct 16des0004n	Educación	Metros cuadrados de construcción	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240202399756	1,357,002.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en escuela secundaria general, c.c.t. 16des0197s	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Sevina	100	Validado avances
MIC240202399783	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construccion de barda perimetral en la escuela secundaria federal cct 16des0233g	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Comachuén	100	Validado avances
MIC240202399922	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral y rehabilitación de aulas en el plantel xicotencatl, c.c.t. 16djn0248z	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240202399940	3,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo se servicios sanitarios, cisterna, fosa séptica, muro perimetral, pórtico de acceso, terminación de patio cívico en primaria indígena, c.c.t. 16dpb0308m	Educación	Sanitario(s)	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240202399975	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cerco perimetral en plantel 5 de mayo c.c.t. 16dpr1432t	Educación	Otros	Tancitaro	Barranquillas (Rincón de Barranquillas)	100	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpGxIffByaW1lcbpbmZvcm1lIHRyaW1lc3RyYWwMjAyNSBtUkZuFDMxLEyLTIwMjVjYV8tY9BfFJvZjJpZ28tV9GycmVzLUdvdnRDoWxle1TZWNYZXRhcsOtYSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcYB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1TZWNYZXRhcmVlFTDqWnUaWNvFENyaXN0w7NiYwWtRXN0cmFkYS1Sb2RyW61ndWV6LVNIY3JldGFyW61hGRlIENvbXVuaWNhY2l2bWVzIHZhkgT2JyYXMGUmO6YmXpY2FzLURlbgVnYWRvIEFkbWluaXN0cmF0aXZvFf

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302441394	3,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de centro de cómputo de 4 e.e. estructura tipo u1-c y 2 aulas 2 e.e. con estructura tipo u1-c sismosidad media y obra exterior en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j	Educación	Otros	Morelia	Santiago Undameo	100	Validado avances
MIC240302441398	3,660,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior, en el colegio de bachilleres plantel morelia, extensión jesús del monte con c.c.t. 16ecb0083r	Educación	Aula	Morelia	Jesús del Monte (La Canilla)	100	Validado avances
MIC240302441427	1,562,276.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de 3 aulas didácticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z	Educación	Aula	Morelia	Chiquimitio	100	Validado avances
MIC240302441436	1,644,451.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación de edificio	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302441439	476,717.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	trabajos de mantenimiento en la escuela preparatoria	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441441	1,300,000.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de techumbre para cancha de basquetbol en la escuela preparatoria	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441524	2,142,225.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación del edificio I (taller de mecánica automotriz) y obra exterior en el plantel conalep 083 morelia 1 con cct.16dpt0002k	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441533	1,702,877.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de muro reja en plantel bertha von glumer, c.c.t. 16djn0157h	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240302441534	3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, módulo de cooperativa en escuela secundaria técnica num. 66, c.c.t. 16dst0066s	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441536	1,906,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en el plantel mártires de uruapan, c.c.t. 16dpr2220x	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441537	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo de baños en escuela secundaria técnica num. 30, c.c.t. 16dst0030d	Educación	Sanitario(s)	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441538	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del plantel en escuela secundaria federal num. 02, c.c.t. 16des0047l	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302441540	1,429,420.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de baños por sustitución en primaria José Vasconcelos, c.c.t. 16dpr4937d	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC240302441543	5,797,779.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral, rehabilitación de aulas, en el plantel Ricardo Flores Magón, c.c.t. 16des0033i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302441545	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 507, cct. 16etv0507k	Educación	Otros	Zamora	El Sauz de Abajo	100	Validado avances
MIC240302443363	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha de basquetbol en escuela secundaria técnica num. 79, c.c.t. 16dst0079w	Educación	Cancha(s)	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302443517	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y plaza cívica en el plantel Gabriela Mistral, c.c.t. 16djn3073u	Educación	Aula	Múgica	Rancho Nuevo Ipuetlán	100	Validado avances
MIC240302443531	1,747,353.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios y aula en el plantel Francisco José Múgica Velázquez, c.c.t. 16dpr4539f	Educación	Sanitario(s)	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100	Validado avances
MIC240302443537	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas en el plantel Miguel Hidalgo, c.c.t. 16dpr3453t	Educación	Otros	Epitacio Huerta	San Antonio Ojo de Agua	100	Validado avances
MIC240302443543	3,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral 2da etapa y construcción de módulo de baños en escuela telesecundaria estv16 218, c.c.t. 16etv0218t	Educación	Otros	La Huacana	Cupúán del Río	100	Validado avances
MIC240302443554	913,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mantenimiento general en plantel Lázaro Cárdenas, c.c.t. 16dpr0599t	Educación	Otros	La Huacana	Cupúán del Río	100	Validado avances
MIC240302443558	801,716.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación zonas comunes en albergue escolar rural num. 22, cct. 16tar0022z	Educación	Otros	La Huacana	La Huacana	100	Validado avances
MIC240302443693	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cercado o barda perimetral en escuela telesecundaria estv16 617, c.c.t. 16etv0617q	Educación	Otros	La Huacana	Bellas Fuentes (Nuevo Centro)	100	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpcGxIffByaW1IcIpbmZvcmlIHRyaW1lc3RyYWwMjAyNSBtUkZuFDmXLEyLTwMjV8T9BfFJvZJpZ28tV9GycmVzLUdvdnRDoWxlei1TZWNyZXRhcOtYSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcYB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1TZWNyZXRhcmlvIFTDqWNUaWNvENyaXN0w7NiYwWtRXN0cmFkYS1Sb2Ryw61ndWV6LVNIY3JldGFyYw61hGRiIENvbXVuaWVhY2VhZGt2YjYXMGUM06YmXpY2FzLURlbgVnYWRvIEFkbWluaXN0cmF0aXZvIF

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240302443702	1,620,172.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela telesecundaria estv16 904, c.c.t. 16etv0904j	Educación	Sanitario(s)	Parácuaro	Las Cruceitas	100	Validado avances
MIC240302443727	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral por derrumbe en primaria emiliano zapata, c.c.t. 16dpr4281y	Educación	Otros	Huetamo	Huetamo de Núñez	100	Validado avances
MIC240302443745	1,144,875.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en el plantel 18 de marzo, c.c.t. 16dpr1449t	Educación	Sanitario(s)	Tancitaro	Zirimondiro	100	Validado avances
MIC240302443753	3,163,667.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica núm. 20, c.c.t. 16dst0020x	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302443852	974,440.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en la escuela telesecundaria estv16 021 con c.c.t. 16etv0021i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	El Habillal	100	Validado avances
MIC240302443857	4,491,144.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	cubierta autosoportante arco techo en secundaria profr. José Palomares Quiroz, c.c.t. 16des0001q	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302443860	1,203,887.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	impermeabilización general y obra exterior en el albergue escolar rural num. 16, con c.c.t. 16tar0016o	Educación	Otros	Tzitzio	Tzitzio	100	Validado avances
MIC240302443861	2,398,315.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en escuela secundaria federal num. 03, c.c.t. 16des0122b	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443864	2,369,295.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el preescolar general, c.c.t. 16djn0268m	Educación	Aula	Taretan	Taretan	100	Validado avances
MIC240302443868	991,885.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula escolar y reubicación de cisterna en el plantel emiliano zapata, c.c.t. 16des0213t	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443869	803,771.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula en escuela secundaria general no. 6, c.c.t. 16des0225y	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240302443876	1,853,131.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas en la secundaria técnica num. 85 con c.c.t. 16dst0085g	Educación	Aula	Uruapan	Toreo Bajo (El Toreo Bajo)	100	Validado avances
MIC240302443887	1,551,303.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas, terminación de barda perimetral y construcción de obra exterior en primaria juchari uinapikua con c.c.t. 16dpr0297x	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240302443890	1,400,928.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula de usos múltiples por sustitución en el albergue cuauhtémoc con c.c.t. 16tar0006h	Educación	Aula	Aquila	Maruata	100	Validado avances
MIC240302443894	5,817,360.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, taller y bodega en secundaria Jaime Torres Bodet con c.c.t. 16des0174h	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302443900	2,837,740.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cancha de usos múltiples, andadores y barda perimetral en escuela secundaria técnica num. 110 con c.c.t. 16dst0110p	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240302443901	1,663,254.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	terminación de módulo de 3 aulas adosadas, módulo dirección y bodega en primaria Miguel Hidalgo con c.c.t. 16dpr2667n	Educación	Aula	Apatzingán	Loma de los Hoyos	100	Validado avances
MIC240302443904	865,645.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en telesecundaria estv16 611 con c.c.t. 16etv0611w	Educación	Otros	Parácuaro	Cancita	100	Validado avances
MIC240302444786	1,152,872.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general de la secundaria Lic. Rafael Reyes con c.c.t. 16des0007k	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100	Validado avances
MIC240302444799	629,842.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula en preescolar Bertrand Russell con c.c.t. 16djn0550k	Educación	Aula	Pajacuarán	San Gregorio	100	Validado avances
MIC240302444808	3,454,783.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de laboratorio, taller y rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 462 con c.c.t. 16etv0462e	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Chucuitán	100	Validado avances
MIC240302444816	2,919,517.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de barda perimetral y multicancha en escuela secundaria técnica num. 132 con c.c.t. 16dst0132a	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado avances
MIC240302444837	1,658,966.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha, sanitarios, pintura e impermeabilizante en secundaria Gertrudis Bocanegra del Lazo de la Vega con c.c.t. 16etv0028b	Educación	Otros	Pátzcuaro	Janitzio (Isla Janitzio)	100	Validado avances

fHxPdHJVie11bHRpcGxIffByaW1lcbpbmZvcml1lHRYaW1lc3RyYwWgmjAyNSBTUkZuFDmXLEyLTlwMjV8T9BfFJvZHZjZ28tV9GycmVzLUdvdnRDoWxlei1TZWNyZXRhcOtYSBkZSBDb211bmljYWNpb25lcYB5IE9icmFzIFDDumJsaWNhcy1TZWNyZXRhcmlvIFTDqWnuaWNvENyaXN0w7NiYwWtRXN0cmFkYS1Sb2RyW61ndWV6LVNIY3JldGFyW61nIGRIIENvbXVuaWNhY2lvbmVzIHkgT2JyYXMGUmO6YmXpY2FzLURlBGNvYWRvIEFkbWluaXN0cmF0aXZvIF

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240402510959	639,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para 2 aulas y laboratorio taller en escuela telesecundaria estv16 976 con c.c.t. 16etv0976c	Educación	Equipamiento	Morelia	Fraccionamiento la Nueva Aldea	100	Validado avances
MIC240402510962	596,824.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para 4 aula en primaria prof. antonio reguera mendoza con c.c.t. 16dpr5374u	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402510964	872,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para 6 aulas en preescolar frida kahlo con c.c.t. 16dcc0027z	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402510966	149,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para aula en secundaria emiliano zapata con c.c.t. 16des0213t	Educación	Equipamiento	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240402511000	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para aula en escuela secundaria general no. 6 con c.c.t. 16des0225y	Educación	Equipamiento	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC240402511004	629,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para taller de computación en escuela secundaria técnica forestal num.148 con c.c.t. 16dst0148b	Educación	Equipamiento	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240402511007	131,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento de aula cocina en preescolar federico roebel con c.c.t. 16dcc0181s	Educación	Equipamiento	Paracho	Paracho de Verduzco	100	Validado avances
MIC240402511010	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para dos aula en primaria miguel hidalgo con c.c.t. 16dpr1431u	Educación	Equipamiento	Tancitaro	Arapacuaró (Aparacuaró)	100	Validado avances
MIC240402511014	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	equipamiento para un aula en preescolar bertrand roussel con c.c.t. 16djn0550k	Educación	Equipamiento	Pajacuarán	San Gregorio	100	Validado avances
MIC240402511020	3,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 3 aulas por sustitución, rehabilitación de red eléctrica y patio cívico en el plantel francisco gonzález bocanegra, c.c.t. 16dpr4976f	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511024	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en el plantel niño artillero, c.c.t. 16dpr4109p	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511025	2,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, fosa séptica y pozo de absorción rehabilitación de red eléctrica en plantel vicente suárez, c.c.t. 16djn1689b	Educación	Otros	Maravatio	Maravatio de Ocampo	100	Validado avances
MIC240402511027	3,070,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de red eléctrica, canchas deportivas, aulas, barda perimetral en escuela secundaria técnica num. 86, c.c.t. 16dst0086f	Educación	Otros	Arteaga	Intiermillo (Morelos de Intiermillo)	100	Validado avances
MIC240402511028	705,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de módulos de sanitarios e instalación hidráulica en albergue escolar rural num. 1 con c.c.t. 16tar0001m	Educación	Sanitario(s)	Churumuco	Churumuco de Morelos	100	Validado avances
MIC240402511029	4,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en escuela secundaria técnica num. 99, c.c.t. 16dst0099j	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511030	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, pórtico de acceso y bancas en centro de atención múltiple cam 9y con c.c.t. 16dml0009y	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511032	586,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general de la escuela secundaria técnica 120 con c.c.t. 16dst0120w	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100	Validado avances

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240402511792	2,000,433.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red eléctrica en casa escuela de parácuaro, c.c.t. 16dix0002x	Educación	Otros	Parácuaro	Parácuaro	100	Validado avances
MIC240402511797	4,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red eléctrica en escuela secundaria técnica num. 25, c.c.t. 16dst0025s	Educación	Otros	Parácuaro	Antúñez (Morelos)	100	Validado avances
MIC240402511798	487,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios en centro de atención múltiple de educación especial con c.c.t. 16dml0013k	Educación	Sanitario(s)	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240402511800	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel en escuela secundaria técnica pesquera num. 68, con c.c.t. 16dst0068q	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Bahía Bufadero	100	Validado avances
MIC240402511802	981,425.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cancha de usos múltiples en la primaria prof. jaimé torres bodet con c.c.t. 16dpr5042e	Educación	Otros	Cherán	Cherán	100	Validado avances
MIC240402511804	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la primaria José Ma. Morelos con c.c.t. 16dpr2660u	Educación	Otros	Apatzingán	Apatzingán de la	100	Validado avances
MIC240402511805	1,627,849.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red eléctrica en casa escuela de Jungapeo, c.c.t. 16dix0001y	Educación	Otros	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	100	Validado avances
MIC240402511807	1,580,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas por sustitución en primaria emiliano zapata con c.c.t. 16dpr3842j	Educación	Aula	Coahuayana	Lázaro Cárdenas del	100	Validado avances
MIC240402511809	3,338,882.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento especializado para laboratorio en universidad de la ciénega del estado de michoacán de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Equipamiento	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado avances
MIC240402511813	5,805,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	reemplazo equipo cómputo aulas informáticas en universidad de la ciénega del estado de michoacán de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Equipamiento	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado avances
MIC240402511814	4,618,181.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento de la unidad académica departamental tipo ii, para la carrera de electromecánica en el instituto tecnológico de Lázaro Cárdenas, con c.c.t. 16dit0014f	Educación	Equipamiento	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240402511818	2,368,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento agrícola (tractores, implementos agrícolas y drones) en el instituto tecnológico del valle de Morelia, con c.c.t. 16dit0012h	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC240402511819	7,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	planta de tratamiento de aguas residuales en universidad de la ciénega del estado de michoacán de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Otros	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado avances
MIC240402511825	1,040,288.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	proyecto sustentable a base de equipamiento especializado para captación de aguas negras y su utilización para riego en la universidad politécnica de Lázaro Cárdenas, con c.c.t. 16esu0009z	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado avances
MIC240402511828	3,320,475.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	continuidad de segunda planta edificio b en Zitácuaro en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100	Validado avances
MIC240402511830	1,553,386.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	tercera etapa de la unidad académica Zitácuaro, construcción de edificio c en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e	Educación	Otros	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100	Validado avances
MIC240402511838	15,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	segunda etapa del edificio del auditorio de usos múltiples y obra exterior, conclusión de 2 aulas didácticas, obra exterior y estacionamiento en escuela normal indígena de michoacán con c.c.t. 16enl0001d	Educación	Otros	Cherán	Cherán	100	Validado avances
MIC240402511841	1,301,610.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	reemplazo equipo cómputo aulas informáticas "segunda etapa" en universidad de la ciénega del estado de michoacán de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e	Educación	Equipamiento	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100	Validado avances
MIC240402514193	850,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de los edificios "a", "b", "c" y cubo para dos tinacos en cecytem #26 con cct 16etc0026p en la localidad de Colola, municipio de Aquila	Educación	Otros	Aquila	Colola	85	Validado avances
MIC240402514195	850,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de edificio a, servicios sanitarios, cisterna y obra exterior en el plantel telebachillerato num 13 con cct 16eth0013g	Educación	Otros	Aquila	Tizapan	100	Validado avances

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240402514196	2,000,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de edificios 2a, 2b, 2c y andadores y sustitución de cerco perimetral en el plantel telebachillerato num 108 con cct 16eth0108u	Educación	Otros	Múgica	El Letrero	95	Validado avances
MIC250102520978	793,462,213.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	Construcción del Segmento 4 del Segundo Circuito Periférico de Morelia, Estado de Michoacán. Localidad Cobertura Intermunicipal, Municipio Intermunicipal.	Urbanización	Kilómetro lineal	Tarimbaro	Campestre Tarimbaro	0	Validado / Registrado avances
MIC250102521108	533,849,688.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	Construcción del Segmento 5 del Segundo Circuito Periférico de Morelia, Estado de Michoacán. Localidad Cobertura Intermunicipal, Municipio Intermunicipal	Urbanización	Kilómetro lineal	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado avances
MIC250102521979	48,417.42	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mejora del equipamiento para el plantel simón bolívar cct 16dpr2800d, en la localidad morelia, municipio de morelia	Educación	Piezas	Morelia	Morelia	100	Validado / Registrado avances
MIC250102521980	1,020,792.22	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de los edificios "a", "b" y "c" en el plantel estefania castañeda con cct. 16djn2062h	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	100	Validado / Registrado avances
MIC250102522285	40,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de primera etapa de la escuela secundaria técnica villas del pedregal con c.c.t. 16dst0168p	Educación	Otros	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025**



Ciclo	Nombre del programa presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del indicador	Nombre del indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197057	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197716	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	13.63636	13.63636	13.63636	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198039	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198297	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198559	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	25	25	25	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198860	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Porcentaje	15	15	15	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	200079	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Porcentaje	15.625	15.625	15.625	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	201234	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	197908	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	25	25	25	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199119	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (ILIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Actividad	Trimestral	Porcentaje	25	25	25	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200014	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	14.28571	14.28571	14.28571	100

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025

