

Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio-específico	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones (Captura)
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 275,076,417.74	\$ 275,076,417.00	\$ 275,076,417.00	\$ 274,720,907.45	\$ 274,701,916.69	\$ 274,701,916.69	\$ 225,449,982.89	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		612 - Edificación no habitacional	\$ 275,076,417.74	\$ 275,076,417.00	\$ 275,076,417.00	\$ 274,720,907.45	\$ 274,701,916.69	\$ 274,701,916.69	\$ 225,449,982.89	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 117,310,868.02	\$ 116,319,777.00	\$ 116,319,777.00	\$ 113,080,465.09	\$ 113,072,163.56	\$ 113,072,163.56	\$ 83,278,751.80	["Dependencia Ejecutora": "Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas"]
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	(600-SEMS)	612 - Edificación no habitacional	\$ 117,310,868.02	\$ 116,319,777.00	\$ 116,319,777.00	\$ 113,080,465.09	\$ 113,072,163.56	\$ 113,072,163.56	\$ 83,278,751.80	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: (UR: 600-SEMS)
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 277,421,705.26	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Fideicomiso	612 - Edificación no habitacional	\$ 277,421,705.26	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 116,320,420.98	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Fideicomiso	612 - Edificación no habitacional	\$ 116,320,420.98	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC230302271832	710,040.62	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PLAZA CÍVICA, EN EL PLANTEL DIEGO RIVERA CON CCT 16DJN00322, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), MUNICIPIO DE APORO.	Educación	Metros Cuadrados	Aporo	Rincón de Soto (El Oyamel)	100.0	Validado avances
MIC230302271837	1,630,877.38	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y PATIO CÍVICO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarímbaro	La Palma (Las Palmas)	100.0	Validado avances
MIC230302271957	492,983.23	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISMICIDAD MEDIA Y REHABILITACION DE EDIFICIO	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Canacucho	100.0	Validado avances
MIC230302271958	781,750.57	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIOS 2D ₂ Y 2C ₂ CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO CON CCT 16DPR2616G, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (COPANDARO) MUNICIPIO DE SALVADOR FSCAI ANTE.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Plutarco Elias Calles (Coppandaro)	100.0	Validado avances
MIC230302271961	863,708.08	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL, EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPÓ CCT 16DJN0143E, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC230302271969	1,149,129.60	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0024B, LOCALIDAD LA MIRA, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	La Mira	100.0	Validado avances
MIC230302271974	2,076,094.06	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERAS DE 1 ENTRE EJES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LAS GUACAMAYAS CON CCT 16ECB0064C, LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100.0	Validado avances
MIC240202402374	4,710,463.47	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y MURO PERIMETRAL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL PLANTEL CONSTITUCIÓN DE 1917 CON CCT 16DES0013V, EN LA LOCALIDAD COALCOMAN, MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES	Educación	Aula	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	100.0	Validado avances
MIC240202402399	4,792,137.07	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES EDIFICIO "A" 3 AULAS DE 6.00x8.00M, SERVICIOS SANITARIOS SISMICIDAD ALTA, CISTERNA 7M3, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, EDIFICIO "B" DIRECCIÓN Y COCINA DE 6.00x8.00M SISMICIDAD ALTA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ALIMA, MUNICIPIO DE AGUILA	Educación	Otros	Aguila	San Juan de Alima	100.0	Validado avances
MIC240202402404	13,505,747.04	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE MODULO DE 9 E.E. ESTRUCC. U-1C ALTA SISM. CON DOS MUROS DE CONCRETO, SUSTITUCION DE MODULO DE 8 E.E. ESTRUCC. U-1C ALTA SISM. CON MUROS DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE MODULO DE 7 E.E. ESTRUCC. U-1C ALTA SISM CON DOS MUROS DE CONCRETO. SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL ACARADO COMUN DE 3 METROS DE ALTURA Y PÓRTICO DE rehabilitación de los edificios "a", "b", "c" y cubo para dos tinacos en cecytem # 26 con cct 16et0026p en la localidad de colola, municipio de aguila	Educación	Otros	Aguila	La Placita de Morelos	100.0	Validado avances
MIC240402514193	813,786.28	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de edificios 2a ₂ , 2b ₂ y 2c ₂ y andadores y sustitución de cerco perimetral en el plantel telebachillerato num 108 con cct 16eth0108u	Educación	Otros	Aguila	Colola	100.0	Validado avances
MIC240402514196	1,655,355.38	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de edificios 2a ₂ , 2b ₂ y 2c ₂ y andadores y sustitución de cerco perimetral en el plantel telebachillerato num 108 con cct 16eth0108u	Educación	Otros	Múgica	El Ltrero	100.0	Validado avances
MIC250102520978	793,462,213.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	Construcción del Segmento 4 del Segundo Circuito Periférico de Morelia, Estado de Michoacán. Localidad Cobertura Intermunicipal, Municipio Intermunicipal.	Urbanización	Kilómetro lineal	Tarímbaro	Campestre Tarímbaro	33.2	Validado avances
MIC250102521108	533,849,688.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	Construcción del Segmento 5 del Segundo Circuito Periférico de Morelia, Estado de Michoacán. Localidad Cobertura Intermunicipal, Municipio Intermunicipal	Urbanización	Kilómetro lineal	Morelia	Morelia	56.7	Validado avances
MIC250102521979	47,990.60	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mejora del equipamiento para el plantel simón bolívar cct 16dpr2800d, en la localidad morelia, municipio de morelia	Educación	Piezas	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250102521980	980,655.25	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de los edificios "a", "b" y "c" en el plantel estefania castañeda con cct. 16djn2062h	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado avances
MIC250102522285	47,207,501.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de primera etapa de la escuela secundaria técnica villas del pedregal con c.c.t. 16dst0168p	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202537111	2,274,869.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Primera etapa en la construcción de andador peatonal y terminación de la calle lateral poniente 5 de mayo en la comunidad indígena de San Mateo Ahuirán, Municipio de Paracho, Michoacán. - 23296	Urbanización	Metros Cuadrados	Paracho	Ahuirán	100.0	Validado avances
MIC250202537113	2,497,947.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Michoacán (primera etapa), en la localidad de Tomendán, Municipio de Taretan, Michoacán. - 23184	Urbanización	Metros Cuadrados	Taretan	La Florida	100.0	Validado avances
MIC250202547322	11,959,444.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de primera etapa del Telebachillerato Núm.181 con C.C.T. 16ETH0181C	Educación	Otros	Villamar	San Antonio Guaracha	100.0	Validado avances
MIC250202547336	3,173,618.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa del mantenimiento del plantel en la Escuela Secundaria Núm. 30 con C.C.T. 16DST0030D	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250202547341	12,546,186.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 6 aulas, 1 módulo sanitario, laboratorio y cubo de escaleras, en estructura U2C, plaza cívica y cerco perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 166 con C.C.T. 16DST0166R	Educación	Metros lineales	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547353	6,760,283.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de módulo de aulas en el Plantel Encuentro de Hidalgo y Morelos con C.C.T. 16DES0062D	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Charo	100.0	Validado avances

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250202547360	4,141,242.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de auditorio y drenaje sanitario en el Plantel IEP 18 España México con C.C.T. 16DPR2445D	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547368	2,518,987.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de la red eléctrica en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 55 con C.C.T. 16DST0055M	Educación	Otros	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100.0	Validado avances
MIC250202547375	14,401,083.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de 6 aulas con laboratorio, módulo sanitario, cerco perimetral, plaza cívica y barda en la Secundaria Técnica Núm. 167 con C.C.T. 16DST0167Q	Educación	Aula	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100.0	Validado avances
MIC250202547382	6,150,441.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel en la Primaria Belisario Domínguez con C.C.T. 16DPR2510N	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547389	3,034,415.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547396	24,510,389.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N	Educación	Otros	Uruapan	Tejerías (Tejerías de Santa)	100.0	Validado avances
MIC250202547404	23,870,621.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E	Educación	Otros	Morelia	Teremendo de los Reyes	100.0	Validado avances
MIC250202548011	831,402.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	terminación de edificio de 2 aulas de 5.00 x 8.00 m, construcción de patio y escaleras, rehabilitación de edificio a y obra exterior en el centro de atención múltiple con cct 16dml0037u	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202548018	248,697.82	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de 3 aulas, dirección y servicios sanitarios en el telebachillerato núm. 34 con cct 16eth0034t	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuilá	Tehuantepec	100.0	Validado avances
MIC250302550789	5,385,791.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Conservación de la Ciclovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 103258	Urbanización	Kilómetro	Morelia	Uruapilla	100.0	Validado avances
MIC250302550790	1,606,312.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Conservación de la Ciclovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 103269	Urbanización	Kilómetro	Morelia	El Reparo	100.0	Validado avances
MIC250302550791	2,492,248.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Remodelación de La Plaza Principal de la Comunidad de San Isidro, Municipio de Los Reyes, en el Estado de Michoacán. - 62684	Urbanización	Metros Cuadrados	Los Reyes	San Isidro	100.0	Validado avances
MIC250302550792	2,494,291.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Construcción de andador peatonal y ampliación de arroyo vehicular en la localidad de San Felipe de Los Herreros, municipio de Charapan - 74624	Urbanización	Metros cúbicos	Charapan	San Felipe de los Herreros	100.0	Validado avances
MIC250302550794	8,864,278.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino libramiento Corupo, (Primera etapa), en la Localidad de Corupo, Municipio de Uruapan, en el Estado de Michoacán - 107999	Urbanización	Kilómetro	Uruapan	Corupo	80.0	Validado avances
MIC250302598805	332,649.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de patio cívico y conexión de la red eléctrica en la Escuela Telesecundaria ESTV16 944 con C.C.T. 16ETV0944K	Educación	Metros Cuadrados	Madero	San José de las Cidras	100.0	Validado avances
MIC250302598807	4,995,726.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Escuela Telesecundaria General Emiliano Zapata con C.C.T. 16ETV0594W	Educación	Metros lineales	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598809	2,646,090.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas por sustitución en el Plantel Cuauhtémoc con C.C.T. 16DPR3225Z	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	La Palma	100.0	Validado avances
MIC250302598815	8,886,221.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 talleres, 1 laboratorio y barda perimetral en el Plantel Amalia Solórzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598876	791,431.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de servicios sanitarios, aulas y construcción de rampas en el Plantel Lic. Juan Ortiz Murillo con C.C.T. 16DPR4852X	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598887	2,994,464.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas en módulo de 8 E.E. estructura UIC en la Secundaria Técnica Núm.164 con C.C.T. 16DST0164T	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598893	2,118,999.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción del patio cívico en el Plantel Gral. Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR2585D	Educación	Metros Cuadrados	Chucándiro	Chucándiro	100.0	Validado avances
MIC250302598896	2,497,520.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Telesecundaria ESTV16 112 con C.C.T. 16ETV0112Z	Educación	Metros lineales	Tumbiscatio	General Francisco Villa (Las Cruces)	100.0	Validado avances
MIC250302598903	3,999,925.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas y rehabilitación general del Plantel República Española con C.C.T. 16DES0186M	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	100.0	Validado avances

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250302598906	1,741,396.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de servicios sanitarios en el Plantel Profr. Rafael Ramírez con C.C.T. 16DPR1092L	Educación	Metros Cuadrados	Parácuaro	Buenos Aires	100.0	Validado avances
MIC250302598922	4,990,426.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de laboratorio y barda perimetral en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S	Educación	Metros Cuadrados	Maravatio	Maravatio de Ocampo	100.0	Validado avances
MIC250302598930	1,853,949.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del Plantel Escuela Secundaria Técnica Intercultural Núm. 7 con C.C.T. 16EST0007B	Educación	Metros Cuadrados	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	100.0	Validado avances
MIC250302598934	1,999,984.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 1 aula de 4 E.E. UTC y muroreja en la Secundaria Técnica Núm. 88 con C.C.T. 16DST0088D	Educación	Metros lineales	Lagunillas	Lagunillas	100.0	Validado avances
MIC250302598938	4,123,694.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas UTC 2.5 E.E. y rehabilitación general en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 con C.C.T. 16DST0140J	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100.0	Validado avances
MIC250302598944	3,497,018.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 63 con C.C.T. 16DST0063V	Educación	Metros Cuadrados	Penjamillo	Penjamillo de Degollado	100.0	Validado avances
MIC250302598953	2,997,871.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reparación del techo en 4 aulas, rehabilitación general y construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 81 con C.C.T. 16DST0081K	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	100.0	Validado avances
MIC250302598961	2,778,983.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en el Plantel Moisés Sáenz Garza con C.C.T. 16DES0228V	Educación	Metros lineales	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100.0	Validado avances
MIC250302598964	4,231,122.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del Centro Psicopedagógico de Morelia con C.C.T. 16FPP0002W	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598968	5,296,989.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de multicancha con arcocheo en el Plantel Constituyentes de Apatzingán con C.C.T. 16DPR5415D	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100.0	Validado avances
MIC250302598977	3,995,122.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Secundaria General Estatal con C.C.T. 16EES0001P	Educación	Metros lineales	Jacona	Jacona de Plancarte	100.0	Validado avances
MIC250302599038	5,988,031.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de dos canchas de básquetbol en el IEP 3 Melchor Ocampo con C.C.T. 16DPR2444E	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100.0	Validado avances
MIC250302599059	5,798,554.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 57 con C.C.T. 16DST0057K	Educación	Metros Cuadrados	Tocumbo	Santa Clara de Valladares	100.0	Validado avances
MIC250302599064	3,999,718.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primera etapa de la sustitución de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 119 con C.C.T. 16DST0119G	Educación	Metros lineales	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599074	6,034,721.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo de servicios sanitarios, comedor y rehabilitación general en la escuela secundaria técnica núm. 48 con c.c.t. 16ds0048c	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	100.0	Validado avances
MIC250302599087	4,150,218.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general primera etapa del cecadej 1 con c.c.t. 16es0001h	Educación	Metros Cuadrados	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	100.0	Validado avances
MIC250302599092	4,685,061.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general primera etapa de la escuela secundaria técnica núm. 33 con c.c.t. 16ds0033a	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Playa Azul	100.0	Validado avances
MIC250302599096	10,003,097.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos canchas de futbol 7 en la escuela secundaria hermanos flores magón con c.c.t. 16des0026z	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599100	7,143,623.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos aulas y construcción del taller de industria automotriz en la escuela secundaria técnica 138 con c.c.t. 16ds0138v	Educación	Metros Cuadrados	Tarímbaro	Tarímbaro	100.0	Validado avances
MIC250302599615	815,601.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0014H	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599696	777,747.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y rehabilitación de las instalaciones eléctricas en el COBAEM Plantel Venustiano Carranza con C.C.T. 16ECB0004O	Educación	Otros	Venustiano Carranza	San Pedro Cáhro	100.0	Validado avances
MIC250302599770	12,410,149.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de unidad académica para la carrera de semiconductores en el Instituto Tecnológico de Morelia con C.C.T. 16DIT0012H	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599773	9,591,396.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de edificio de aulas de la Facultad de Enfermería (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250302599777	12,378,856.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de edificio 3A Multides (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros cuadrados de construcción	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599782	17,464,919.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Continuación de la construcción del edificio UD-3 en la Universidad Tecnológica de Morelia con C.C.T. 16EUT0001W	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599948	4,228,067.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Reubicación de pozo de agua en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia con C.C.T. 16DIT0001B	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599955	8,202,314.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de la construcción de los talleres de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599962	260,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento del laboratorio de topografía de la Facultad de Ingeniería Civil (drones y RKT) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302600478	854,200.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento de laboratorio de cómputo con simulaciones de entorno real, procesos industriales y de investigación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora con C.C.T. 16EIT0001A	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado avances
MIC250302600479	4,002,392.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Continuación del edificio C (auditorio multifuncional) en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0002Z	Educación	Otros	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	100.0	Validado avances
MIC250302600483	2,037,631.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Barda perimetral en la UNIDAD UPN NÚM. 164 con C.C.T. 16DUP0005G	Educación	Metros cuadrados de construcción	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100.0	Validado avances
MIC250302600485	1,468,988.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302600487	3,980,172.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad multifuncional de talleres y laboratorios para el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DIT0014F	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100.0	Validado avances
MIC250302600489	4,975,987.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Creación de una unidad taller tipo pesado de 4 entre ejes 12x24 metros en el Instituto Tecnológico de La Piedad con C.C.T. 16DIT0015E	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100.0	Validado avances
MIC250302600490	1,764,027.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Continuación de acceso principal en Tirindaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	100.0	Validado avances
MIC250302600588	6,902,424.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edificio C construcción Sede Tirindaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	100.0	Validado avances
MIC250302600598	2,039,890.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación general del plantel upn 163 uruapan con c.c.t. 16dup0006f	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250302601242	787,623.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Lic. Eduardo Ruiz de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0020S	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250302601250	966,942.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento de laboratorio de cómputo simulación y redes para el Instituto Tecnológico de Jiquilpan con C.C.T. 16DIT0013G	Educación	Equipamiento	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	100.0	Validado avances
MIC250302601256	858,594.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento en la Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas de la UMSNH (impermeabilizaciones y pinturas) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros cuadrados de construcción	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100.0	Validado avances
MIC250402603605	17,287,066.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación y Conservación del camino Aguilla-Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguilla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 132525	Urbanización	Kilómetro	Aguilla	Dos Aguas	71.4	Validado avances
MIC250402603606	6,867,369.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Conservación de la Ciclovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 133262	Urbanización	Kilómetro	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402603607	26,287,680.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino Temazcal - Tzitzio-el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 133951	Urbanización	Kilómetro	Tzitzio	Devanador de Rivera	100.0	Validado avances
MIC250402603608	21,306,747.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino Temazcal - Tzitzio-el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 132151	Urbanización	Kilómetro	Charo	Los Llanos	100.0	Validado avances
MIC250402603609	34,650,522.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación y Conservación del camino Aguilla-Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguilla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 121029	Urbanización	Kilómetro	Aguilla	La Alberca	75.9	Validado avances
MIC250402603610	108,044,167.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación y Conservación del camino Aguilla-Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguilla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 131002	Urbanización	Kilómetro	Aguilla	Los Manguitos	75.0	Validado avances



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025



**Secretaría de
Comunicaciones
y Obras Públicas**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250402603611	30,060,164.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino Temazcal -Tzitzio -el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 120980	Urbanización	Kilómetro	Tzitzio	La Calavera	100.0	Validado avances
MIC250402604094	7,199,957.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos -6168	Gastos Indirectos	SERVICIO(S)	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402617538	385,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento para aula de usos múltiples en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617548	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento de 2 talleres y 1 laboratorio en la Secundaria Amalia Solorzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617552	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E	Educación	Equipamiento	Morelia	Teremendo de los Reyes	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617555	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento para 1 laboratorio de ciencias en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S	Educación	Equipamiento	Maravatío	Maravatío de Ocampo	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617573	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento para 1 taller de industria automotriz en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 138 con C.C.T. 16DST0138V	Educación	Equipamiento	Tarímbaro	Tarímbaro	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617580	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N	Educación	Equipamiento	Uruapan	Tejerías (Tejerías de Santa	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617584	746,816.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Equipamiento para laboratorio de redes y microcontroladores de ingeniería de sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro con C.C.T. 16DIT0016D	Educación	Equipamiento	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617585	570,949.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617588	1,678,074.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DUP0004H	Educación	Equipamiento	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617597	363,062.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DPU0004H	Educación	Equipamiento	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402617601	1,070,458.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mantenimiento institucional en el campus de faro de bucerías con c.c.t. 16eiu0003y	Educación	Equipamiento	Aquila	El Faro de Bucerías	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402619831	12,099,055.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Atención y Prevención de la Violencia contra las	Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Zamora	Asistencia Social	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	50.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621376	1,900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	terminación de techumbre en el plantel José ma morelos con cct 16dpr1869c	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621570	501,187.50	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del edificio "a", "b" y "c" y construcción de rampas en el plantel benito Juárez con c.c.t. 16djn1275c	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	San Antonio Carupo	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621580	522,750.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de patio cívico y equipamiento de aula regional en el plantel fray bartolomé de las casas con cct 16dpr0047r	Educación	Otros	Tzitzintzanzan	Ichupío	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621594	522,750.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del edificio a, b, c, d, e, fy rehabilitación de muroreja y equipamiento de aula regional en el plantel frida kahlo con c.c.t. 16djn1477z	Educación	Otros	Tarímbaro	Santa Ana del Arco	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621718	500,443.77	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de rampas y rehabilitación del edificio a en grupo de extensión de la secundaria técnica núm. 61 con c.c.t. 16dga0004m	Educación	Otros	Coeneo	Matugeo (San Marcos)	95.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621726	632,812.50	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del edificio a, b y c en el plantel niño artillero con c.c.t 16djn2098w	Educación	Otros	Queréndaro	Queréndaro	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621736	900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 1 aula tipo regional 6.00x8.00, sismicidad media y obra exterior	Educación	Otros	Tlalpujahua	Los Remedios	58.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621740	563,644.37	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de edificio c del plantel teocalli con cct 16djn0342d	Educación	Otros	Tiquicheo de Nicolás Romero	El Paso del Limón	95.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621752	785,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de escalinata andadores y construcción de rampa de acceso en el plantel jesus romero flores con cct. 16des0044o.	Educación	Otros	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	100.0	Validado / Registrado avances



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025



Folio	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250402621772	569,303.93	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del edificio a en el plantel sebastian lerdo de tejada con c.c.t. 16dpr0852w	Educación	Otros	Maravatío	Pomoquita	45.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621779	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de tres aulas por sustitución, muro de contención y escalinatas en el preescolar rodolfo neri vela con cct 16djn2871h	Educación	Otros	Tarímbaro	Tarímbaro	15.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621783	843,750.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de edificio a, b y sustitución de cerco perimetral en el plantel plan de iguala con cct. 16etv0593x	Educación	Otros	Zitácuaro	Ocurio	50.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621791	1,084,171.35	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de edificio a, b y f en el colegio de bachilleres plantel caltzontzin con cct 16ecb0089l	Educación	Otros	Uruapan	Caltzontzin	49.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621800	1,833,315.84	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de barda perimetral en el telebachillerato num 106 cct 16eth0106w	Educación	Otros	Morelia	San Nicolás Obispo	93.0	Validado / Registrado avances
MIC250402621805	1,400,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	impermeabilización de los edificios g, h, i, j, k y l en el conalep plantel apatzingan con cct 16dpt0008e	Educación	Otros	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402622030	2,000,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación a, b, c, d, e y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el telebachillerato núm. 156 con cct 16eth0156d.	Educación	Otros	Taretan	Tormendán	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402622042	850,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de edificio f y l del conalep plantel la piedad con cct 16dpt0004i	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	60.0	Validado / Registrado avances
MIC250402622051	700,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de aula 6 x8 m en el telabchillerato núm. 191 con cct 16eth0191j	Educación	Otros	Zitácuaro	San Miguel Chichimequillas	50.0	Validado / Registrado avances
MIC250402622934	9,799,094.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	rehabilitación del libramiento oriente entre el paseo de la revolución y el camino a santa rosa, primera etapa, en la localidad de uruapan michoacán.	Comunicaciones	Kilómetro lineal	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado / Registrado avances
MIC250402622949	231,298,362.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	proyecto y construcción del psf. en el km 15+387 del periférico paseo de la república, (sector independencia) y solución de vuelta izquierda hacia la av. periodismo (osé tocaven lavín) en el km 14+737, en el municipio de morelia, michoacán.	Comunicaciones	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado / Registrado avances

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

Ciclo	Nombre del programa presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del indicador	Nombre del indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197057	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	0	33.33333	33.33333	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197520	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	197695	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	0	0	0	N/D
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197716	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197889	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	197908	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198039	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	13.63636	15	15	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	198249	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198297	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	21.05263	21.05263	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	198520	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198559	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	198599	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	198691	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM	Actividad	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198860	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	19.35484	19.35484	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199101	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	0	0	N/D
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199119	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (IIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199512	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199525	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199689	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025**

2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199883	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200014	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	200022	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Fin	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	200079	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200182	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200596	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200681	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	0	0	0	N/D
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200899	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior en la modalidad escolarizada	Propósito	Anual	Porcentaje	0	0	0	N/D
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	201234	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025



**Secretaría de
Comunicaciones
y Obras Públicas**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Resumen de la Evaluación

FAM

16 - MICHOACÁN DE OCAMPO

0 - Cobertura estatal

FAM

Entidad Federativa

16 - MICHOACÁN DE OCAMPO

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAM

Año de la

Evaluación

2024

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Estratégica

250,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Licitación pública nacional

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Mtro. Arturo Preciado Marín

Objetivos de la Evaluación

Analiza la estrategia de cobertura y focalización para el corto, mediano y largo plazo; esto es, constatar en la evidencia si el Programa presupuestario o Proyecto cuenta con los criterios de cobertura en función de los recursos disponibles, así como de la focalización en función del tipo de productos que se están produciendo y entregando, con el fin de garantizar que el Programa presupuestario o Proyecto llegue a la población que se desea atender.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El Gobierno del Estado de Michoacán programó la presente Evaluación Estratégica de Cobertura del Programa presupuestario ¿Infraestructura Educativa Básica?, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) para generar información que sirva como referencia para mejorar la cobertura y orientar los recursos hacia la obtención de resultados. La evaluación fue realizada por la Instancia Técnica de Evaluación Externa, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Estratégica de Cobertura. La presente evaluación se llevó a cabo mediante un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones previas, documentos oficiales, normatividad aplicable y sistemas de información, complementado con sesiones técnicas de trabajo con la SCOP.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre		Descripción
Resumen ejecutivo	Eva.	Cobertura	Evaluación estrategia de cobertura
	FAM	IE	
	15.01.2026.pdf		

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristóbal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

a57df8aad9449da05f09e4f6b97d97cbcec11be7087ac0956d419f097054ad96b038467e5454c06425eb43e806e07d0b317a9b175366fddc60f52799a1841dd