

Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio-específico	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones (Captura)
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 280,942,220.00	\$ 280,942,220.00	\$ 84,881,538.00	\$ 91,284,772.40	\$ 15,355,679.19	\$ 15,355,679.19	\$ 15,355,679.19	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		612 - Edificación no habitacional	\$ 280,942,220.00	\$ 280,942,220.00	\$ 84,881,538.00	\$ 91,284,772.40	\$ 15,355,679.19	\$ 15,355,679.19	\$ 15,355,679.19	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 193,153,989.00	\$ 193,153,989.00	\$ 187,183,884.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	(UR: 600-SEMS)	612 - Edificación no habitacional	\$ 193,153,989.00	\$ 193,153,989.00	\$ 187,183,884.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2026	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 292,409,251.00	\$ 292,409,251.00	\$ 52,162,764.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2026	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Fideicomiso	612 - Edificación no habitacional	\$ 292,409,251.00	\$ 292,409,251.00	\$ 52,162,764.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2026	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 201,037,826.00	\$ 201,037,826.00	\$ 115,031,247.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2026	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Fideicomiso	612 - Edificación no habitacional	\$ 201,037,826.00	\$ 201,037,826.00	\$ 115,031,247.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas



Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250102520978	2024	793,462,213.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	Construcción del Segmento 4 del Segundo Circuito Periférico de Morelia, Estado de Michoacán. Localidad Cobertura Intermunicipal, Municipio Intermunicipal.	Urbanización	Kilómetro lineal	Tarímbaro	Campestre Tarímbaro	38.0	Validado avances
MIC250102521108	2024	533,849,688.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	Construcción del Segmento 5 del Segundo Circuito Periférico de Morelia, Estado de Michoacán. Localidad Cobertura Intermunicipal, Municipio Intermunicipal	Urbanización	Kilómetro lineal	Morelia	Morelia	67.1	Validado avances
MIC250402619831	2025	12,099,055.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	E015-Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las	Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Zamora	Asistencia Social	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	85.0	Validado avances
MIC250202537111	2025	2,268,464.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Primera etapa en la construcción de andador peatonal y terminación de la calle lateral poniente 5 de mayo en la comunidad indígena de San Mateo Ahuirán, Municipio de Paracho, Michoacán. - 23296	Urbanización	Metros Cuadrados	Paracho	Ahuirán	100.0	Validado avances
MIC250202537113	2025	2,477,357.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Michoacán (primera etapa), en la localidad de Tomendán, Municipio de Taretan, Michoacán. - 23184	Urbanización	Metros Cuadrados	Taretan	La Florida	100.0	Validado avances
MIC250302550791	2025	2,492,248.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Remodelación de La Plaza Principal de la Comunidad de San Isidro, Municipio de Los Reyes, en el Estado de Michoacán. - 62684	Urbanización	Metros Cuadrados	Los Reyes	San Isidro	100.0	Validado avances
MIC250302550792	2025	2,488,369.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Construcción de andador peatonal y ampliación de arroyo vehicular en la localidad de San Felipe de Los Herrerros, municipio de Charapan - 74624	Urbanización	Metros cúbicos	Charapan	San Felipe de los Herrerros	100.0	Validado avances
MIC250302550794	2025	8,864,278.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino libramiento Corupo, (Primera etapa), en la Localidad de Corupo, Municipio de Uruapan, en el Estado de Michoacán - 107999	Urbanización	Kilómetro	Uruapan	Corupo	100.0	Validado avances
MIC250402603605	2025	17,287,066.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación y Conservación del camino Aguillita-Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguillita, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 132525	Urbanización	Kilómetro	Aguillita	Dos Aguas	100.0	Validado avances
MIC250402603606	2025	6,867,369.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Conservación de la Ciclovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 132362	Urbanización	Kilómetro	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402603607	2025	26,287,680.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino Temazcal - Tzitzio -el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 133951	Urbanización	Kilómetro	Tzitzio	Devanador de Rivera	100.0	Validado avances
MIC250402603609	2025	34,650,522.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación y Conservación del camino Aguillita-Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguillita, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 121029	Urbanización	Kilómetro	Aguillita	La Alberca	100.0	Validado avances
MIC250402603610	2025	108,044,167.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación y Conservación del camino Aguillita -Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguillita, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 131002	Urbanización	Kilómetro	Aguillita	Los Manguitos	100.0	Validado avances
MIC250402604094	2025	7,171,628.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos -6168	Gastos Indirectos	SERVICIO(S)	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250102522285	2025	47,207,501.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de primera etapa de la escuela secundaria técnica villas del pedregal con c.c.t. 16dst0168p	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547336	2025	3,173,617.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa del mantenimiento del plantel en la Escuela Secundaria Núm. 30 con C.C.T. 16DST0030D	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250202547341	2025	12,546,186.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 6 aulas, 1 módulo sanitario, laboratorio y cubo de escaleras, en estructura U2C, plaza cívica y cerco perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 166 con C.C.T. 16DST0166R	Educación	Metros lineales	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547353	2025	6,760,283.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de módulo de aulas en el Plantel Encuentro de Hidalgo y Morelos con C.C.T. 16DES0062D	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Charo	100.0	Validado avances
MIC250202547360	2025	4,141,242.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de auditorio y drenaje sanitario en el Plantel IEP 18 España México con C.C.T. 16DPR2445D	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547368	2025	2,518,987.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de la red eléctrica en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 55 con C.C.T. 16DST0055M	Educación	Otros	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100.0	Validado avances
MIC250202547375	2025	14,401,083.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de 6 aulas con laboratorio, módulo sanitario, cerco perimetral, plaza cívica y barda en la Secundaria Técnica Núm. 167 con C.C.T. 16DST0167Q	Educación	Aula	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100.0	Validado avances
MIC250202547382	2025	6,150,441.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel en la Primaria Belisario Domínguez con C.C.T. 16DPR2510N	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547389	2025	3,034,415.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2026



Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250202547396	2025	24,510,389.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N	Educación	Otros	Uruapan	Tejerías (Tejerías de Santa)	100.0	Validado avances
MIC250202547404	2025	23,870,621.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E	Educación	Otros	Morelia	Teremendo de los Reyes	100.0	Validado avances
MIC250302598805	2025	332,649.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de patio cívico y conexión de la red eléctrica en la Escuela Telesecundaria ESTV16 944 con C.C.T. 16ETV0944K	Educación	Metros Cuadrados	Madero	San José de las Cidras	100.0	Validado avances
MIC250302598807	2025	4,995,726.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Escuela Telesecundaria General Emiliano Zapata con C.C.T. 16ETV0594W	Educación	Metros lineales	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598809	2025	2,646,090.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas por sustitución en el Plantel Cuautémoc con C.C.T. 16DPR3225Z	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	La Palma	100.0	Validado avances
MIC250302598815	2025	8,885,299.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 talleres, 1 laboratorio y barda perimetral en el Plantel Amalia Solórzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598876	2025	774,886.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de servicios sanitarios, aulas y construcción de rampas en el Plantel Lic. Juan Ortiz Murillo con C.C.T. 16DPR4852X	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598887	2025	2,994,441.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas en módulo de 8 E.E. estructura U1C en la Secundaria Técnica Núm.164 con C.C.T. 16DST0164T	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598893	2025	2,116,614.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción del patio cívico en el Plantel Gral. Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR2585D	Educación	Metros Cuadrados	Chucándiro	Chucándiro	100.0	Validado avances
MIC250302598896	2025	2,497,520.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Telesecundaria ESTV16 112 con C.C.T. 16ETV0112Z	Educación	Metros lineales	Tumbiscatio	General Francisco Villa (Las Cruces)	100.0	Validado avances
MIC250302598903	2025	3,999,925.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas y rehabilitación general del Plantel República Española con C.C.T. 16DES0186M	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	100.0	Validado avances
MIC250302598906	2025	1,741,396.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de servicios sanitarios en el Plantel Prof. Rafael Ramírez con C.C.T. 16DPR1092L	Educación	Metros Cuadrados	Parácuaro	Buenos Aires	100.0	Validado avances
MIC250302598922	2025	4,990,426.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de laboratorio y barda perimetral en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S	Educación	Metros Cuadrados	Maravatío	Maravatío de Ocampo	100.0	Validado avances
MIC250302598930	2025	1,853,949.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del Plantel Escuela Secundaria Técnica Intercultural Núm. 7 con C.C.T. 16EST0007B	Educación	Metros Cuadrados	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	100.0	Validado avances
MIC250302598934	2025	1,999,951.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 1 aula de 4 E.E. U1C y muro reja en la Secundaria Técnica Núm. 88 con C.C.T. 16DST0088D	Educación	Metros lineales	Lagunillas	Lagunillas	100.0	Validado avances
MIC250302598938	2025	4,123,694.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas U1C 2.5 E.E. y rehabilitación general en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 con C.C.T. 16DST0140J	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100.0	Validado avances
MIC250302598944	2025	3,497,018.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 63 con C.C.T. 16DST0063V	Educación	Metros Cuadrados	Penjamillo	Penjamillo de Degollado	100.0	Validado avances
MIC250302598953	2025	2,997,871.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reparación del techo en 4 aulas, rehabilitación general y construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 81 con C.C.T. 16DST0081K	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	100.0	Validado avances
MIC250302598961	2025	2,778,983.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en el Plantel Moisés Sáenz Garza con C.C.T. 16DES0228V	Educación	Metros lineales	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100.0	Validado avances
MIC250302598964	2025	4,231,122.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del Centro Psicopedagógico de Morelia con C.C.T. 16PPP0002W	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598968	2025	5,296,989.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de multicancha con arcochecho en el Plantel Constituyentes de Apatzingán con C.C.T. 16DPR5415D	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100.0	Validado avances
MIC250302598977	2025	3,995,122.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Secundaria General Estatal con C.C.T. 16EES0001P	Educación	Metros lineales	Jacona	Jacona de Plancarte	100.0	Validado avances
MIC250302599038	2025	5,988,031.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de dos canchas de básquetbol en el IEP 3 Melchor Ocampo con C.C.T. 16DPR2444E	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100.0	Validado avances

1c3b753b702483eaa0ab7ab439d819e1c45d1c186ab2aa386820dd59448b43582e453128941db3724ae45c8a6434f6833e69ca1231aee0349924e45

Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250302599059	2025	5,798,554.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 57 con C.C.T. 16DST0057K	Educación	Metros Cuadrados	Tocumbo	Santa Clara de Valladares	100.0	Validado avances
MIC250302599064	2025	3,999,718.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primera etapa de la sustitución de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 119 con C.C.T. 16DST0119G	Educación	Metros lineales	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599074	2025	6,034,721.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo de servicios sanitarios, comedor y rehabilitación general en la escuela secundaria técnica núm. 48 con c.c.t. 16dst0048c	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	100.0	Validado avances
MIC250302599087	2025	4,150,218.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general primera etapa del ceadej 1 con c.c.t. 16est0001h	Educación	Metros Cuadrados	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	100.0	Validado avances
MIC250302599092	2025	4,685,061.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general primera etapa de la escuela secundaria técnica núm. 33 con c.c.t. 16dst0033a	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Playa Azul	100.0	Validado avances
MIC250302599096	2025	10,003,097.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos canchas de futbol 7 en la escuela secundaria hermanos flores magón con c.c.t. 16des0026z	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599100	2025	7,143,623.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos aulas y construcción del taller de industria automotriz en la escuela secundaria técnica 138 con c.c.t. 16dst0138v	Educación	Metros Cuadrados	Tarímbaro	Tarímbaro	100.0	Validado avances
MIC250402617538	2025	384,999.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento para aula de usos múltiples en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402617548	2025	2,895,443.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento de 2 talleres y 1 laboratorio en la Secundaria Amalia Solorzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402617552	2025	2,902,270.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E	Educación	Equipamiento	Morelia	Teremendo de los Reyes	100.0	Validado avances
MIC250402617555	2025	961,605.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento para 1 laboratorio de ciencias en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S	Educación	Equipamiento	Maravatío	Maravatío de Ocampo	100.0	Validado avances
MIC250402617573	2025	1,787,849.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento para 1 taller de industria automotriz en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 138 con C.C.T. 16DST0138V	Educación	Equipamiento	Tarímbaro	Tarímbaro	100.0	Validado avances
MIC250402617580	2025	2,902,270.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N	Educación	Equipamiento	Uruapan	Tejerías (Tejerías de Santa)	100.0	Validado avances
MIC250202547322	2025	11,959,438.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción de primera etapa del Telebachillerato Núm.181 con C.C.T. 16ETH0181C	Educación	Otros	Villamar	San Antonio Guaracha	100.0	Validado avances
MIC250302599615	2025	799,942.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0014H	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599696	2025	777,076.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y rehabilitación de las instalaciones eléctricas en el COBAEM Planteil Venustiano Carranza con C.C.T. 16ECB0004O	Educación	Otros	Venustiano Carranza	San Pedro Cahro	100.0	Validado avances
MIC250302599770	2025	12,410,149.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción de unidad académica para la carrera de semiconductores en el Instituto Tecnológico de Morelia con C.C.T. 16DIT0012H	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599773	2025	9,591,396.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción de edificio de aulas de la Facultad de Enfermería (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599777	2025	12,378,856.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción de edificio 3A Multides (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros cuadrados de construcción	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599782	2025	17,464,919.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Continuación de la construcción del edificio UD-3 en la Universidad Tecnológica de Morelia con C.C.T. 16EUT0001W	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599948	2025	4,228,067.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Reubicación de pozo de agua en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia con C.C.T. 16DIT0001B	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599955	2025	8,202,314.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Terminación de la construcción de los talleres de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599962	2025	259,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Equipamiento del laboratorio de topografía de la Facultad de Ingeniería Civil (drones y RKT) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2026



Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250302600479	2025	4,002,392.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Continuación del edificio C (auditorio multifuncional) en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0002Z	Educación	Otros	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	100.0	Validado avances
MIC250302600483	2025	2,037,631.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Barda perimetral en la UNIDAD UPN NÚM. 164 con C.C.T. 16DUP0005G	Educación	Metros cuadrados de construcción	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100.0	Validado avances
MIC250302600485	2025	1,468,988.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302600487	2025	3,980,172.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad multifuncional de talleres y laboratorios para el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DIT0014F	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100.0	Validado avances
MIC250302600489	2025	4,975,987.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Creación de una unidad taller tipo pesado de 4 entre ejes 12x24 metros en el Instituto Tecnológico de La Piedad con C.C.T. 16DIT0015E	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100.0	Validado avances
MIC250302600490	2025	1,764,027.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Continuación de acceso principal en Tirindaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	100.0	Validado avances
MIC250302600588	2025	6,902,424.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edificio C construcción Sede Tirindaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	100.0	Validado avances
MIC250302600598	2025	2,039,890.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación general del plantel upn 163 uruapan con c.c.t. 16dup0006f	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250302601242	2025	787,414.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Lic. Eduardo Ruiz de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0020S	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250302601256	2025	858,594.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento en la Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas de la UMSNH (impermeabilizaciones y pinturas) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros cuadrados de construcción	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100.0	Validado avances
MIC250402617584	2025	713,739.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para laboratorio de redes y microcontroladores de ingeniería de sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro con C.C.T. 16DIT0016D	Educación	Equipamiento	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100.0	Validado avances
MIC250402617585	2025	553,923.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402617588	2025	1,673,236.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DUP0004H	Educación	Equipamiento	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado avances
MIC250402617597	2025	350,308.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DPU0004H	Educación	Equipamiento	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado avances
MIC250402617601	2025	1,070,128.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mantenimiento institucional en el campus de faro de bucerías con c.c.t. 16eiu0003y	Educación	Equipamiento	Aquila	El Faro de Bucerías	100.0	Validado avances
MIC250402622934	2025	9,799,094.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	rehabilitación del libramiento oriente entre el paseo de la revolución y el camino a santa rosa, primera etapa, en la localidad de uruapan michoacán.	Comunicaciones	Kilómetro lineal	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250402622949	2025	231,298,362.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	proyecto y construcción del psf. en el km 15+387 del periférico paseo de la república, (sector independencia) y solución de vuelta izquierda hacia la av. periodismo (josé tocaven lavín) en el km 14+737, en el municipio de morelia, michoacán.	Comunicaciones	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC260102625328	2026	40,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2da etapa de la Escuela Secundaria Técnica Villas del Pedregal con C.C.T. 16DST0168P	Educación	Otros	Morelia	Morelia	3.0	Validado / Registro avances
MIC260102625329	2026	10,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de aula didáctica, taller de artes y contabilidad, sala de maestros en estructura U2C, remodelación de canchas de fútbol rápido y básquetbol en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I	Educación	Otros	Morelia	Morelia	3.0	Validado / Registro avances
MIC260102625332	2026	2,122,890.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de comedor y rehabilitación del Plantel Mtro. Justo Sierra con C.C.T. 16DPR2324S	Deporte	Otros	Ario	Ario de Rosales	0.0	Validado / Registro avances
MIC260102625696	2026	4,936,388.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de arcocheo en la Primaria 18 de marzo con C.C.T. 16DPB0195Z	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Ixtapilla	0.0	Validado / Registro avances
MIC260102625707	2026	2,365,188.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del Plantel Héroes de Nocupétaro con C.C.T. 16DPR4905L	Educación	Otros	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	0.0	Validado / Registro avances
MIC260102625714	2026	2,718,700.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de la red eléctrica de la Secundaria General Estatal en Jacona con C.C.T. 16EES0001P	Educación	Otros	Jacona	Jacona de Plancarte	0.0	Validado / Registro avances



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2026



Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC260102625718	2026	2,656,353.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Secundaria Federal Gral. Vicente Guerrero con C.C.T. 16DES0137D	Educación	Metros lineales	Numarán	Numarán	3.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625722	2026	1,879,670.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de la plaza cívica en la Primaria Emiliano Zapata con C.C.T. 16DPR2039X	Educación	Otros	Tlazazalca	Tlazazalca	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625728	2026	1,711,726.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y cerco perimetral en la Escuela Secundaria Federal Álvaro Obregón con C.C.T. 16DES0119O	Educación	Metros lineales	Tlazazalca	Tlazazalca	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625744	2026	431,952.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general de la Primaria Gral. Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR4042Y	Educación	Otros	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625775	2026	1,054,751.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Primaria Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR0507M	Educación	Metros lineales	Ecuandureo	Quiringuicharo (La Hacienda)	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625782	2026	3,017,573.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del Plantel Cuitláhuac con C.C.T. 16DES0051Y	Educación	Otros	Huandacareo	Huandacareo	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625787	2026	4,216,914.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral e impermeabilización de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 53 con C.C.T. 16DST0053O	Educación	Otros	Acuitzio	Acuitzio del Canje	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625790	2026	3,391,103.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de cubiertas y rehabilitación general de la Primaria Benito Juárez con C.C.T. 16DPR2708X	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Palma de Altamira (Palma de)	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625797	2026	4,961,788.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de arcotecho e impermeabilización en la Primaria Redención Campesina con C.C.T. 16DPR1336Q	Educación	Otros	Salvador Escalante	Opopeo	5.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625803	2026	1,465,806.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de multiancha en el Plantel Prof. Moisés Sáenz con C.C.T. 16DES0049J	Educación	Metros Cuadrados	Tangamandapio	Tangamandapio	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625808	2026	937,891.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de muro perimetral en el Jardín de Niños con C.C.T. 16DJN3016C	Educación	Metros lineales	Lázaro Cárdenas	Buenos Aires	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625814	2026	1,036,890.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de cisterna y rehabilitación general del Plantel Hermanos Rayón con C.C.T. 16DPR1591H	Educación	Metros cúbicos	Tlalpujahua	Tlalpujahua de Rayón	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625819	2026	4,752,274.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral y rehabilitación general de la Escuela Telesecundaria ESTV16 078 con C.C.T. 16ETV0078J	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Cañada de Ramírez	0.0	Validado / Registrado avances
MIC260102625824	2026	1,116,392.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y construcción de cerco perimetral en el Plantel Sor Juana Inés de la Cruz con C.C.T. 16EJN0014J	Educación	Otros	Morelia	Iratzio	0.0	Validado / Registrado avances
MIC230302271842	2023	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SISMICIDAD ALTA SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA Y ANDADORES, EN EL PLANTEL SABAS VALLADARES CCT 16DPR1268J, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	100.0	Validado avances
MIC230402340155	2023	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	100.0	Validado avances
MIC230402340166	2023	600,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 16ETV0060K, EN LA LOCALIDAD LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ.	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Los Espinos	100.0	Validado avances
MIC230302271972	2023	1,800,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD BACHILLERES CCT 16ECB0011Y, EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO.	Educación	Metros Cuadrados	Tanhuato	Tanhuato de Guerrero	100.0	Validado avances
MIC230302271976	2023	2,400,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD TANGANCICUARO CON CCT 16ETC0023S, EN LA LOCALIDAD TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	54.0	Validado avances
MIC230302271977	2023	2,200,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS CCT 16ECB0091Z, EN LA LOCALIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS.	Educación	Metros Cuadrados	Briseñas	Briseñas de Matamoros	100.0	Validado avances
MIC230302271978	2023	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PÓRICO DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO CON CCT 16ECB0043Q, EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO	Educación	Metros Cuadrados	Ecuandureo	Ecuandureo	66.0	Validado avances
MIC230302271987	2023	15,000,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO (CAMPUS TANGANCICUARO)	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	94.8	Validado avances
MIC250402621376	2024	1,561,590.21	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	terminación de techumbre en el plantel José María Morelos con cct 16dpr1869c	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado avances



Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC240402514195	2024	850,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de edificio a, servicios sanitarios, cisterna y obra exterior en el plantel telebachillerato num 13 con cct 16eth0013g	Educación	Otros	Aquila	Tizupan	100.0	Validado avances
MIC250402621570	2025	440,422.19	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del edificio "a", "b" y "c" y construcción de rampas en el plantel benito Juárez con c.c.t. 16djn1275c	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	San Antonio Carupo	100.0	Validado avances
MIC250402621580	2025	472,518.32	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de patio cívico y equipamiento de aula regional en el plantel fray bartolomé de las casas con cct 16djb0047r	Educación	Otros	Tzintzuntzan	Ichupio	100.0	Validado avances
MIC250402621594	2025	522,750.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del edificio a, b, c, d, e, f y rehabilitación de muro reja y equipamiento de aula regional en el plantel frida kahlo con c.c.t. 16djn1477z	Educación	Otros	Tarímbaro	Santa Ana del Arco	100.0	Validado avances
MIC250402621718	2025	500,443.77	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de rampas y rehabilitación del edificio a en grupo de extensión de la secundaria técnica núm. 61 con c.c.t. 16dga0004m	Educación	Otros	Coeneo	Matugeo (San Marcos)	95.0	Validado avances
MIC250402621726	2025	607,377.74	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del edificio a, b y c en el plantel niño artillero con c.c.t. 16djn2098w	Educación	Otros	Queréndaro	Queréndaro	100.0	Validado avances
MIC250402621736	2025	900,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 1 aula tipo regional 6.00x8.00, sismicidad media y obra exterior	Educación	Otros	Tlalpujahuá	Los Remedios	58.0	Validado avances
MIC250402621740	2025	563,644.37	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de edificio c del plantel teocalli con cct 16djn0342d	Educación	Otros	Tiquicheo de Nicolás Romero	El Paso del Limón	95.0	Validado avances
MIC250402621752	2025	660,856.42	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de escalinata andadores y construcción de rampa de acceso en el plantel Jesus romero flores con cct. 16des0044o.	Educación	Otros	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	100.0	Validado avances
MIC250402621772	2025	569,303.93	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del edificio a en el plantel sebastian lerdo de tejada con c.c.t. 16dpr0852w	Educación	Otros	Maravatío	Pomoquita	45.0	Validado avances
MIC250402621779	2025	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de tres aulas por sustitución, muro de contención y escalinatas en el preescolar rodolfo neri vela con cct 16djn2871h	Educación	Otros	Tarímbaro	Tarímbaro	15.0	Validado avances
MIC250402621783	2025	843,750.00	FIDEICOMISOS	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de edificio a, b y sustitución de cerco perimetral en el plantel plan de iguala con cct. 16etv0593x	Educación	Otros	Zitácuaro	Ocurio	50.0	Validado avances
MIC250202548001	2025	2,641,390.59	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de dos aulas 6 x 8 m., dirección , bodega y barda perimetral en el telebachillerato núm. 200 con cct 16eth0200a	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402621791	2025	1,084,171.35	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de edificio a, b y f en el colegio de bachilleres plantel caltzontzin con cct 16ecb0089l	Educación	Otros	Uruapan	Caltzontzin	49.0	Validado avances
MIC250402621800	2025	1,833,315.84	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de barda perimetral en el telebachillerato num 106 cct 16eth0106w	Educación	Otros	Morelia	San Nicolás Obispo	93.0	Validado avances
MIC250402621805	2025	1,346,151.17	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	impermeabilización de los edificios g, h, i, j, k y l en el conalep plantel apatzingán con cct 16dpt0008e	Educación	Otros	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100.0	Validado avances
MIC250402622030	2025	924,558.72	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación a, b, c, d, e y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el telebachillerato núm. 156 con cct 16eth0156d.	Educación	Otros	Taretan	Tomendán	100.0	Validado avances
MIC250402622042	2025	850,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de edificio f y l del conalep plantel la piedad con cct 16dpt0004i	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	60.0	Validado avances
MIC250402622051	2025	700,000.00	FIDEICOMISOS	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de aula 6 x8 m en el telabchillerato núm. 191 con cct 16eth0191j	Educación	Otros	Zitácuaro	San Miguel Chichimequillas	50.0	Validado avances

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas



Ciclo	Nombre del programa presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del indicador	Nombre del indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2026	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	205041	Porcentaje de proyectos en ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de planteles educativos públicos de tipo básico	Actividad	Trimestral	Porcentaje	20	20	20	100
2026	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	205451	Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de construcción de planteles educativos públicos de tipo básico	Componente	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2026	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	205870	Porcentaje de proyectos en ejecución en la categoría de equipamiento en planteles educativo de tipo básico	Actividad	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2026	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	207069	Porcentaje de proyectos integrales concluidos de infraestructura física educativa en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2026	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	207070	Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de planteles educativos públicos de tipo básico	Componente	Trimestral	Porcentaje	4.44444	4.44444	4.44444	100
2026	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	207071	Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico	Componente	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2026	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	207470	Porcentaje de proyectos Integrales de infraestructura física educativa en ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D
2026	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	207877	Porcentaje de proyectos en ejecución en la categoría de construcción de planteles educativos de tipo básico	Actividad	Trimestral	Porcentaje	48.91304	48.91304	48.91304	100
2026	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	206048	Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior radicados a los Organismos Estatales encargados de la Infraestructura Física Educativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	25	25	25	100
2026	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	206049	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para instituciones de educación superior entregados en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	25	25	25	100
2026	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	213093	Porcentaje promedio de avance de ejecución de los proyectos de infraestructura con recursos del FAM en la entidad federativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	0	0	0	N/D

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2026



**Secretaría de
Comunicaciones
y Obras Públicas**
GOBIERNO DE MICHOACÁN