

Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio-específico	Partida	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Rendimiento Financiero	Reintegro	Observaciones (Captura)
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70	\$ 358,549.00	\$ 358,549.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		612 - Edificación no habitacional	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70	\$ 274,701,916.70			Monto ministrado: \$275,076,417.00 Monto pagado: \$274,701,916.70 Reintegro recurso no ejercido: \$374,500.30 Reintegro Rendimiento financiero: \$358,549
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ -	\$ -	
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Fideicomiso	612 - Edificación no habitacional	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00	\$ 277,421,706.00			
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58	\$ 218,271.00	\$ 218,271.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	(UR: 600-SEMS)	612 - Edificación no habitacional	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58	\$ 113,072,163.58			Monto ministrado: \$116,319,777.00 Monto pagado: \$113,072,163.58 Reintegro recurso no ejercido: \$3,247,613.42 Reintegro Rendimiento financiero: \$218,271.00
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ -	\$ -	
2025	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Fideicomiso	612 - Edificación no habitacional	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00	\$ 117,311,512.00			

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2025

Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250402619831	2025	12,084,565.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	E015-Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres	Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Zamora	Asistencia Social	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado avances
MIC250202537108	2025	2,498,002.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Futura en Santiago Azajó, Michoacán - 29039	Urbanización	Metros Cuadrados	Coeneo	Santiago Azajó	100.0	Validado avances
MIC250202537111	2025	2,268,464.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Primera etapa en la construcción de andador peatonal y terminación de la calle lateral poniente 5 de mayo en la comunidad indígena de San Mateo Ahuirán, Municipio de Paracho, Michoacán. - 23296	Urbanización	Metros Cuadrados	Paracho	Ahuirán	100.0	Validado avances
MIC250202537113	2025	2,477,357.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Michoacán (primera etapa), en la localidad de Tomendán, Municipio de Taretan, Michoacán. - 23184	Urbanización	Metros Cuadrados	Taretan	La Florida	100.0	Validado avances
MIC250302550789	2025	5,385,791.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Conservación de la Cidovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 103258	Urbanización	Kilómetro	Morelia	Uruapilla	100.0	Validado avances
MIC250302550790	2025	1,606,312.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Conservación de la Cidovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 103269	Urbanización	Kilómetro	Morelia	El Reparo	100.0	Validado avances
MIC250302550791	2025	2,492,248.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Remodelación de La Plaza Principal de la Comunidad de San Isidro, Municipio de Los Reyes, en el Estado de Michoacán. - 62684	Urbanización	Metros Cuadrados	Los Reyes	San Isidro	100.0	Validado avances
MIC250302550792	2025	2,488,369.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Construcción de andador peatonal y ampliación de arroyo vehicular en la localidad de San Felipe de Los Herreros, municipio de Charapan - 74624	Urbanización	Metros cúbicos	Charapan	San Felipe de los Herreros	100.0	Validado avances
MIC250302550794	2025	8,864,278.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino Ilbamiento Corupo, (Primera etapa), en la Localidad de Corupo, Municipio de Uruapan, en el Estado de Michoacán - 107999	Urbanización	Kilómetro	Uruapan	Corupo	100.0	Validado avances
MIC250402603605	2025	17,287,066.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación y Conservación del camino Aguillilla-Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguillilla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 132525	Urbanización	Kilómetro	Aguillilla	Dos Aguas	100.0	Validado avances
MIC250402603606	2025	6,867,369.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Conservación de la Cidovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 133262	Urbanización	Kilómetro	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402603607	2025	26,287,680.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino Temazcal - Tzitzio-el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 133951	Urbanización	Kilómetro	Tzitzio	Devanador de Rivera	100.0	Validado avances
MIC250402603608	2025	21,306,747.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino Temazcal - Tzitzio el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 132151	Urbanización	Kilómetro	Charo	Los Llanos	100.0	Validado avances
MIC250402603609	2025	34,650,522.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación y Conservación del camino Aguillilla-Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguillilla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 121029	Urbanización	Kilómetro	Aguillilla	La Alberca	100.0	Validado avances
MIC250402603610	2025	108,044,167.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación y Conservación del camino Aguillilla-Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguillilla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 131002	Urbanización	Kilómetro	Aguillilla	Los Manguitos	100.0	Validado avances
MIC250402603611	2025	30,060,164.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Rehabilitación del camino Temazcal-Tzitzio-el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 120980	Urbanización	Kilómetro	Tzitzio	La Calavera	100.0	Validado avances
MIC250402604094	2025	7,171,628.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I003-FAIS Entidades	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos - 6168	Gastos Indirectos	SERVICIO(S)	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250102522285	2025	47,207,501.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de primera etapa de la escuela secundaria técnica villas del pedregal con c.c.t. 16dst0168p	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547336	2025	3,173,617.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa del mantenimiento del plantel en la Escuela Secundaria Núm. 30 con C.C.T.16DST0030D	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250202547341	2025	12,546,186.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 6 aulas, 1 módulo sanitario, laboratorio y cubo de escaleras, en estructura U2C, plaza cívica y cerco perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 166 con C.C.T. 16DST0166R	Educación	Metros lineales	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547353	2025	6,760,283.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de módulo de aulas en el Plantel Encuentro de Hidalgo y Morelos con C.C.T. 16DES0062D	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Charo	100.0	Validado avances
MIC250202547360	2025	4,141,242.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de auditorio y drenaje sanitario en el Plantel IEP 18 España México con C.C.T. 16DPR2445D	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2025

Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250202547368	2025	2,518,987.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de la red eléctrica en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 55 con C.C.T. 16DST0055M	Educación	Otros	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100.0	Validado avances
MIC250202547375	2025	14,401,083.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de 6 aulas con laboratorio, módulo sanitario, cerco perimetral, plaza cívica y barda en la Secundaria Técnica Núm. 167 con C.C.T. 16DST0167Q	Educación	Aula	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100.0	Validado avances
MIC250202547382	2025	6,150,441.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel en la Primaria Belisario Domínguez con C.C.T. 16DPR2510N	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547389	2025	3,034,415.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I	Educación	Aula	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250202547396	2025	24,510,389.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N	Educación	Otros	Uruapan	Tejerías (Tejerías de Santa)	100.0	Validado avances
MIC250202547404	2025	23,870,621.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E	Educación	Otros	Morelia	Teremendo de los Reyes	100.0	Validado avances
MIC250202548011	2025	831,402.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	terminación de edificio de 2 aulas de 5.00 x 8.00 m, construcción de patio y escaleras, rehabilitación de edificio a y obra exterior en el centro de atención múltiple con cct 16dml0037u	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598805	2025	332,649.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de patio cívico y conexión de la red eléctrica en la Escuela Telesecundaria ESTV16 944 con C.C.T. 16ETV0944K	Educación	Metros Cuadrados	Madero	San José de las Cidras	100.0	Validado avances
MIC250302598807	2025	4,995,726.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Escuela Telesecundaria General Emiliano Zapata con C.C.T. 16ETV0594W	Educación	Metros lineales	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598809	2025	2,646,090.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas por sustitución en el Plantel Cuauhtémoc con C.C.T. 16DPR3225Z	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	La Palma	100.0	Validado avances
MIC250302598815	2025	8,885,299.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 talleres, 1 laboratorio y barda perimetral en el Plantel Amalia Solórzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598876	2025	774,886.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de servicios sanitarios, aulas y construcción de rampas en el Plantel Lic. Juan Ortiz Murillo con C.C.T. 16DPR4852X	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598887	2025	2,994,441.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas en módulo de 8 E.E. estructura UIC en la Secundaria Técnica Núm.164 con C.C.T. 16DST0164T	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598893	2025	2,116,614.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción del patio cívico en el Plantel Gral. Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR2585D	Educación	Metros Cuadrados	Chucándiro	Chucándiro	100.0	Validado avances
MIC250302598896	2025	2,497,520.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Telesecundaria ESTV16 112 con C.C.T. 16ETV0112Z	Educación	Metros lineales	Tumbiscatio	General Francisco Villa (Las Cruces)	100.0	Validado avances
MIC250302598903	2025	3,999,925.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas y rehabilitación general del Plantel República Española con C.C.T. 16DES0186M	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	100.0	Validado avances
MIC250302598906	2025	1,741,396.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de servicios sanitarios en el Plantel Profr. Rafael Ramírez con C.C.T. 16DPR1092L	Educación	Metros Cuadrados	Parácuaro	Buenos Aires	100.0	Validado avances
MIC250302598922	2025	4,990,426.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de laboratorio y barda perimetral en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S	Educación	Metros Cuadrados	Maravatío	Maravatío de Ocampo	100.0	Validado avances
MIC250302598930	2025	1,853,949.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del Plantel Escuela Secundaria Técnica Intercultural Núm. 7 con C.C.T. 16EST0007B	Educación	Metros Cuadrados	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	100.0	Validado avances
MIC250302598934	2025	1,999,951.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 1 aula de 4 E.E. UIC y muro reja en la Secundaria Técnica Núm. 88 con C.C.T. 16DST0088D	Educación	Metros lineales	Lagunillas	Lagunillas	100.0	Validado avances
MIC250302598938	2025	4,123,694.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas UIC 2.5 E.E. y rehabilitación general en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 con C.C.T. 16DST0140J	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100.0	Validado avances
MIC250302598944	2025	3,497,018.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 63 con C.C.T. 16DST0063V	Educación	Metros Cuadrados	Penjamillo	Penjamillo de Degollado	100.0	Validado avances
MIC250302598953	2025	2,997,871.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reparación del techo en 4 aulas, rehabilitación general y construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 81 con C.C.T. 16DST0081K	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	100.0	Validado avances



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2025



**Secretaría de
Comunicaciones
y Obras Públicas**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250302598961	2025	2,778,983.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en el Plantel Moisés Sáenz Garza con C.C.T. 16DES0228V	Educación	Metros lineales	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	100.0	Validado avances
MIC250302598964	2025	4,231,122.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del Centro Psicopedagógico de Morelia con C.C.T. 16PPP0002W	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302598968	2025	5,296,989.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de multicancha con arcotecho en el Plantel Constituyentes de Apatzingán con C.C.T. 16DPR5415D	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100.0	Validado avances
MIC250302598977	2025	3,995,122.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral en la Secundaria General Estatal con C.C.T. 16EES0001P	Educación	Metros lineales	Jacona	Jacona de Plancarte	100.0	Validado avances
MIC250302599038	2025	5,988,031.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de dos canchas de básquetbol en el IEP 3 Melchor Ocampo con C.C.T. 16DPR2444E	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Pátzcuaro	100.0	Validado avances
MIC250302599059	2025	5,798,554.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 57 con C.C.T. 16DST0057K	Educación	Metros Cuadrados	Tocumbo	Santa Clara de Valladares	100.0	Validado avances
MIC250302599064	2025	3,999,718.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primera etapa de la sustitución de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 119 con C.C.T. 16DST0119G	Educación	Metros lineales	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599074	2025	6,034,721.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo de servicios sanitarios, comedor y rehabilitación general en la escuela secundaria técnica núm. 48 con c.c.t. 16dst0048c	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	100.0	Validado avances
MIC250302599087	2025	4,150,218.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general primera etapa del cecadej 1 con c.c.t. 16est0001h	Educación	Metros Cuadrados	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	100.0	Validado avances
MIC250302599092	2025	4,685,061.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general primera etapa de la escuela secundaria técnica núm. 33 con c.c.t. 16dst0033a	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Playa Azul	100.0	Validado avances
MIC250302599096	2025	10,003,097.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos canchas de futbol 7 en la escuela secundaria hermanos flores magón con c.c.t. 16des0026z	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599100	2025	7,143,623.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos aulas y construcción del taller de industria automotriz en la escuela secundaria técnica 138 con c.c.t. 16dst0138v	Educación	Metros Cuadrados	Tarímbaro	Tarímbaro	100.0	Validado avances
MIC250402617538	2025	384,999.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento para aula de usos múltiples en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402617548	2025	2,895,443.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento de 2 talleres y 1 laboratorio en la Secundaria Amalia Solorzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250402617552	2025	2,902,270.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E	Educación	Equipamiento	Morelia	Teremendo de los Reyes	100.0	Validado avances
MIC250402617555	2025	961,605.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento para 1 laboratorio de ciencias en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S	Educación	Equipamiento	Maravatio	Maravatio de Ocampo	100.0	Validado avances
MIC250402617573	2025	1,787,849.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento para 1 taller de industria automotriz en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 138 con C.C.T. 16DST0138V	Educación	Equipamiento	Tarímbaro	Tarímbaro	100.0	Validado avances
MIC250402617580	2025	2,902,270.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N	Educación	Equipamiento	Uruapan	Tejeras (Tejeras de Santa)	100.0	Validado avances
MIC250202547322	2025	11,959,438.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción de primera etapa del Telebachillerato Núm.181 con C.C.T. 16ETH0181C	Educación	Otros	Villamar	San Antonio Guaracha	100.0	Validado avances
MIC250302599615	2025	799,942.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0014H	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599696	2025	777,076.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y rehabilitación de las instalaciones eléctricas en el COBAEM Plantel Venustiano Carranza con C.C.T. 16ECB0004O	Educación	Otros	Venustiano Carranza	San Pedro Cáhro	100.0	Validado avances
MIC250302599770	2025	12,410,149.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de unidad académica para la carrera de semiconductores en el Instituto Tecnológico de Morelia con C.C.T. 16DIT0012H	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599773	2025	9,591,396.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de edificio de aulas de la Facultad de Enfermería (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2025



**Secretaría de
Comunicaciones
y Obras Públicas**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250302599777	2025	12,378,856.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de edificio 3A Multides (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros cuadrados de construcción	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599782	2025	17,464,918.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Continuación de la construcción del edificio UD-3 en la Universidad Tecnológica de Morelia con C.C.T. 16EUT0001W	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599948	2025	4,228,067.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Reubicación de pozo de agua en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia con C.C.T. 16DIT0001B	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599955	2025	8,202,314.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de la construcción de los talleres de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302599962	2025	259,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento del laboratorio de topografía de la Facultad de Ingeniería Civil (drones y RKT) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302600478	2025	854,200.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento de laboratorio de cómputo con simulaciones de entorno real, procesos industriales y de investigación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora con C.C.T. 16EIT0001A	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado avances
MIC250302600479	2025	4,002,392.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Continuación del edificio C (auditorio multifuncional) en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0002Z	Educación	Otros	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	100.0	Validado avances
MIC250302600483	2025	2,037,631.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Barda perimetral en la UNIDAD UPN NÚM. 164 con C.C.T. 16DUP0005G	Educación	Metros cuadrados de construcción	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100.0	Validado avances
MIC250302600485	2025	1,468,988.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K	Educación	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances
MIC250302600487	2025	3,980,172.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad multifuncional de talleres y laboratorios para el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DIT0014F	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100.0	Validado avances
MIC250302600489	2025	4,975,987.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Creación de una unidad taller tipo pesado de 4 entre ejes 12x24 metros en el Instituto Tecnológico de La Piedad con C.C.T. 16DIT0015E	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	100.0	Validado avances
MIC250302600490	2025	1,764,027.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Continuación de acceso principal en Tirindaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	100.0	Validado avances
MIC250302600588	2025	6,902,424.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edificio C construcción Sede Tirindaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X	Educación	Otros	Zacapu	Tirindaro	100.0	Validado avances
MIC250302600598	2025	2,039,890.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación general del plantel upn 163 uruapan con c.c.t. 16dup0006f	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250302601242	2025	787,414.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Lic. Eduardo Ruiz de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0020S	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250302601250	2025	966,942.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento de laboratorio de cómputo simulación y redes para el Instituto Tecnológico de Jiquilpan con C.C.T. 16DIT0013G	Educación	Equipamiento	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	100.0	Validado avances
MIC250302601256	2025	858,594.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento en la Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas de la UMSNH (impermeabilizaciones y pinturas) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T	Educación	Metros cuadrados de construcción	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100.0	Validado avances
MIC250402617584	2025	713,739.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para laboratorio de redes y microcontroladores de ingeniería de sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro con C.C.T. 16DIT0016D	Educación	Equipamiento	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	100.0	Validado avances
MIC250402617585	2025	553,923.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K	Educación	Equipamiento	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances

Folio	Ciclo del recurso	Modificado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC250402617588	2025	1,673,236.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DUP0004H	Educación	Equipamiento	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado avances
MIC250402617597	2025	350,308.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DPU0004H	Educación	Equipamiento	Zamora	Zamora de Hidalgo	100.0	Validado avances
MIC250402617601	2025	1,070,128.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mantenimiento institucional en el campus de faro de bucerías con c.c.t. 16eiu0003y	Educación	Equipamiento	Aquila	El Faro de Bucerías	100.0	Validado avances
MIC250402622934	2025	9,799,094.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	rehabilitación del libramiento oriente entre el paseo de la revolución y el camino a santa rosa, primera etapa, en la localidad de uruapan michoacán.	Comunicaciones	Kilómetro lineal	Uruapan	Uruapan	100.0	Validado avances
MIC250402622949	2025	231,298,362.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I012-FAFEF	proyecto y construcción del psf. en el km 15+387 del periférico paseo de la república, (sector independencia) y solución de vuelta izquierda hacia la av. periodismo (josé tocaven lavín) en el km 14+737, en el municipio de morelia, michoacán.	Comunicaciones	Otros	Morelia	Morelia	100.0	Validado avances

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2025

Ciclo	Nombre del programa presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del indicador	Nombre del indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197057	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	0	33.33333	33.33333	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197520	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197716	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	197889	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198039	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	13.63636	15	15	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198297	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	21.05263	21.05263	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198559	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	198860	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	19.35484	19.35484	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	200022	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Fin	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	200079	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	201234	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	197695	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	0	0	0	N/D
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	197908	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	198249	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	198520	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	198599	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	198691	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199101	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	0	0	N/D

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2025

2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199119	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (IIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199512	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Propósito	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199525	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199689	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	199883	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200014	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200182	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200596	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200681	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Actividad	Anual	Porcentaje	0	0	0	N/D
2025	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación Media Superior	200899	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior en la modalidad escolarizada	Propósito	Anual	Porcentaje	0	0	1.15281	N/D

Rodrigo Torres González
Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Cristobal Estrada Rodríguez
Delegado Administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Rogelio Zarazúa Sánchez
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2025



**Secretaría de
Comunicaciones
y Obras Públicas**
GOBIERNO DE MICHOACÁN